г.Усть-Каменогорск Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Подрядчик: ТОО "Терезе"

Наименование объекта: Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта г. Семей ВКО

Договор № 105 от 2016-12-12

Доп.соглашение №1 от 2016-12-21

Доп.соглашение №2 от 2016-12-23

Доп.соглашение №3 от 2017-03-02

Доп.соглашение №4 от 2017-04-07

Доп.соглашение №5 от 2017-06-05

Доп.соглашение №6 от 2017-07-13

Доп.соглашение №7 от 2017-08-07

Доп.соглашение №8 от 2017-09-12

Доп.соглашение №9 от 2017-10-13

Доп.соглашение №10 от 2017-11-13

Доп.соглашение №11 от 2018-01-23

Акт № 1 от 12 февраля 2018 года
выполненных работ за февраль 2018 года

специфика 002015432

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
		Лок.смета 01-1-1 на подготовительные работы на ИВПП /подлежащее выполнению/								
1	Е0127-101-17 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см /8см/								
		м2	5630	29,80	29,07	167750	163641	17612	--	23
				0,72	1,63	4054	9188	133	0,01	35

2	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для дальнейшего использования	1035,92	19,70	--	20408	--	--	--	--
		т		3,94	--	4082	--	--	--	--
3	Е0127-18-2	Разборка оснований песчано-гравийных /0,3м/	1689	66,75	51,25	112748	86568	56429	0,12	198
		м3		15,50	9,62	26180	16248	133	0,04	60
4	Е0101-17-8	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1689	32,23	30,77	54438	51971	15998	0,01	17
		м3		1,42	8,34	2398	14095	97	0,03	48
5	С010333-А1-1	Перевозка песчано-гравийной смеси автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для дальнейшего использования	2702,4	19,70	--	53237	--	--	--	--
		т		3,94	--	10647	--	--	--	--
		Демонтаж тальвежных колодцев на покрытии /13шт/								
6	Е0131-17-1 К=0,8	Демонтаж тальвежных железобетонных сборных колодцев с 3-мя решетками размером 3х0,6м	33,54	2125,68	1254,48	71295	42075	49670	5,48	184
		м3		871,20	416,56	29220	13971	115	1,94	65
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	63,726	27,10	--	1727	--	--	--	--
		т								
8	С010333-А18-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	63,726	127,20	--	8106	--	--	--	--
		т		25,44	--	1621	--	--	--	--
		Демонтаж асбестоцементных труб диаметром 200мм на покрытии L=345м								
9	Е0123-2-2 К=0,6	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,345	49903,78	11920,18	17217	4112	19038	225,00	78
		км		37983,60	4464,45	13104	1540	130	21,80	8
10	Е0127-18-2	Разборка оснований под трубы из песчано-гравийной смеси толщ. 0,15м	51	66,75	51,25	3404	2614	1704	0,12	6
		м3		15,50	9,62	791	491	133	0,04	2
11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	86,085	27,10	--	2333	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С010333-А18-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	86,085	127,20	--	10950	--	--	--	--
		т		25,44	--	2190	--	--	--	--
		Демонтаж бетонного лотка L=1070м								
13	Е0146-34-2	Разборка бетонного лотка сеч. 40х50см	44,94	2430,59	1082,84	109231	48663	82206	8,27	372
		м3		1347,75	481,50	60568	21639	100	1,95	88
14	Е0127-18-2	Разборка оснований под лоток из песчано-гравийной смеси	21	66,75	51,25	1402	1076	702	0,12	2
		м3		15,50	9,62	326	202	133	0,04	1
15	Е0101-17-8	Разработка мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	65,94	32,23	30,77	2125	2029	625	0,01	1
		м3		1,42	8,34	94	550	97	0,03	2
16	С010333-А18-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	125,286	127,20	--	15936	--	--	--	--
		т		25,44	--	3187	--	--	--	--
		Защита существующих электрокабелей и кабелей связи под покрытием /выполнение по коллектору №3/								
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,396	58791,69	25695,31	23282	10175	20535	194,00	77
		км		33075,00	6813,45	13098	2698	130	26,38	10
18	СПрайс лист ТОО "SOUTH NETWORK GROUP.LTd"	Труба двустенная жесткая диаметр внешний 110 мм /код 160911/	399,96	435,32		174110				
		м								
19	Е0109-52-1	Продольная резка полиэтиленовой трубы	396	134,76	5,38	53365	2130	20849	0,34	135
		м		56,25	2,25	22275	891	90	0,01	4
		Всего по смете				903 064	415 055			1 091
		-оборудование, тенге				193 834	81 513			323

	Накладные расходы, тенге				285 368				
	- заработная плата, тенге				42 805				
	- трудоемкость, чел-ч				143				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				71 306				
	Всего по смете, тенге				**1 259 738**				
	Сметная заработная плата, тенге				318 152				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 557				
	ИВПП								
	Лок.смета 02-1-1 на ремонт существующих покрытий ИВПП /подлежащее выполнению/								
1	Е0131-41-2 Армирование цементобетонных покрытий каркасами *т*	285,857658	1057,91	722,66	302412	206578	184234	2,47	706
			335,25	225,18	95834	64369	115	0,96	274
	Всего по смете				**302 412**	**206 578**			**706**
	-оборудование, тенге				**95 834**	**64 369**			**274**
	Накладные расходы, тенге				184 233				
	- заработная плата, тенге				27 635				
	- трудоемкость, чел-ч				92				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				29 199				
	Всего по смете, тенге				**515 844**				
	Сметная заработная плата, тенге				187 838				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 073				
	Лок.смета 02-1-2 на ИВПП, РД6, РД5 /подлежащее выполнению/								
	Раздел 1. Грунтовые основания								
1	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 Разработка грунта 2 группы вручную без крепления с вертикальными стенками, глубиной до 2 м *м3*	454	282,60	--	128300	--	144979	1,86	846
			282,60	--	128300	--	113	--	--
2	Е0101-24-6 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из контуров выемки в кучи /50м/ *м3*	45868	6,01	6,01	275502	275502	92715	--	--
			--	2,08	--	95582	97	0,01	312

3	E0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	45868	19,02	19,02	872222	872222	293529	--	--
		м3		--	6,60	--	302608	97	0,02	989
4	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	45868	32,23	30,77	1478374	1411370	434463	0,01	451
		м3		1,42	8,34	65133	382768	97	0,03	1309
5	C010333-A18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	83938,44	127,20	--	10676970	--	--	--	--
		т		25,44	--	2135394	--	--	--	--
6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	45868	3,76	3,24	172685	148797	71187	--	152
		м3		0,48	1,12	22017	51372	97	--	170
7	E0101-150-1	Рыхление основания бульдозерами мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)глубина рыхления 0,3м	13979,1	2,12	2,12	29621	29621	8382	--	--
		м3		--	0,62	--	8641	97	--	28
8	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 40 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /10 проходов/	13979,1	12,51	12,51	174846	174846	58048	--	--
		м3		--	4,28	--	59844	97	0,01	196
9	E0101-130-8 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 40 т, при толщине слоя 30 см	13979,1	11,44	11,44	159907	159907	46679	--	--
		м3		--	3,44	--	48123	97	0,01	157
11	C143008-104 Изм. и доп. вып. 29	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	14608,4360	492,00		7187351				
		м3								
		Всего по разделу				**21 155 778**	**3 072 265**			**1 449**
						2 350 844	**1 097 735**			**3 313**

-оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	1 149 982
- заработная плата, тенге	172 497
- трудоемкость, чел-ч	575
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге	1 338 346
Всего по разделу, тенге	**23 644 106**
Сметная заработная плата, тенге	3 621 076
Нормативная трудоемкость, чел-ч	5 337
Всего по смете, тенге	**23 644 106**
Сметная заработная плата, тенге	3 621 076
Нормативная трудоемкость, чел-ч	5 337
Всего по акту:	**25 419 688**
Сметная заработная плата, тенге	4 127 066
Нормативная трудоемкость, чел-ч	7 967
Оборудование	
В том числе аэродромные работы	25 419 688
Временные здания и сооружения	1 159 138
-аэродромные работы 4,56%	1 159 138
-прочие здания и сооружения 2,72%	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	930 259
-аэродромные работы 3,5%	930 259
-прочие здания и сооружения 2,4%	0
Затраты на выслугу лет (1%)	265 788
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	89 807
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	56 705
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемй отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	170 766
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28 092 151**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года	**87 085 666,71**
Налог (2%)	1 741 713,33

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	88 827 380,04
НДС(12%)	10 659 285,60
Всего по акту с учетом НДС(12%)	99 486 665,64

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____ М.Х. Мусатаев

Тех.надзор:

ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт

_____ Н.С. Анпилогов

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ Ж.Б. Казанов