Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140009176 ИИК KZ06070103KSN1816000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Терезе"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ14551F127000227KZT БИН 010740001450 АО "Банк Kassa Nova" БИК KSNVKZKA

Наименование объекта: **Строительство магистральных коллекторов ливневой канализации на тер-ии Южного планировочного района в г.Усть-Каменогорске, ВКО. Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по пр. Сатпаева. Корректировка**

Договор № 109 от 13.10.2016 года
Доп.соглашение №1 от 31.10.2016 года
Доп.соглашение №2 от 24.02.2017 года
Доп.соглашение №3 от 07.04.2017 года
Доп.соглашение №4 от 04.08.2017 года
Доп.соглашение №5 от 03.02.2018 года
Доп.соглашение №6 от 28.06.2018 года
Доп.соглашение №7 от 01.10.2018 года

Акт № 4
выполненных работ с 1 по 8 октября 2018 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2 Очистные сооружения К2								
25	80-15-3 (пл)	Аккумулирующий резервуар V=7000 м3 ТОО " RAA PIPES" *к-т*	-0,2574	313692673		-80744494				
		Всего по смете				**-80744494**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		-оборудование, тенге				-80744494				
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				0				

Всего по смете, тенге								-80744494
Сметная заработная плата, тенге								0
Нормативная трудоемкость, чел-ч								0
Всего по сметам:								**-80 744 494**
Оборудование								-80 744 494
Временные здания и сооружения (2,4%)								0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)								0
Затраты на выслугу лет (1%)								0
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)								0
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска								0
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами								0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге								**-80 744 494**
*в том числе СМР								0
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Имрп=2,928)								**-236 419 878,43**
Налог (2%)								-4 728 397,57
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)								**-241 148 276,00**
НДС (12%)								-28 937 793,12
Всего по акту с учетом НДС(12%)								**-270 086 069,12**
Погашение аванса								
Всего к оплате								**-270 086 069,12**
Локальная смета № 1-1-1 Рекультивация								
1 Е1-24-5								
Возврат грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	4110	4,85	4,85	19934	19934	6698	–	–
м3 грунта	-	–	1,68	–	6905	97	0,0055	23

27	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	16440	7,32	7,32	120341	120341	37953	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	39127	97	0,00911	150
		Всего по смете				**140275**	**140275**			**0**
		-оборудование, тенге				**0**	**46032**			**173**
		Накладные расходы, тенге				44651				
		- заработная плата, тенге				6698				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				11096				
		Всего по смете, тенге				**196022**				
		Сметная заработная плата, тенге				52730				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				195				

Локальная смета № 2-1-1 Магистральный коллектор К2

28	Е22-11-16	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	0,12	573356,43	358205,38	68803	42985	47034	1208	145
		км трубопровода		205964	95529,35	24716	11464	130	373,98	45
30	8-4-6840	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000	2	14634		29268				
		шт								
35	8-4-6836	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1400 SN 16 PEK=1,010;	-0,02	42357		-847				
		м								
39	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм (футляр)	0,02	154577,68	66009,8	3092	1320	2474	376	8
		км трубопровода		70200	24936,75	1404	499	130	121,79	2
40	Е22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,02	438829,54	80944,76	8777	1619	2055	278,5	6

	км трубопровода		48442,5	30577,5	969	612	130	149,34	3
41 Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм (футляр)	0,02	174224,44	71861,81	3484	1437	2865	441	9
	км трубопровода		83025	27146,25	1661	543	130	132,58	3
42 Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм	0,02	536240,04	94029,64	10725	1881	2380	323,1	6
	км трубопровода		56070	35520,75	1121	710	130	173,48	3
43 Е9-52-1	Резка трубК=2,000;	80	134,76	5,38	10781	430	4212	0,34	27
	м реза		56,25	2,25	4500	180	90	0,01	1
46 Е22-39-8	Врезка в существующие сети диаметром 300 мм	1	18299,61	1919,36	18300	1919	3669	12,6	13
	врезка		2097	724,5	2097	725	130	3,54	4
47 Е22-39-10	Врезка в существующие сети диаметром 400 мм	3	29237,81	2738,81	87713	8216	15708	18	54
	врезка		2992,5	1035	8978	3105	130	5,05	15
48 Е22-39-15	Врезка в существующие сети диаметром 800 мм	1	88998,78	6227,78	88999	6228	12567	44	44
	врезка		7312,5	2353,5	7313	2354	130	11,49	11
49 Е22-39-17	Врезка в существующие сети диаметром 1000 мм	4	139652,69	8895,06	558611	35580	67544	58,6	234
	врезка		9630	3359,25	38520	13437	130	16,41	66
57 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	410	608,56	15,35	249510	6294	5998	0,0336	14
	м2 покрытия		5,94	5,06	2435	2075	133	0,01766	7
58 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	80	1050,61	6,63	84049	530	11751	0,698	56
	м бортового камня		108,68	1,76	8694	141	133	0,0061	–
59 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	372	122,18	–	45451	–	51360	0,885	329
	м3 грунта		122,18	–	45451	–	113	–	–

60 Е27-83-1 (ДМ	Демонтаж баннера ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *шт*	3	260,98	58,48	783	175	854	1,28	4
			202,5	11,29	608	34	133	0,044	–
61 Е27-83-1	Установка баннера (без стоимости) прим. *шт*	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
			506,25	28,22	1519	85	133	0,11	–
62 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	21,69	6398,25	1152,38	138778	24995	50240	8,062	175
			1350,23	431,55	29286	9360	130	2,108	46
63 Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах *м3 конструкций колодцев*	11,97	10552,88	1265,69	126318	15150	31539	9,16	110
			1552,73	474,08	18586	5675	130	2,315	28
64 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	1,78	7018,89	1538,85	12494	2739	5073	9,655	17
			1615,95	576,23	2876	1026	130	2,814	5
65 Е8-6-9	Кладка стен колодцев из кирпича керамическогоК=17,000; *м3 кладки*	0,833	7832,21	296,6	6524	247	1009	5,95	5
			915,75	110,25	763	92	118	0,54	–
67 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=49,000; *м2 покрытия*	261,66	482,57	–	126269	–	8613	0,144	38
			24,75	–	6476	–	133	–	–
68 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	2,772	93997,62	304,24	260561	843	96602	198	549
			33075	114,75	91684	318	105	0,56	2
69 Е23-18-3	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	2,64	6272,43	2986,27	16559	7884	10847	14,9	39
			2362,5	798,12	6237	2107	130	2,804	7

70	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,087	93997,62	304,24	8178	26	3032	198	17
		т		33075	114,75	2878	10	105	0,56	–
71	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1,5	9649,24	5565,49	14474	8348	9278	23,8	36
		м3		4083,75	2101,5	6126	3152	100	10,27	15
72	Е46-33-6	Заделка бетоном отверстий	1,5	17665,46	332,71	26498	499	13973	60,8	91
		м3 заделки		9189	126	13784	189	100	0,61	1
73	Е7-24-12 (ДМ	Демонтаж металлических оград ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	10	365,81	170,29	3658	1703	2845	0,894	9
		м оград		156,6	46,57	1566	466	140	0,16849	2
74	Е7-24-12	Установка металлических оград (без стоимости)	10	582,11	243,27	5821	2433	4585	1,49	15
		м оград		261	66,53	2610	665	140	0,2407	2
80	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	100	56,94	12,39	5694	1239	6353	0,323	32
		яма		44,55	4,7	4455	470	129	0,018	2
81	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	100	151,76	–	15176	–	19331	0,821	82
		шт		149,85	–	14985	–	129	–	–
83	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	474	151,76	–	71934	–	91627	0,821	389
		шт		149,85	–	71029	–	129	–	–
84	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (обвалование)	16	7,91	7,91	127	127	40	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	41	97	0,00984	–
85	Ц10-949-2	Регистратор данных LT-US (прим)	1	10499,71	–	10500	–	9450	32	32
		шт		10499,71	–	10500	–	90	–	–
86	80-10-15(пл)	Регистратор данных LT-US со встроенным модемом ТОО "МВ Инжиниринг"	1	333729		333729				

	- трудоемкость, чел-ч				317				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				174168				
	Всего по смете, тенге				**3410696**				
	Сметная заработная плата, тенге				619945				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3368				
Локальная смета № 2-1-2 Очистные сооружения К2									
1 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2313,13	6,48	6,48	14989	14989	4712	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	4858	97	0,00806	19
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	257,01	134,1	–	34465	–	38945	0,972	250
	м3 грунта		134,1	–	34465	–	113	–	–
3 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2313,13	21,55	4,52	49848	10455	38211	0,108	250
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	39393	–	97	–	–
4 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,069	112791,01	60473,38	7783	4173	6052	306	21
	км трубопровода		51300	16165,35	3540	1115	130	63,72	4
5 Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,101	205061,83	105048,1	20711	10610	16524	575	58
	км трубопровода		98037,5	27815,01	9902	2809	130	108,82	11
6 8-4-2341	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	17	4071		69207				
	шт								
7 8-10-1369	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, диаметром 500 мм	34	957		32538				
	шт								
8 Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	0,025	356868,3	194162,93	8922	4854	6776	919	23
	км трубопровода								

19 8-4-3235	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 315х175, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	2	13423		26846				
	шт								
20 Ц6-311-8	Бак цилиндрический вертикальный (прим)	0,66	17410	4592	11491	3031	7268	71	47
	т		11790	446	7781	294	90	2,604	2
21 80-15-1(пл)	Распределительная камера ТОО "RAA PIPES"	1	909522		909522				
	к-т								
22 Ц18-2-19	Сепаратор	2	9907,47	3993,91	19815	7988	7789	21	42
	шт		3397,5	929,25	6795	1859	90	5,427	11
24 Ц28-845-5	Резервуар (прим)	1	34340,35	9453,66	34340	9454	22265	147	147
	шт		22725	2013,75	22725	2014	90	11,7603	12
25 80-15-3 (пл)	Аккумулирующий резервуар V=7000 м3 ТОО " RAA PIPES"	0,277400015	313692673		87018352				
	к-т								
26 Ц6-311-12	Канализационная насосная станция (прим)	2,33	8668	2110	20196	4916	12183	32	75
	т		5648	162	13160	377	90	0,947	2
28 Ц6-254-14	Нефтеуловитель, производительность 40 т/ч	2,281	48328	4070	110236	9284	84584	256	584
	т		40950	252	93407	575	90	1,473	3
29 80-15-5(пл)	Нефтеуловитель производительностью 40 л/с ТОО "RAA PIPES"	0,75	4217443		3163082				
	к-т								
30 Ц4-311-1	Фильтр сорбционный	1	48991,6	11970,66	48992	11971	28614	170	170
	шт		28575	3217,5	28575	3218	90	18,79	19
	Всего по смете				**92487363**	**131689**			**2028**
					323934	**33331**			**141**
	-оборудование, тенге				91090956				
	Накладные расходы, тенге				368090				
	- заработная плата, тенге				55214				
	- трудоемкость, чел-ч				184				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				105870				

	Всего по смете, тенге				**92961323**				
	Сметная заработная плата, тенге				412479				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2353				

Локальная смета № 2-3-1 Тепловая сеть

Раздел 2 Щитовая опора Н3,камера УТ1

20	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,08	870,8	97,07	70	8	14	0,78	–
		м3 основания		112,5	36	9	3	118	0,18	–
21	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	0,3	4242,03	248,05	1273	74	598	7,85	2
		м3 конструкций		1329,75	91,83	399	28	140	0,427	–
22	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,3	4917		1475				
		м3								
23	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0394	65900		2596				
		т								
24	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0026	53577		139				
		т								
25	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	224	9	118	0,007	–
26	Е46-4-2	Усиление стен стальными обоймами	0,0785	38782,67	3209,4	3044	252	2620	179,48	14
		т		32166	1212,75	2525	95	100	5,92	–
27	1-1-899	Прокат угловой равнополочный 75х75х5 мм	0,0696	58380		4063				
		т								
28	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм	0,0078	64059		500				
		т								
29	1-1-2040	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 6 мм	1,02	245,5		250				
		кг								
30	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	16,36	0,05	33	–	11	0,0295	–
		м2								

			5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
31 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	4	16,58	0,02	66	–	15	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	17	–	90	–	–
32 E46-22-1	Заделка проемов кирпичом	0,2	8826,79	154,03	1765	31	471	14,63	3
	м3								
			2295	58,5	459	12	100	0,28	–
	Итого по разделу 2				**16747**	**388**			**20**
					3645	**147**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				12714				
	Накладные расходы, тенге				4004				
	- заработная плата, тенге				601				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1245				
	Всего по разделу, тенге				**21996**				
	Сметная заработная плата, тенге				4393				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Всего по смете, тенге				**21996**				
	Сметная заработная плата, тенге				4393				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				

Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка

1 E1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(растительный)	1405	7,91	7,91	11114	11114	3503	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	3611	97	0,00984	14
2 E1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	4428	7,32	7,32	32413	32413	10223	–	–
	м3 грунта								
			–	2,38	–	10539	97	0,00911	40
3 E1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (недостающий)	1228	32,54	30,98	39959	38043	12555	0,0106	13

	м3 грунта		1,53	9,01	1879	11064	97	0,0308	38
4 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,200;	1473,6	108,2	108,2	159444	159444	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
5 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)	1624	7,91	7,91	12846	12846	4049	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	4174	97	0,00984	16
6 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий)	5970	32,54	30,98	194264	184951	61036	0,0106	63
	м3 грунта		1,53	9,01	9134	53790	97	0,0308	184
7 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,600;	9552	108,2	108,2	1033526	1033526	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
8 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь)	5970	7,91	7,91	47223	47223	14883	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	15343	97	0,00984	59
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	7594	21,55	4,52	163651	34325	125446	0,108	820
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	129326	–	97	–	–
	Всего прямые затраты				**1694440**	**1553885**			**896**
					140339	**98521**			**351**
	Стоимость: материалов, тенге				216				
	Накладные расходы, тенге				231695				
	- заработная плата, тенге				34754				
	- трудоемкость, чел-ч				116				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				115568				
	Всего по смете				**2041703**				

	Сметная заработная плата, тенге				273614				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1363				
Локальная смета № 7-2-1 Ограждение									
1 Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м	416	579,41	243,27	241035	101200	190753	1,49	620
	м оград		261	66,53	108576	27676	140	0,2407	100
2 99-14-3(пл)	Комплект крепежа для столба ТД "Торговый стиль"К=4,000;	668	123		82164				
	шт								
3 Е7-25-2	Устройство распашных ворот	1	5103,41	2083,1	5103	2083	3935	12,6	13
	шт		2207,25	604,19	2207	604	140	2,3451	2
4 99-14-4(пл)	Ворота распашные ТД "Торговый стиль"	1	50606		50606				
	шт								
5 99-14-5(пл)	Закладные для ворот ТД "Торговый стиль"	1	2392		2392				
	шт								
	Всего прямые затраты				**381300**	**103283**			**633**
					110783	**28280**			**102**
	Стоимость: материалов, тенге				171393				
	Накладные расходы, тенге				194688				
	- заработная плата, тенге				29203				
	- трудоемкость, чел-ч				97				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34559				
	Всего по смете				**610547**				
	Сметная заработная плата, тенге				168266				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				832				
Локальная смета № 7-3-1 Покрытие									
1 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	209,85	695,72	73,75	145997	15476	9225	0,144	30
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4487	2449	133	0,041	9
2 Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	1399	446,54	17,7	624709	24762	23705	0,0518	72

	м2 покрытия и основания		7,88	4,86	11024	6799	133	0,01754	25
3 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1399	608,56	15,35	851375	21475	20467	0,0336	47
	м2 покрытия		5,94	5,06	8310	7079	133	0,01766	25
4 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	752	416,2	6,63	312982	4986	110458	0,698	525
	м бортового камня		108,68	1,76	81727	1324	133	0,0061	5
	Всего прямые затраты				**1935063**	**66699**			**674**
					105548	**17651**			**64**
	Стоимость: материалов, тенге				1762816				
	Накладные расходы, тенге				163855				
	- заработная плата, тенге				24578				
	- трудоемкость, чел-ч				82				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				125935				
	Всего по смете				**2224853**				
	Сметная заработная плата, тенге				147777				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				820				

Локальная смета № 7-4-1 Озеленение

1 Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	5738	39,58	0,34	227110	1951	291417	0,2678	1537
	м2		39,24	0,13	225159	746	129	0,0005	3
2 Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	5738	7,97	–	45732	–	58994	0,0547	314
	м2		7,97	–	45732	–	129	–	–

3 Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	4246	6,1	0,34	25901	1444	32262	0,0406	172
	м2		5,76	0,13	24457	552	129	0,0005	2
4 Е47-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,9984	104327,81	1224,31	104161	1222	753	0,59	1
	га		103,5	482,13	103	481	129	1,99	2
	Всего прямые затраты				**402904**	**4617**			**2024**
					295451	**1779**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				102836				
	Накладные расходы, тенге				383426				
	- заработная плата, тенге				57514				
	- трудоемкость, чел-ч				192				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47180				
	Всего по смете				**833510**				
	Сметная заработная плата, тенге				354744				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2223				

Дополнение №2 к проектно-сметной документации

1 Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,27	164866,67	87601,64	44514	23652	34756	444	120
	км трубопровода		75702	23316,58	20440	6295	130	91,61	25
2 прайс-лист	Труба полиэтиленовая безнапорная гофрированная дренажная для отведения грунтовых вод в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами d-400 SN8 частичная перфорация	270	2495,16		673693				
	м								
3 прайс-лист	Ткань стеклянная строительная марки ТСР-120(100)	360	60,65		21834				
	м.п.								
4 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	6,84	15651,94	1152,38	107059	7882	15844	8,062	55

	м3 конструкций колодцев									
			1350,23	431,55	9236	2952	130	2,108	14
5 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
	комплект								
6 Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	18432,5668	343,74	343,74	6336011	6336010,51	3966587	–	–
	м3								
			–	221,85	–	4089264,94	97	1,02	18801
	Всего прямые затраты				**7207291**	**6367545**			**175**
					29676	**4098512**			**18840**
	Стоимость: материалов, тенге				719707				

Накладные расходы, тенге	4017187
- заработная плата, тенге	602578
- трудоемкость, чел-ч	200859
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	673469
Всего по смете	**11897947**
Сметная заработная плата, тенге	11098310
Нормативная трудоемкость, чел-ч	19015
Всего по сметам:	**114 198 597**
Оборудование	91 424 685
Временные здания и сооружения (2,4%)	546 574
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	792 897
Затраты на выслугу лет (1%)	233 205
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	93 282
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	79 545
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	85 914
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**116 030 014**
*в том числе СМР	24 113 383

Итого по акту в текущих ценах 2018 года	**360 041 129,36**
Налог (2%)	7 200 822,59
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**367 241 951,95**
НДС (12%)	44 069 034,23
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**411 310 986,18**
Погашение аванса	
Всего к оплате	**141 224 917,06**

Заказчик:	**Тех.надзор:**	**Подрядчик:**
Зам руководителя	Эксперт ТОО "ЮВПЭК-Астана"	Директор ТОО "Терезе"
ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"		
_____ **Кенесбаев Д.М.**	_____ **С. Тойкенов**	_____ **Ж.Б. Казанов**