"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2

Заказчик: ТОО "ЭЛХОН" БИН 040540002030
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТЕРЕЗЕ" БИН 010740001450
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство дробильно-сортировочного узла, асфальтобетонной и бетонно-растворной установки с наружными инженерными сетями в районе с. Прапорщикова Глубоковского района ВКО
(наименование, адрес)

Объект : Асфальтобетонная установка
(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 23.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ от 17 мая 2019 г
на Общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Фундаменты										
			2.1 Фундамент ФОМ1										
1	1	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=8,000;	м3 основания	19,2	6481,98	1761,15	124454	33814	73292	29864	166663	
						903,54	768,96	17348	14764	–	12345		

2	2 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	1,6	19752,5	1095	31604	1752	27759	2270	36584
					1308,13	251,25	2093	402	–	2710	
3	3 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=8,000;	м3	1,6	270		432		432	–	467
					–		–		–	35	
4	4 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	6,24	30485,1	1914,58	190227	11947	132468	44249	253234
					7341,67	450,8	45812	2813	–	18758	
5	5 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=8,000;	м3	6,24	270		1685		1685	–	1820
					–		–		–	135	
6	6 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,096	229990		22079		22079	–	23845

					–		–		–	1766	
2.2 Фундамент ФОМ2											
7	7 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	5,6	6481,96	1761,07	36299	9862	21377	8710	48610
					903,57	768,93	5060	4306	–	3601	
8	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,48	19752,08	1093,75	9481	525	8328	682	10976
					1308,33	252,08	628	121	–	813	
9	9 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	0,48	270		130		130	–	140
					–		–		–	10	
10	10 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,02	30484,16	1914,36	61578	3867	42881	14324	81974
					7341,58	450,99	14830	911	–	6072	
11	11 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	2,02	270		545		545	–	589
					–		–		–	44	

12	12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,07268	229990		16716		16716	–	18053
					–		–		–	1337	
2.3 Фундамент ФОМ3											
13	13 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,6	6481,92	1761,15	16853	4579	9925	4044	22569
					903,46	768,85	2349	1999	–	1672	
14	14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,22	19754,55	1095,45	4346	241	3817	312	5031
					1309,09	250	288	55	–	373	
15	15 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,22	270		59		59	–	64
					–		–		–	5	
16	16 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,74	30483,78	1913,51	22558	1416	15709	5248	30030

					7341,89	451,35	5433	334	–	2224	
17	17 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,74	270		200		200	–	216
					–		–		–	16	
18	18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01403	229990		3227		3227	–	3485
					–		–		–	258	
2.4 Фундамент ФОМ4											
19	19 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	5,2	6481,92	1761,15	33706	9158	19850	8088	45138
					903,46	769,04	4698	3999	–	3344	
20	20 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,44	19754,55	1095,45	8692	482	7634	625	10062
					1309,09	252,27	576	111	–	745	
21	21 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	0,44	270		119		119	–	129
					–		–		–	10	

22	22 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,48	30485,81	1914,19	45119	2833	31420	10496	60064
					7341,89	451,35	10866	668	–	4449	
23	23 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	1,48	270		400		400	–	432
					–		–		–	32	
24	24 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,14	30492,86	1921,43	4269	269	2972	994	5684
					7342,86	457,14	1028	64	–	421	
25	25 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	0,14	270		38		38	–	41
					–		–		–	3	

26	26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0288	229990		6624		6624	–	7154
					–		–		–	530	
2.5 Фундамент ФОМ5											
27	27 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=8,000;	м3 основания	19,2	6481,98	1761,15	124454	33814	73292	29864	166663
					903,54	768,96	17348	14764	–	12345	
28	28 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	1,6	19752,5	1095	31604	1752	27759	2270	36584
					1308,13	251,25	2093	402	–	2710	
29	29 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=8,000;	м3	1,6	270		432		432	–	467
					–		–		–	35	
30	30 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	8,8	30484,77	1914,43	268266	16847	186812	62403	357123

					7341,7	450,91	64607	3968	–	26454	
31	31	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=8,000;	м3	8,8	270		2376	2376	–	2566
						–		–	–	190	
32	32	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	0,96	30485,42	1914,58	29266	20380	6808	38960
						7341,67	451,04	7048	433	–	2886
33	33	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=8,000;	м3	0,96	270		259	259	–	280
						–		–	–	21	
34	34	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,096	229990		22079	22079	–	23845
						–		–	–	1766	

2.6 Фундамент ФОМ6

35	35 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	9	6482	1761,11	58338	15850	34356	13999	78124
					903,56	769	8132	6921	–	5787	
36	36 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,8	19751,25	1093,75	15801	875	13879	1135	18291
					1308,75	250	1047	200	–	1355	
37	37 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	0,8	270		216		216	–	233
					–		–		–	17	
38	38 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	7,8	30484,87	1914,49	237782	14933	165584	55312	316542
					7341,67	450,9	57265	3517	–	23448	
39	39 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	7,8	270		2106		2106	–	2274
					–		–		–	168	

40	40 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,16	30482,76	1913,79	35360	2220	24624	8225	47072
					7341,38	450,86	8516	523	–	3487	
41	41 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	1,16	270		313		313	–	338
					–		–		–	25	
42	42 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,18	229990		41398		41398	–	44710
					–		–		–	3312	
2.7 Фундамент ФОМ7											
43	43 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	7,4	6482,03	1761,22	47967	13033	28248	11510	64235
					903,51	768,92	6686	5690	–	4758	
44	44 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,7	19752,86	1095,71	13827	767	12144	993	16006

					1308,57	250	916	175	–	1186	
45	45	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	0,7	270		189		189	–	204
						–		–		–	15	
46	46	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	5,66	30484,98	1914,31	172545	10835	120156	40136	229695
						7341,7	450,88	41554	2552	–	17014	
47	47	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	5,66	270		1528		1528	–	1650
						–		–		–	122	
48	48	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,44	30481,82	1911,36	13412	841	9341	3120	17855
						7340,91	452,27	3230	199	–	1323	

49	49	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,000;	м3	0,44	270		119		119	–	129
						–		–		–	10	
50	50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,108	229990		24839		24839	–	26826
						–		–		–	1987	
Раздел 3 Технологическое оборудование												
51	51	1337-0102-0117	Оборудование массой 125 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	4022402	2876872	4022402	2876872	95083	912973	5330205
						1050447	446230	1050447	446230	–	394830	
52	52	5901-0011-0000 (пл)10	Асфальтобетонная установка	шт	1	128000000		128000000		–	–	128000000
						–		–		128000000	–	

Всего 135 653 931

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 379 898
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 071 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 516 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 357 198
- оборудование, тенге 128 000 000

- накладные расходы, тенге	1 278 654
в т.ч. зарплата, тенге	115 079
- сметная прибыль (8 %), тенге	566 959
Всего	**135 653 931**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	298 503
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,7 %)	294 240
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**164 933**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**136 411 607**
НДС (12 %)	16 369 393
Итого	**152 781 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТЕРЕЗЕ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Казанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "ЭЛХОН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Тумашинов Л.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тех.надзор

ТОО "VK ETNA"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Каребаева Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)