"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Глинки, 36 в г. Семей ВКО

Заказчик : **ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор подряда № 08 от " 10 " июня 2015 года

Акт № 5

приемки выполненных работ от " 16 " ноября 2015 года

Отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Теплоизоляция трубопроводов								
1	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за один раз	86	21,8	0,05	1875	4	452	0,0295	3
		м2		5,81	0,02	500	2	90	0,0001	–
2	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными	208	148,75	5,31	30940	1104	22044	0,57	119
		м трубопровода		103,95	2,03	21622	422	100	0,01	2
3	Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм конструкциями теплоизоляционными	216	154,15	5,31	33296	1147	24058	0,6	130
		м трубопровода		109,35	2,03	23620	438	100	0,01	2
4	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными	88	174,85	5,31	15387	467	11623	0,71	62
		м трубопровода		130,05	2,03	11444	179	100	0,01	1

5	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными	220	180,48	5,31	39706	1168	30297	0,74	163
		м трубопровода		135,68	2,03	29850	447	100	0,01	2
6	Е26-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными	280	188,58	5,31	52802	1487	40826	0,78	218
		м трубопровода		143,78	2,03	40258	568	100	0,01	3
7	Е26-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными	24	239,09	5,31	5738	127	4547	1,02	24
		м трубопровода		187,43	2,03	4498	49	100	0,01	–
8	Е26-11-12	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными	12	411,57	111,31	4939	1336	3335	1,3	16
		м трубопровода		236,25	41,63	2835	500	100	0,204	2
9	1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	8,75	4330		37888				
		м3								
10	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,31	179500		55645				
		1000м2								
11	1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента (Скотч)	24	357		8568				
		рулон								
		Всего прямые затраты				**286784**	**6840**			**735**
						134627	**2605**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				145316				
		Накладные расходы, тенге				137182				
		- заработная плата, тенге				20577				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25438				
		Всего				**449404**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4494				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1798				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**455696**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1165193**				
		- материалы, тенге				371573				

- сметная заработная плата, тенге	419606
Налог (2 %)	23304
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1188497**
НДС (12 %)	142620
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1331117**

Заказчик: _____
Президент ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»
Курманбай М.С.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Засядко, 65
БИН 971140000541
ИИК KZ058560000000074690
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»
м.п.

Технадзор: _____
Инспектор технадзора
Марденов М.Ш.

Подрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
м.п.

Бленкеть И.Б

Мергенбаев Е.А.

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Глинки, 36 в г. Семей ВКО

Заказчик : **ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор подряда № 08 от " 10 " июня 2015 года

Акт № 4

приемки выполненных работ от " 03 " ноября 2015 года

Отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	220	124,13	14,54	27309	3199	30641	0,56959	125
		м трубопровода		103,36	5,45	22739	1199	128	0,02657	6
13	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	280	143,72	16,47	40242	4612	45069	0,67568	189
		м трубопровода		119,58	6,17	33482	1728	128	0,03008	8
14	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 89 мм	24	165,29	21,42	3967	514	4375	0,74675	18
		м трубопровода		134,42	8,02	3226	192	128	0,03914	1
15	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб д- 125 мм	12	235,82	28,71	2830	345	3017	1,0712	13
		м трубопровода		185,64	10,75	2228	129	128	0,05253	1
16	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	360	200		72000				
		кг								

17 E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	3204	11,31	–	36237	–	45153	0,0516	165
	м трубопровода		11,01	–	35276	–	128	–	–
18 E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 100 мм	304	11,45	–	3481	–	4284	0,0516	16
	м трубопровода		11,01	–	3347	–	128	–	–
19 E16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	12	12,08	–	145	–	169	0,0516	1
	м трубопровода		11,01	–	132	–	128	–	–
22 E18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм, (дл. 1000 мм в 3-и нитки - 4 шт)	12	702,79	8,09	8433	97	641	0,24617	3
	м труб нитки регистра		38,71	3,04	465	36	128	0,01473	–
23 E18-6-3	Установка конвекторов КВ-20 7,37 - 1200 (8 шт)	9,6	266,04	17,71	2554	170	1949	0,8961	9
	кВт		152,03	6,63	1459	64	128	0,03245	–
24 E18-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	60	62,81	–	3769	–	1780	0,1236	7
	комплект		23,18	–	1391	–	128	–	–
25 8-10-45	Крепления для регистров (кронштейны)	14,4	200		2880				
	кг								
26 E16-15-1	Установка кранов шаровых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	176	318,05	40,42	55977	7114	62651	1,5141	266
	шт		261,88	16,22	46091	2855	128	0,0721	13
27 9-4-1009	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20	88	540		47520				
	шт								

28 9-4-1010	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25	83	858		75504				
	шт								
29 E16-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	24	318,05	40,42	7633	970	8543	1,5141	36
	шт		261,88	16,22	6285	389	128	0,0721	2
30 9-4-1012	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 40	8	2444		19552				
	шт								
31 9-4-1013	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50	16	3602		57632				
	шт								
32 E16-15-3	Установка кранов шаровых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	16	599,01	92,83	9584	1485	10157	2,678	43
	шт		461,18	34,76	7379	556	128	0,1648	3
33 9-4-1002	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 65	16	10230		163680				
	шт								
	Всего прямые затраты				**640929**	**18506**			**891**
					163500	**7148**			**34**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				458924				
	Накладные расходы, тенге				218429				
	- заработная плата, тенге				32764				
	- трудоемкость, чел-ч				109				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51561				
	Всего				910919				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9109				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3644				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**923672**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	2361829
- материалы, тенге	1173469
- сметная заработная плата, тенге	552734
Налог (2 %)	47237
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2409066**
НДС (12 %)	289088
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2698154**

Заказчик: _____
Президент ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»
Курманбай М.С..
РК, ВКО, г. Семей, ул. Засядко, 65
БИН 971140000541
ИИК KZ058560000000074690
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»
м.п.

Технадзор: _____
Инспектор технадзора
Марденов М.Ш.

Подрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
м.п.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Глинки, 36 в г. Семей ВКО

Заказчик : ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор подряда № 08 от " 10 " июня 2015 года

Акт № 3

приемки выполненных работ от " 07 " октября 2015 года

Отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-3								
		Раздел 1 Отопление								
2	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	5	61,17	4,08	306	20	355	0,30591	2
		м трубопровода		53,77	1,53	269	8	128	0,00752	–
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	60	61,17	4,08	3670	245	4247	0,30591	18
		м трубопровода		53,77	1,53	3226	92	128	0,00752	–
6	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	605	61,17	4,08	37008	2468	42825	0,30591	185
		м трубопровода		53,77	1,53	32531	926	128	0,00752	5

8	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	54	61,17	4,08	3303	220	3823	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	2904	83	128	0,00752	–
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	22	61,17	4,08	1346	90	1558	0,30591	7
		м трубопровода		53,77	1,53	1183	34	128	0,00752	–
20	Е18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов - 4128 секций (без стоимости)	183	234,78	19,17	42965	3508	25190	0,60873	111
		кВт		100,35	7,19	18364	1316	128	0,03502	6
21	Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	1032	106,71	0,15	110125	155	139124	0,656	677
		секция		105,3	0,02	108670	21	128	0,0002	–

Раздел 2 Узел управления

2.1 Узел №1

34	8-10-45	Крепления для узла управления из угловой стали 50х50х5 мм (7,2 м)	27	200		5400				
		кг								
35	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 133 мм	4	8184,79	70,66	32739	283	6527	7,0658	28
		шт		1249,13	25,49	4997	102	128	0,1339	1
36	Е18-16-5	Установка грязевиков Дн - 325 мм, наружным диаметром патрубков 133 мм	2	25403,8	218,22	50808	436	3630	7,8795	16
		шт		1337,2	81,11	2674	162	128	0,4017	1
37	Е18-21-8	Установка фильтров фланцевых для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	2	13682,69	213,37	27365	427	1887	4,0376	8
		фильтр		655,85	81,11	1312	162	128	0,3914	1

38	E16-15-1	Установка кранов шаровых сварных на трубопроводах из стальных труб диаметром 125 мм	2	1287,58	160,26	2575	321	2830	6,2315	12
		шт		1045,19	60,26	2090	121	128	0,2884	1
39	9-4-88	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм	2	33900		67800				
		шт								
40	E16-15-1	Установка кранов шаровых муфтовых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	25	318,05	40,42	7951	1011	8900	1,5141	38
		шт		261,88	16,22	6547	406	128	0,0721	2
41	9-4-52	Краны шаровые проходные муфтовые для горячей воды, Ру 2,5 МПа, Dy 15 мм	19	1250		23750				
		шт								
42	9-4-39	Краны шаровые муфтовые для горячей воды, Ру 2,5 МПа, Dy 25 мм	6	1240		7440				
		шт								
43	E16-15-2	Установка кранов шаровых муфтовых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	4	318,05	40,42	1272	162	1425	1,5141	6
		шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	–
44	9-4-32	Краны шаровые муфтовые для горячей воды, Ру 2,5 МПа, Dy 32 мм	4	900		3600				
		шт								
45	E16-15-3	Установка кранов шаровых сварных на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм	2	599,01	92,83	1198	186	1270	2,678	5
		шт		461,18	34,76	922	70	128	0,1648	–
46	9-4-85	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 65 мм	2	10400		20800				
		шт								
47	E18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,84	123,78	12603	495	11936	13,39	54
		насос								

			2285,06	46,35	9140	185	128	0,2266	1
47	80-1-1Прайс	Циркуляционный насос системы отопления IMP-Pumps GHN Basic 65-120F G=15,6 м3/час, H=10,1 м, N=1,56 кВт (1 - резервный) *шт*	2	44100		88800				
49	80-1-1Прайс	Подпиточный насос системы отопления Wilo MHI 205. G=1,01 м3/час, H=50,7 м, N=0,75 кВт *шт*	1	41100		41100				
50	80-1-1Прайс	Циркуляционный насос системы ГВС IMP-Pumps SAN 25/70 -130 G=1,5 м3/час, H=5,4 м, N=0,14 кВт *шт*	1	14500		14500				
51	Ц8-104-3	Теплообменник, мощность отводимого тепла 355 кВт (1 - резервный) *шкаф*	4	4653	1170	18612	4680	12627	18	72
				3060	263	12240	1052	95	1,539	6
52	80-1-1ТОО "/	Теплообменник системы отопления Sondex S14A - ST16-57-TKTL58-LIQUID, Q=355 кВт, 95-70/60-80 градусов цельсия (1 - резервный) *шт*	2	90400		180800				
53	80-1-1ТОО "/	Теплообменник ГВС 1-ой ступени Sondex S7A - ST16-27-TKTL7-LIQUID, Q=193 кВт, 67-53,15/5-39 градусов цельсия *шт*	1	60800		60800				
54	80-1-1ТОО "/	Теплообменник ГВС 2-ой ступени Sondex S14A - ST16-28-TK-LIQUID, Q=120 кВт, 70-61,37/39-60 градусов цельсия *шт*	1	47700		47700				
55	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм *фильтр*	1	4872,47	52,42	4872	52	196	0,7725	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,0927	–
56	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм *фильтр*	1	5922,47	52,42	5922	52	196	0,7725	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,0927	–

57	Е18-21-4	Установка фильтров фланцевых для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	1	7701,05	72,98	7701	73	241	0,9373	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,1339	–
58	Е18-21-6	Установка фильтров фланцевых для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм *фильтр*	1	9367,77	115	9368	115	367	1,4214	1
				243,34	44,03	243	44	128	0,206	–
59	Е16-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм *шт*	1	614,05	40,42	614	40	356	1,5141	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
60	Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм *шт*	1	952,05	40,42	952	40	356	1,5141	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
61	Е16-15-2	Установка клапанов обратных фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм *шт*	1	5202,28	40,42	5202	40	356	1,5141	2
				261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
62	Е16-15-3	Установка клапанов обратных фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм *шт*	2	9336,06	92,83	18672	186	1270	2,678	5
				461,18	34,76	922	70	128	0,1648	–
63	Е16-15-2	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм *шт*	16	7092,28	40,42	113476	647	5696	1,5141	24
				261,88	16,22	4190	260	128	0,0721	1
64	Е16-15-3	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм *шт*	2	8076,06	92,83	16152	186	1270	2,678	5
				461,18	34,76	922	70	128	0,1648	–

65	Е16-15-3	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	6	9636,06	92,83	57816	557	3809	2,678	16
		шт		461,18	34,76	2767	209	128	0,1648	1
66	Е16-15-4	Установка затворов дисковых поворотных на трубопроводах из стальных труб диаметром 125 мм	1	12094,05	160,26	12094	160	1414	6,2315	6
		шт		1045,19	60,26	1045	60	128	0,2884	–
67	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) горячей воды t - 90 градусов цельсия, Qном = 1,5 м3/час, диаметром 15 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
68	80-1-1Прайс	Счетчик горячей воды СГВ 15, д- 15 мм	1	880		880				
		шт								
69	Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94	102,3	1623	102	1912	8,9301	9
		бак		1455,39	39,4	1455	39	128	0,1854	–
70	80-1-1Прайс	Бак расширительный мембранный V=500 л Elbi ERSE 500	1	54500		54500				
		шт								
71	Е16-17-2	Установка клапанов предохранительных диаметром 32 мм	1	754,41	30,94	754	31	436	1,9158	2
		шт		329,09	11,59	329	12	128	0,0618	–
72	80-1-1Прайс	Клапан предохранительный д - 32 мм Рсраб - 8 бар	1	22500		22500				
		шт								
73	Е18-22-2	Установка манометров "Энко" с обратным клапаном д- 15 мм	8	1737,62	2,02	13901	16	492	0,26059	2
		комплект		47,97	–	384	–	128	–	–
74	Е18-22-4	Установка термометров "Энко" 1-100 градусов цельсия	8	1522,96	–	12184	–	655	0,3672	3
		комплект		63,96	–	512	–	128	–	–

2.2 Узел №2

75 8-10-45	Крепления для узла управления из угловой стали 50х50х5 мм (7,2 м)	27	200		5400				
	кг								
76 Е18-15-1									
	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 133 мм	4	8184,79	70,66	32739	283	6527	7,0658	28
	шт		1249,13	25,49	4997	102	128	0,1339	1
77 Е18-16-5	Установка грязевиков Дн - 325 мм, наружным диаметром патрубков 133 мм	2	25403,8	218,22	50808	436	3630	7,8795	16
	шт		1337,2	81,11	2674	162	128	0,4017	1
78 Е18-21-8									
	Установка фильтров фланцевых для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	2	13682,69	213,37	27365	427	1887	4,0376	8
	фильтр		655,85	81,11	1312	162	128	0,3914	1
79 Е16-15-4									
	Установка кранов шаровых сварных на трубопроводах из стальных труб диаметром 125 мм	2	1287,58	160,26	2575	321	2830	6,2315	12
	шт		1045,19	60,26	2090	121	128	0,2884	1
80 9-4-88	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм	2	33900		67800				
	шт								
81 Е16-15-1	Установка кранов шаровых муфтовых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	25	318,05	40,42	7951	1011	8900	1,5141	38
	шт		261,88	16,22	6547	406	128	0,0721	2
82 9-4-52	Краны шаровые проходные муфтовые для горячей воды, Ру 2,5 МПа, Dy 15 мм	19	1250		23750				
	шт								
83 9-4-39	Краны шаровые муфтовые для горячей воды, Ру 2,5 МПа, Dy 25 мм	6	1240		7440				
	шт								

84 E16-15-2	Установка кранов шаровых муфтовых на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	4	318,05	40,42	1272	162	1425	1,5141	6
	шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	–
85 9-4-32	Краны шаровые муфтовые для горячей воды, Ру 2,5 МПа, Dy 32 мм	4	900		3600				
	шт								
86 E16-15-3	Установка кранов шаровых сварных на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм	2	599,01	92,83	1198	186	1270	2,678	5
	шт		461,18	34,76	922	70	128	0,1648	–
87 9-4-85	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 65 мм	2	10400		20800				
	шт								
88 E18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,84	123,78	12603	495	11936	13,39	54
	насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,2266	1
89 80-1-1Прайс	Циркуляционный насос системы отопления IMP-Pumps GHN Basic 65-120F G=15,6 м3/час, H=10,1 м, N=1,56 кВт (1 - резервный)	2	44400		88800				
	шт								
90 80-1-1Прайс	Подпиточный насос системы отопления Wilo MHI 205. G=1,01 м3/час, H=50,7 м, N=0,75 кВт	1	41100		41100				
	шт								
91 80-1-1Прайс	Циркуляционный насос системы ГВС IMP-Pumps SAN 25/70 -130 G=1,5 м3/час, H=5,4 м, N=0,14 кВт	1	14500		14500				
	шт								
92 Ц8-104-3	Теплообменник, мощность отводимого тепла 355 кВт (1 - резервный)	4	4653	1170	18612	4680	12627	18	72
	шкаф		3060	263	12240	1052	95	1,539	6
93 80-1-1ТОО "А	Теплообменник системы отопления Sondex S14A - ST16-57-TKTL58-LIQUID, Q=355 кВт, 95-70/60-80 градусов цельсия (1 - резервный) шт	2	90400		180800				

94	80-1-1ТОО "А	Теплообменник ГВС 1-ой ступени Sondex S7A - ST16-27-TKTL7-LIQUID, Q=193 кВт, 67-53,15/5-39 градусов цельсия	1	60800		60800			
		шт							
95	80-1-1ТОО "А	Теплообменник ГВС 2-ой ступени Sondex S14A - ST16-28-TK-LIQUID, Q=120 кВт, 70-61,37/39-60 градусов цельсия	1	47700		47700			
		шт							
96	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,47	52,42	4872	52	196	0,7725	1
		фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,0927	–
97	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,47	52,42	5922	52	196	0,7725	1
		фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,0927	–
98	Е18-21-4	Установка фильтров фланцевых для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	7701,05	72,98	7701	73	241	0,9373	1
		фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,1339	–
99	Е18-21-6	Установка фильтров фланцевых для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	9367,77	115	9368	115	367	1,4214	1
		фильтр		243,34	44,03	243	44	128	0,206	–
100	Е16-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм	1	614,05	40,42	614	40	356	1,5141	2
		шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
101	Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	1	952,05	40,42	952	40	356	1,5141	2
		шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–

102	Е16-15-2	Установка клапанов обратных фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	1	5202,28	40,42	5202	40	356	1,5141	2
		шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
103	Е16-15-3	Установка клапанов обратных фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	2	9336,06	92,83	18672	186	1270	2,678	5
		шт		461,18	34,76	922	70	128	0,1648	–
104	Е16-15-2	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	16	7092,28	40,42	113476	647	5696	1,5141	24
		шт		261,88	16,22	4190	260	128	0,0721	1
105	Е16-15-3	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм	2	8076,06	92,83	16152	186	1270	2,678	5
		шт		461,18	34,76	922	70	128	0,1648	–
106	Е16-15-3	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	6	9636,06	92,83	57816	557	3809	2,678	16
		шт		461,18	34,76	2767	209	128	0,1648	1
107	Е16-15-4	Установка затворов дисковых поворотных на трубопроводах из стальных труб диаметром 125 мм	1	12094,05	160,26	12094	160	1414	6,2315	6
		шт		1045,19	60,26	1045	60	128	0,2884	–
108	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) горячей воды t - 90 градусов цельсия, Qном = 1,5 м3/час, диаметром 15 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
109	80-1-1Прайс	Счетчик горячей воды СГВ 15, д- 15 мм	1	880		880				
		шт								
110	Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94	102,3	1623	102	1912	8,9301	9
		бак		1455,39	39,4	1455	39	128	0,1854	–

111 80-1-1Прайс	Бак расширительный мембранный V=500 л Elbi ERSE 500	1	54500		54500				
	шт								
112 E16-17-2	Установка клапанов предохранительных диаметром 32 мм	1	754,41	30,94	754	31	436	1,9158	2
	шт								
			329,09	11,59	329	12	128	0,0618	–
113 80-1-1Прайс	Клапан предохранительный д - 32 мм Рсраб - 8 бар	1	22500		22500				
	шт								
114 E18-22-2	Установка манометров "Энко" с обратным клапаном д- 15 мм	8	1737,62	2,02	13901	16	492	0,26059	2
	комплект								
			47,97	–	384	–	128	–	–
115 E18-22-4	Установка термометров "Энко" 1-100 градусов цельсия	8	1522,96	–	12184	–	655	0,3672	3
	комплект								
			63,96	–	512	–	128	–	–
	Всего прямые затраты				**2352467**	**27306**			**1659**
					277189	**8886**			**41**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1024818				
	оборудования, тенге				1023160				
	Накладные расходы, тенге				357404				
	- заработная плата, тенге				53611				
	- трудоемкость, чел-ч				179				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101203				
	Всего				**2811074**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17879				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7152				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2836105**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**7251920**				
	- материалы, тенге				2620460				
	- оборудование, тенге				2616220				
	- сметная заработная плата, тенге				932581				
	Налог (2 %)				145038				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7396958**				

НДС (12 %)	887635
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8284593**

Заказчик:
Президент ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»
Курманбай М.С..
РК, ВКО, г. Семей, ул. Засядко, 65
БИН 971140000541
ИИК KZ058560000000074690
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»
м.п.

Технадзор:
Инспектор технадзора
Марденов М.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
м.п.

Бленеть И.Б
08.10.2015

Мергенбаев Е.Н. 8.010 2015

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Глинки, 36 в г. Семей ВКО

Заказчик : **ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор подряда № 08 от " 10 " июня 2015 года

Акт № 2

приемки выполненных работ от " 11 " сентября 2015 года

Отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	5	61,17	4,08	306	20	355	0,30591	2
		м трубопровода		53,77	1,53	269	8	128	0,00752	–
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	60	61,17	4,08	3670	245	4247	0,30591	18
		м трубопровода		53,77	1,53	3226	92	128	0,00752	–
6	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	605	61,17	4,08	37008	2468	42825	0,30591	185
		м трубопровода		53,77	1,53	32531	926	128	0,00752	5
8	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	54	61,17	4,08	3303	220	3823	0,30591	17

	м трубопровода								
			53,77	1,53	2904	83	128	0,00752	–
10 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	22	61,17	4,08	1346	90	1558	0,30591	7
	м трубопровода								
			53,77	1,53	1183	34	128	0,00752	–
20 Е18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов - 4128 секций (без стоимости)	182,32	234,78	19,17	42805	3495	25097	0,60873	111
	кВт								
			100,35	7,19	18296	1311	128	0,03502	6
21 Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	1032	106,71	0,15	110125	155	139124	0,656	677
	секция								
			105,3	0,02	108670	21	128	0,0002	–
	Всего прямые затраты				**198563**	**6693**			**1017**
					167079	**2475**			**11**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				24791				
	Накладные расходы, тенге				217029				
	- заработная плата, тенге				32554				
	- трудоемкость, чел-ч				109				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24936				
	Всего				**440528**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4405				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1762				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				446695				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				1142199				
	- материалы, тенге				63391				
	- сметная заработная плата, тенге				532559				

Налог (2 %)	22844
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1165043**
НДС (12 %)	139805
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1304848**

Заказчик:
Президент ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»
Курманбай М.С..
РК, ВКО, г. Семей, ул. Засядко, 65
БИН 971140000541
ИИК KZ058560000000074690
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»
М.П.

Технадзор:
Инспектор технадзора
Марденов М.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
М.П.

Мергенбаев 15.09.2015

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Глинки, 36 в г. Семей ВКО

Заказчик : ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор подряда № 08 от " 10 " июня 2015 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от " 20 " августа 2015 года

Отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	480	341,53	229,14	163934	109987	96326	0,7339	352
		отверстие		112,39	88,29	53947	42379	100	0,484	232
2	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	10	61,17	4,08	612	41	708	0,30591	3
		м трубопровода		53,77	1,53	538	15	128	0,00752	–
3	99-1-1Кальку	Изготовление трубной заготовки д - 15 мм	20	89		1780				
		м								
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	120	61,17	4,08	7340	490	8494	0,30591	37
		м трубопровода		53,77	1,53	6452	184	128	0,00752	1
5	99-1-1Кальку	Изготовление трубной заготовки д - 20 мм	240	89		21360				
		м								

6	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1210	61,17	4,08	74016	4937	85649	0,30591	370
		м трубопровода		53,77	1,53	65062	1851	128	0,00752	9
7	99-1-1Кальку	Изготовление трубной заготовки д - 25 мм	2420	116		280720				
		м								
8	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	108	61,17	4,08	6606	441	7644	0,30591	33
		м трубопровода		53,77	1,53	5807	165	128	0,00752	1
9	99-1-1Кальку	Изготовление трубной заготовки д - 32 мм	216	147		31752				
		м								
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	44	61,17	4,08	2691	180	3114	0,30591	13
		м трубопровода		53,77	1,53	2366	67	128	0,00752	–
11	99-1-1Кальку	Изготовление трубной заготовки д - 40 мм	88	143		12584				
		м								
12	Е18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов - 4128 секций (без стоимости)	365,32	234,78	19,17	85770	7003	50287	0,60873	222
		кВт		100,35	7,19	36660	2627	128	0,03502	13
13	Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	2064	106,71	0,15	220249	310	278246	0,656	1354
		секция		105,3	0,02	217339	41	128	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**909414**	**123389**			**2384**
						388171	**47329**			**256**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				397857				
		Накладные расходы, тенге				530468				
		- заработная плата, тенге				79570				
		- трудоемкость, чел-ч				265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86393				
		Всего				**1526275**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15263
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6105
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1547643
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	3957323
- материалы, тенге	1017320
- сметная заработная плата, тенге	1371672
Налог (2 %)	79146
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4036469**
НДС (12 %)	484376
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4520845**

Заказчик: _____
Президент ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»
Курманбай М.С..
РК, ВКО, г. Семей, ул. Засядко, 65
БИН 971140000541
ИИК KZ058560000000074690
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»

Технадзолр: _____
Инспектор технадзора
Марденов М.Ш.

Подрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

Бишенов И.Б

Мергенбаев Е.Н 20.08.15

1. Дайте срочно акт исполнения сметы обычным, вдоскорде с начала года

20.08.15г.