"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Глинки, 36 в г. Семей ВКО

Заказчик : **ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор подряда № 09 от " 10 " июня 2015 года

Акт № 5

приемки выполненных работ от " 26 " ноября 2015 года

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Холодный водопровод В1 (ниже 0.000)									
1	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	10	160,75	20,8	1608	208	1770	0,725	7
		м трубопровода		130,5	7,79	1305	78	128	0,038	–
2	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	96	115,42	12,21	11080	1172	11981	0,555	53
		м трубопровода		92,93	4,57	8921	439	128	0,0223	2
3	99-1-1Кальку	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 80 мм	96	288		27648				
		м								
4	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	8	115,42	12,21	923	98	998	0,555	4
		м трубопровода		92,93	4,57	743	37	128	0,0223	–

5	99-1-1Кальку	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 65 мм	8	249		1992				
		м								
6	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	16	93,07	10,34	1489	165	1655	0,433	7
		м трубопровода		76,95	3,87	1231	62	128	0,0189	–
7	99-1-1Кальку	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 50 мм	16	211		3376				
		м								
8	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	92	67,67	4,19	6226	385	7233	0,337	31
		м трубопровода		59,85	1,58	5506	145	128	0,0076	1
9	99-1-1Кальку	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 32 мм	92	143		13156				
		м								
10	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	8	67,67	4,19	541	34	630	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–
11	99-1-1Кальку	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 25 мм	8	91		728				
		м								
12	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	80	67,67	4,19	5414	335	6290	0,337	27
		м трубопровода		59,85	1,58	4788	126	128	0,0076	1
13	99-1-1Кальку	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 15 мм	80	150		12000				
		м								
14	8-10-45	Крепление труб	18	200		3600				
		кг								

15 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 100 мм	114	11,13	–	1269	–	1560	0,0501	6
	м трубопровода		10,69	–	1219	–	128	–	–
16 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода диаметром до 50 мм	196	10,99	–	2154	–	2682	0,0501	10
	м трубопровода		10,69	–	2095	–	128	–	–
17 Ц12-910-3	Задвижка чугунная для воды на Ру 20 и 25 МПа с электроприводом, Dy 100 мм	2	7675	1415	15350	2830	10028	29	58
	шт		5445	126	10890	252	90	0,736	1
18 Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	6	6919,93	90,13	41520	541	3699	2,6	16
	шт		447,75	33,75	2687	203	128	0,16	1
19 Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	4	4583,47	39,24	18334	157	1382	1,47	6
	шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
20 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
	комплект		40,5	–	81	–	128	–	–
21 Е16-15-1	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм	36	309,24	39,24	11133	1413	12442	1,47	53
	шт		254,25	15,75	9153	567	128	0,07	3
22 9-4-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	495		990				
	шт								
23 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	471		3768				
	шт								

24 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	10	328		3280				
	шт								
25 9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	16	584		9344				
	шт								
26 Е16-26-2									
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 32 мм	2	957,53	36,99	1915	74	576	1,22	2
	счетчик (водомер)								
			211,5	13,5	423	27	128	0,07	–
27 Е18-21-2									
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	5917,02	50,89	11834	102	380	0,75	2
	фильтр								
			130,5	18	261	36	128	0,09	–
28 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	12	624,57	1,57	7495	19	829	0,3	4
	кран								
			54	–	648	–	128	–	–
29 Ц7-221-1									
	Насосные агрегаты центробежные с вертикальным валом масляные, масса от 1,48 до 1,73	2	21391	11700	42782	23400	19562	51	102
	комплект								
			9585	1283	19170	2566	90	7,496	15
30 80-1-1Прайс	Насосная станция СН-2-КЕЛЕТ-СР 190-40-380-К-О-О, Q=14 м3/час, Н=40 м, N=1,5 кВт	2	430000		860000				
	шт								
31 Е16-15-3									
	Установка клапанов обратных фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	2	9319,93	90,13	18640	180	1234	2,6	5
	шт								
			447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
Раздел 2 Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									
51 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода диаметром до 50 мм	1256	10,99	–	13803	–	17187	0,0501	63
	м трубопровода								
			10,69	–	13427	–	128	–	–

Раздел 3 Горячий водопровод Т3 (ниже 0.000)

64	Е16-15-1								
	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм	40	309,24	39,24	12370	1570	13824	1,47	59
	шт		254,25	15,75	10170	630	128	0,07	3
65	9-4-16								
	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2	784		1568				
	шт								
66	9-4-15								
	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	495		990				
	шт								
67	9-1-15								
	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	16	530		8480				
	шт								
68	9-1-14								
	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	16	430		6880				
	шт								
69	9-1-12								
	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	280		1120				
	шт								
70	Е16-7-7								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	12	115,42	12,21	1385	147	1498	0,555	7
	м трубопровода		92,93	4,57	1115	55	128	0,0223	–
71	99-1-1Кальку								
	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 65 мм	12	249		2988				
	м								
72	Е16-7-6								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	74	93,07	10,34	6887	765	7654	0,433	32
	м трубопровода		76,95	3,87	5694	286	128	0,0189	1
73	99-1-1Кальку								
	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 50 мм	74	211		15614				
	м								

74	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	14	67,67	4,19	947	59	1101	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	838	22	128	0,0076	–
75	99-1-1Кальку	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 40 мм	14	203		2842				
		м								
76	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	86	67,67	4,19	5820	360	6762	0,337	29
		м трубопровода		59,85	1,58	5147	136	128	0,0076	1
77	99-1-1Кальку	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 32 мм	86	143		12298				
		м								
78	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	104	67,67	4,19	7038	436	8177	0,337	35
		м трубопровода		59,85	1,58	6224	164	128	0,0076	1
79	99-1-1Кальку	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 25 мм	104	91		9464				
		м								
80	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	44	67,67	4,19	2977	184	3460	0,337	15
		м трубопровода		59,85	1,58	2633	70	128	0,0076	–
81	99-1-1Кальку	Изготовление узлов трубной заготовки из оцинкованных труб д - 15 мм	44	150		6600				
		м								
82	8-10-45	Крепление труб	36	200		7200				
		кг								
83	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диаметром до 100 мм	12	11,13	–	134	–	164	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	128	–	128	–	–
84	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода диаметром до 50 мм	322	10,99	–	3539	–	4406	0,0501	16
		м трубопровода		10,69	–	3442	–	128	–	–

Раздел 4 Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)

116	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов водопровода диаметром до 50 мм	1632	10,99	–	17936	–	22331	0,0501	82
		м трубопровода		10,69	–	17446	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**1290186**	**34637**			**740**
						137777	**6045**			**30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				257770				
		оборудования, тенге				860000				
		Накладные расходы, тенге				171599				
		- заработная плата, тенге				25740				
		- трудоемкость, чел-ч				86				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36107				
		Всего				**1497892**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6379				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2552				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1506823**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**3852946**				
		- материалы, тенге				659118				
		- оборудование, тенге				2199020				
		- сметная заработная плата, тенге				456407				
		Налог (2 %)				77059				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3930005**				
		НДС (12 %)				471601				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4401606**				

Заказчик: _____
Президент ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»
Курманбай М.С..
РК, ВКО, г. Семей, ул. Засядко, 65
БИН 971140000541
ИИК KZ058560000000074690
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит»
м.п.

Технадзор: _____
Инспектор технадзора
Марденов М.Ш.

Подрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
м.п.

Бимнов И.Б. Мергенбаев Е.У.

Счет-фактура № 66 от 20 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 09 от 10.06.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 971140000541, Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 971140000541, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

ИИК получателя: KZ058560000000074690, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома по улице Глинки, 36 г. Семей ВКО. Внутридомовая система холодного, горячего водоснабжения и канализации	шт	1	1 056 372,32	1 056 372,32	12%	126 764,68	1 183 137,00		
Всего по счету:					1 056 372,32		126 764,68	1 183 137,00		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор *(должность)*

Винтер Г.К. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 87 от 11 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 09 от 10.06.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 971140000541, Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 971140000541, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

ИИК получателя: KZ058560000000074690, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома по улице Глинки, 36 г. Семей ВКО. Внутридомовая система холодного, горячего водоснабжения и канализации	шт	1	1 690 182,14	1 690 182,14	12%	202 821,86	1 893 004,00		
Всего по счету:					**1 690 182,14**		**202 821,86**	**1 893 004,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 0127 от 16 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 09 от 10.06.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 971140000541, Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 971140000541, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

ИИК получателя: KZ058560000000074690, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома по улице Глинки, 36 г. Семей ВКО. Внутридомовая система холодного, горячего водоснабжения и канализации	шт	1	2 798 319,64	2 798 319,64	12%	335 798,36	3 134 118,00		
Всего по счету:					**2 798 319,64**		**335 798,36**	**3 134 118,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 129 от 16 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 09 от 10.06.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 971140000541, Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 971140000541, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

ИИК получателя: KZ058560000000074690, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома по улице Глинки, 36 г. Семей ВКО. Внутридомовая система холодного, горячего водоснабжения и канализации	шт	1	15 801 759,82	15 801 759,82	12%	1 896 211,18	17 697 971,00		
Всего по счету:					**15 801 759,82**		**1 896 211,18**	**17 697 971,00**		

Руководитель: **Винтер Г. К.**

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 125 от 5 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 09 от 10.06.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 971140000541, Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 971140000541, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

ИИК получателя: KZ058560000000074690, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома по улице Глинки, 36 г. Семей ВКО. Внутридомовая система холодного, горячего водоснабжения и канализации	шт	1	7 483 156,25	7 483 156,25	12%	897 978,75	8 381 135,00		
Всего по счету:					**7 483 156,25**		**897 978,75**	**8 381 135,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 134 от 26 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 09 от 10.06.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 971140000541, Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 971140000541, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул. Засядко, 65

ИИК получателя: KZ058560000000074690, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома по улице Глинки, 36 г. Семей ВКО. Внутридомовая система холодного, горячего водоснабжения и канализации	шт	1	3 930 005,36	3 930 005,36	12%	471 600,64	4 401 606,00		
Всего по счету:					**3 930 005,36**		**471 600,64**	**4 401 606,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ДОГОВОР
подряда № 09

г. Семей **«10» июня 2015 г.**

Стороны договора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация «АҚШЫҢ», находящееся по адресу: РК, ВКО, город Семей, улица Засядко, 65, в лице президента М.С. Курманбай, действующего на основании Устава ТОО, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ТОО «Жылы Қыс», находящееся по адресу: РК ВКО, г.Семей, улица Космонавтов,1А, в лице директора Винтер Г. К., действующего на основании Устава ТОО, именуемое в дальнейшем Подрядчик, заключили Договор строительного подряда (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы **по строительству многоэтажного жилого дома по улице Глинки, 36 г. Семей ВКО**, в объеме согласно утвержденной сметной документации:

- Внутридомовая система холодного, горячего водоснабжения и канализации. Локальная смета 2-1-2.

2. Стоимость договора и порядок расчета

2.1. Форма оплаты производится в безналичной форме путем перечисления. Виды и сроки выплат:

2.1.1 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.1.2 Договорная стоимость по вышеперечисленным работам составляет 39 611 942,00 (Тридцать девять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот сорок две) тенге 00 тиын в том числе 12% НДС;

Авансовый платеж от общей суммы Договора в размере 15 844 777,00 (Пятнадцать миллионов восемьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят семь) тенге 00 тиын, Заказчик производит в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания договора.

2.1.3 Заказчик производит оплату выполненных работ ежемесячно после предъявления счет-фактуры, в течение 5-ти банковских дней. Необходимые документы, предшествующие выписке счет-фактуры: Акт приемки выполненных работ Ф-2 и справка Ф-3 составленные на основании сметы и подписанные Подрядчиком и Заказчиком.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1 Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа предъявляет выполненные объемы работ для оплаты. Одновременно предоставляет сертификаты на применяемые материалы, конструкции. Скрытые работы предъявляются комиссии по мере их выполнения, для чего Подрядчик за 24 часа уведомляет Заказчика о приемке данного вида работ.

3.2 по завершению всех работ, оговоренных договором, Подрядчик направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

3.3 Заказчик совместно с Подрядчиком составляет перечень выявленных дефектов и назначает сроки их устранения. Факт устранения дефектов определяется комиссионным обследованием.

3.4 по мере производства работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1 выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с утвержденной сметной документацией, в сроки, оговоренные в договоре;

4.1.2 применять в ходе строительства качественные материалы казахстанского содержания и прилагать сертификат соответствия, согласованные с Заказчиком;

4.1.3 содержать территорию участка в чистоте, своевременно удалять и вывозить с участка весь строительный мусор;

4.1.4 устранять все дефекты в работах за свой счет;

4.1.5 доставлять все необходимые для выполнения работ материалы, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ;

4.1.6 взять на себя ответственность за риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и оборудования в рабочее время, а также весь риск, который связан с нанесением ущерба здоровью или гибелью своих работников, возникших в результате выполнения данного договора;

4.1.7 обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и правил техники безопасности при выполнении порученных договором работ;

4.1.8 соблюдать природоохранное законодательство и производить платежи за загрязнение окружающей среды при производстве строительно-монтажных работ;

4.1.9 ставить Заказчика в известность о необходимости изменений проектных решений;

4.1.10 если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

4.1.11 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

4.1.12 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

4.1.13 в случае расторжения договора по причине существенного нарушения Подрядчиком условий договора, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию работ и передачу их Заказчику в установленном порядке.

4.1.14 ответственность по выявленным в течении установленного гарантийного срока (2 года) дефектам по выполненным строительно – монтажным работам, несоответствиям сметной документации и нарушениям СНиП возлагается на Подрядчика. Гарантийный срок на использованные при выполнении работ материалы, устанавливается заводом – изготовителем в течение 12 месяцев, при правильной их эксплуатации жильцами.

4.1.15 Подрядчик несет ответственность за целевое использование денежных средств, переданных Заказчиком согласно п. 2.1.2 настоящего договора.

4.1.16 за нарушение сроков окончания работ, настоящего договора. Подрядчик за каждый день просрочки несет ответственность в виде неустойки 0,5%, от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, не более 10 % от общей суммы Договора.

4.1.17 за нарушение сроков устранения дефектов, согласованных в соответствии с п. 3.3, стоимость выполненных работ с браком снимается с выполнения и налагается штраф в размере 10 % от стоимости этих работ. Выплата Подрядчиком штрафа производится путем удержания его Заказчиком из суммы, предъявленной к оплате за текущий месяц. Возврат суммы штрафа и оплата исправленных работ производится после устранения дефектов в полном объеме.

4.1.18 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1 самостоятельно определять способы выполнения работ в рамках заключенного договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1 обеспечить Подрядчика утвержденной проектно-сметной документацией в полном объеме работ;

4.3.2 производить финансирование работ согласно условиям договора;

4.3.3 обеспечить охрану строительной площадки, материалов и оборудования при соответствующей их передачи под охрану.

4.3.4 за нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик за каждый день просрочки несет ответственность в виде неустойки в размере 0,5 % за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы просроченного платежа.

4.3.5 Заказчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.3.6 за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1 отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступил своевременно к исполнению договора, неоднократно срывает сроки выполнения производства работ, несанкционированно приостановил работы сроком до 7 дней, срывает сроки устранения дефектов, терпит банкротство или ликвидируется, за исключением реорганизации. В случае расторжения договора Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы;

4.4.2 провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект за свой счет.

4.4.3 письменно уведомить Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.4.4 продлевать срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

4.4.5 если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

5 Форс-мажор

5.1 ни одна из сторон не несет ответственность перед другими из сторон в случае форс-мажорных обстоятельств, влекущих невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора.

6 Срок выполнения работ

6.1 работы по настоящему Договору должны быть выполнены в срок до 10 ноября 2015 года.

6.2 настоящий договор вступает в силу и становится обязательным с момента его подписания обеими сторонами без разногласий и действует до момента исполнения обеими сторонами своих обязательств по данному договору.

6.3 в случае задержки строительной готовности со стороны Заказчика, сроки выполнения работ переносятся на время задержки.

7 Заключительные положения

7.1 все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, обмена письмами, телеграммами. В случае если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению судами Республики Казахстан по месту нахождения ответчика.

7.2 во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

7.3 Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.4 Договору прикладываются копии лицензии с приложениями и правоустанавливающие документы (учредительные).

7.4 в случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия банковских реквизитов и прочего она обязана в течении 10 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.

8 Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Корпорация «АҚШЫҢ»	ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"
г. Семей, ул. Засядко, 65	г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
тел: 8 (7222) 52 54 27	тел: 8(7222) 53 72 07; 63 10 48
БИН 971140000541	БИН 010440003397
ИИК KZ058560000000074690	ИИК KZ39319T010000402483
БИК KCJBKZKX	БИК ABKZKZKX
АО «Банк Центр Кредит»	АО «БТА Банк»
Президент	Директор
_____ М.С. Курманбай	_____ Винтер Г.К.
М.П.	М.П.