Заказчик: ТОО "Тасымал көлігі"

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варега, 87 Жарминского района ВКО

Договор № 13 от " 26 " декабря 2014 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от « 18 » сентября 2015 года.

№ п/п	Наименование объектов, этапов и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, Всего:	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, Всего:
1	Акт № 3 от « 18 » сентября 2015 года, (Ф-2) Водопровод и канализация	7 152 994	2 617 985
	НДС	858 359	314 158
	Итого:	8 011 353	2 932 143
	Минус аванс (30 %)	2 403 406	879 643
	Всего к оплате:	5 607 947	2 052 500

Заказчик: _____

Директор ТОО "Тасымал көлігі"

Каспаков Е.К.

РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Спортивная, 20

БИН 050140010762

ИИК KZ099650000038097177

БИК IRTYKZKA

АО «Альянс Банк»

М.П.

Подрядчик: _____

Директор ТОО «Жылы Кыс»

Винтер Г.К.

РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А

БИН 010440003397

ИИК KZ39319T010000402483

БИК ABKZKZKX

АО «БТА Банк»

М.П.

проверила нач. уч-ка Шуфриева

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО

Заказчик : ТОО "Тасымал көлігі"

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор № 13 от " 26 " декабря 2014 года

Акт № 3

приемки выполненных работ от 18 сентября 2015 года

На водопровод и канализацию

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Холодный водопровод В1									
1	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	289	1,22	1
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	212	14	128	0,07	–
2	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 50	1	8320		8320				
		шт								
3	99-1-1Прайс	Фильтр ФММ 50	1	5378,43		5378				
		шт								
4	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
5	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	15	341,47	23,09	5122	346	3197	0,9	14
		кран		157,5	9	2363	135	128	0,04	1

6 9-1-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	15	1230		18450				
	шт								
10 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1848	2,6	8
	шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
11 9-1-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	3	1530		4590				
	шт								
12 9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1130		2260				
	шт								
13 9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	11	395		4345				
	шт								
14 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	107	350		37450				
	шт								
15 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	8	460,57	1,57	3685	13	553	0,3	2
	кран		54	–	432	–	128	–	–
17 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	5	1250		6250				
	шт								
18 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
19 9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707		707				

		шт								
20	99-1-1Прайс	Втулка под фланец д- 75 мм	1	476,85		477				
		шт								
24	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	30	693,07	10,34	20792	310	3104	0,433	13
		м трубопровода		76,95	3,87	2309	116	128	0,0189	1
28	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	311,21	329,67	4,19	102597	1304	24471	0,337	105
		м трубопровода		59,85	1,58	18626	492	128	0,0076	2
29	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	595,18	10,99	–	6541	–	8143	0,0501	30
		м трубопровода		10,69	–	6362	–	128	–	–
30	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	295,55	11,13	–	3289	–	4044	0,0501	15
		м трубопровода		10,69	–	3159	–	128	–	–
31	8-4-33	Подводки полиэтиленовые, Dн 16 мм	21	659		13839				
		комплект								
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3, Т4									
36	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		счетчик (водомер)		67,5	–	135	–	128	–	–
37	11-2-2	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные СВМ-40	2	13300		26600				
		шт								
38	99-1-1Прайс	Фильтр ФММ 40	2	2480,36		4961				
		шт								
39	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
		комплект								

			40,5	–	81	–	128	–	–
40 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
	шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
41 9-1-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	2	1530		3060				
	шт								
42 9-1-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1130		2260				
	шт								
43 9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	922		3688				
	шт								
44 9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500		500				
	шт								
45 9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	19	395		7505				
	шт								
46 9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	47	350		16450				
	шт								
52 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	113	364,67	4,19	41208	473	8886	0,337	38
	м трубопровода		59,85	1,58	6763	179	128	0,0076	1
53 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	251,3	329,67	4,19	82846	1053	19759	0,337	85
	м трубопровода		59,85	1,58	15040	397	128	0,0076	2
54 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	853,6	10,99	–	9381	–	11680	0,0501	43

	м трубопровода		10,69	–	9125	–	128	–	–
55 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	39	11,13	–	434	–	534	0,0501	2
	м трубопровода		10,69	–	417	–	128	–	–
56 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
57 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	5	1250		6250				
	шт								
58 9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	1	34		34				
	шт								
59 Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	7	686,2	6,95	4803	49	928	0,61	4
	шт		101,25	2,25	709	16	128	0,01	–
65 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
66 9-3-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	692		692				
	шт								
67 9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	634		1268				
	шт								

68	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт								
			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
69	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	340		340			
		шт							
70	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	292		876			
		шт							
72	1-1-897	Полосовая сталь (для крепления)	0,0964	58700		5659			
		т							
	Раздел 3 Бытовая канализация К1								
74	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	32	460,28	21,53	14729	689	14561	1,95	62
		комплект							
			346,5	9	11088	288	128	0,04	1
76	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	17	636,62	39,24	10823	667	8764	2,22	38
		комплект							
			387	15,75	6579	268	128	0,07	1
77	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	2	237,78	13,9	476	28	426	0,93	2
		комплект							
			162	4,5	324	9	128	0,03	–
78	Е17-1-8	Установка биде	3	596,61	28,48	1790	85	1901	2,75	8
		комплект							
			483,75	11,25	1451	34	128	0,05	–
85	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	30	748,88	1,43	22466	43	3951	0,56	17
		м трубопровода							
			102,38	0,54	3071	16	128	0,0026	–

86 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	164,2	620,54	0,64	101893	105	22373	0,584	96
	м трубопровода		106,2	0,25	17438	41	128	0,0012	–
87 8-4-60	Ревизия, d=110 мм	1,2	6190		7428				
	10шт								
88 8-4-60	Ревизия, d=50 мм	0,6	6190		3714				
	10шт								
89 8-4-60	Заглушка, d=110 мм	2,9	6190		17951				
	10шт								
90 8-4-60	Заглушка, d=50 мм	2	6190		12380				
	10шт								
91 Е16-1-3	Прокладка в траншеях пластиковых труб диаметром 110 мм (на выпуске)	9,5	146,69	17,67	1394	168	1421	0,66	6
	м труб		110,25	6,62	1047	63	128	0,0323	–
92 8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	9,445	600		5667				
	м								
93 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	11,325	26,45	24,88	300	282	92	0,01093	–
	м3 грунта		1,57	6,84	18	77	97	0,02376	–
94 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	56,925	5,55	5,55	316	316	99	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	102	97	0,00691	–
95 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,8875	1461,2	152,52	2758	288	517	1,02	2
	м3 основания		153,68	57,15	290	108	130	0,279	1

96	Е23-1-1	Утепление керамзитовым гравием над песчаной засыпкой	15,8125	6781,2	152,52	107228	2412	4334	1,02	16
		м3 основания		153,68	57,15	2430	904	130	0,279	4
97	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 325х5 мм (футляр для труб)	0,0035	199229,36	127554,83	697	446	450	413	1
		км трубопровода		70416,5	28479,01	246	100	130	121,05	–
98	8-4-339	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,4 МПа, SDR 41, Dв 325х5 мм	3,575	2640		9438				
		м								
99	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	3,5	244,98	0,28	857	1	668	0,844	3
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	514	–	130	0,0005	–
100	8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х2,2 мм	3,485	386		1345				
		м								
	Раздел 4 Производственная канализация К3									
101	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	45	748,88	1,43	33700	64	5928	0,56	25
		м трубопровода		102,38	0,54	4607	24	128	0,0026	–
102	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	7,2	620,54	0,64	4468	5	982	0,584	4
		м трубопровода		106,2	0,25	765	2	128	0,0012	–
107	8-4-60	Ревизия, d=110 мм	0,2	6190		1238				
		10шт								
108	8-4-60	Заглушка, d=110 мм	0,7	6190		4333				
		10шт								
109	Е16-1-3	Прокладка в траншеях пластиковых труб диаметром 110 мм (на выпуске)	8,5	146,69	17,67	1247	150	1271	0,66	6
		м труб		110,25	6,62	937	56	128	0,0323	–

110 8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	8,483	600		5090				
	м								
111 Е1-12-13									
	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	17,595	26,45	24,88	465	438	144	0,01093	–
	м3 грунта								
			1,57	6,84	28	120	97	0,02376	–
112 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	17,595	5,55	5,55	98	98	31	–	–
	м3 грунта								
			–	1,8	–	32	97	0,00691	–
113 Е23-1-1									
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,9325	1461,2	152,52	4285	447	805	1,02	3
	м3 основания								
			153,68	57,15	451	168	130	0,279	1
114 Е23-1-3	Утепление керамзитовым гравием над песчаной засыпкой	4,8875	6781,2	152,52	33143	745	1339	1,02	5
	м3 основания								
			153,68	57,15	751	279	130	0,279	1
115 Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 325х5 мм (футляр для труб)	0,0055	199229,36	127554,83	1096	702	707	413	2
	км трубопровода								
			70416,5	28479,01	387	157	130	121,05	1
116 8-4-24	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 мм (футляр для труб)	0,5555	47200		26220				
	10м								
117 Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	5,5	244,98	0,28	1347	2	1052	0,844	5
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	808	1	130	0,0005	–
118 8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х2,2 мм	5,489	386		2119				
	м								
	Всего прямые затраты				918280	12616			681
					123786	**4525**			17

В том числе стоимость: материалов, тенге	781878
Накладные расходы, тенге	164272
- заработная плата, тенге	24641
- трудоемкость, чел-ч	82
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	64953
Всего	1147505
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	25245
- сметная заработная плата, тенге	11613
- нормативная трудоемкость, чел-ч	71
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11475
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4590
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1188815
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1673 тенге	2566652
- материалы, тенге	**1688075**
- сметная заработная плата, тенге	389980
Налог (2 %)	51333
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2617985
НДС (12 %)	314158
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2932143**

Заказчик: _____
Директор ТОО "Тасымал көліп"
Каспаков Е.К.
РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Спортивная, 20
БИН 050140010762
ИИК KZ099650000038097177
БИК IRTYKZKA
АО «Альянс Банк»
м.п.

Подрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы қыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
м.п.

Заказчик: ТОО "Тасымал көлігі"

Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО

Договор № 13 от " 26 " декабря 2014 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от « 14 » октября 2015 года.

№ п/п	Наименование объектов, этапов и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, Всего:	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, Всего:
1	Акт № 4 от « 14 » октября 2015 года, (Ф-2) Водопровод и канализация	8 321 429	1 168 435
	НДС	998 571	140 212
	Итого:	9 320 000 ✓	1 308 647
	Минус аванс (30 %)	2 796 000 ✓	392 594
	Всего к оплате:	6 524 000	916 053

Заказчик: _____

Директор ТОО "Тасымал көлігі"
Каспаков Е.К.
РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Спортивная, 20
БИН 050140010762
ИИК KZ099650000038097177
БИК IRTYKZKA
АО «Альянс Банк»
М.П.

Подрядчик: _____

Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО

Заказчик: ГОО "Тасымал кәлігі"

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор № 13 от " 26 " декабря 2014 года

Акт № 4

приемки выполненных работ от 14 октября 2015 года

На водопровод и канализацию

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2								
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3, Т4								
60	Ц8-602-2	Установка водонагревателя	5	763,4	5,4	3817	27	2985	2	10
		шт		626	2,3	3130	12	95	0,013	–
61	80-1-1Прайс	Электроводонагреватель Термекс ER-100	2	10029,3		20059				
		шт								
62	80-1-1Прайс	Электроводонагреватель Термекс ATT ER-50	2	8125		16250				
		шт								
63	80-1-1Прайс	Электроводонагреватель Термекс EDISSON LigHT 10	1	5543,62		5544				
		шт								
64	Е17-2-3	Установка смесителей	6	1673,32	1,57	10040	9	968	0,7	4
		шт		126	–	756	–	128	–	–
		Раздел 3 Бытовая канализация К1								
73	Е17-6-1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	12	29162,09	17,71	349945	213	5564	2,01	24
		комплект		355,5	6,75	4266	81	128	0,03	–

74 E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	28	460,28	21,53	12888	603	12741	1,95	55
	комплект		378,5	9	9702	252	128	0,04	1
76 E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	636,62	39,24	2546	157	2062	2,22	9
	комплект		387	15,75	1548	63	128	0,07	–
78 E17-1-8	Установка биде	1	596,61	28,48	597	28	634	2,75	3
	комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	–
79 E17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	9	395,38	47,75	3558	430	3188	1,55	14
	комплект		258,75	18	2329	162	128	0,09	1
80 E17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
	комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	–
81 E16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
	воронка		135	–	135	–	128	–	–
82 8-10-132	Воронки д -100х50 мм	1	2360		2360				
	шт								
83 11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284		284				
	шт								
84 11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	13	1700		22100				
	шт								
Раздел 4 Производственная канализация К3									
103 11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	10	1700		17000				
	шт								
104 E17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	4	2898,08	9,2	11592	37	737	0,79	3
	комплект		139,5	4,5	558	18	128	0,02	–
105 E16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	9	175,95	1,57	1584	14	1555	0,83	7
	воронка		135	–	1215	–	128	–	–

106 8-10-113	Воронки д- 100х50 мм	9	338	3042		
	шт					
	Всего прямые затраты			489178	1538	132
				24402	608	2
	В том числе стоимость: материалов, тенге			421387		
	оборудования, тенге			41853		
	Накладные расходы, тенге			30976		
	- заработная плата, тенге			4646		
	- трудоемкость, чел-ч			15		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			28698		
	Всего			**548852**		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			11154		
	- сметная заработная плата, тенге			5131		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			31		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			5070		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2028		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**567104**		
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1673 тенге			**1145525**		
	- материалы, тенге			909775		
	- оборудование, тенге			90361		
	- сметная заработная плата, тенге			90430		
	Налог (2 %)			22910		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1168435**		
	НДС (12 %)			140212		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**1308647**		

Заказчик: _____

Директор ТОО "Тасымал көлігі"
Каспаков Е.К.
РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Спортивная, 20
БИН 050140010762
ИИК KZ099650000038097177
БИК IRTYKZKA
АО «Альянс Банк»
м.п.

Подрядчик: _____

Директор ТОО «Жылы қыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
м.п.

Счет-фактура № 14 от 26 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 12 от 26 сентября 2014 года, № 13 от 26 декабря 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Спортивная, 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140010762, ТОО "Тасымал Көлігі",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Спортивная, 20

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тасымал Көлігі"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140010762, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Спортивная, 20

ИИК получателя: KZ099650000038097177, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО. Водопровод и канализация.	шт	1	850 844,64	850 844,64	12%	102 101,36	952 946,00	0	
2	Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО. Отопление.	шт	1	1 375 899,11	1 375 899,11	12%	165 107,89	1 541 007,00	0	
Всего по счету:					**2 226 743,75**		**267 209,25**	**2 493 953,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор *(должность)*

Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 31 от 25 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13 от 26 декабря 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Шар

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140010762, ТОО "Тасымал Көлігі",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Спортивная, 20

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тасымал Көлігі"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140010762, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Спортивная, 20

ИИК получателя: KZ099650000038097177, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО. Водопровод и канализация	шт	1	3 684 164,29	3 684 164,29	12%	442 099,71	4 126 264,00		
Всего по счету:					**3 684 164,29**		**442 099,71**	**4 126 264,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор

(должность)

Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 88 от 18 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13 от 26 декабря 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Спортивная, 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140010762, ТОО "Тасымал Көлігі",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Спортивная, 20

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тасымал Көлігі"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140010762, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Спортивная, 20

ИИК получателя: KZ099650000038097177, АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО. Водопровод и канализация.	шт	1	2 617 984,82	2 617 984,82	12%	314 158,18	2 932 143,00		
Всего по счету:					**2 617 984,82**		**314 158,18**	**2 932 143,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор

(должность)

Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 108 от 16 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13 от 26 декабря 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Спортивная, 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140010762, ТОО "Тасымал Көлігі",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Спортивная, 20

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Тасымал Көлігі"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140010762, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчатов г., Спортивная, 20

ИИК получателя: KZ099650000038097177, в банке АО " Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы на 300 мест в г. Шар по ул. Варепа, 87 Жарминского района ВКО. Водопровод и канализация	шт	1	1 168 434,82	1 168 434,82	12%	140 212,18	1 308 647,00		
Всего по счету:					**1 168 434,82**		**140 212,18**	**1 308 647,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.