Заказчик: **КГУ «Средняя школа Кызылагаш» отдела образования Жарминского района ВКО**
Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**
Наименование объекта: Текущий ремонт котельной и тепловой сети КГУ «Средняя школа Кызылагаш» Жарминского района ВКО
Договор № 44 от " 30 " июня 2015 года

Акт №1

приемки выполненных работ от "04" августа 2015 года

Текущий ремонт котельной и тепловой сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета № 4-1-1. Текущий ремонт котельной								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е65-33-1	Разборка обмуровки и фундаментов котлов из кирпича керамического	3,75	3848,94	320,58	14434	1202	15468	19,86	74
		м3 обмуровки		3528,36	58,32	13231	219	115	0,42	2
2	Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2976,91	–	2977	–	3424	15,75	16
		котел		2976,91	–	2977	–	115	–	–
3	Е18-2-1 (ДМ)	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	5471,35	883,51	5471	884	5701	22,08	22
		котел		4587,84	369,36	4588	369	115	1,5024	2
4	Е9-61-14 (ДМ	Демонтаж колосников с балками, топочных и зольных дверец ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,14	4267,51	807,19	597	113	416	16,032	2
		т конструкций								

				3460,32	212,93	484	30	81	0,8256	–
5	Е20-31-1 (ДМ									
		Демонтаж вентилятора дутьевого ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	611,32	19,05	611	19	690	2,88	3
		вентилятор								
				592,27	7,78	592	8	115	0,0336	–
6	Е9-4-1 (ДМ)	Демонтаж газоходов дутьевых 150х150 мм (1,25 м)ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,025	18794,59	4234,03	470	106	318	71,496	2
		т конструкций								
				14560,56	1125,2	364	28	81	4,452	–
7	Е65-18-4	Разборка трубопроводов обвязки котлов д- 50 мм на сварке	1	157,44	1,24	157	1	179	0,59208	1
		м								
				156,2	0,23	156	–	115	0,00168	–
8	Е65-18-5	Разборка трубопроводов диаметром 89 мм на сварке	5	238,4	2,46	1192	12	1359	0,89436	4
		м								
				235,94	0,46	1180	2	115	0,00324	–
9	Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж клапанов обратных диаметром 50 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	166,8	20,35	167	20	178	0,7056	1
		шт								
				146,45	9,07	146	9	115	0,0336	–
10	Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	2	444	9,84	888	20	1003	2,292	5
		шт								
				434,16	1,81	868	4	115	0,01296	–
11	Е47-3-4	Очистка участка от мусора	18	9,32	–	168	–	195	0,05396	1
		м2								
				9,32	–	168	–	116	–	–
12	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1	37,07	37,07	37	37	24	–	–
		т								
				–	27,32	–	27	90	0,04781	–
13	П8-20-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 2 класс груза	1	181,9	181,9	182	182	38	–	–
		т								
				–	41,98	–	42	90	0,07346	–
14	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	1	44	44	44	44	29	–	–
		т								

			–	32,42	–	32	90	0,05674	–
Раздел 2 Монтажные работы									
2.1 Котлы									
15	Е8-6-9								
	Кладка фундамента котла из кирпича керамического	1,9	9804,96	477,98	18629	908	3453	8,211	16
	м3 кладки		1516,48	198,45	2881	377	106	0,81	2
16	Е20-13-16								
	Установка котловых шиберов размером 300х800 мм периметром 2000 мм	2	4442,33	90,07	8885	180	3679	7,91154	16
	клапан		1561,01	38,27	3122	77	115	0,1575	–
17	Е18-2-1								
	Установка котлов КСТ-0,2 Гкал/час, стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе	1	19790,41	2843,79	19790	2844	16991	65,3844	65
	котел		13585,74	1188,88	13586	1189	115	4,83585	5
18	80-1-1Прайс								
	Котел стальной водогрейный КСТ-0,2 Гкал/час	1	180000		180000				
	К-т								
19	Е8-39-3								
	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь (обмуровка)	2,1	17734,07	662,99	37242	1392	6833	14,352	30
	м3 кладки (без вычета пустот)		2794,5	275,4	5868	578	106	1,125	2
20	Е45-22-1								
	Уплотнительная обмазка поверхности котлов глиной	19	462,76	27,3	8792	519	7220	1,518	29
	м2 покрываемой поверхности		353,97	11,43	6725	217	104	0,0465	1
21	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню цементно-глиняным раствором стен боровов и обмуровки котлов	19	311,5	4,24	5919	81	3060	0,78	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности		168,48	1,04	3201	20	95	0,0606	1
22	Е9-61-14								
	Монтаж колосников с балками, топочных дверец, зольных дверец	0,65	13194,26	2522,46	8576	1640	5588	46,092	30
	т конструкций		9948,42	665,42	6466	433	81	2,58	2
23	Е16-15-1								
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб д- 20 мм	1	1890,38	63,59	1890	64	516	2,0286	2
	шт		421,04	28,35	421	28	115	0,105	–

24	E18-22-2	Установка манометров "Энко" с обратным клапаном д- 15 мм	1	1759,14	2,43	1759	2	79	0,31271	–
		комплект		69,08	–	69	–	115	–	–
25	E18-22-4	Установка термометров "Энко" 1-100 градусов цельсия	1	1551,11	–	1551	–	106	0,44063	–
		комплект		92,11	–	92	–	115	–	–
	2.2 Обвязка котлов и насосов									
26	E18-20-7	Установка мотопомпы Q-16 м3/час	1	2016,65	79,34	2017	79	2002	8,7274	9
		узел		1707,81	33,37	1708	33	115	0,13905	–
27	80-1-1Прайс	Мотопомпа G = 16 м3/час	1	19700		19700				
		шт								
28	E16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов и насосов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	4	908,28	17,49	3633	70	743	0,71496	3
		м трубопровода		154,28	7,3	617	29	115	0,02982	–
29	E16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов и насосов из стальных электросварных труб диаметром 89 мм	7	1481,02	26,54	10367	186	1857	1,03194	7
		м трубопровода		219,52	11,11	1537	78	115	0,04511	–
30	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	5	227		1135				
		шт								
31	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	8	321		2568				
		шт								
32	E16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 50 мм	1	1978,78	106,37	1979	106	2030	8,0167	8
		врезка		1719,33	45,89	1719	46	115	0,1854	–
33	E16-27-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 80 мм	3	2462,9	185,71	7389	557	7278	9,46652	28
		врезка		2030,19	79,26	6091	238	115	0,309	1

34 Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	2	5449,14	65,49	10898	131	1064	2,08946	4
	шт		433,67	29,2	867	58	115	0,10815	–
35 Е16-15-2	Установка кранов шаровых сварных Ballomax на трубопроводах из стальных труб д- 50 мм	1	7689,47	52,39	7689	52	460	1,81692	2
	шт		377,1	23,36	377	23	115	0,08652	–
36 Е16-15-3	Установка кранов шаровых сварных Ballomax на трубопроводах из стальных труб д- 80 мм	3	16031,07	116,26	48093	349	2392	3,12	9
	шт		644,76	48,6	1934	146	115	0,192	1
37 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	4	18,53	–	74	–	84	0,07121	–
	м трубопровода		18,23	–	73	–	115	–	–
38 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм	7	16,3	–	114	–	128	0,06192	–
	м трубопровода		15,86	–	111	–	115	–	–

2.3 Вентиляторы поддува

39 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления вентиляторов из угловой стали 40х40х4 мм (2 м)	0,005	138242,52	2653,84	691	13	74	88,32	–
	т конструкций		18079,2	145,8	90	1	81	0,588	–
40 Ц7-169-1	Установка вентиляторов радиальных общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т	1	2247,6	61,8	2248	62	1638	9,6	10
	шт		2008,8	12,96	2009	13	81	0,0636	–
41 13-1-72	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N2A с электродвигателем N-0,37 кВт	1	19200		19200				
	комплект								
42 Е9-62-1	Изготовление листовых конструкций газоходов 150х150х1250 мм (2 шт)	0,025	105389,86	17950,32	2635	449	569	110,16	3
	т конструкций		23794,56	4305,69	595	108	81	12,264	–

43 Е9-4-1	Устройство газоходов из тонколистовой стали массой до 0,1 т	0,025	32840,48	6048,6	821	151	524	119,16	3
	т конструкций		24267,6	1607,43	607	40	81	6,36	–
	Всего прямые затраты				**461679**	**12475**			**420**
					85520	**4502**			**19**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				163984				
	оборудования, тенге				199700				
	Накладные расходы, тенге				97390				
	- заработная плата, тенге				14609				
	- трудоемкость, чел-ч				49				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				8615				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22079				
	Всего				**581148**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3814				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1526				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**586488**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1526 тенге				**1154587**				
	- материалы, тенге				322884				
	- оборудование, тенге				393209				
	- сметная заработная плата, тенге				216533				
	Налог (2 %)				23092				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1177679**				
	НДС (12 %)				141321				
	Итого по смете №4-1-1 с учетом НДС (12 %)				**1319000**				

Смета № 6-2-1. Текущий ремонт тепловой сети

Раздел 1 Разработка грунта

1 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экск	225	56,25	52,36	12656	11781	4553	0,027	6
	м3 грунта		3,89	19,37	875	4358	87	0,0774	17
2 Е1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	23	251,77	–	5791	–	5907	1,771	41
	м3 грунта		251,77	–	5791	–	102	–	–
3 Е47-3-4	Очистка дна каналов от строительного мусора и	100	6,47	–	647	–	751	0,04497	4
	м2		6,47	–	647	–	116	–	–
4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	23	154,22	–	3547	–	3618	1,1178	26
	м3 грунта								

				154,22	–		3547	–		102	–	–	
5	Е1-71-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	225	15,63	15,63	3517	3517	90	–	–		
		м3 грунта										
				–	0,46	–	104	87	0,00125	–		
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	225	25,23	5,65	5677	1271	3833	0,1242			28
		м3 уплотненного грунта										
				19,58	–		4406	–		87	–	–	
7	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручну	500	22,31	–		11155	–		9705	0,14145		71
		м2 спланированной площади										
				22,31	–		11155	–		87	–	–	
	Раздел 2 Демонтажные работы											
8	Е7-61-1 (ДМ	Демонтаж плит перекрытия каналов (100х1,2х0,1	12	905,15	451,55	10862	5419	9223	2,664			32
		м3 сборных конструкций										
				453,6	156,39	5443	1877	126	0,60264			7
9	Е26-1-7 (ДМ	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 5	200	84,6	3,19	16920	638	14873	0,444			89
		м трубопровода										
				81,41	1,22	16282	244	90	0,006			1
10	Е24-2-1 (ДМ	Демонтаж в непроходном канале стальных трубс	0,044	73459,03	27829,03	3232	1224	2875	254,4			11
		км трубопровода										
				45630	10209,15	2008	449	117	53,022			2
11	Е24-13-1 (Д	Демонтаж задвижек диаметром 50 мм ktpp1=0,6	2	424,11	233,76	848	468	577	1,038			2
		комплект										
				190,35	55,89	381	112	117	0,228	–		
12	Е24-13-3 (Д	Демонтаж задвижек диаметром 100 мм ktpp1=0	2	733,76	398,96	1468	798	1004	1,83			4
		комплект										
				334,8	93,96	670	188	117	0,39			1
13	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1	27,1	27,1	27	27	17	–	–		
		т										
				–	18,97	–	19	90	0,03984	–		
14	П8-20-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на	1	174,9	174,9	175	175	32	–	–		
		т										
				–	34,98	–	35	90	0,07346	–		
15	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	1	38,6	38,6	39	39	24	–	–		
		т										
				–	27,02	–	27	90	0,05674	–		
	Раздел 3 Строительные работы											
16	Е8-6-9	Кладка частично разрушенных стен каналов из к	6	9035,16	370,75	54211	2225	7575	6,8425			41
		м3 кладки										
				1053,11	137,81	6319	827	106	0,675			4

17	E30-85-1	Приготовление бетона вручную в построечных ус	0,5	7510,14	2148,09	3755	1074	409	–	–		
		м3		–	833,94	–	417	98	2,75		1	
18	E7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из моно.	0,5	4242,03	248,05	2121	124	896	7,85		4	
		м3 конструкций		1329,75	91,83	665	46	126	0,427	–		
19	E7-61-1	Укладка ж/б плит перекрытия каналов теплосети	12	2212,73	705,54	26553	8466	13554	3,8295		46	
		м3 сборных конструкций		652,05	244,35	7825	2932	126	0,94163		11	
20	30-18-23	Плиты покрытий ж/б плоские прямоугольные, 10(	3,2	18100		57920						
		м3										
	Раздел 4 Монтаж трубопроводов											
21	E24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных труб	0,002	341909,15	57977,15	684	116	255	487,6		1	
		км трубопровода		87457,5	21269,07	175	43	117	110,4625	–		
22	E24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных труб	0,2	509380,15	57977,15	101876	11595	25443	487,6		98	
		км трубопровода		87457,5	21269,07	17492	4254	117	110,4625		22	
23	E24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб ди	2	5412,53	70,48	10825	141	1432	3,22		6	
		компенсатор		600,3	11,25	1201	23	117	0,05	–		
24	08.10.1976	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 М	8	227		1816						
		шт										
25	E16-27-6	Врезка в действующие сети трубопроводов диам	4	1392,16	79,88	5569	320	5475	6,486		26	
		врезка		1159,2	30,94	4637	124	115	0,15		1	
26	E24-13-1	Установка кранов шаровых стальных сварных Ва	2	5033,61	487,02	10067	974	1127	1,9895		4	
		комплект		364,84	116,44	730	233	117	0,475		1	
27	E24-13-1	Установка кранов шаровых стальных сварных Ва	2	7323,61	487,02	14647	974	1127	1,9895		4	
		комплект		364,84	116,44	730	233	117	0,475		1	
28	E24-13-3	Установка кранов шаровых стальных сварных Ва	2	20615,93	831,16	41232	1662	1960	3,5075		7	
		комплект		641,7	195,75	1283	392	117	0,8125		2	
29	E13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей трубоп	38	305,56	0,18	11611	7	158	0,02519		1	
		м2		5,09	0,06	193	2	81	0,00038	–		
30	E26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм мата	200	368,48	6,64	73696	1328	28543	0,851		170	

	м трубопровода									
			156,03	2,54	31206	508	90	0,0125		3
31	Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов м трубопровода	200	233,58	9,25	46716	1850	7688	0,253	51
				39,33	3,38	7866	676	90	0,0175	4
		Всего прямые затраты				539860	56213			773
						131527	18123			78
		В том числе стоимость: материалов, тенге				352124				
		Накладные расходы, тенге				152724				
		- заработная плата, тенге				22909				
		- трудоемкость, чел-ч				76				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				28192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43247				
		Всего				735831				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7358				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2943				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				746132				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1526 тенге				1468942				
		- материалы, тенге				693332				
		- сметная заработная плата, тенге				360051				
		Налог (2 %)				29379				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				1498321				
		НДС (12 %)				179799				
		Итого по смете №6-2-1 с учетом НДС (12 %)				1678120				
		Всего по акту №1 с учетом НДС (12 %)				2997120				
		Минус аванс				899136				
		К оплате:				2097984				

Заказчик: _____
Директор КГУ "Средняя школа Кызылагаш"
Кошаева Ж.К
РК, ВКО, Жарминский район, с. Кызылагаш
БИН 010540003073
ИИК KZ59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»

АКТ № 5
технической готовности

Текущий ремонт котельной и тепловой сети КГУ «Средняя школа Кызылагаш»
в с. Кызылагаш Жарминского района ВКО
(наименование и место расположения объекта)

« 15 » июля 2015 года

Мы, нижеподписавшиеся,
представители подрядчика – прораб ТОО «Жылы Кыс» Борзых А.А.
- бригадир ТОО «Жылы Кыс» Левченко В.В.
Представители заказчика - директор КГУ «СШ Кызылагаш» Кошаева Ж.К.
- завхоз КГУ «СШ Кызылагаш»
- рабочий КГУ «СШ Кызылагаш»
(фамилия, имя, отчество, должность)
произвели осмотр работ выполненных **ТОО «Жылы Кыс»**
и составили настоящий акт.
1.К сдаче предъявлены следующие работы: Текущий ремонт котельной с котлом КСТ-0,2 Гкал/час

2.Работы выполнены **согласно рабочего проекта, локальной сметы № 4-1-1, договора подряда от 30 июня 2015 года**

3.Даты: начало работ – « 06 » июля 2015 года; окончание « 15 » июля 2015 года
4.Заключение: произведена установка котла стального водогрейного КСТ- 0,2 Гкал/час с обмуровкой, обвязкой трубопроводами, запорной и предохранительной арматурой, мотопомпой, вентилятором поддува, газоходами (согласно сметного расчета).
Работы выполнены согласно договора, сметной документации, СНиП, ТУ в полном объеме. Замечаний нет.

Представители:

Подрядчика _____ Борзых А.А.

_____ Левченко В.В.

Заказчика _____ Кошаева Ж.К.

_____ Закиров М.Т.

_____ Ахтанов М.О.

Счет-фактура № 55 от 4 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 44 от 30 июня 2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Кызылагаш

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010540003073, КГУ "Средняя школа Кызылагаш",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Кызылагаш

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Средняя школа Кызылагаш"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010540003073, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Кызылагаш

ИИК получателя: KZ59070103KSN1823000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Текущий ремонт котельной и тепловой сети КГУ "Средняя школа Кызылагаш" в с. Кызылагаш Жарминского района ВКО	шт	1	2 676 000,00	2 676 000,00	12%	321 120,00	2 997 120,00		
Всего по счету:					**2 676 000,00**		**321 120,00**	**2 997 120,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор *(должность)*

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Договор № 44

с.Кызылагаш «30» июня 2015 г.

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа Кызылагаш» отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице директора школы Кошаевой Жанат Койшыбаевны с одной стороны и ТОО «Жылы Қыс», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Винтер Генрих Карловича, действующего на основании устава, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» на основание протокола о подведение итогов конкурса №794709-2 от 25.06.15г заключили настоящий Договор о государственных закупках (Далее- Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Организатор государственных закупок КГУ «Средняя школа Кызылагаш» отдела образования Жармиского района ВКО объявил государственные закупки работ согласно приложению 1 к Договору и принял конкурсную заявку подрядчика на выполнение этих работ.
1.2 Работы выполняются по проекту «Текущий ремонт котельной и тепловой сети» с. Кызылагаш Жарминского района, ВКО.
Генеральный проектировщик – ТОО «Жылы Қыс»
1.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются неотъемлемой частью, а именно:
1. настоящии Договор;
2. перечень закупаемых работ(приложение №1)

2.Стоимость и условия оплаты Договора.

2.1 Сумма договора составляет 2997120 тенге (Два миллиона девятьсот девяноста семь тысячи сто двадцать) тенге 00 тиын, в том числе НДС 321120 тенге (триста двадцать одна тысяча сто двадцать) тенге 00 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 107 «Проведение мероприятии за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» по подпрограмме 000, со специфики 159 «Оплата прочих услуг и работ».
2.3 Заказчик по мере выделения бюджетных средств и после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере 30 % от суммы договора, что составляет 899136 тенге (восемьсот девяноста девять тысячи сто тридцать шесть тенге) 00 тиын, в том числе НДС 96336 тенге (девяноста шесть тысячи триста тридцать шесть) тенге 00 тиын.
2.4 Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем работ и подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Форма акта приема-передачи работ предварительно согласовывается подрядчиком с Заказчиком.

2.5 Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

2.6 Необходимые документы, предшедствующие оплате:

1) Зарегистрированный в территориальном органе казначейства;

2) Акт выполненных работ.

3. Обязательства Сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

4) Предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательств по Договору;

5) Без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) По первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) Возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные не надлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

3.2 Заказчик обязуется:

1) Обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) В соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

4. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1 Начало работы 1 июля 2015 года.

4.2 Окончание работы 15 августа 2015 года.

4.3 По завершению всех работ, оговоренных договором, Подрядчик направляет уведомления Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее семидневного срока назначает рабочую комиссию по оценке завершенности работ согласно Договора.

4.4 Дата акта приемочной комиссии считается датой завершения работ.

4.5 Рабочая комиссия составляет перечень всех недоделок и назначает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется актом окончательной приемки объекта.

4.6 По окончании работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы.

5. Гарантия

5.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставленные по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованное и несанкционированные изменения признается деффектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточно технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации, По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

5.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на экплуатацию сроком на 3 лет.

5.3 Подрядчик обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами ипрочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов ипрочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенными, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

6.Ответственность сторон

6.1 В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

6.2 За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам а рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеня) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеня) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

6.3 Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

6.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора, или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на прведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

6.5 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

6.6 Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

6.7 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с выполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

7. Срок действия и условия Расторжения Договора.

7.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан со дня подписания и действует до 31 декабря 2015 года.

7.2 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока , указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий, предусмотренных Договором.

Существенное нарушение условий Договора вкючает в себя следующее,но не ограничивается перечисленным:

1)Заказчик может расторгнуть Договор,если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2)Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней,причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3)Подрядчик не устраняет дефекты,указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени,ределенного Заказчиком;

4)Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ,и такое указание не отменяется в течение 5 дней;

5)либо Заказчик,либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируетсяпо каким-либо ричинам,за исключением его реорганизации или объединения;

6)Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 10 дней,следующих за датой потверждения суммы;

7)Подрядчик пренебрегает правилами производства работ,инструкциями и положениями,указанными в проектной документации и договорной документации;

7.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения,направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление.В уведомлении указывается

причина расторжения Договора,оговаривается объем аннулированных работ Договора,а также дата вступления в силу расторжения Договора.

7.4 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ,приобретенных материалов,затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

7.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты,связанные с расторжением по Договору,на день расторжения.

7.6 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1)нарушения ограничений,предусмотренных статьей 6Закона;

2)Оказания организатором государственных закупок,не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

7.7 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы,обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

7.8 Все материалы и Оборудование,находящиеся на Объекте,а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находится в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств,связанных с расторжением Договора,если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

7.9 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

8.Форс-мажор

8.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,к которым относятся стихийные бедствия,военные действия,эпидемии,крупномасштабные забастовки,вступление в силу законодательных и правительственных актов,прямо или косвенно запрешающих,а также препятствующих исполнению сторонами обязателств по настоящему договору,они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.При этом сторона должна неземедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора.В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

8.2 Сторона,понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах,имеет право получить от нее документальное потверждение о масштабах этих событий,а также об их влиянии на ее деятельность,потвержденное компетентнымиорганами и организациями.

8.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора.Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

8.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора,Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке

обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы.Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ,выполненных до даты остановки Объекта и за работы,связанные с консервацией Объекта.

9. Решение спорных вопросов

9.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры ,возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

9.2 Если в течение 21(двадцать один) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору ,любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.Уведомление

10.1 Любое уведомление,которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма,телеграммы,телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу(если указано в уведомлении)в зависимости от того .какая из этих дат наступит позднее.

11.Прочие условия

11.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии,если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

11.3 Внесенин изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий,явившихся основой для выбора поставщика,допускается:

1)По взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2)в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию,прошедшую государственную экспертизу,внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения,принятое в порядке,определенном законодательством Республики Казахстан;

3)в части уменьшения либо увеличения суммы договора,связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ,за исключением работ,указанных в подпункте 2)настоящего пункта,при условии неизменности цены за единицу работы,указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.

Такое изменение заключенного договора о государственых закупках работ допускается в пределах сумм,предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4)в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение

работсо сроком завершения в следующем(последующих)году (годах),вызванных изменением налогового,таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5)в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих)году(годах);

6)в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменеия финансирования по годам за счет государственного бюджета,при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию,в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7)в части изменения срока исполнения договора по работам,в случае возбуждения уголовного дела,связанного с исполнением договора ,в отношении должностного лица заказчика и (или)поставщика.

11.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

11.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.6 В части, неурегулированный Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

Подрядчик	Заказчик
ТОО «Жылы Қыс»	**КГУ «Средняя школа Кызылагаш» отдела образования Жарминского района ВКО**
РК, ВКО, г.Семей, ул.Космонавтов 1 «А»	ВКО, Жарминский район,с.Кызылагаш
БИН 010440003397	БИН 010540003073
ИИК KZ39319T010000402483	ИИК KZ59070103KSN1823000
БИК ABKZKZKX	БИК KKMFKZ2A
АО «БТА Банк»	ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
Директор Винтер Г.К.	Директор: Кошаева Ж.К
М.П	М.П