Заказчик: **КГУ "Средняя школа имени К. Шакенова" отдела образования Жарминского района ВКО**
Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**
Наименование объекта: Текущий ремонт котельной КГУ" Средняя школа имени К. Шакенова"
в с. Жанаозен Жарминского района, ВКО
Договор № 33 от " 11 " ноября 2015 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от «04» декабря 2015 года.

№ п/п	Наименование объектов, этапов и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, Всего:	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, Всего:
1	Акт № 1 от «04» декабря 2015 года. (Ф-2) Текущий ремонт котельной.	1 653 172,00	1 653 172,00
	НДС	198 380,64	198 380,64
	Итого:	1 851 552,64	1 851 552,64
	Минус аванс (30 %)		
	Всего к оплате:	1 851 552,64	1 851 552,64

Заказчик: _____
И.о. директора КГУ «Средняя школа имени К.Шакенова»
отдела образования Жарминского района ВКО
Жумаканов М.С.
РК, ВКО, Жарминский район, с.Жанаозен,
ул. Чапаева 2
БИН 020440004238
ИИК KZ59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейство МФ РК»
М.П.

Подрядчик: _____
Директор ТОО «Жылы Кыс»

Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А

БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Текущий ремонт котельной КГУ "Средняя школа имени К. Шакенова" в с. Жанаозен Жарминского района, ВКО

Заказчик : **КГУ "Средняя школа имени К. Шакенова" отдела образования Жарминского района ВКО**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор № 33 от " 11 " ноября 2015 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от "04" декабря 2015 года

Текущий ремонт котельной

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е65-33-1	Разборка обмуровки и фундамента котла КСТ-0,4 Гкал/час	5,6	3251,16	310,86	18206	1741	19249	19,86	111
		м3 обмуровки		2940,3	48,6	16466	272	115	0,42	2
2	Е65-31-1	Отсоединение котла от трубопроводов	1	2480,76	–	2481	–	2853	15,75	16
		котел		2480,76	–	2481	–	115	–	–
3	Е18-2-3 (ДМ)	Демонтаж котла КСТ - 0,4 Гкал/час ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	6292,3	1291,9	6292	1292	6307	28,704	29
		котел		5000,4	483,84	5000	484	115	2,3616	2
4	Е9-61-14 (ДМ	Демонтаж колосников с балками, топочных дверец, зольных дверец ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,325	6037,55	1350,46	1962	439	1221	24,048	8
		т конструкций		4325,4	310,53	1406	101	81	1,4448	–
5	Е16-11-2 (ДМ	Демонтаж трубопроводов обвязки котлов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	48,47	5,05	48	5	52	0,24144	–
		м трубопровода		43,42	1,89	43	2	115	0,00926	–

6	Е16-11-4 (ДМ	Демонтаж трубопроводов обвязки котлов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	72,47	9,29	290	37	307	0,35904	1
		м трубопровода		63,18	3,48	253	14	115	0,01699	–
7	Е16-15-3 (ДМ	Демонтаж чугунных задвижек на трубопроводах из стальных труб д- 100 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	258,18	43,26	516	87	531	1,248	2
		шт		214,92	16,2	430	32	115	0,0768	–
8	Ц7-169-1 (ДМ	Демонтаж вентиляторов радиальных общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	693,46	23,86	693	24	546	3,84	4
		шт		669,6	4,32	670	4	81	0,02544	–
9	Е9-4-1 (ДМ)	Демонтаж газоходов из тонколистовой стали массой до 0,1 т ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,024	17442,43	4046,49	419	97	254	71,496	2
		т конструкций		12133,8	937,67	291	23	81	4,452	–
	Раздел 2 Строительные работы									
10	Е8-6-9	Кладка фундаментов из кирпича керамического	2,1	9519,14	444,9	19990	934	3181	8,211	17
		м3 кладки		1263,74	165,38	2654	347	106	0,81	2
11	Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь (обмуровка)	3,4	17222,42	617,09	58556	2098	9220	14,352	49
		м3 кладки (без вычета пустот)		2328,75	229,5	7918	780	106	1,125	4
12	Е45-22-1	Уплотнительная обмазка поверхности котлов глиной	26	401,87	25,4	10449	660	8234	1,518	39
		м2 покрываемой поверхности		294,98	9,53	7669	248	104	0,0465	1
13	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню цементно-глиняным раствором обмуровки котлов	26	283,25	4,07	7365	106	3488	0,78	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		140,4	0,86	3650	22	95	0,0606	2
	Раздел 3 Монтажные работы									

3.1 Котлы

14	Е18-2-3	Установка котлов КСТ - 0,4 Гкал/час, стальных жаротрубных водогрейных на твердом топливе	1	19798,91	3326,63	19799	3327	16240	73,9128	74
		котел		12876,03	1245,89	12876	1246	115	6,08112	6
15	80-1-1(пл)Пр	Котел стальной водогрейный КСТ-0,4 Гкал/час	1	308000		308000				
		К-т								
16	Е9-61-14	Монтаж колосников с балками, топочных дверец, зольных дверец	0,325	11425,28	2411,55	3713	784	2328	46,092	15
		т конструкций		8290,35	554,52	2694	180	81	2,58	1
17	Е16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб д- 20 мм	1	1815,48	58,86	1815	59	431	2,0286	2
		шт		350,87	23,63	351	24	115	0,105	–
18	Е18-22-2	Установка манометров "Энко" с обратным клапаном д- 15 мм	1	1747,63	2,43	1748	2	67	0,31271	–
		комплект		57,57	–	58	–	115	–	–
19	Е18-22-4	Установка термометров "Энко" 1-100 градусов цельсия	1	1535,76	–	1536	–	89	0,44063	–
		комплект		76,76	–	77	–	115	–	–

3.2 Обвязка

20	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1	881,35	16,27	881	16	155	0,71496	1
		м трубопровода		128,57	6,09	129	6	115	0,02982	–
21	Е16-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	4	1713,42	23,92	6854	96	790	0,92453	4
		м трубопровода		162,69	8,96	651	36	115	0,04375	–
22	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
23	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	1	401		401				
		шт								
24	Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	1	5372	60,63	5372	61	443	2,08946	2

	шт								
			361,39	24,33	361	24	115	0,10815	–
25 Е16-15-3	Установка чугунных задвижек на трубопроводах из стальных труб д- 100 мм	2	8623,51	108,16	17247	216	1329	3,12	6
	шт								
			537,3	40,5	1075	81	115	0,192	–
26 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	1	15,49	–	15	–	17	0,07121	–
	м трубопровода								
			15,19	–	15	–	115	–	–
27 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм	4	13,65	–	55	–	61	0,06192	–
	м трубопровода								
			13,21	–	53	–	115	–	–
3.3 Поддув									
28 Е9-34-1		0,01	135205,02	2629,54	1352	26	123	88,32	1
	Монтаж опорных конструкций для крепления вентиляторов из угловой стали 40х40х4 мм (3 м)								
	т конструкций		15066	121,5	151	1	81	0,588	–
29 Ц7-169-1		1	1910,64	59,64	1911	60	1365	9,6	10
	Установка вентиляторов радиальных общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т								
	шт		1674	10,8	1674	11	81	0,0636	–
30 13-1-73		1	28600		28600				
	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N2,5А с электродвигателем N=0,75 кВт. n=3000 об/мин								
31 Е9-62-1	*комплект*	0,024	100706,49	17232,71	2417	414	455	110,16	3
	Изготовление листовых конструкций газоходов 150х150х1250 мм								
	т конструкций		19828,8	3588,07	476	86	81	12,264	–
32 Е9-4-1		0,024	28527,98	5780,7	685	139	419	119,16	3
	Устройство газоходов из тонколистовой стали массой до 0,1 т								
	т конструкций		20223	1339,52	485	32	81	6,36	–
	Всего прямые затраты				**529895**	**12720**			**419**
					70057	**4056**			**20**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				139121				
	оборудования, тенге				308000				
	Накладные расходы, тенге				79755				

- заработная плата, тенге	11963
- трудоемкость, чел-ч	40
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	26721
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19702
Всего	**629352**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3214
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1285
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**633851**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1620757**
- материалы, тенге	355732
- оборудование, тенге	787556
- сметная заработная плата, тенге	231600
Налог (2 %)	32415
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1653172**
НДС (12 %)	198380,64
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1851552,64**

Заказчик: _____

И.о. директора КГУ «Средняя школа имени К.Шакенова»
отдела образования Жарминского района ВКО
Жумаканов М.С.
РК, ВКО, Жарминский район, с.Жанаозен,
ул. Чапаева 2
БИН 020440004238
ИИК KZ59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейство МФ РК»
м.п.

Подрядчик: _____

Директор ТОО «Жылы Кыс»

Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А

БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
м.п.

АКТ № 3

технической готовности

«17» ноября 2015 год

Текущий ремонт котельный школы КГУ «Средняя школа имени К.Шакенова» отдела образования Жармиского района Восточно Казахстанской области , с.Жанаозен ,Жарминского района, Восточно Казахстанской области.

(наименование и место расположения обьекта)

Мы нижеподписавшиеся :

Представители заказчика: Председатель первичной НДП «Нұр-Отан»,учитель КГУ «Средняя школа имени К.Шакенова» Ашимханов К.Т. Зам директора по учебной части Унуспаева Д.Б.

(фамилия,имя,отчество,должность)

Представитель технического надзора:

Представители подрядчика: Прораб ТОО «ЖЫЛЫ КЫС» Дударов А.Н.

Инженер ТОО «ЖЫЛЫ КЫС» Лукьяненко В.М.

(фамилия,имя,отчество,должность)

Произвела осмотр работ,выполненных ТОО «ЖЫЛЫ КЫС»

(наименование исполнителя подрядчика)

И составила настоящий акт о нижеследующем:

1.К сдаче предьявлены следующие работы: монтаж котла КСТ-0,4 Гкал/час, котельного оборудования и системы золошлакоудаления

2.Работы выполнены согласно договора и прилагаемой сметной документации, в полном обьеме

3. Дата начало работы – «11» ноября 2015 год,окончание «30» ноября 2015 год

4.Заключение: монтаж котла КСТ-0,4 Гкал/час, котельного оборудования и системы золошлакоудаления произведены качественно,в польном обьеме,согласно сметной документации, СНиП и технических условий. Трубопроводы и котел испытаны на прочность и герметичность

Разрешает их дальнейшая эксплуатация

(наименование последующих работ и конструкции)

Представители заказчика: _____ Ашимханов К.Т.

(подпись)

_____ Унуспаева Д.Б.

(подпись)

Представители подрядчика: _____ Дударов А.Н.

(подпись)

_____ Лукьяненко В.М

(подпись)

Счет-фактура № 141 от 4 декабря 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 33 от 11 ноября 2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Жанаозен,, улица Чапаева, 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020440004238, Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени К.Шакенова" отдела образования Жарминского района Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Жанаозен,, улица Чапаева, 2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени К.Шакенова" отдела образования Жарминского района Восточно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440004238, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Жанаозен,, улица Чапаева, 2

ИИК получателя: KZ59070103KSN1823000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт котельной школы КГУ «Средняя школа имени К. Шакенова» отдела образования Жармиского района ВКО	шт	1	1 653 172,00	1 653 172,00	12%	198 380,64	1 851 552,64		
Всего по счету:					**1 653 172,00**		**198 380,64**	**1 851 552,64**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Винтер Г.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Договор № 33

с.Жанаозен «11» ноября 2015 г.

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени К.Шакенова» отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице и.о директора школы Жумаканова Мерхата Сайлаубаевича с одной стороны и ТОО «ЖЫЛЫ КЫС», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Винтер Генрих Карловича, действующего на основании устава, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» на основание протокола о подведение итогов конкурса № 826157-2 от 11.11.15г заключили настоящий Договор о государственных закупках (Далее- Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Текущий ремонт котельный школы КГУ «Средняя школа имени К.Шакенова» отдела образования Жармиского района Восточно Казахстанской области , с.Жанаозен ,Жарминского района, Восточно Казахстанской области согласно дефектного акта. (Приложение №1)

2. Стоимость договора и порядок расчетов

2.1. Сумма договора составляет 1851552,64 (Один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят два) тенге 64 тиын, в том числе НДС 198380,64 (Сто девяносто восемь тысяч тристо восемьдесят) тенге 64 тиын.
2.2 Подрядчик гарантирует Заказчику , что материалы, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. По требованию Заказчика, Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов
2.3. Затраты по оплате настоящего договора производится по программе 003 «Общеобразовательное обучение» по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», со специфики 159 «Оплата прочих услуг и работ» Структуры специфики экономической классификации расходов бюджета, ежемесячно согласно представленных актов выполненных работ Ф-2, счет-фактур подписанных, Подрядчиком и Заказчиком.
2.4.Форма оплаты безналичный расчет. Стоимость работ остается неизменной до окончательного исполнения договора.
2.5.Срок оплаты до «20» декабря 2015 года. Срок выполнения работ до «30» ноября 2015 г.
2.6 Подрядчик в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора вносит обеспечение исполнения Договора. Обеспечением исполнения Договора является банковская гарантия.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:
Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в сроки, оговоренные в договоре.
3.2. Применять в ходе текущего ремонта качественные материалы, оборудование и комплектующие. Товары должны иметь соответствующие сертификаты качества, свидетельства о проведении технического контроля.
3.3.Содержать территорию участка в чистоте, своевременно удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
3.4. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика недостатки и дефекты о работах за свой счет.
3.5.Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких- либо видов повреждения или других

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность по выявленным в течении установленного гарантийного срока несоответствиям проектно-сметной документации и нарушениям СНиП возлагается на Подрядчика.
4.2.Риск случайного удорожания работ по настоящему договору несет Подрядчик.
4.3.Подрядчик несет ответственность за целевое использование бюджетных денежных средств, переданных Заказчиком согласно п.3.1. настоящего договора.
4.4. При неосвоении принятых Подрядчиком средств в установленные Договором сроки . Подрядчик обязан вернуть их на расчетный счет Заказчика.
4.5. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.
4.6. Задержка с выполнением работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него; расторжение Заказчиком Договора с выплатой неустойки за несвоевременное выполнение работ .
4.7. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работу в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает в виде неустойки сумму 0,1 % от неисполненной или ненадлежащее исполненной сумму Договора за каждый день просрочки.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершению всех работ, оговоренных договором, Подрядчик направляет уведомления Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее семидневного срока назначает рабочую комиссию по оценке завершенности работ согласно Договора.
5.2. Дата акта приемочной комиссии считается датой завершения работ.
5.3.Рабочая комиссия составляет перечень всех недоделок и назначает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется актом окончательной приемки объекта.
5.4. По окончании работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию ,акты на скрытые работы.
5.5. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке.

6. Форс мажор

6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств
6.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность , подтвержденное компетентными органами и организациями.

7. Срок действия договора.

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в органах Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует до 31 декабря 2015 года.
7.2.Изменения и дополнения по настоящему договору могут быть внесены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного соглашения, подписанного обеими сторонами.

8. Заключительное положение

8.1.Все споры,возникшие при исполнения настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, обмена письмами, телеграммами. В случае, если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению судами Республики Казахстан по месту нахождения ответчика.

8.2. Во всем ином, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. Все дополнения и изменения вносятся в настоящий договор с обоюдного согласия сторон и оформляются в письменном виде.

8.4. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.5.В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Подрядчик	Заказчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖЫЛЫ КЫС»	КГУ «Средняя школа имени К.Шакенова» отдела образования Жарминского района ВКО
РК, ВКО, г.Семей, ул. Космонавтов , 1а	Инд: 070614, РК, ВКО, Жарминский район, с.Жанаозен, ул. Чапаева 2, Тел:87234742757
БИН 010440003397	БИН 020440004238
ИИК KZ39319T010000402483	ИИК KZ59070103KSN1823000
БИК ABKZKZKX	БИК KKMFKZ2A
АО «БТА Банк»	Код 4646228
	ГУ «Комитет Казначейство МФ РК»
Директор: Винтер Г.К.	И.О. директора: Жумаканов М.С.
М.П	М.П