ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Строительство дорог в микрорайоне Алгабас. Лот № 2. Улица Х. Доспановой.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АПРЕЛЬ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года	Доп. соглашение № 1 от 4 февраля 2013 года	код бюджетной программы "385003015432"	
				015-МБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**89 714 257**	**89 714 257**							**9 612 242**
	Итого к оплате		**89 714 257**							**9 612 242**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фир "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года.
Доп. соглашение № 1 от 4 февраля 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003015432, 385003015168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дорог в микрорайоне Алгабас. Лот № 2.
Улица Х. Доспановой.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства по ул. Х. Доспановой Локальная смета № 1-1-10								
1	E0101-17-7	-Разработка непригодного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выборка просадочного грунта) м3	1351,05	26,2	25,02	35402	33805	10400	0,01	11
				1,15	6,79	1554	9168	97	0,02	31
2	E010333-A29-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1 т	2364,34	171,99	171,99	406642	406642	81328	-	-
				-	34,4	-	81328	100	0,72	1708
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	1351,05	3,77	3,24	5089	4383	2097	-	4
				0,48	1,12	649	1513	97	-	5
4	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	1648,28	630	-	1038417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	E0101-24-3	-Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи	1648,28	10,93	10,93	18021	18021	5675	-	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м		-	3,55	-	5851	97	0,01	22
6	Е0101-25-11-	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1648,28	9,74	9,74	16047	16047	4256	-	-
				-	2,66	-	4388	97	0,01	14
7	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3592,26	-1,41	-1,41	-5068	-5068	-1047	-	-
				-	-0,3	-	-1079	97	-	-4
8	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	1648,28	12,51	12,51	20616	20616	6845	-	-
				-	4,28	-	7056	97	0,01	23
9	Е0101-130-8- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов) м3	1648,28	6,36	6,36	10475	10475	3058	-	-
				-	1,91	-	3152	97	0,01	10
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта м3	1648,28	14,12	12	23270	19775	6979	0,01	20
				1,62	2,75	2670	4525	97	0,01	20

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1568910	524696			35
	Тенге	4872	115903			1831
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1568910	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	120775	-		-
Местные материалы -	Тенге	1039342	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	119592	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17939	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	101310	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1789812	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1926
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138714	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1789812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1926
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138714	-		-
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. Локальная смета № 2-1-5								
11	Е0127-22-3 к=1,333	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 см из ГПС (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях) м2	166,5	194,34	29,73	32358	4950	3536	0,04	6
				5,76	10,21	959	1700	133	0,04	6
12	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ГПС (на съездах во дворы) м2	804,6	145,79	22,3	117306	17946	12821	0,03	23
				4,32	7,66	3476	6164	133	0,03	22
13	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях) м2	3895,2	268,02	34,06	1043980	132659	83608	0,03	129
				5	11,14	19476	43388	133	0,04	153
14	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (примыкания) м2	80	268,02	34,06	21441	2725	1717	0,03	3
				5	11,14	400	891	133	0,04	3
15	Е0127-34-2	-Установка бортовых ц/песчаных камней (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях) м	80	435,96	6,63	34877	530	11750	0,7	56
				108,68	1,76	8694	141	133	0,01	-
16	С143003-10	-Камни бортовые ц/песчаные	3,6	27400	-	98640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0106-1-1	-Дополнительное омоноличивание стыков бетоном В-20	0,353	5798,17	66,01	2047	23	82	1,35	-
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	-
18	Е0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих крупнозернистых высокопористых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	8190	403,56	13,29	3305174	108822	85290	0,04	308
				6,51	1,32	53317	10811	133	-	39
		м2								
19	Е0127-102-4-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до толщины 12 см)	131040	45,42	0,27	5951325	35655	7564	-	12
	К=16 к объему			0,02	0,02	2621	3067	133	-	21
		м2								
20	Е0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	8190	403,56	13,29	3305174	108822	85290	0,04	308
				6,51	1,32	53317	10811	133	-	39
		м2								
21	Е0127-102-4-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до толщины 10 см)	98280	45,42	0,27	4463494	26741	5673	-	9
	К=12 к объему			0,02	0,02	1966	2300	133	-	16
		м2								
22	Е0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	80	403,56	13,29	32285	1063	833	0,04	3
				6,51	1,32	521	106	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(примыкания)								
23	E0127-102-4	м2 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до толщины 7 см)	480	45,42	0,27	21800	131	28	-	-
	К=6 к объему			0,02	0,02	10	11	133	-	-
24	E0127-102-1	м2 Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	8190	519,01	13,29	4250685	108822	85290	0,04	308
				6,51	1,32	53317	10811	133	-	39
25	E0127-102-3	м2 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до толщины 5 см)	16380	60,1	0,54	984359	8897	1200	-	1
	К=2 к объему			0,02	0,04	328	575	133	-	2
26	E0127-102-1	м2 Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на съездах во дворы)	690	519,01	13,29	358116	9168	7186	0,04	26
				6,51	1,32	4492	911	133	-	3
27	E0127-102-3	м2 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до толщины 5 см)	1380	60,1	0,54	82931	750	101	-	-
	К=2 к объему			0,02	0,04	28	48	133	-	-
28	E0127-102-1	м2 Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (примыкания)	80	519,01	13,29	41521	1063	833	0,04	3
				6,51	1,32	521	106	133	-	-
29	E0127-102-3	м2 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до толщины	160	60,1	0,54	9615	87	12	-	-
	К=2 к			0,02	0,04	3	6	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объему 5 см) м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24157130	568855			1196
			----			---	---			---
			Тенге			203513	91853			344
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24157130	-	-		-
		Материалы -	Тенге			732327	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	295366	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22652434	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			392815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58922	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1472997	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26022941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1737
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354288	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26022941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1737
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354288	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
30	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из ГПС толщиной 10 см	1,4	1065,72	33,87	1492	47	421	1,94	3
		м3		263,25	12,47	369	17	109	0,06	-
31	Е0127-34-2	-Установка тротуарных бортовых ц/песчаных камней	140	435,96	6,63	61034	928	20563	0,7	98
		м		108,68	1,76	15215	246	133	0,01	1
32	С143003-9	-Камни ц/песчаные бортовые тротуарные	2,24	26700	-	59808	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1145	380,99	-	436231	-	37691	0,14	165
		м2		24,75	-	28339	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавлять до толщины 5 см) м2	4580	63,51	-	290885	-	24244	0,02	106
				3,98	-	18228	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			849451	976			372

			Тенге			62151	263			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			849451	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3694	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62414	-		-
		Местные материалы -	Тенге			782630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55942	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			988311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74852	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			988311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74852	-		-

РАЗДЕЛ 4. Арычная сеть

35	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	312	23,36	22,08	7288	6889	2070	0,01	3
				1,28	5,56	399	1734	97	0,02	6
36	E0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную м3	34,8	218,93	-	7619	-	8609	1,54	54
				218,93	-	7619	-	113	-	-
37	E0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	203,9	32,23	30,77	6572	6274	1931	0,01	2
				1,42	8,34	290	1702	97	0,03	6
38	E010333-A29-1	-Перевозка грунта на расстояние до 29 км т	356,82	171,99	171,99	61370	61370	12274	-	-
				-	34,4	-	12274	100	0,72	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из ГПС толщиной 10 см	27	1065,72	33,87	28774	914	8114	1,94	52
		м3		263,25	12,47	7108	337	109	0,06	2
40	Е0127-9-1	-Установка арычных блоков Б-3-1	450	2695,99	1053,54	1213196	474093	468356	3,23	1454
		м		515,25	267,3	231863	120285	133	1,08	486
41	С143018-159	-Лотки водопропускные Б-3-1	450	1880	-	846000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0106-1-1	-Омоноличивание стыков бетоном В-20	0,82	5798,17	66,01	4754	54	190	1,35	1
		м3		195,75	24,93	161	20	105	0,12	-
43	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	299,5	134,1	-	40163	-	45384	0,97	291
		м3		134,1	-	40163	-	113	-	-
		Устройство круглых ж/б труб д-0,5 м								
44	Е0130-54-1	-Укладка смотровых ж/б звеньев	4,62	6589,26	3701,25	30442	17100	14817	11,8	55
		м3		1980	962,33	9148	4446	109	3,29	15
45	С143023-145	-Смотровой блок	14	11700	-	163800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0101-166-3	-Обратная засыпка вручную в грунтах 3 группы	270,22	167,18	-	45176	-	51049	1,21	327
		м3		167,18	-	45176	-	113	-	-
		Устройство водосбросов								
47	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из ГПС толщиной 10 см	2,21	1065,72	33,87	2355	75	664	1,94	4
		м3		263,25	12,47	582	28	109	0,06	-
48	Е0127-9-1	-Установка офисных арычных блоков Б-2-1	40	2695,99	1053,54	107840	42142	41632	3,23	129
		м		515,25	267,3	20610	10692	133	1,08	43
49	С143018-158	-Лотки водопропускные Б-2-1	40	881	-	35240	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0106-1-1	-Омоноличивание стыков бетоном В-20	0,21	5798,17	66,01	1218	14	49	1,35	-
		м3		195,75	24,93	41	5	105	0,12	-
		Устройство упорных плит через арык								
51	Е0127-64-1	-Устройство плитного покрытия из сборных железобетонных плит ПУ-1	3,06	3679,75	1023,15	11260	3131	4091	4,94	15
		м3		738	267,24	2258	818	133	1,1	3
52	С143023-143	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	18	5400	-	97200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Укладка лежней из бетона В15 на мостиках и на перекрытии арыка вдоль тротуара	1,17	6020,18	-	7044	-	816	3,66	4
		м3		567	-	663	-	123	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2717311	612056			2391
	Тенге	366080	152340			819
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2717311	-	-		-
Материалы -	Тенге	370725	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	518420	-		-
Местные материалы -	Тенге	1368451	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	660046	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	99007	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3579999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	617427	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3579999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3540
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	617427	-		-

РАЗДЕЛ 5. Строительство телефонной канализации по ул. Х. Доспановой

Локальная смета № 5-1И

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	150,26	389,25	-	58488	-	66092	2,48	373
				389,25	-	58488	-	113	-	-
			м3							
55	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	105,18	134,1	-	14105	-	15939	0,97	102
				134,1	-	14105	-	113	-	-
			м3							
56	С143008-109-	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 65 до 75 %	64,16	692	-	44400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
57	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	78,88	176,4	176,4	13915	13915	2783	-	-
				-	35,28	-	2783	100	0,74	58
			т							
58	Е0130-3-2	Устройство подушек песчаных под трубы и колодцы	13,55	1012,12	33,87	13715	459	4073	1,94	26
				263,25	12,47	3567	169	109	0,06	1
			м3							
59	Е0134-101-4-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	0,2244	229087,38	-	51408	-	5298	138	31
				21465	-	4817	-	110	-	-
			кан.-км							
60	Е0134-105-7-	Устройство колодцев железобетонных сборных	10	4915,8	653,59	49158	6536	19298	9,25	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-3		1588,5	165,83	15885	1658	110	0,67	7
		колодец								
61	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-3	9,6	24400	-	234240	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
62	С131104-25 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х	10	11400	-	114000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0107-1-1	-Устройство бетонных приставок	40	302,09	197,24	12084	7890	9652	0,65	26
		шт		104,85	67,51	4194	2700	140	0,25	10
64	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	40	2270	-	90800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	54,8	245,44	3,82	13450	209	2508	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2047	79	118	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			709763	29008			662
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103103	7389			76
	Материалы -		Тенге			595763	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			80987	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-	110493	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			382664	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			125643	-	-		-
			чел.-ч			-	-	-		63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43284	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			764690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		802
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129339	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6840	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120840	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			885530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		802
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129339	-		-

РАЗДЕЛ 6. Благоустройство и озеленение территории. Локальная смета 7-1-1

66	Е0147-3-2	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	4800	14,63	-	70224	-	90589	0,1	490
				14,63	-	70224	-	129	-	-
		м2								
67	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	4800	244,28	-	1172544	-	360870	0,4	1920
				58,28	-	279744	-	129	-	-
		м2								
68	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять (до толщины 20 см)	4800	69,97	-	335856	-	49350	0,05	263
				7,97	-	38256	-	129	-	-
		м2								
69	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов	4800	19,01	-	91248	-	50836	0,05	252
		м2								
				8,21	-	39408	-	129	-	-
70	Е0147-6-13	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м	102	421,49	-	42992	-	29191	1,54	157
				221,85	-	22629	-	129	-	-
		яма								
71	С143012-38	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива,	102	2030	-	207060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м								
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1919924	-			3081
			----			---	---			---
			Тенге			450261	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1919924	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	450261	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1469663	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			580836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	87125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150046	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2650806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3372
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	537386	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2650806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3372
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	537386	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			31922489	1735591			7738
			----			---	---			---
			Тенге			1189980	367749			3072
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31808489	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1187734	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1557729	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27695185	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1961850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		981
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	294278	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2026220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35796560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11791
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1852006	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120840	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			35917400	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1759954	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	35917400
Временные здания и сооружения 1,5 %	538761
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	80814
Итого:	36456161
Зимнее удорожание 1,78%	648920
Выслуга лет, 1,0%	364562
Доп.отпуска 0,4%	145825
Итого:	37615467
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	78531388
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1570627
Итого:	80102015
НДС (12%) :	9612242
ИТОГО к оплате:	89714257

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "KazTransBuilding"

Аманкосов Ж.А.

Авторский надзор
Директор ТОО " НПО Транском"

Ро К.Х.