ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог в микрорайоне Алгабас. Лот №2.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **МАЙ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года	Доп.соглашение № 1 от 4 февраля 2013 года	код бюджетной программы "385003015432" "385003015168"	
				015 - М.Б.	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за апрель	Из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Всего по стройке	**137 039 872**	**47 325 615**							**5 070 602**	
	Итого к оплате		**47 325 615**							**5 070 602**	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года.
Доп. Соглашение № 1 от 4 февраля 2013 года.
Строительство дорог.Код бюджетной программы № 385003015432, 385003015168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дорог в микрорайоне Алгабас. Лот №2.
Улица Х. Доспановой.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Вынос сети 0,4КВ прокладка резервных труб. Локальная смета № 1-3										
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	58,59 м3	40,41	38,52	2367	2257	948	0,01	1		
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,88	14,79	110	867	97	0,06	4		
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,41 м3	262,72	-	1159	-	1309	1,85	8		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1159	-	113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,21	6,48	6,48	92	92	29	-	-
				-	2,1	-	30	97	0,01	-
		м3								
4	Ц0108-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	230	49,1	14,9	11293	3427	7276	0,19	44
				29,9	3,4	6877	782	95	0,02	5
		м								
5	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	230	36,7	27,8	8441	6394	3430	0,06	14
		м		8,8	6,9	2024	1587	95	0,04	9
6	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	230	11,2	7,9	2576	1817	1158	0,02	5
		м		3,3	2	759	460	95	0,01	3
7	С143008-92	-Песок природный	23,59	990	-	23354	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	230	32,4	23,7	7452	5451	3168	0,06	14
				8,6	5,9	1978	1357	95	0,03	8
		м								
9	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	230	18,8	14,2	4324	3266	1748	0,03	7
				4,5	3,5	1035	805	95	0,02	5
		м								
10	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1,84	11600	-	21344	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	25,2	1395,2	152,52	35159	3844	6907	1,02	26
		м3		153,68	57,15	3873	1440	130	0,28	7
12	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,42	229905,38	-	96560	-	12682	175	74
		кан.-км		27450	-	11529	-	110	-	-
13	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	360	60,4	15,6	21744	5616	14535	0,24	86
		м		38,7	3,8	13932	1368	95	0,02	8
14	Ц0108-147-1-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опорам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	50	65,5	9,5	3275	475	2423	0,31	16
		м		49,3	1,7	2465	85	95	0,01	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
15	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,1428	609000	-	86965	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
16	С151601-488 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,255	359800	-	91749	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002									
17	С151601-489-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 1000м	0,255	468200	-	119391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			537246	32639			293
			Тенге			45741	8781			48
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			357210	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3589	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	35514	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			298105	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33738	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5061	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23457	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			414405	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		239
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40575	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180035	-	-		-
	Материалы -		Тенге			84513	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19007	-		-
	Местные материалы -		Тенге			72659	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21875	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3281	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12115	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			628430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62863	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Восстановление и закрепление оси трассы. Локальная смета № 1-1-9								
		Улица Хиуаз Доспановой								
18	Е СБ.ЦЕН тб.17 РСД РК 8.02-03-20 2	-Восстановление и закрепление оси трассы 3 категории	0,001	13249,61	-	13	-	-	-	-
		км		13249,61	-	13	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13	-			-
			Тенге			13	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			13	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			13	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Дорожные работы по ул. Х. Доспановой. Локальная смета № 2-1-5								
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-22-3 к=1,333	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 см из ГПС (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях) м2	367,5	194,34	29,73	71422	10927	7806	0,04	14
				5,76	10,21	2116	3753	133	0,04	13
20	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ГПС (на съездах во дворы) м2	640,4	145,79	22,3	93367	14284	10204	0,03	18
				4,32	7,66	2767	4906	133	0,03	17
21	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ГПС (примыкания) м2	240	145,79	22,3	34991	5353	3824	0,03	7
				4,32	7,66	1037	1839	133	0,03	7
22	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях) м2	140,8	268,02	34,06	37737	4795	3022	0,03	5
				5	11,14	704	1568	133	0,04	6
23	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (примыкания) м2	196	268,02	34,06	52531	6675	4207	0,03	6
				5	11,14	980	2183	133	0,04	8
24	Е0127-34-2	-Установка бортовых ц/песчаных камней (на основной дороге с	35	435,96	6,63	15259	232	5141	0,7	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		учетом закруглений на примыканиях)		108,68	1,76	3804	61	133	0,01	-
		м								
25	С143003-10	-Камни бортовые ц/песчаные	1,57	27400	-	43155	-	-	-	-
		м3		---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
26	Е0127-34-2	-Установка бортовых ц/песчаных камней (примыкания)	43	435,96	6,63	18746	285	6316	0,7	30
				---	---	---	---	---	---	---
		м		108,68	1,76	4673	76	133	0,01	-
27	С143003-10	-Камни бортовые ц-песчаные	1,94	27400	-	53019	-	-	-	-
		м3		---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
28	Е0106-1-1	-Дополнительное омоноличивание стыков бетоном В-20	3,5	5798,17	66,01	20276	231	810	1,35	5
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		195,75	24,93	685	87	105	0,12	-
29	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых высокопористых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	1110	403,56	13,29	447954	14749	11559	0,04	42
				---	---	---	---	---	---	---
				6,51	1,32	7226	1465	133	-	5
		м2								
30	Е0127-102-4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к	17760	45,42	0,27	806590	4832	1025	-	2
				---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=16 к объему	расценке 27-102-2 (до толщины 12 см)		0,02	0,02	355	416	133	-	3
31	Е0127-102-1-	м2 Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	1110	403,56	13,29	447954	14749	11559	0,04	42
				6,51	1,32	7226	1465	133	-	5
32	Е0127-102-4-	м2 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к	13320	45,42	0,27	604942	3624	769	-	1
	К=12 к объему	расценке 27-102-2 (до толщины 10 см)		0,02	0,02	266	312	133	-	2
33	Е0127-102-1-	м2 Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (примыкания)	460	403,56	13,29	185639	6112	4790	0,04	17
				6,51	1,32	2995	607	133	-	2
34	Е0127-102-4-	м2 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к	2760	45,42	0,27	125348	751	159	-	-
	К=6 к объему	расценке 27-102-2 (до толщины 7 см)		0,02	0,02	55	65	133	-	-
35	Е0127-102-1-	м2 Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на основной дороге с учетом	1110	519,01	13,29	576100	14749	11559	0,04	42
				6,51	1,32	7226	1465	133	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		закруглений на примыканиях) м2								
36	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до толщины 5 см) м2	2220	60,1	0,54	133411	1206	163	-	-
	К=2 к объему			0,02	0,04	44	78	133	-	-
37	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на съездах во дворы) м2	1055	519,01	13,29	547555	14018	10987	0,04	40
				6,51	1,32	6868	1393	133	-	5
38	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до толщины 5 см) м2	2110	60,1	0,54	126801	1146	155	-	-
	К=2 к объему			0,02	0,04	42	74	133	-	-
39	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (примыкания) м2	460	519,01	13,29	238744	6112	4790	0,04	17
				6,51	1,32	2995	607	133	-	2
40	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до толщины 5 см) м2	920	60,1	0,54	55288	500	67	-	-
	К=2 к объему			0,02	0,04	18	32	133	-	-
41	E0146-34-2 -	Разборка бетона вокруг люков м3	0,6	2430,59	1082,84	1458	650	1098	8,27	5
				1347,75	481,5	809	289	100	1,95	1
42	C01031-A26--	Погрузка мусора строительного	1,44	27,1	-	39	-	1	0,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	при автомобильных перевозках								
		т		5,42	-	8	-	12	-	-
43	E010333-A36-1	Вывоз строительного мусора на расстояние до 36 км	1,44	196,65	196,65	283	283	57	-	-
		т		-	39,33	-	57	100	0,83	1
44	E0123-24-1 К=0,6 СНРК 8.02-05-202	-Демонтаж люков	3	146,8	21,25	440	64	521	0,79	2
		шт		125,55	8,1	377	24	130	0,04	-
45	E0107-1-1	-Устройство бетонных подкладок	12	302,09	197,24	3625	2367	2896	0,65	8
		шт		104,85	67,51	1258	810	140	0,25	3
46	C143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетонные подкладки	12	2270	-	27240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	E0123-24-1	-Установка люков	3	282,27	35,42	847	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	-
48	C131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный	3	17100	-	51300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	E0111-2-9	-Омоноличивание люков бетоном	0,6	5959,88	-	3576	-	418	3,66	2
		м3		567	-	340	-	123	-	-
50	E0168-3-3	-Восстановление покрытия из мелкозернистой	4,2	1123,98	22,28	4721	94	1200	1,44	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонной смеси		229,37	9,34	963	39	119,7	0,04	-
		м2								
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
51	Е0101-35-3	-Устройство дорожных насыпей из ГПС	300,8	14,62	14,62	4398	4398	1488	-	-
		м3		-	5,1	-	1534	97	0,02	5
52	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	372,99	630	-	234985	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из ГПС толщиной 10 см	19,95	1065,72	33,87	21261	676	5996	1,94	39
		м3		263,25	12,47	5252	249	109	0,06	1
54	Е0127-34-2	-Установка тротуарных бортовых ц/песчаных камней	1566	435,96	6,63	682714	10384	230016	0,7	1093
		м		108,68	1,76	170193	2751	133	0,01	10
55	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни ц/песчаные бортовые тротуарные	25,06	26700	-	668995	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	1504	144,39	12,52	217168	18829	84858	0,24	365
		м2		38,03	4,39	57197	6606	133	0,02	27
57	Е0127-56-2 К=3 к объему	-Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до толщины 15)	4512	8,64	-	38993	-	4981	0,01	24
		м2		0,83	-	3745	-	133	-	-
58	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,72	5930,77	4677,52	10212	8054	6364	7,13	12
		т		1253,25	1525,5	2158	2627	133	6,78	12
59	Е0127-72-1	-Подгрунтовка битумом	1,72	40097,59	339,59	69042	585	323	0,58	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	140,94	-	243	133	0,58	1
60	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1504	380,99	-	573006	-	49508	0,14	217
				24,75	-	37224	-	133	-	-
		м2								
61	Е0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавлять до толщины 5 см)	6016	63,51	-	382088	-	31845	0,02	140
				3,98	-	23944	-	133	-	-
		м2								
		Арычная сеть								
62	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3	45,59	23,36	22,08	1065	1007	302	0,01	-
				1,28	5,56	58	253	97	0,02	1
		м3								
63	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную	5,17	218,93	-	1132	-	1279	1,54	8
				218,93	-	1132	-	113	-	-
		м3								
64	Е0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	29,62	32,23	30,77	955	911	281	0,01	-
				1,42	8,34	42	247	97	0,03	1
		м3								
65	Е010333-А29-1	-Перевозка грунта на расстояние до 29 км	51,84	171,99	171,99	8915	8915	1783	-	-
				-	34,4	-	1783	100	0,72	37
		т								
66	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из ГПС толщиной 10 см	3,97	1065,72	33,87	4231	134	1193	1,94	8
				263,25	12,47	1045	50	109	0,06	-
		м3								
67	Е0127-9-1	-Установка арычных блоков Б-3-1	66	2695,99	1053,54	177935	69534	68692	3,23	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		515,25	267,3	34007	17642	133	1,08	71
68	С143018-159	-Лотки водопропускные Б-3-1	66	1880	-	124080	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0106-1-1	-Омоноличивание стыков бетоном В-20	1,01	5798,17	66,01	5856	67	234	1,35	1
		м3		195,75	24,93	198	25	105	0,12	-
70	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	21,18	134,1	-	2840	-	3209	0,97	21
		м3		134,1	-	2840	-	113	-	-
		Устройство водосбросов								
71	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из ГПС толщиной 10 см	0,21	1065,72	33,87	224	7	63	1,94	-
		м3		263,25	12,47	55	3	109	0,06	-
72	Е0127-9-1	-Установка офисных арычных блоков Б-2-1	12,4	2695,99	1053,54	33430	13064	12906	3,23	40
		м		515,25	267,3	6389	3315	133	1,08	13
73	С143018-158	-Лотки водопропускные Б-2-1	12,4	881	-	10924	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0106-1-1	-Омоноличивание стыков бетоном В-20	0,06	5798,17	66,01	348	4	14	1,35	-
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	-
		Устройство круглых ж/б труб д-0,5 м								
75	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал с ковшом вместимостью	45,99	23,36	22,08	1074	1015	305	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,65 м3		1,28	5,56	59	256	97	0,02	1
		м3								
76	Е0101-164-2-	Доработка грунта 2 группы вручную	5,3	218,93	-	1160	-	1311	1,54	8
		м3		218,93	-	1160	-	113	-	-
77	Е0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,26	32,23	30,77	427	408	126	0,01	-
				1,42	8,34	19	111	97	0,03	-
		м3								
78	Е010333-А29-1	-Перевозка грунта на расстояние до 29 км	23,2	171,99	171,99	3991	3991	798	-	-
		т		-	34,4	-	798	100	0,72	17
79	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из ГПС толщиной 10 см	1,98	1065,72	33,87	2112	67	596	1,94	4
		м3		263,25	12,47	522	25	109	0,06	-
80	Е0106-1-1	-Монолитный фундамент из бетона В-20	7,29	5798,17	66,01	42294	482	1690	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1428	182	105	0,12	1
81	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м ЗКЦ-0,5	1,9	6589,26	3701,25	12520	7032	6094	11,8	22
				1980	962,33	3762	1828	109	3,29	6
		м3								
82	С143019-37	-Трубы безнапорные круглые, Dy 500 мм	10	3000	-	30000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0106-1-1	-Омоноличивание бетоном В-20 стыков	0,14	5798,17	66,01	812	9	32	1,35	-
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	-
84	Е0107-1-1	-Установка бетонных подкладок под люки	56	302,09	197,24	16917	11046	13513	0,65	37
		шт		104,85	67,51	5872	3781	140	0,25	14
85	С143018-41	-Бетонные подкладки	56	2270	-	127120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
86	Е0123-24-1	-Установка люков	14	282,27	35,42	3952	496	4054	1,31	18
		шт		209,25	13,5	2930	189	130	0,07	1
87	С131104-16	-Люк чугунный	14	17100	-	239400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	6,48	437,14	5,38	2834	35	1103	0,94	6
		м2		186,75	2,25	1211	15	90	0,01	-
89	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	17,79	13,91	0,07	247	1	129	0,04	1
		м2		8,06	0,02	143	-	90	-	-
90	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	17,79	12,08	0,05	215	1	129	0,04	1
		м2		8,06	0,02	143	-	90	-	-
91	Е0106-1-1	-Омоноличивание бетоном В-20 стыков	0,54	5798,17	66,01	3131	36	125	1,35	1
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,12	-
92	Е0127-34-2	-Установка оголовков из бортовых ц-песчаных камней	164	435,96	6,63	71498	1087	24088	0,7	114
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-20	м		108,68	1,76	17824	288	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4										
93	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни цементно-песчаные бортовые	7,38	27400	-	202212	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
94	Е0101-166-3	-Обратная засыпка вручную в грунтах 3 группы	90,83	167,18	-	15185	-	17159	1,21	110
		м3		167,18	-	15185	-	113	-	-
		Устройство защитных решеток у входных оголовков водопропускных труб								
95	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток 0,54 х 0,42м из арматуры класса А-II д-10 мм с размером ячеек 60х60 мм	0,2184	174329,6	1941,97	38074	424	1985	42,3	9
		т		6975	726,75	1523	159	118	3,55	1
96	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматура класса А-II, d 10 мм	0,2184	50600	-	11051	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0106-1-1	-Омоноличивание решеток бетоном В-20	4,2	5798,17	66,01	24352	277	973	1,35	6
		м3		195,75	24,93	822	105	105	0,12	1
		Устройство упорных плит через арык								
98	Е0127-64-1	-Устройство плитного покрытия из сборных железобетонных плит ПУ-1	0,68	3679,75	1023,15	2502	696	909	4,94	3
		м3		738	267,24	502	182	133	1,1	1
99	С143023-143 Изм. и	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	4	5400	-	21600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Укладка лежней из бетона В15 на мостиках и на перекрытии арыка вдоль тротуара м3	0,26	6020,18	-	1565	-	181	3,66	1
				567	-	147	-	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8981402	292565			2875
		Тенге				455340	68974			311
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8981402	-	-		-
	Материалы -	Тенге				685057	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	524314	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				301751	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				7246658	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				39	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				686609	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		343
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	102991	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				580081	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10248092	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3529
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	627305	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10248092	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3529
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	627305	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Наружное освещение. Локальная смета № 4-4И								
		СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ								
101	Е0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы вручную под фундаменты опор	6,3	481,5	-	3033	-	3428	2,78	18
		м3		481,5	-	3033	-	113	-	-
102	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,65	134,1	-	624	-	705	0,97	5
		м3		134,1	-	624	-	113	-	-
103	Е0106-1-13 -	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,65	6846,35	95,97	11296	158	1400	4,9	8
		м3		771,75	36,25	1273	60	105	0,18	-
104	Е0133-204-1-	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	44	4400,56	1831,4	193625	80582	120248	12	528
		опора		1977,75	625,01	87021	27500	105	2,34	103
105	Ц0108-352-1-	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	1	2143,44	1530,15	2143	1530	773	2,73	3
		шт		492,76	320,67	493	321	95	1,86	2
106	Ц0108-352-2-	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	41	2617,87	1806,72	107333	74076	40322	3,64	149
		шт		657,02	378,21	26938	15507	95	2,19	90
107	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами ДНаТ	83	1745,38	1411,25	144867	117134	49924	2,01	167
		шт		333	239,85	27639	19908	105	0,81	67
108	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,45	7259,41	4310,78	10526	6251	5960	16,1	23
				2745	1169,46	3980	1696	105	4,45	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1км								
109	Е0133-111-1-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	17,4	196,88	124,88	3426	2173	1450	0,34	6
				56,25	23,13	979	402	105	0,08	1
		опора								
110	Ц0108-82-1	-Установка прокалывающих зажимов	166	85,4	0,2	14176	33	11181	0,4	66
				70,9	-	11769	-	95	-	-
		шт								
111	Ц0108-404-1-	Запитка кабелем светильников	250	32,31	7,51	8077	1877	5512	0,13	33
				20,9	2,31	5225	577	95	0,01	3
		м								
112	С151601-151-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,25	18600	-	4650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
113	Ц0108-572-7-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/(ШУНО)	1	3458	241	3458	241	652	4	4
				630	56,3	630	56	95	0,33	-
		шт								
114	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	1	247,7	20,7	248	21	107	0,7	1
				111	1,6	111	2	95	0,01	-
		шт								
115	Е0121-16-3	-Монтаж гибких вводов наружным диам. до 60 мм	1	381,38	-	381	-	141	0,8	1
				130,5	-	131	-	108	-	-
		ввод								
116	С151802-10	-Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 59-61 мм, длиной 963 мм, тип К1088 У3	1	941	-	941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	С Прайс лист	-ШУНО	1	63119,97	-	63120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	Ц0108-148-2-	Монтаж силового кабеля в	30	38,1	3,2	1143	96	841	0,15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубе								
		м		28,8	0,7	864	21	95	-	-
119	Ц0108-158-1-5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1	273,2	-	273	-	190	1	1
				200	-	200	-	95	-	-
		шт								
120	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,03	256300	-	7689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Установка головного пункта питания ГПП								
121	Ц0108-183-2	Монтаж головного пункта питания ГПП	1	5921	141	5921	141	3566	21	21
		шт		3713	40,5	3713	40	95	0,23	-
122	С Прайс лист	-ГПП	1	246378,87	-	246379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	Ц0110-485-2-1	Установка антенны для ГПП с кронштейном	1	8588,3	3973	8588	3973	5461	28	28
		шт		4568	839,02	4568	839	101	4,87	5
124	С151-1Прайс лист	-Кронштейн	1	3343,51	-	3344	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	С80-3	-Антенна для ГПП	1	5059,82	-	5060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	Ц0108-148-2	Монтаж силового кабеля в трубе	20	41,05	3,27	821	65	617	0,17	3
		м		31,68	0,77	634	15	95	-	-
127	С151603-77п-рим	Кабели контрольные, марка RG213, число жил и сечение 27х0,75 мм2	0,02	289000	-	5780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
128	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на	530	196,8	46,3	104304	24539	16565	0,14	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тросе,для импульса								
		м		22,5	10,4	11925	5512	95	0,06	32
129	С151601-186	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,53	85800	-	45474	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
130	С11011-661	-Проволока биметаллическая сталемедная, марка БСМ-1, d 3,0 мм	29,15	114	-	3323	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
131	С11041-49	-Изоляторы орешковые	0,32	15800	-	5056	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
132	С151703-11	-Светильники тип ЖКУ15-250-107 Сириус	83	11600	-	962800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
133	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДнаТ250/4/	84	537	-	45108	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
134	С12021-263	-Опоры металлические	3,61	107900	-	389735	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
135	Спрайс ТОО"Завод Электрокабель"	-Провод СИП4х16мм2	1450	133,68	-	193834	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
136	СпрайсТОО"ЭнстоКазахстан"	-Прокалывающий зажим SL9/21	83	851,11	-	70642	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
137	Спрайс ТОО"ЭнстоКазахстан"	-Зажим поддерживающий SO 130	44	726,14	-	31950	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
138	Спрайс ТОО"ЭнстоК	-Зажим зажим заземляющий SM 2.25	44	695,29	-	30593	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	азахстан"	шт		-	-	-	-	-	-	-
139	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0013	493900	-	626	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
140	Спрайс ТОО"ЭнстоК азахстан"	-Зажим ответвительный SLIP 22.127	44	425,16	-	18707	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
141	Спрайс ТОО"ЭнстоК азахстан"	-Зажим прокалывающий SLIP 22.1	83	411,32	-	34139	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
142	Спрайс ТОО"ЭнстоК азахстан"	-Крюк SOT 29	61	417,25	-	25452	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
143	Спрайс ТОО"ЭнстоК азахстан"	-Зажим натяжной SO 80	14	620,93	-	8693	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
144	СпрайсТОО"В АЛСА"	-Зажим плашечный ПС1-1	28	94,92	-	2658	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
145	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейны для подвески одного светильника на ж/б опорах окрашенные	0,0143	113800	-	1627	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
146	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейны для подвески двух светильников на металлических опорах окрашенные	1,22	113800	-	138973	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге		2970617	312890			1143
				---		---	---			---
				Тенге		191749	72457			311
		Стоимость оборудования -		Тенге		317902	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		317902	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		1910479	-	-		-
		Материалы -		Тенге		83738	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	144694	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1494793	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		143261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	21489	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		123224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		2176964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		864
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	166184	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		158876	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1568	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4990	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		143923	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		8297	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	830	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		174273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		33
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5820	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		583359	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6881	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	114521	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		389735	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			19141	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18037	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			745823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		691
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132559	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3414963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	304562	-		-

РАЗДЕЛ 5. Строительство телефонной канализации по ул.Хиуаз Доспановой. Локальная смета № 5-1И

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	42,42	389,25	-	16511	-	18657	2,48	105
				389,25	-	16511	-	113	-	-
		м3								
148	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	74,25	176,4	176,4	13097	13097	2619	-	-
				-	35,28	-	2619	100	0,74	55
		т								
149	Е0134-101-4-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	0,0886	229087,38	-	20297	-	2092	138	12
				21465	-	1902	-	110	-	-
		кан.-км								
150	Е0107-1-1	Устройство бетонных приставок	20	302,09	197,24	6042	3945	4826	0,65	13
		шт		104,85	67,51	2097	1350	140	0,25	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5 шт	20	2270	-	45400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	Е0108-6-10	-Заполнение кирпичом проемов в колодцах м3	0,8	2433,06	379,78	1946	304	869	5,12	4
				778,5	141,75	623	113	118	0,7	1
153	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	12,8	134,45	3,39	1721	43	1582	0,65	8
				117	0,72	1498	9	105	0,05	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			105014	17389			143
			Тенге			22630	4092			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105014	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18643	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	26722	-		-
	Местные материалы -		Тенге			46352	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30646	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4597	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8140	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143799	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		219
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31319	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			143799	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		219
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31319	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Благоустройство и озеленение территории. Локальная смета № 7-1-1								
154	E0147-3-2	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	5212	14,63	-	76252	-	98365	0,1	532
		м2		14,63	-	76252	-	129	-	-
155	E0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	5212	244,28	-	1273187	-	391844	0,4	2085
		м2		58,28	-	303755	-	129	-	-
156	E0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять (до толщины 20 см)	5212	69,97	-	364684	-	53586	0,05	285
		м2		7,97	-	41540	-	129	-	-
157	E0147-25-6	-Посев вручную газонов	5212	19,01	-	99080	-	55200	0,05	274
		м2		8,21	-	42791	-	129	-	-
158	E0147-9-3	-Посадка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м	102	424,69	163,33	43318	16659	34295	1,25	128
		шт		220,5	40,14	22491	4094	129	0,17	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1856521	16659			3303
			Тенге			486828	4094			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1856521	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	490922	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1348978	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			633290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94993	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149389	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2639199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3637
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	585916	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2639199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3637
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	585916	-		-

РАЗДЕЛ 7. Организация дорожного движения по ул.Хиуаз Доспановой.
Локальная смета № 2-1-5

Установка дорожных знаков

159	E0101-165-3-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	2,4	663,75	-	1593	-	1800	4,11	10
				663,75	-	1593	-	113	-	-
		м3								
160	E0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,4	134,78	-	323	-	366	0,83	2
				134,78	-	323	-	113	-	-
		м3								
161	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	4,2	176,4	176,4	741	741	148	-	-
				-	35,28	-	148	100	0,74	3
		т								
162	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под дор стойки	2,4	5787,97	66,01	13891	158	556	1,35	3
				195,75	24,93	470	60	105	0,12	-
		м3								
163	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	21	601,67	-	12635	-	14140	3,2	67
				506,25	-	10631	-	133	0,11	2
		шт								
164	E0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	22	119,03	-	2619	-	3483	0,69	15
				119,03	-	2619	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
165	Спрайс ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака треугольного (2.4-5шт) серия 3800	5	4376,7	-	21883	-	-	-	-
		шт								
166	Спрайс ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака квадратного (2.1-6шт, 2.2-3шт, 5.16.1(2)-24шт) серия 3800	33	5494,15	-	181307	-	-	-	-
		шт								
167	Спрайс ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака круглого (4.1.2-2шт) серия 3800	2	5475,1	-	10950	-	-	-	-
		шт								
168	Спрайс ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака прямоугольного разм.500х2250 (1.31.3-3шт) серия 3800	3	12905,75	-	38717	-	-	-	-
		шт								
169	С12021-245	-Стоимость креплений КМЗ-1-2(9шт),КМЗ-2-2(5шт),КМЗ-3-2(2шт),КМЗ-4/4-2(12шт),КМЗ-9-2(3шт) с окраской за 2 раза	0,146	209157	-	30537	-	-	-	-
		т								
170	С12021-117	-Стоимость дор стоек СЗ-0-2(6шт),СЗ-2-2 (18шт) с окраской за 2 раза	0,474	121556,4	-	57618	-	-	-	-
		т								
		Нанесение линий дорожной разметки								
171	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части 1.1 сплошной линией 0,12 м	0,132	2570,7	2030,7	339	268	228	3,18	-
		км		540	758,48	71	100	133	2,85	-
172	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части 1.2 сплошной линией 0,12 м	1,06	2570,7	2030,7	2738	2163	1839	3,18	3
		км		540	758,48	575	808	133	2,85	3
173	Е0127-65-2	-Разметка проезжей части 1.3 сплошной линией 0,12 м	0,586	2570,7	2030,7	1506	1190	1012	3,18	2
		км		540	758,48	316	444	133	2,85	2
174	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части 1.5	0,74	2570,7	2030,7	1902	1503	1278	3,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км		540	758,48	400	561	133	2,85	2
175	E0127-65-6	-Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км	0,3	2570,7	2030,7	771	609	518	3,18	1
				540	758,48	162	228	133	2,85	1
176	E0115-167-6	-Нанесение линий поперечной дорожной разметки краской дорожной м2	76	136,27	2,1	10357	160	10567	0,73	56
				131,63	0,79	10004	60	105	-	-
177	C11011-1095	-Эмаль ЭП-1155 белая т	0,3358	790400	-	265389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	C11011-712	-Растворители N 646 т	0,0246	104500	-	2567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	C11011-1164	-Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки кг	163,79	263	-	43076	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			701461	6792			162
			Тенге			27164	2409			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			701461	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2510	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29574	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			652045	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			12950	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			35935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5390	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			781639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34964	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			781639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34964	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15152273	678933			7919
			---			---	---			---
			Тенге			1229466	160806			763
		Стоимость оборудования -	Тенге			317902	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			317902	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2267689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87327	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	180208	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1792898	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177000	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26550	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2591370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206758	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11983309	-	-		-
		Материалы -	Тенге			796346	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1095529	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1097719	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8735894	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			39	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1413886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		707
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	212083	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			803832	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14201027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7743
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1307612	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			583359	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6881	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114521	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			389735	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19141	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18037	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			745823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		691
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132559	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			13	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			13	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17856135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9537
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1646942	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	17856135
Временные здания и сооружения 1,5%	263074
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	39461
Итого:	18119209
Зимнее удорожание 1,78%	316863
Выслуга лет, 1,0%	178013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доп.отпуска 0,4%	71205
Итого:	18685290
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	39010063
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	780201
Итого:	39790264
НДС (12%) :	4774832
ИТОГО к оплате:	44565096

ПРИНЯЛ:

Технический надзор
ТОО " KazTransBuilding"

_____ Аманкосов Ж.А.

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
Директор ТОО "НПО Транском"

_____ Ро К.Х.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года.
Доп. соглашение № 1 от 4 февраля 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003015432, 385003015168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Строительство дорог в микрорайоне Алгабас. Лот № 2.
Улица Казтуган жырау.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства. Локальная смета № 1-1-14								
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов (растительный грунт) до 10 м м3	156,9	4,85	4,85	761	761	256	-	-
				-	1,68	-	264	97	0,01	1
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов (растительный грунт) добавлять на каждые последующие 10 м м3	156,9	7,32	7,32	1149	1149	362	-	-
				-	2,38	-	373	97	0,01	1
3	Е0101-24-3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	112,2	10,93	10,93	1227	1227	386	-	-
				-	3,55	-	398	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 3 группы грунтов до 10 м (галечниковый грунт) м3								
4	Е0101-25-11-К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (галечниковый грунт) м3	112,2	9,74	9,74	1092	1092	290	-	-
				-	2,66	-	299	97	0,01	1
5	Е0101-166-1-	Разравнивание вручную ранее снятого растительного грунта на свободных площадях между арыками и заборами м3	156,9	122,18	-	19170	-	21662	0,89	139
				122,18	-	19170	-	113	-	-
6	Е0101-17-9 -	Погрузка непригодного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	112,2	42,17	40,26	4732	4517	1391	0,01	1
				1,86	10,92	209	1225	97	0,04	4
7	Е010333-А29-1	Перевозка грунта на расстояние до 29 км т	218,79	171,99	171,99	37630	37630	7526	-	-
				-	34,4	-	7526	100	0,72	158
8	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	784,5	1,41	1,41	1107	1107	229	-	-
				-	0,3	-	236	97	-	1
9	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	156,9	12,51	12,51	1962	1962	652	-	-
				-	4,28	-	672	97	0,01	2
10	Е0101-130-8-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов) м3	156,9	6,36	6,36	997	997	291	-	-
				-	1,91	-	300	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	156,9	14,12	12	2215	1882	664	0,01	2
		м3		1,62	2,75	254	431	97	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72042	52325			142
			----			---	---			---
			Тенге			19633	11723			173
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72042	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31356	-		-
		Местные материалы -	Тенге			84	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5056	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36412	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36412	-		-

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда. Локальная смета № 2-1-7

УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

12	Е0101-35-2	-Разработка выемки (корыта) бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м в насыпь	328,6	12,61	12,61	4145	4145	1395	-	-
		м3		-	4,38	-	1438	97	0,01	5
13	Е0101-35-5 К=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (добавить 30 м)	328,6	15,21	15,21	4999	4999	1682	-	-
		м3		-	5,28	-	1735	97	0,02	6
14	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа	328,6	6,01	6,01	1974	1974	664	-	-
				-	2,08	-	685	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов								
		м3								
15	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	268,48	14,01	14,01	3760	3760	1249	-	-
				-	4,8	-	1287	97	0,02	4
		м3								
16	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (добавить 5 проходов)	268,48	6,97	6,97	1870	1870	546	-	-
	К=5			-	2,1	-	563	97	0,01	2
		м3								
17	Е0127-22-3 к=2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ГПС (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях), добавлять до Т 30 см	300,5	291,59	44,61	87623	13405	9576	0,06	17
				8,64	15,32	2596	4604	133	0,05	16
		м2								
18	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ГПС (на съездах во дворы)	51	145,79	22,3	7436	1138	813	0,03	1
				4,32	7,66	220	391	133	0,03	1
		м2								
19	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	300,5	268,02	34,06	80539	10234	6450	0,03	10
				5	11,14	1503	3347	133	0,04	12
		м2								
20	Е0127-34-2	Установка бортовых ц/песчаных камней (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	163	435,96	6,63	71062	1081	23942	0,7	114
				108,68	1,76	17715	286	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
21	С143003-10	-Камни бортовые ц/песчаные	7,33	27400	-	200979	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0106-1-1	-Дополнительное омоноличивание стыков бетоном В-20	0,9	5798,17	66,01	5218	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	-
23	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	290	403,56	13,29	117033	3853	3020	0,04	11
				6,51	1,32	1888	383	133	-	1
		м2								
24	Е0127-102-4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до толщины 7 см)	1740	45,42	0,27	79024	473	100	-	-
	К=6 к объему			0,02	0,02	35	41	133	-	-
		м2								
25	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	290	519,01	13,29	150513	3853	3020	0,04	11
				6,51	1,32	1888	383	133	-	1
		м2								
26	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до толщины 5 см)	580	60,1	0,54	34855	315	43	-	-
	К=2 к объему			0,02	0,04	12	20	133	-	-
		м2								
27	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из	51	519,01	13,29	26469	678	531	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на съездах во дворы) м2		6,51	1,32	332	67	133	-	-
28	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до толщины 5 см) м2	102	60,1	0,54	6130	55	7	-	-
	К=2 к объему			0,02	0,04	2	4	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			883628	51893			168
			Тенге			26366	15256			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			883628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41622	-		-
		Местные материалы -	Тенге			709464	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			993088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49609	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			993088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49609	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			955670	104218			310
			Тенге			45999	26979			225
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			955670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72978	-		-
		Местные материалы -	Тенге			709548	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			86955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13043	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1105183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86021	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1105183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86021	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	1105183
Временные здания и сооружения 1,5%:	16578
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2487
Итого:	1121761
Зимнее удорожание 1,78%	19967
Выслуга лет, 1,0%	11218
Доп.отпуска 0,4%	4487
Итого:	1157433
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	2416421
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	48328
Итого:	2464749
НДС (12%) :	295770
ИТОГО к оплате:	2760519

ПРИНЯЛ:

Технический надзор
ТОО "KazTransBuilding"

Аманкосов Ж.А.

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонг"

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
Директор ТОО "НПО Транском"

Ро К.Х.