Р Е Е С Т Р
стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2013 года

Наименование Договора	**Строительство дорог в мкр. Алгабас**
Заказчик	**КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**
Подрядчик	**ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Номер и дата договора	**Дополнительное соглашение № 2 от 27 мая 2013 года к Договору № 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года**
сумма по строительству дорог, в тенге	**142 964 730**
строительство дорог - КБК	**385003015432, 385003015168**

Общая сумма с начала года по строительству дорог (в тенге)		**142 964 730**
Сумма предоплаты по строительству дорог в размере 3% (в тенге)		6 731 473
Общая сумма выполнения до отчетного периода по строительству дорог (в тенге)		**137 039 872**
Сумма выполненных работ по строительству дорог за июнь 2013 года (в тенге)		**5 924 858**
в том числе НДС, (в тенге)		634 806
Сумма удержаний	А-сумма аванса 3% (в тенге)	2 620 277
	Б-удержание 5% (в тенге)	296 243
	Итого сумма удержаний (в тенге)	**2 916 520**
Итого общая сумма оплаты за июнь 2013 года		**3 008 338**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

_____ **В.П. Меренков**

ПОДРЯДЧИК:

Президент
ТОО ПСФ "Алонс"

_____ **В.В.Нагайцев**

ВЕДОМОСТЬ
стоимости выполненных работ по строительству дорог
за ИЮНЬ месяц 2013 года

Договор о государственных закупках работ № 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года
Дополнительное соглашение №2 от 27 мая 2013 года
Строительство дорог в мкр. Алгабас. Лот №2.
Строительство дороги.

№ п/п	Наименование объектов	План финансирования, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ	
			С начала года, тыс.тенге	в том числе июнь месяц, тыс.тенге
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Местный бюджет - МБ			
	ЛОТ № 2			
1	Строительство дорог в микрорайоне Алгабас.	142 964,730	142 964,730	5 924,858
	ИТОГО по договору на строительство дороги:	142 964,730	142 964,730	5 924,858

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

В.П. Меренков

ПОДРЯДЧИК:

Президент
ТОО ПСФ "Алонс"

В.В.Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных до[illegible] г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог в микрорайоне Алгабас. Лот №2.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года	Доп.соглашение № 2 от 27 мая 2013 года	код бюджетной программы "385003015432" "385003015168"	
				015 - М.Б.	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за апрель	Из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Всего по стройке	**142 964 730**	**5 924 858**							**634 806**	
	Итого к оплате		**5 924 858**							**634 806**	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года.
Доп.соглашение № 2 от 27 мая 2013 года.
Строительство дорог.Код бюджетной программы № 385003015432, 385003015168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дорог в микрорайоне Алгабас. Лот №2.
Улица Х. Доспановой.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Установка направляющего пешеходного ограждения. Локальная смета № 7-3												
1	Е0127-59-5 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	490	497,61	21,62	243830	10596	124570	1,13	554				
				185,85	5,3	91067	2595	133	0,02	10				
		м												
2	С12021-264	-Пешеходное ограждение металлическое	5,26	206600	-	1086247	-	-	-	-				
		т		-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1330077	10596			554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			91067	2595			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243830	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45742	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93662	-		-
		Местные материалы -	Тенге			96426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			124570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18686	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			390504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112347	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1086247	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1086247	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1151421	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1541926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112347	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1330077	10596			554
			---			---	---			---
			Тенге			91067	2595			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243830	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45742	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93662	-		-
		Местные материалы -	Тенге			96426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			124570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18686	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			390504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112347	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1086247	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1086247	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65175	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1151421	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1541926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		626
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112347	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	1541926
Временные здания и сооружения 1,5%	23129
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3470
Итого:	1565055
Зимнее удорожание 1,78%	27858
Выслуга лет, 1,0%	15651
Доп.отпуска 0,4%	6261
Итого:	1614825
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	3371338,2
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	67427
Итого:	3438765
НДС (12%) :	412652
ИТОГО к оплате:	3851417

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО " KazTransBuilding"

Аманкосов Ж.А.

Авторский надзор
Директор ТОО "НПО Транском"

Ро К.Х.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дор г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 97-ГЗ от 11 декабря 2012 года.
Доп. соглашение № 2 от 27 мая 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003015432, 385003015168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Строительство дорог в микрорайоне Алгабас. Лот № 2.
Улица Казтуган жырау.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные работы. Локальная смета № 2-1-7												
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ												
1	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	60,12	14,01	14,01	842	842	280	-	-				
		м3		-	4,8	-	288	97	0,02	1				
2	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (добавить 5 проходов)	60,12	6,97	6,97	419	419	122	-	-				
		м3		-	2,1	-	126	97	0,01	-				
3	Е0127-22-3 к=2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ГПС (на	273	291,59	44,61	79604	12178	8700	0,06	16				
				8,64	15,32	2359	4183	133	0,05	15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основной дороге с учетом закруглений на примыканиях), добавлять до Т 30 см								
		м2								
4	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ГПС (на съездах во дворы)	20	145,79	22,3	2916	446	319	0,03	1
				4,32	7,66	86	153	133	0,03	1
		м2								
5	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	273	268,02	34,06	73169	9298	5860	0,03	9
				5	11,14	1365	3041	133	0,04	11
		м2								
6	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	202	403,56	13,29	81520	2684	2104	0,04	8
				6,51	1,32	1315	267	133	-	1
		м2								
7	Е0127-102-4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до толщины 7 см)	1212	45,42	0,27	55044	330	70	-	-
	К=6 к объему			0,02	0,02	24	28	133	-	-
		м2								
8	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на основной дороге с учетом закруглений на примыканиях)	202	519,01	13,29	104840	2684	2104	0,04	8
				6,51	1,32	1315	267	133	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
9	Е0127-102-3- К=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до толщины 5 см)	404	60,1 --- 0,02	0,54 --- 0,04	24278 --- 8	219 --- 14	30 --- 133	- --- -	- --- -
		м2								
10	Е0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (на съездах во дворы)	20	519,01 --- 6,51	13,29 --- 1,32	10380 --- 130	266 --- 26	208 --- 133	0,04 --- -	1 --- -
		м2								
11	Е0127-102-3- К=2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до толщины 5 см)	40	60,1 --- 0,02	0,54 --- 0,04	2404 --- 1	22 --- 1	3 --- 133	- --- -	- --- -
		м2								
12	Е0146-34-2 -	Разборка бетона вокруг люков	0,6	2430,59 --- 1347,75	1082,84 --- 481,5	1458 --- 809	650 --- 289	1098 --- 100	8,27 --- 1,95	5 --- 1
		м3								
13	С01031-А26-- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,41	27,1 --- 5,42	- --- -	38 --- 8	- --- -	1 --- 12	0,11 --- -	- --- -
		т								
14	Е010333-А36- -1	Вывоз строительного мусора на расстояние до 36 км	1,41	196,65 --- -	196,65 --- 39,33	277 --- -	277 --- 55	55 --- 100	- --- 0,83	- --- 1
		т								
15	Е0123-24-1 - К=0,6 СНРК 8.02-05-20 2	Демонтаж люков	3	146,8 --- 125,55	21,25 --- 8,1	440 --- 377	64 --- 24	521 --- 130	0,79 --- 0,04	2 --- -
		шт								
16	Е0107-1-1 -	Устройство бетонных подкладок	6	302,09 --- 104,85	197,24 --- 67,51	1813 --- 629	1183 --- 405	1448 --- 140	0,65 --- 0,25	4 --- 1
		шт								
17	С143018-41 - Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Бетонные подкладки	6	2270 --- -	- --- -	13620 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
18	Е0123-24-1	-Установка люков б/у	3	282,27	35,42	847	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	-
19	Е0111-2-9	-Омоноличивание люков бетоном	0,6	5959,88	-	3576	-	418	3,66	2
		м3		567	-	340	-	123	-	-
20	Е0168-3-3	-Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	4,5	1123,98	22,28	5058	100	1286	1,44	6
				229,37	9,34	1032	42	119,7	0,04	-
		м2								
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
21	Е0101-35-3	-Устройство дорожных насыпей из ГПС	37,6	14,62	14,62	550	550	186	-	-
				-	5,1	-	192	97	0,02	1
		м3								
22	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	46,62	630	-	29373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0130-3-2	-Устройство основания из ГПС толщиной 10 см	2,52	1065,72	33,87	2686	85	757	1,94	5
				263,25	12,47	663	31	109	0,06	-
		м3								
24	Е0127-34-2	-Установка тротуарных бортовых ц/песчаных камней	79	435,96	6,63	34441	524	11604	0,7	55
				108,68	1,76	8586	139	133	0,01	-
		м								
25	С143003-9	-Камни ц/песчаные бортовые тротуарные	1,26	26700	-	33749	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004									
26	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из ГПС толщиной 12 см	154	144,39	12,52	22237	1928	8689	0,24	37
				38,03	4,39	5857	676	133	0,02	3
		м2								
27	Е0127-56-2 К=3 к объему	-Устройство оснований под тротуары из ГПС, на каждый 1 см изменения толщины	462	8,64	-	3993	-	510	0,01	2
				0,83	-	383	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять (до толщины 15)								
		м2								
28	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,1001	5930,77	4677,52	594	468	370	7,13	1
		т		1253,25	1525,5	125	153	133	6,78	1
29	Е0127-72-1	-Подгрунтовка битумом	0,1001	40097,59	339,59	4014	34	19	0,58	-
		т		-	140,94	-	14	133	0,58	-
30	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	154	380,99	-	58672	-	5069	0,14	22
				24,75	-	3812	-	133	-	-
		м2								
31	Е0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавлять до толщины 5 см)	616	63,51	-	39123	-	3261	0,02	14
				3,98	-	2452	-	133	-	-
		м2								
		УСТРОЙСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ								
32	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	40	19,4	-	776	-	753	0,12	5
				19,4	-	776	-	97	-	-
		м2								
33	Е0130-3-1	-Основание из щебня	4	2031,07	38,67	8124	155	1416	1,99	8
		м3		310,5	14,24	1242	57	109	0,07	-
34	Е0106-1-1	-Омоноличивание бетоном В-20	4	5798,17	66,01	23193	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			724066	35776			221
			Тенге			35104	10613			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			724066	-	-		-
		Материалы -	Тенге			103790	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45717	-		-
		Местные материалы -	Тенге			549365	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			38	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8858	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			830108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54575	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			830108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54575	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			724066	35776			221
			Тенге			35104	10613			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			724066	-	-		-
		Материалы -	Тенге			103790	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45717	-		-
		Местные материалы -	Тенге			549365	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			38	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8858	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			830108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54575	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			830108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54575	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	830108
Временные здания и сооружения 1,5%:	12452
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1868
Итого:	842560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание 1,78%					14998			
		Выслуга лет, 1,0%					8426			
		Доп.отпуска 0,4%					3371			
		Итого:					869354			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877					1814987			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					36300			
		Итого:					1851287			
		НДС (12%) :					222154			
		ИТОГО к оплате:					2073441			

ПРИНЯЛ:

_____

Технический надзор
ТОО " KazTransBuilding"

_____ Аманкосов Ж.А.

СДАЛ: ТОО ПСФ "АЛОНС"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
Директор ТОО "НПО Транском"

_____ Ро К.Х.