Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 24 от 6 октября 2011 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 481400003561
г.Петропавловск , ул.4-ый проезд Кирпичная,5
Расчетный счет поставщика KZ808560000000004276
в филиале АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX
Учет по НДС серия 48001 № 0001950 от 16.10. 2009 года
Договор (контракт) на поставку товаров №_____от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
РНН и адрес покупателя: 481800211603 ,СКО г. Тайынша, ул.Конституции Казахстана , 203
Расчетный счет покупателя ИИК KZ79070103KSN4818000 в ГУ « Тайыншинское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» , БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по строительству водовода в город Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области				30754460	12	3690535	34444995		
Всего по счету					30754460		3690535	34444995		

Руководитель организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____

М.П.

Петропавловск-спецкоммунстрой

Акт приемки выполненных работ № 1
по программе 458.029 "Развитие системы водоснабжения", подпрограмме 015
« За счет средств местного бюджета»
Строительство водовода в город Тайынша Тайыншинского района
Северо-Казахстанской области

6 октября 2011 года

"Заказчик" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" в лице начальника Баймагамбетова М. Ш. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Полехина А.П. составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора № 46 от 9 августа 2011 года за период с 9 августа 2011 года по 6 октября 2011 года по Строительству водовода в город Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	34 444 995	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 9 августа 2011 года по 6 октября 2011 года	34 444 995	тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году	0	тенге
4	Сумма перечисленная авансом согласно условий договора в текущем году	20 666 997	тенге
5	Сумма удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	12 055 748	тенге
	30% - вычет авансового платежа	10 333 499	тенге
	5% - до завершения работ	1 722 249	тенге
6	**Сумма требуемая к перечислению** 34 444 995 тенге - 0 тенге - 12 055 748 тенге = **22 389 247 тенге** **Двадцать два миллиона триста восемьдесят девять тысяч двести сорок семь тенге**		

Заказчик **Баймагамбетов М.Ш.**

Подрядчик **Полехин А.П.**

ПЕТРОПАВЛОВСК-СПЕЦКОММУН-СТРОЙ

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Строительство водовода в город Тайынша
Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за октябрь 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		46	9.08.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	34444995		16848903								3690535
в том числе за отчетный месяц		34444995		16848903							3690535

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Строительство водовода в город Тайынша
Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Техническая рекультивация								
1	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (до 20 м) м3	11388	9,85	9,85	112140	112140	29746	-	-
				-	2,69	-	30666	97	0,01	100
2	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	11388	8,28	8,28	94299	94299	25013	-	-
				-	2,26	-	25787	97	0,01	84
3	Е0101-85-7	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунта 1 группы до 10 м (до 20 м) м3	11388	5,86	5,86	66754	66754	14400	-	-
				-	1,3	-	14845	97	-	49
4	Е0101-85-16	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт , добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы м3	11388	3,7	3,7	42152	42152	9093	-	-
				-	0,82	-	9374	97	-	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 кВт	16269	0,26	0,26	4212	4212	821	-	-
		м2		-	0,05	-	846	97	-	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			319557	319557			-
			Тенге			-	81518			266
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			319557	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81518	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11861	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			422547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93379	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			422547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93379	-		-
		ОТДЕЛ 2. Наружные сети								
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНШЕЯ								
6	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5033	29,64	28,03	149168	141065	42307	0,01	56
		м3		1,61	7,06	8103	35513	97	0,02	123
7	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	35	467,1	-	16349	-	18474	2,98	104
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	16349	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песка)	88,75	26,24	25,02	2329	2221	683	0,01	1
		м3		1,15	6,79	102	602	97	0,02	2
9	Е010333-А30-1 К=1,1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (песка)	142	215,6	215,6	30615	30615	6123	-	-
		т		-	43,12	-	6123	100	0,91	129
10	Е0123-1-1пр	-Устройство песчаного	88,75	1923,2	152,52	170684	13536	24325	1,02	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	им	основания под трубопроводы (под трубопровод)								
				153,68	57,15	13639	5072	130	0,28	25
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы (с подбивкой пазух) м3	741	167,18	-	123880	-	139985	1,21	897
				167,18	-	123880	-	113	-	-
12	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (с перем. на 10м) м3	4202	7,51	7,51	31551	31551	8369	-	-
				-	2,05	-	8628	97	0,01	28
13	Е0101-28-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м м3	4202	3,41	3,41	14341	14341	3804	-	-
				-	0,93	-	3922	97	-	13
14	Е0101-28-3п рим	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (разравнивание с перем. на 20м) м3	127	7,51	7,51	954	954	253	-	-
				-	2,05	-	261	97	0,01	1
15	Е0101-28-9п рим КО=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м м3	381	3,41	3,41	1300	1300	345	-	-
				-	0,93	-	356	97	-	1
16	Е0122-11-11-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм км	0,986	321787,34	172616,15	317282	170200	175439	575	567
				98037,5	38831,51	96665	38288	130	163,82	162
17	Е0125-51-1п рим	Контроль стыков стык	1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
				391,5	508,5	392	508	120	3,25	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	860781	407127		1717
	Тенге	259130	99272		487
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	860781	-	-	-
Материалы -	Тенге	899	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	358402	-	-
Местные материалы -	Тенге	193626	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	421187	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	211
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	63178	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76918	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1358886	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421580	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1358886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421580	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
18	С130804-222-*	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 422 мм (500x36,8) м	995,86	14200	-	14141212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ								
19	Е010333-А17-0-3 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 3 (трубы) т	53,82	1136,3	1136,3	61152	61152	12230	-	-
				-	227,26	-	12230	100	4,77	257
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14202364	61152			-
			Тенге			-	12230			257
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14202364	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12230	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14141212	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			852876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15067470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14065	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15067470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14065	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			15063145	468279			1717
			Тенге			259130	111503			743
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15063145	-	-		-
		Материалы -	Тенге			899	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	370632	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14141212	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			193626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			433417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			929794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16426356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435645	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			16426356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	435645	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15382702	787836			1717
			Тенге			259130	193021			1010
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15382702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			899	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	452150	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14141212	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			193626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			512489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76873	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			953712	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16848903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2983
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	529024	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16848903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2983
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	529024	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-2 В ЦЕНАХ 2001 ГОДА				16848903				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=1,825309315				30754460				
		НДС 12%				3690535				
		ИТОГО				34444995				

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК: