ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 38-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368002015422"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**52 055 078**	**19 992 448**							**2 142 048**
	Итого к оплате		**19 992 448**							**2 142 048**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства. Локальная смета № 1-1-1										
		РАЗБОРКА ТРУБ ДИАМ.1,5М										
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	13	28,03	26,5	364	344	103	0,01	-		
				1,54	6,67	20	87	97	0,02	-		
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1,3	560,52	-	729	-	823	3,57	5		
				560,52	-	729	-	113	-	-		
3	Е0130-54-8 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8; 0,8	-ДЕМОНТАЖ Ж/Б ТРУБ ДИАМ.1,5М м3	2,9	2283,12	1404	6621	4072	3933	5,24	15		
				879,12	365,04	2549	1059	109	1,25	4		
4	С01031-А26	--ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ	5,22	27,1	-	141	-	99	0,4	2		

1	РАЗБОРКИ Ж/Б ТРУБ ДИАМ.1,5М т								
5	E010333-A20-1 ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ РАЗБОРКИ Ж/Б ТРУБ ДИАМ.1,5М Т	5,22 √	18,97 125,82 -	- 125,82 25,16	99 657 √ -	- 657 131	100 131 100	- - 0,53	- - 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8512	5073			22
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3397	1277			7
	Всего заработная плата -	Тенге			8512	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			-	4674	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			141	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5090	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		3
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	764	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			816	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14419	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		31
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-	5437	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14419	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		31
					-	5437	-		-

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы. Локальная смета № 2-1-1

6	E0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (снятие растительного слоя НА 50М) м3	1337 √	13,43 -	13,43 3,67	17953 √ -	17953 4909	4762 97	- 0,01	- 16
7	E0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м к=4 м3	1337 √	45,12 -	45,12 12,34	60323 √ -	60323 16496	16001 97	- 0,04	- 54
8	E0101-17-7 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1337 √	31,44 1,38	30,03 8,14	42032 √ 1845	40144 10887	12351 97	0,01 0,03	13 37

9	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1337 √	4,51 0,58	3,89 1,34	6032 √ 770	5205 1797	2490 97	- -	5
10	Е010333-А20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1604,4 √	125,82 -	125,82 25,16	201866 √ -	201866 40373	40373 100	- 0,53	6 848
11	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т	1040 √	38,67 1,7	36,92 10,01	40218 1772	38401 10415	11821 97	0,01 0,03	12 36
12	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1040 √	4,51 0,58	3,89 1,34	4692 599	4049 1398	1937 97	- -	4 5
13	Е010333-А1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 м3	1820 √	17,73 -	17,73 3,55	32269 -	32269 6454	6454 100	- 0,07	- 136
14	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т	3285 √	38,67 1,7	36,92 10,01	127035 5598	121296 32896	37339 97	0,01 0,03	39 112
15	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	3285 √	4,51 0,58	3,89 1,34	14821 1892	12788 4415	6118 97	- -	13 15
16	Е010333-А20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	5748,75 √	125,82 -	125,82 25,16	723308 √ -	723308 144662	144662 100	- 0,53	- 3038
17	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	4143 √	1,69 -	1,69 0,36	7014 -	7014 1493	1449 97	- -	- 5
18	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (основания насыпи	1040 √	15,01 -	15,01 5,14	15610 -	15610 5343	5182 97	- 0,02	- 17

	ЗА 6 ПРОХОДОВ)								
19	E0101-130-8- Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см к=5	м3	1040 √	7,63 √	7,63	7931	7931	2315	-
				-	2,3	-	2387	97	0,01	8
20	E0101-135-1- Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1040 √	16,84 √	14,4	17515	14973	5284	0,01	15
				1,94	3,29	2022	3426	97	0,01	15
21	E0101-145-1-2 Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	12957 √	10,25	5,31	132873	68813	73340	0,03	434
				4,94	0,89	64059	11549	97	-	39
22	E0101-130-2- Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (ЗА 8 ПРОХОДОВ)	м2	1327	15,01	15,01	19917	19917	6612	-	-
				-	5,14	-	6817	97	0,02	22
23	E0101-130-8- Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см к=7	м3	1327	10,68	10,68	14168	14168	4136	-	-
				-	3,21	-	4264	97	0,01	14
24	E0101-135-1- Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1327	16,84	14,4	22348	19105	6742	0,01	19
				1,94	3,29	2580	4371	97	0,01	19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1507922	1425131			555
		Тенге				81137	314350			4442
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1507922	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	395487	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1654	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				389367	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		195
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	58405	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				113837	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2011127	-	-		5191
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	453892	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2011127	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		5191

Сметная заработная плата - Тенге - 173892 - -

РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.Локальная смета № 2-1-241

25	E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1709,6	√ 883,11	88,5	1509765	151307	90175	0,17	295
	м3		25,66	14	43861	23939	133	0,05	84
26	E0127-14-4 -Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15мм	272,1	√ 336,98	298,02	91694	81091	48102	0,26	71
	м3		38,62	94,3	10507	25660	133	0,33	89
27	C143008-109-Щебеночно-гравийная смесь	331,96	√ 692	-	229718	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
28	E0127-34-2 -Установка цементно-песчаного бордюра	634	√ 479,08	7,96	303739	5045	111747	0,84	531
	м		130,42	2,11	82684	1337	133	0,01	5
29	C143003-10 -Камни бортовые ц/песчаные БР 78.30.15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	28,53	√ 27400	-	781722	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2916637	237443		897
	Тенге	137053	50936		178
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2916637	-	-	-
Материалы -	Тенге	11856	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	187988	-	-
Местные материалы -	Тенге	2530286	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	250024	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	125
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37504	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	190000	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3356661	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1200
Сметная заработная плата -	Тенге	-	225492	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	3356661	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	1200
	Тенге	-	225492	-	-

30	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	17 √	28,03	26,5	477	450	135	0,01	-
				1,54	6,67	26	113	97	0,02	-
		м3								
31	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2 √	315,26	-	631	-	712	2,22	4
	т.ч.			315,26	-	631	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
32	E0130-3-2	-Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	2,2 √	1049,54	40,64	2309	89	793	2,33	5
				315,9	14,96	695	33	109	0,07	-
		м3								
33	E0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В20	8,84 .	7382,31	638,5	65260	5644	6546	3,06	27
				521,1	158,22	4607	1399	109	0,52	5
		м3								
34	E0130-54-8	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	7,92 √	3868,36	1755	30637	13900	13426	6,55	52
				1098,9	456,3	8703	3614	109	1,56	12
		м3								
35	C143019-51п	-Трубы круглые D 1500 мм рим	11 √	16600	-	182600	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
36	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	61,8 .	344,7	16,44	21303	1016	8720	0,73	45
				123,4	6,05	7626	374	109	0,03	2
		м2								
37	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	3,2	1124,09	24,8	3597	79	691	1,09	3
				189	9,13	605	29	109	0,37	1
		м2								
38	E0101-27-2	-Засыпка котлована бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.)	5,5 √	7,78	7,78	43	43	13	-	-
				-	2,52	-	14	97	0,01	-
		м3								
39	E0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы	5,5 √	30,78	6,45	169	35	130	0,15	1

	пневматическими трамбовками								
	м3		24,32	-	134	-	97	-	-
	Оголовки								
40	E0130-3-2 -Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	13,6	1049,54	40,64	14274	553	4905	2,33	32
	м3		315,9	14,96	4296	204	109	0,07	1
41	E0130-62-3 -Устройство СТ12 и СТ6 и монолитного лотка	9,82	2868,62	823,5	28170	8087	8245	3,35	33
	м3		556,2	214,11	5462	2103	109	0,73	7
42	C143018-2 -Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	9,82	16100	-	158102	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
43	C143001-45 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,82	240	-	2357	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
44	E0130-78-3 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	44	344,7	16,44	15167	723	6208	0,73	32
	м2		123,4	6,05	5429	266	109	0,03	1
45	E0101-27-2 -Засыпка котлована бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.)	13	7,78	7,78	101	101	32	-	-
	м3		-	2,52	-	33	97	0,01	-
46	E0101-134-2-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	13	30,78	6,45	400	84	307	0,15	2
	м3		24,32	-	316	-	97	-	-
47	E0101-166-3-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1	200,62	-	201	-	227	1,45	1
	м3		200,62	-	201	-	113	-	-
48	E0101-158-5-Укрепление дна русла на входе монолитными В20 при толщине до 10 см	9,6	1153,75	33,04	11076	317	1903	1,32	13
	т.ч. п-3.174 к=0,9 м2		195,62	8,76	1878	84	97	0,04	-
49	E0101-158-6-исключить каждый 1 см изменения толщины до 8см	19,2	-86,85	-0,17	-1667	-3	-236	-0,08	-2
	к=2 к объему т.ч. п-3.174 к=0,9 м2		-12,59	-0,08	-242	-1	97	-	-

50 Е0101-158-5-Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 8см	м2	52,6	1179,16	36,71	62024	1931	11586	1,46	77
			217,36	9,73	11433	512	97	0,04	2
51 Е0101-158-6-Исключить 1х2 см	м2	105,2	-88,26	-0,19	-9285	-20	-1436	-0,09	-10
			-13,99	-0,08	-1472	-9	97	-	-
52 Е0101-158-5-Укрепление земляного выступа монолитным бетоном В20общая толщина 8см /при толщине 10см/	м2	4,2	1179,16	36,71	4952	154	925	1,46	6
			217,36	9,73	913	41	97	0,04	-
53 Е0101-158-6-Исключить 1х2 см	м2	8,4	-88,26	-0,19	-741	-2	-115	-0,09	-1
			-13,99	-0,08	-118	-1	97	-	-
54 Е0101-158-5-Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 12см	м2	9,6	1153,75	33,04	11076	317	1903	1,32	13
т.ч. п-3.174 к=0,9			195,62	8,76	1878	84	97	0,04	-
55 Е0101-158-6-Добавить 1х2 см	м2	19,2	86,85	0,17	1667	3	236	0,08	2
т.ч. п-3.174 к=0,9			12,59	0,08	242	1	97	-	-
56 Е0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Расчистка русла до 20 м	м3	40	13,43	13,43	537	537	142	-	-
			-	3,67	-	147	97	0,01	-
57 Е0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	40	11,28	11,28	451	451	120	-	-
			-	3,08	-	123	97	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	605885	34491			336
	Тенге	53242	9162			34
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	605885	-	-		-
Материалы -	Тенге	43021	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62405	-		-

Местные материалы -								
Накладные расходы -	Тенге		475131	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге		66119	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			33
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	9918	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		40320	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		712325	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-			403
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		-	72323	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		712325	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-			403
			-	72323	-			-

РАЗДЕЛ 5. Устройство круглых ж/б труб диам 0,5м

58	E0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,69 √	28,03	26,5	159	151	45	0,01	-
			1,54	6,67	9	38	97	0,02	-
59	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,81 √	315,26	-	255	-	289	2,22	2
т.ч.			315,26	-	255	-	113	-	-
п-1.55									
п-3.180									
к=1,2									
60	E0130-3-2 -Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты м3	0,63 √	1049,54	40,64	661	26	227	2,33	1
			315,9	14,96	199	9	109	0,07	-
61	E0130-7-1 -Устройство монолитных фундаментов В20 м3	1,54 √	7382,31	638,5	11369	983	1140	3,06	5
			521,1	158,22	802	244	109	0,52	1
62	E0130-54-1 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м м3	1,15 √	7725,51	4441,5	8884	5108	4426	14,16	16
			2376	1154,79	2732	1328	109	3,95	5
63	С143019-37п-Трубы круглые D 500 мм рим м3	6 √	3000	-	18000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
64	E0130-78-3 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой м	16,06 √	344,7	16,44	5536	264	2266	0,73	12

	двухслойной								
	м2		123,4	6,05	1982	97	109	0,03	-
65	E0130-78-2 -Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	2,51	1124,09	24,8	2821	62	542	1,09	3
	м2		189	9,13	474	23	109	0,37	1
66	E0130-3-1 -Засыпка щебнем	2,43	2100,9	46,4	5105	113	1032	2,39	6
	м3		372,6	17,09	905	42	109	0,08	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			52792	6706			45
		Тенге			7360	1781			7
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52792	-	-		-
	Материалы -	Тенге			6851	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	9140	-		-
	Местные материалы -	Тенге			31875	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			9967	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1495	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3766	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66525	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	10635	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			66525	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	10635	-		-

РАЗДЕЛ 6. Устройство продольных арыков БА-3

67	E0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,6	38,67	36,92	487	465	143	0,01	-
			1,7	10,01	21	126	97	0,03	-
	м3								
68	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,26	315,26	-	397	-	449	2,22	3
т.ч.			315,26	-	397	-	113	-	-
п-1.55									
п-3.180									
к=1,2									
	м3								
69	E0127-8-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи БА-3	210	761,85	421,42	159988	88497	110553	1,87	393
			288,9	106,92	60669	22453	133	0,43	91

70	С143018-151-Стоимость блока БА-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	210	4960	-	1041600	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки стыки		0,16	5962,72	79,21	954	13	44	1,62	-
		м3		234,9	29,92	38	5	105	0,15	-
72	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		4,54	160,92	-	731	-	826	1,17	5
		м3		160,92	-	731	-	113	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6

	Тенге	1204157	88975		402
	Тенге	61856	22584		91
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1204157	-	-	-
Материалы -	Тенге	258	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	84440	-	-
Местные материалы -	Тенге	1053067	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	112015	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	56
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16802	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	78970	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1395142	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	549
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101242	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6

Нормативная трудоемкость -	Тенге	1395142	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	549
	Тенге	-	101242	-	-

РАЗДЕЛ 7. Подпорная стенка. Локальная смета № 2-1-6и

73	С12041-72 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		3,51	67700	-	237898	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
74	С12041-75 -Каркасы и сетки плоские:		8,5	61200	-	520200	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	-	-	-	-	-	-
75	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,448	47400 - -	21235 - -	- -	- -	- -
76	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	1,41	44300 - -	62596 - -	- -	- -	- -
77	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,8325	42800 - -	35631 - -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			877560	-		-
			Тенге			-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			877560	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			877560	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			52654	-	-	-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			930213	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			930213	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			7173466	1797820		2256
			Тенге			344045	400090		4759
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7173466	-	-	-

Материалы -	Тенге	61986	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	74134	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	877560	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4092013	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	141	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	832583	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	416
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	124887	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	480363	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8486411	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7431
Сметная заработная плата -	Тенге	-	869022	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	8486411	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7431
Сметная заработная плата -	Тенге	-	869022	-	-
Итого по форме в ц. 2001 года:		8486411			
Временные здания и сооружения 1,5%		127296			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					
Итого:		19094			
Зимнее удорожание		8613707			
Выслуга лет, 1,0%		236620			
Доп.отпуска 0,4%		86137			
Итого:		34455			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951		8970919			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		17502263			
Итого:		350045			
НДС (12%) :		17852308			
ИТОГО к оплате:		2142277			
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:		19994585			
В том числе НДС 12,0%:		19992448			
		2142048			

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Технадзор "Комекшілік Жолдық Комек"