Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 22 от 26 сентября 2011 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 481400003561
г.Петропавловск , ул.4-ый проезд Кирпичная,5
Расчетный счет поставщика KZ80856000000004276
в филиале АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX
серия 48001 № 0001950 от 16.10. 2009 года
Учет по НДС
Договор (контракт) на поставку товаров №_____от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
РНН и адрес покупателя: 481800211603 ,СКО г. Тайынша, ул.Конституции Казахстана , 203
Расчетный счет покупателя ИИК KZ79070103KSN4818000 в ГУ « Тайыншинское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» , БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по строительству водовода в город Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области				265376525	12	31845183	297221708		
Всего по счету					265376525		31845183	297221708		

Руководитель организации

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Акт приемки выполненных работ № 2
по программе 458.029 "Развитие системы водоснабжения", подпрограмме 011
« За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Строительство водовода в город Тайынша Тайыншинского района
Северо-Казахстанской области

26 сентября 2011 года

"Заказчик" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" в лице начальника Баймагамбетова М. Ш. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Полехина А.П. составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора № 42 от 1 июля 2011 года за период с 1 июля 2011 года по 26 сентября 2011 года по Строительству водовода в город Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

1	Объем выполненных работ с начала действия договора	594 443 416	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 23 августа 2011 года по 26 сентября 2011 года	297 221 708	тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году	193 194 110	тенге
4	Сумма перечисленная авансом согласно условий договора в текущем году	267 499 998	тенге
5	Сумма удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	208 055 196	тенге
	30% - вычет авансового платежа	178 333 025	тенге
	5% - до завершения работ	29 722 171	тенге
6	**Сумма требуемая к перечислению** 594 443 416 тенге - 193 194 110 тенге - 208 055 196 тенге = 193 194 110 **тенге** **Сто девяносто три миллиона сто девяносто четыре тысячи сто десять тенге**		

Заказчик **Баймагамбетов М.Ш.**

Подрядчик **Полехин А.П.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Строительство водовода в город Тайынша
Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		42	1.07.2011г				

Наименование пусковых комплексов, объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	594443416		280200098								63690366
в том числе за отчетный месяц		297221708	140100049								31845183

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Строительство водовода в город Тайынша
Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Техническая рекультивация								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (до 20 м) м3	29353	9,85	9,85	289045	289045	76671	-	-
				-	2,69	-	79042	97	0,01	258
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	29353	8,28	8,28	243060	243060	64473	-	-
				-	2,26	-	66467	97	0,01	217
3	Е0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунта 1 группы до 10 м (до 20 м) м3	29353	5,86	5,86	172060	172060	37115	-	-
				-	1,3	-	38263	97	-	125
4	Е0101-85-16	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт , добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	29353	3,7	3,7	108648	108648	23437	-	-
				-	0,82	-	24162	97	-	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 кВт м3	117032	0,26	0,26	30301	30301	5905	-	-
				-	0,05	-	6088	97	-	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			843115	843115			-
			Тенге			-	214022			699
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			843115	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	214022	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			207601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31140	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63043	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1113759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		803
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245162	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1113759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		803
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245162	-		-
		ОТДЕЛ 2. Наружные сети								
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНШЕЯ								
6	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	46741	29,64	28,03	1385310	1310057	392906	0,01	523
				1,61	7,06	75253	329804	97	0,02	1145
7	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	343	467,1	-	160215	-	181043	2,98	1021
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	160215	-	113	-	-
8	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с ЛЭП и ЛЭС) м3	120	389,25	-	46710	-	52782	2,48	298
				389,25	-	46710	-	113	-	-
9	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песка) м3	634	26,24	25,02	16639	15863	4880	0,01	5
				1,15	6,79	729	4302	97	0,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е010333-А30-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (песка)	1005	215,6	215,6	216678	216678	43336	-	-
				-	43,12	-	43336	100	0,91	910
11	Е0123-1-1пр-им	Устройство песчаного основания под трубопроводы (под трубопровод) т	608	1923,2	152,52	1169306	92732	166640	1,02	620
				153,68	57,15	93437	34747	130	0,28	170
12	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы (с подбивкой пазух) м3	6993	167,18	-	1169090	-	1321071	1,21	8462
				167,18	-	1169090	-	113	-	-
13	Е0101-28-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (с перем. на 10м) м3	38960	7,51	7,51	292531	292531	77595	-	-
				-	2,05	-	79995	97	0,01	261
14	Е0101-28-9 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м м3	38960	3,41	3,41	132969	132969	35271	-	-
				-	0,93	-	36361	97	-	119
15	Е0101-35-3 -	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (обваловка) м3	20	14,62	14,62	292	292	99	-	-
				-	5,1	-	102	97	0,02	-
16	Е0101-28-3п-рим	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (разравнивание с перем. на 20м) м3	2138	7,51	7,51	16053	16053	4258	-	-
				-	2,05	-	4390	97	0,01	14
17	Е0101-28-9п-рим КО=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м м3	6321	3,41	3,41	21573	21573	5722	-	-
				-	0,93	-	5899	97	-	19
18	Е0122-11-11-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм м3	7,15	321787,34	172616,15	2300007	1233791	1271770	575	4110
				98037,5	38831,51	700733	277552	130	163,82	1171
19	Е0122-11-7 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (225мм) км	0,005	165361,77	97234,98	827	486	464	296	1
				49950	21436,6	250	107	130	91,71	-
20	Е0125-51-1п-	Контроль стыков км	6	2327,99	1344,74	13968	8068	6480	1,95	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
рим		стык								
21	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,74	391,5 25026,8	508,5 1879,87	2349 43547	3051 3271	120 4465	3,25 8,86	20 15
		м3		1435,5	538,43	2498	937	130	2,06	4
22	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ-15-9)	3,29	10300 -	- -	33918 -	- -	- -	- -	- -
		м								
23	С143018-36К =1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦ-10-6)	1,77	6974 -	- -	12344 -	- -	- -	- -	- -
		м								
24	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦ-10-9)	0,89	6340 -	- -	5643 -	- -	- -	- -	- -
		м								
25	С143014-3пр им	-Кольца опорное КЦО-1	0,06	20700 -	- -	1242 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
26	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,62	1832,2 112,5	97,07 36	1136 70	60 22	109 118	0,78 0,18	- -
		ВОДОПРОВОДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ В25-1ШТ								
27	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	14,19	137,63	2,62	1953	37	201	0,07	1
		м2								
28	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных (монолитные заделки и подбетонка)	3,9	10,51 12229,15 441	0,99 311,32 117,61	149 47694 1720	14 1214 459	123 2288 105	- 2,82 0,57	- 11 2
		м3								
29	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	15,74	5933,45	789,92	93363	12429	36888	8,27	130
		м3								
30	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	7,42	1401,75 11000 -	272,75 - -	22057 81565 -	4292 - -	140 - -	1,04 - -	16 - -
		м3								
31	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	5,43	10300 -	- -	55950 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
32	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	2,89	31000	-	89590	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,89	151	-	436	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0108-12*1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0685	87879,65	422,15	6020	29	680	56,4	4
		т		8257,5	157,5	566	11	118	0,77	-
35	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (горловина)	0,18	7883,18	1879,87	1419	338	462	8,86	2
		м3		1435,5	538,43	258	97	130	2,06	-
36	С143014-3пр-им	-Опорные плиты КЦО	0,02	20700	-	414	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	С143018-36 КЦ=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦ-10-6)	0,59	6974	-	4115	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
38	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,64	105	-	2062	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198	-
		1т		33075	114,75	66	-	105	0,56	-
40	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг (гильзы)	0,1298	3792,87	304,24	492	39	469	20	3
		1т		3330	114,75	432	15	105	0,56	-
41	С130806-133	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	0,8	14200	-	11360	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
42	С130806-113	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	0,8	5010	-	4008	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ВОДОПРОВОДНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ В27-1ШТ								
43	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	14,44	137,63	2,62	1987	38	204	0,07	1
		м2		10,51	0,99	152	14	123	-	-
44	Е0106-1-20	-Устройство ленточных	4,2	12229,15	311,32	51362	1308	2463	2,82	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов бетонных (монолитные заделки и подбетонка)		441	117,61	1852	494	105	0,57	2
45	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков м3	15,37	5933,45	789,92	91185	12139	36027	8,27	127
				1401,75	272,75	21542	4192	140	1,04	16
46	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	9,06	11000	-	99660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	3,26	10300	-	33557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	3,05	31000	-	94550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	3,05	151	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0685	87879,65	422,15	6020	29	680	56,4	4
				8257,5	157,5	566	11	118	0,77	-
51	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (горловина) м3	0,18	7883,18	1879,87	1419	338	462	8,86	2
				1435,5	538,43	258	97	130	2,06	-
52	С143014-3пр-им	-Опорные плиты КЦО м3	0,02	20700	-	414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С143018-36 КЦ=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦ-10-6) м	0,59	6974	-	4115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	19,57	105	-	2055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198	-
				33075	114,75	66	-	105	0,56	-
56	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг (гильзы)	0,1298	3792,87	304,24	492	39	469	20	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130806-133-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	1т 0,8	3330 14200 -	114,75 - -	432 11360 -	15 - -	105 - -	0,56 - -	- - -
58	С130806-113-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	м 0,8	5010 -	- -	4008 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7843458	3372406			15366
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2301450	830317			3886
		Материалы -	Тенге			7812722	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			165364	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	3131767	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1973502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3650325	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1825
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	547549	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			687783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12150830	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		21078
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	3679316	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30736	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30736	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1844	-	-		-
						32580	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12183410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3679316	-		21078

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОДЫ ВОДОВОДОМ ПОД Ж/Д ПУТЯМИ И А/ДОРОГАМИ

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ И Ж/ДОРОГУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0104-67-1 -	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1 установ.	849,44 488,46	360,98 138,6	849 488	361 139	652 104	2,7 0,56	3 1
60	Е0101-12-7 -	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	39 м3	18,51 1,01	17,5 4,41	722 39	683 172	205 97	0,01 0,02	- 1
61	Е0101-12-3 -	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	87	26,5	25,45	2306	2214	803	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		1,05	8,46	91	736	97	0,03	3
62	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,1	-	467	-	528	2,98	3
	т.ч.			467,1	-	467	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
63	E0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	77,3	1016,16	873,67	78549	67534	18935	0,57	44
				142,23	93,31	10994	7213	104	0,42	32
		м								
64	E0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	77,3	1596,24	1372,9	123389	106125	29643	0,89	69
				222,09	146,64	17168	11335	104	0,66	51
		м								
65	E0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм	77,3	2758,71	2371,37	213248	183307	51247	1,54	119
				384,19	253,27	29698	19578	104	1,14	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/второе расширение/								
66	E0104-69-4	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/ м	77,3	4501,37	3869,08	347956	299080	83574	2,51	194
				626,34	413,24	48416	31944	104	1,86	144
67	E0104-69-5	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/ м	77,3	8857,96	7613,35	684720	588512	164655	4,95	383
				1235,01	813,14	95466	62856	104	3,66	283
68	E0104-69-5п-рим	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/ (пятое расширение до 900м) м	77,3	8857,96	7613,35	684720	588512	164655	4,95	383
				1235,01	813,14	95466	62856	104	3,66	283
69	E0104-69-6	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25	77,3	7116,39	6115,64	550097	472739	132343	3,98	308
				993,05	653,17	76763	50490	104	2,94	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода								
70	С Прайс	-Бентонит м	3854	87,17	-	335953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С Прайс	-Глина активированная(полимер-отверди тель) кг	321	1438,2	-	461662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С Прайс Есил су	-Вода М3	49,2	152,62	-	7509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0104-68-1	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
74	Е0116-30-3	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм 1сальник	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
				526,5	-	527	-	128	-	-
75	Е0120-30-1п рим	-Стальные бескорпусные сальники кг	113,88	107,48	1,2	12240	137	1309	0,05	6
				8,53	0,45	971	51	128	-	-
76	Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	39	6,01	6,01	234	234	62	-	-
				-	1,64	-	64	97	0,01	-
77	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	88	7,51	7,51	661	661	175	-	-
				-	2,05	-	181	97	0,01	1
		УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ФУТЛЯРА								
78	Е0113-16-12 прим	-Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20 (ЭД-6) м2	31,5	169,73	0,14	5346	4	224	0,04	1
				7,85	0,05	247	2	90	-	-
79	Е0113-39-1	-Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой (1 слой) м2	31,5	1546,48	9,2	48714	290	4401	0,79	25
				150,75	4,5	4749	142	90	0,02	1
80	Е0111-7-1 КО=10	-Затирка поверхности гидроизоляции песком (10 слоев) м2	315	24,47	0,62	7708	195	7838	0,13	40
				20	0,23	6300	72	123	-	-
81	Е0113-16-12	-Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20 (2-й слой ЭД-6)	31,5	169,73	0,14	5346	4	224	0,04	1
				7,85	0,05	247	2	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 ПЕРЕХОД НА ПК422+99								
82	Е0104-67-1	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
		установ.								
83	Е0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	39	18,51	17,5	722	683	205	0,01	-
				1,01	4,41	39	172	97	0,02	1
		м3								
84	Е0101-12-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	87	26,5	25,45	2306	2214	803	0,01	1
				1,05	8,46	91	736	97	0,03	3
		м3								
85	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	467,1	-	467	-	528	2,98	3
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	467	-	113	-	-
		м3								
86	Е0104-69-1	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	77,5	1016,16	873,67	78752	67709	18984	0,57	44
				142,23	93,31	11023	7231	104	0,42	33
		м								
87	Е0104-69-2	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и	77,5	1596,24	1372,9	123709	106400	29720	0,89	69
				222,09	146,64	17212	11365	104	0,66	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расширение скважины до 250 мм /первое расширение/								
88	Е0104-69-3	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	77,5	2758,71	2371,37	213800	183781	51379	1,54	119
				384,19	253,27	29775	19628	104	1,14	88
89	Е0104-69-4	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/ м	77,5	4501,37	3869,08	348856	299854	83790	2,51	195
				626,34	413,24	48541	32026	104	1,86	144
90	Е0104-69-5	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/ м	77,5	8857,96	7613,35	686492	590035	165081	4,95	384
				1235,01	813,14	95713	63018	104	3,66	284
91	Е0104-69-5п рим	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25	77,5	8857,96	7613,35	686492	590035	165081	4,95	384
				1235,01	813,14	95713	63018	104	3,66	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/ (пятое расширение до 900м)								
92	Е0104-69-6	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	77,5	7116,39	6115,64	551520	473962	132685	3,98	308
				993,05	653,17	76961	50621	104	2,94	228
93	С Прайс	-Бентонит кг	3864	87,17	-	336825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С Прайс	-Глина активированная(полимер-отвердитель) кг	322	1438,2	-	463100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С Прайс Есил су	-Вода м3	49,3	152,62	-	7524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0104-68-1	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
97	Е0116-30-3	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм 1сальник	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
				526,5	-	527	-	128	-	-
98	Е0120-30-1п рим	-Стальные бескорпусные сальники кг	113,88	107,48	1,2	12240	137	1309	0,05	6
				8,53	0,45	971	51	128	-	-
99	Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	39	6,01	6,01	234	234	62	-	-
				-	1,64	-	64	97	0,01	-
100	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	88	7,51	7,51	661	661	175	-	-
				-	2,05	-	181	97	0,01	1

УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ФУТЛЯРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	E0113-16-12-прим	Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20 (ЭД-6) м2	31,5	169,73 / 7,85	0,14 / 0,05	5346 / 247	4 / 2	224 / 90	0,04 / -	1 / -
102	E0113-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой (1 слой) м2	31,5	1546,48 / 150,75	9,2 / 4,5	48714 / 4749	290 / 142	4401 / 90	0,79 / 0,02	25 / 1
103	E0111-7-1 КО=10	Затирка поверхности гидроизоляции песком (10 слоев) м2	315	24,47 / 20	0,62 / 0,23	7708 / 6300	195 / 72	7838 / 123	0,13 / -	40 / -
104	E0113-16-12-	Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20 (2-й слой ЭД-6) м2	31,5	169,73 / 7,85	0,14 / 0,05	5346 / 247	4 / 2	224 / 90	0,04 / -	1 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7162518	4627658			3173
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			778015	496492			2233
		Материалы -	Тенге			7130938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			113537	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1271408	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1612574	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1323082	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		662
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	198462	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			507241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8961261	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		6049
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	1469871	-		-
		Материалы -	Тенге			31579	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			28307	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	3098	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3966	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	595	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			37678	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8998939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6069
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1473564	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
105	E0122-36-8	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.	2	5766,91	2409,91	11534	4820	8980	15	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500 мм		2542,5	911,25	5085	1822	130	4,45	9
106	С Прайс	-Стомость задвижки 30с527нж Ду 500мм шт	2	389923,38	-	779847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				342	11,25	684	23	130	0,05	-
108	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	6	328	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	Е0122-40-11	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм шт	11	986,32	133,57	10849	1469	10039	3,3	36
				695,25	6,75	7648	74	130	0,03	-
111	С130809-84	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 500 мм фланец	4,4	34100	-	150040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм компл	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-
113	С130809-75	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм фланец	1	2350	-	2350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С130804-222	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 422 мм (500х36,8) компл	7447,74	14200	-	105757908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	С130804-216	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 211 мм (225х16,6) м	5,05	3550	-	17928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С130806-140	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной м	154,4	20800	-	3211520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 10704-91/, 720х9 мм								
117	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов м	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
				69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
118	Спрайс	-Стоимость отвода 90 ПНД 500мм шт	1	39250,24	-	39250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Спрайс	-Стоимость отвода 45 ПНД 500мм шт	1	29421,79	-	29422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	С прайс	*-Стоимость втулки ПНД 500мм шт	6	10591	-	63546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,6321	247994,13	49389,75	156752	31218	66913	312,7	198
				62775	18657	39679	11793	130	91,12	58
122	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	1,21	204796,82	39324,82	247538	47532	71070	147,7	179
				30375	14854,5	36714	17955	130	72,55	88
		ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ								
123	Е010333-А17-0-3 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 3 (трубы) т	334,21	1136,3	1136,3	379764	379764	75953	-	-
				-	227,26	-	75953	100	4,77	1595
124	Е010333-А17-0-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1 т	8,15	680,02	680,02	5542	5542	1108	-	-
				-	136	-	1108	100	2,86	23

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	110896976	475183			456
	Тенге	91522	109966			1778
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	106595435	-	-		-
Материалы -	Тенге	252894	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	201488	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	105775836	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	238816	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		119
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35822	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6410055	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	113244306	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2353
Сметная заработная плата -	Тенге	-	237311	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4301543	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4301543	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4559635	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			117803941	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		2353
			Тенге			-	237311	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			125902952	8475247			18996
			----			---	---			---
			Тенге			3170987	1436775			7897
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121539094	-	-		-
		Материалы -	Тенге			531794	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4604664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107388409	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1975929	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5212224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2606
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	781834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7605079	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134356397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29480
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5386497	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4363858	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28307	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3098	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4332279	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4629893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3693	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			138986290	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		29500
			Тенге			-	5390190	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			126746067	9318362			18996
			----			---	---			---
			Тенге			3170987	1650796			8596
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122382209	-	-		-
		Материалы -	Тенге			531794	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4818685	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107388409	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1975929	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5419825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	812974	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7668122	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135470156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5631659	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4363858	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28307	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3098	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4332279	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4629893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3693	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			140100049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5635352	-		-

ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-2 В ЦЕНАХ 2001 ГОДА 140100049

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=1,894192955 265376525

НДС 12% 31845183

ИТОГО 297221708

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: