ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 38-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368002015422"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**85 910 302**	**33 855 224**							**3 627 345**
	Итого к оплате		**33 855 224**							**3 627 345**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года.

Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы. Локальная смета № 2-1-1								
1	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (снятие растительного слоя НА 50М) м3	200	13,43	13,43	2686	2686	712	-	-
				-	3,67	-	734	97	0,01	2
2	Е0101-25-10 к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	200	45,12	45,12	9024	9024	2394	-	-
				-	12,34	-	2468	97	0,04	8
3	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	200	31,44	30,03	6288	6005	1848	0,01	2
				1,38	8,14	276	1629	97	0,03	6
4	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	200	4,51	3,89	902	779	372	-	1
				0,58	1,34	115	269	97	-	1
5	Е010333-А20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	240	125,82	125,82	30197	30197	6039	-	-

	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1		-	25,16	-	6039	100	0,53	127
	т								
6	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	112	38,67	36,92	4331	4136	1273	0,01	1
			1,7	10,01	191	1122	97	0,03	4
	м3								
7	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	112	4,51	3,89	505	436	209	-	-
			0,58	1,34	65	151	97	-	-
	м3								
8	Е010333-А1--Перевозка грузов	196	17,73	17,73	3475	3475	695	-	-
1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		-	3,55	-	695	100	0,07	15
	т								
9	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1000	38,67	36,92	38671	36924	11366	0,01	12
			1,7	10,01	1704	10014	97	0,03	34
	м3								
10	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1000	4,51	3,89	4512	3893	1862	-	4
			0,58	1,34	576	1344	97	-	4
	м3								
11	Е010333-А20-Перевозка грузов	1750	125,82	125,82	220185	220185	44037	-	-
-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1		-	25,16	-	44037	100	0,53	925
	т								
12	Е0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы	2000	1,69	1,69	3386	3386	699	-	-
	механизированным способом		-	0,36	-	721	97	-	2
	м2								
13	Е0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (основания насыпи ЗА 6 ПРОХОДОВ)	803	15,01	15,01	12052	12052	4001	-	-
			-	5,14	-	4125	97	0,02	13
	м3								
14	Е0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на	803	7,63	7,63	6124	6124	1788	-	-
к=5			-	2,3	-	1843	97	0,01	6

	пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
	м3								
15	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	803	16,84	14,4	13523	11561	4080	0,01	12
	м3		1,94	3,29	1561	2645	97	0,01	12
16	E0101-145-1-Планировка откосов, полотна	4000	10,25	5,31	41020	21244	22641	0,03	134
2	насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом		4,94	0,89	19776	3565	97	-	12
	м2								
17	E0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными	1000	15,01	15,01	15009	15009	4983	-	-
	катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (ЗА 8 ПРОХОДОВ)		-	5,14	-	5137	97	0,02	17
	м3								
18	E0101-130-8-Добавлять за каждый	1000	10,68	10,68	10676	10676	3117	-	-
к=7	последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см		-	3,21	-	3213	97	0,01	11
	м3								
19	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000	16,84	14,4	16841	14397	5081	0,01	15
	м3		1,94	3,29	1944	3294	97	0,01	15

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	439407	412187		181
	Тенге	26208	93044		1214
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	439407	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	119252	-	-
Местные материалы -	Тенге	1012	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	117197	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17580	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33396	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	590000	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1453
Сметная заработная плата -	Тенге	-	136831	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	590000	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1453
Сметная заработная плата -	Тенге	-	136831	-	-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. Локальная смета № 2-14-2И1

20	E0127-34-2 -Установка цементно-песчаного	148	479,08	7,96	70904	1178	26086	0,84	124

	бордюра								
21 С143003-10	-Камни бортовые	м		130,42	2,11	19302		133	0,01	1
Изм. и	цементно-песчаные БР		6,66	27400	-	182484	-	-	-	-
доп.вып.6	78.30.15									
СН РК 8.		м3		-	-	-	-	-	-	-
02-04-2002										
СН РК										
8.02-04С-										
2004										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	253388	1178		124
	Тенге	19302	312		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	253388	-	-	-
Материалы -	Тенге	2768	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19614	-	-
Местные материалы -	Тенге	230141	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26086	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3913	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16768	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	296243	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	138
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23526	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	296243	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	138
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23526	-	-

РАЗДЕЛ 3. Искусственные сооружения.Локальная смета № 2-1-4

Устройство продольных арыков БА-3

22 Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с	12	38,67	36,92	464	443	136	0,01	-
	погрузкой на								
	автомобили-самосвалы		1,7	10,01	20	120	97	0,03	-
	экскаваторами с ковшом								
	вместимостью 0,65 м3								
	м3								
23 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	1,2	315,26	-	378	-	427	2,22	3
	вручную в траншеях глубиной								
т.ч.	до 2 м без креплений с		315,26	-	378	-	113	-	-
п-1.55	откосами /доработка грунта								
п-3.180	вручную после разработки их								
к=1,2	механизированным способом/								
	м3								
	Исключить из ф.2								
24 Е010333-А20	-Перевозка грунта	29,5	-125,82	-125,82	-3712	-3712	-742	-	-

-1к=0,9									
	т								
25 Е0127-8-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи БА-3		200	- 761,85 288,9	-25,16 421,42 106,92	- 152369 57780	- 84283 21384	100 105288 133	-0,53 1,87 0,43	-16 374 86
	м								
26 С143018-151-Стоимость блока БА-3		200	4960	-	992000	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
27 Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки стыки		0,15	5962,72 234,9	79,21 29,92	894 35	12 4	42 105	1,62 0,15	- -
	м3								
28 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		4,32	160,92 160,92	- -	695 695	- -	786 113	1,17 -	5 -
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1143089	81026			382
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58909	20766			71
Материалы -		Тенге			1143089	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			246	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			-	79675	-		-
Накладные расходы -		Тенге			1002908	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			105937	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		53
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	15891	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74942	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1323968	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		507
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-	95566	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1323968	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		507
					-	95566	-		-

РАЗДЕЛ 4. Мост через р. Каменка на ПК 13+38,3. Локальная смета № 2-1-5

Подготовительные работы

29 Е0101-209-1-Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки		0,1	38730 -	38730 9180	3873 -	3873 918	643 70	- 30	- 3

		полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)							
			га						
30	E0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1200	0,34	0,34	405	405	128	-	-
				-	0,11	-	132	97	-	1
			м2							
31	E0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	200	255,36	33,39	51072	6678	4620	0,04	8
				6	11,37	1200	2274	133	0,04	8
			м2							
32	E0101-24-8	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м до 50м	790	21,91	21,91	17308	17308	5825	-	-
				-	7,6	-	6005	97	0,02	20
			м3							
33	E0101-24-16 к=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	790	36,75	36,75	29031	29031	9770	-	-
				-	12,75	-	10072	97	0,04	33
			м3							
34	E0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	790	50,6	48,31	39973	38167	11751	0,02	12
				2,23	13,1	1763	10351	97	0,04	35
			м3							
35	E010333-A1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1580	17,73	17,73	28013	28013	5603	-	-
				-	3,55	-	5603	100	0,07	118
			т							
36	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	790	4,51	3,89	3564	3075	1471	-	3
			м3							
37	E0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для		0,58	1,34	455	1062	97	-	4
			192,13	77,39	73,92	14868	14203	4370	0,02	5
	т.ч. п-3.37 к=1,2			3,4	20,05	653	3852	97	0,07	13

		временной дамбы							
38	E010333-A1-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	384,26	17,73	17,73	6813	6813	1363	-	-
					-	3,55	-	1363	100	0,07	29
39	E0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	т	192,13	4,93	4,24	947	815	391	-	1
					0,62	1,48	120	284	97	-	1
		Сооружение устоев моста									
40	E0101-17-10- т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при объеме котлована до 3000 м3 если одновременно в пределах котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы	м3	700	77,39	73,92	54171	51747	15921	0,02	17
					3,4	20,05	2379	14034	97	0,07	48
41	E010333-A1-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	1400	17,73	17,73	24822	24822	4964	-	-
					-	3,55	-	4964	100	0,07	104
42	E0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	т	700	4,93	4,24	3451	2969	1426	-	3
					0,62	1,48	437	1033	97	-	3
43	E0101-162-1- 2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	70	2404,08	-	168286	-	190163	12,64	885
					2404,08	-	168286	-	113	-	-
44	E0101-173-2-	Водоотлив из котлованов	м3	7200	412,49	412,49	2969914	2969914	1859280	-	-
					-	266,22	-	1916784	97	1,22	8813
45	E0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек	м3	13	2100,9	46,4	27312	603	5522	2,39	31

	под фундаменты								
		м3		372,6	17,09	4844	)	109	0,08	1
46	E0130-11-1	-Сооружение монолитных бетонных опор из бетона B25 F200 W6	41,35	11196,34	1814,4	462969	75025	58885	4,96	205
		м3		774,9	531,59	32042	21981	109	2,12	87
47	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,74	9910,96	-	17240	-	18327	58,08	101
		т		9666	-	16814	-	109	-	-
48	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0415	65000	-	2698	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0705	62000	-	4371	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,493	67700	-	33376	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,097	65900	-	6392	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
52	C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,02	56200	-	57465	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

	2004								
53	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	015	48300 --- -	- --- -	725 --- -	--- -	- --- -	- --- -
54	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В25 F200 W6 м3	91,13	7951,47 --- 521,1	638,5 --- 158,22	724617 --- 47488	58187 --- 14419	67478 --- 109	3,06 --- 0,52	279 --- 47
55	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	1,1	9910,96 --- 9666	- --- -	10872 --- 10604	- --- -	11558 --- 109	58,08 --- -	64 --- -
56	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,091	65000 --- -	- --- -	5915 --- -	- --- -	- --- -	- --- -
57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,135	62000 --- -	- --- -	8370 --- -	- --- -	- --- -	- --- -
58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,248	67700 --- -	- --- -	16790 --- -	- --- -	- --- -	- --- -
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,097	65900 --- -	- --- -	6392 --- -	- --- -	- --- -	- --- -
60	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,526	61200	-	32191	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	)	- -	- -	- -	)	- -	- -	- -
61	Е0130-78-3 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	160	344,7 123,4	16,44 6,05	55152 19743	2630 968	22575 109	0,73 0,03	116 5
62	Е0101-27-6 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м до 50метров м3	55	4,58 -	4,58 1,59	252 -	252 87	85 97	- 0,01	- -
63	Е0101-27-12-к=9 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	55	16,96 -	16,96 5,88	933 -	933 324	314 97	- 0,02	- 1
64	Е0101-134-2-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	55	30,78 24,32	6,45 -	1693 1338	355 -	1298 97	0,15 -	9 -
65	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	55	16,84 1,94	14,4 3,29	926 107	792 181	279 97	0,01 0,01	1 1
	Пролетные строения								
66	СпрайсАЗМК -Стоимость плиты П15-А14-К7 шт	13	263205,71 -	- -	3421674 -	- -	- -	- -	- -
67	С01031-А11--22 Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках т	175,82	171,4 -	- -	30136 -	- -	- -	- -	- -
68	С010333-А20--1к=0,9;1,5 Перевозка плит длинной 15метров от завода АЗМК до место производство рабо т	175,82	188,73 37,75	- -	33183 6637	- -	- -	0,79 -	139 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8378156	3336612			1878

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	314909	2016			9375
Материалы -	Тенге	8378156	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	183570	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	2331820	-		-
Местные материалы -	Тенге	3596358	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	890024	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33183	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2304009	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		1152
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	345601	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	640930	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	11323094	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		12404
		-	2677421	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	11323094	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		12404
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2677421	-		-

РАЗДЕЛ 5. Строительство телефонной канализации. Локальная смета № 4-1-3И1

69	E0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,016	25761,38	-	412	-	439	159,6	3
		кан.-км		24948	-	399	-	110	-	-
70	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8	467,1	-	3736	-	4222	2,98	24
		м3		467,1	-	3736	-	113	-	-
71	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,04	160,92	-	1133	-	1280	1,17	8
		м3		160,92	-	1133	-	113	-	-
72	C01031-A7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	8,78	30	-	263	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	E010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	8,78	125,82	125,82	1105	1105	221	-	-
		т		-	25,16	-	221	100	0,53	5
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			6649	1105			35

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5268	221				5
Материалы -	Тенге	6649		-			-
Всего заработная плата -	Тенге	13	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	-	5489	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	6162	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	924	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	769	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	13580	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			42
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	-	6414	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	13580	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			42
		-	6414	-			-

РАЗДЕЛ 6. Монтажные работы

74 Ц0110-898-1-8	Разные работы: окраска проложенного кабеля	5	8,56	-	43	-	15	0,02	-
	м		2,76	-	14	-	110	-	-
75 Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	20	65,26	28,14	1305	563	949	0,17	3
	м кабеля		35,96	7,15	719	143	110	0,04	1
76 Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,02	44309	13824	886	276	540	136,8	3
	км		21708	2835,58	434	57	110	16,45	-
77 Ц0110-891-9	Установка консолей ККЧ-2	8	250,64	50,28	2005	402	547	0,36	3
	шт		51,36	10,8	411	86	110	0,06	1
78 Ц0110-898-2-3	Устройство вывода кабеля на опору	2	1147	-	2294	-	2334	6	12
	шт		1060,8	-	2122	-	110	-	-
79 Ц0110-893-1-7	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	2	1663,7	542,4	3327	1085	2656	6	12
	шт		1080	127,2	2160	254	110	0,74	1
80 Ц0110-937-3	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 12	2	41018,7	28290,95	82037	56582	52880	56,4	113
	УССЛК		12683,23	7196,32	25366	14393	133	41,74	83
81 Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	2	10602,94	9226,29	21206	18453	4512	15,84	32
			1165,89	885,04	2332	1770	110	5,13	10

	8.02-05-20 2		муфта						
	8.02-06-20 4								
	8.02-17-20 6								
82	Ц0110-897-3-Окольцовка кабеля 4	шт	4	46,96	-	188	-	155	0,24	1
				35,16	-	141	-	110	-	-
83	Ц0110-934-3-Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12 на проложенной строительной длине Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 4 8.02-17-20 06к=0,9	участок	1	2298,57	1992,87	2299	1993	514	4,21	4
				305,71	161,66	306	162	110	0,94	1
84	Ц0110-934-3-Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 06к=2	участок	1	5107,94	4428,59	5108	4429	1142	9,36	9
				679,35	359,25	679	359	110	2,08	2
85	Ц0110-932-3-Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	кабель	1	3715,74	3219,29	3716	3219	833	6,84	7
				496,45	261,15	496	261	110	1,51	2
86	Ц0110-950-1-Контрольные и приемосдаточные испытания	объект	1	169835,42	56044,8	169835	56045	115242	346,8	347
				113790,62	14256	113791	14256	90	82,68	83
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			294250	143046			546
			Тенге			148971	31741			184
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			294250	-	-		-

Материалы -								
Всего заработная плата -	Тенге		2233	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		-	180[illegible]2	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		182319	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-			91
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	27348	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		28594	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		505162	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-			821
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		-	208060	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		505162	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-			821
			-	208060	-			-

РАЗДЕЛ 7. Неучтенные материалы подрядчика

87 С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	3,6	6470	-	23292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88 С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	2	16500	-	33000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89 С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые для п/э труб	шт	8	482	-	3856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90 Коммерч.пр едп	-Консоль ККЧ-2	шт	8	210,79	-	1686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91 Прайслист	-Кабель ОК-12(ИКА-М4П-А12-7) самонесущий	м	20	139,26	-	2785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92 С151604-83	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,02	40600	-	812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93 Прайслист	-Муфты GJS-6009(FOSC-E)	шт	2	4444,35	-	8889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94 Прайслист	-Муфты ССК для ТППэпЗ 10х2х,04	шт	2	2201,01	-	4402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95 ССчет-факту-Кирпич			60	8,47	-	508	-	-	-	-

ра	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-		-	-	-
96 ССчет-факту-Цемент ра	тн	0,2	7618,88	-	1524	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				80754	-			-
	---				---	---			---
	Тенге				-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге				24462	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				24462	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1468	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				25930	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				56292	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				56292	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3378	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				59670	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				85599	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. Электроснабжение ВЛ10/0,4кВ. Локальная смета № 4-1-1

Опоры угловые промежуточные

97 Е0133-107-1-Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2	551,15	362,15	1102	724	607	1,09	2
			---	---	---	---	---	---	---
			189	99,9	378	200	105	0,36	1
98 С143014-3 -Плита ПЗи Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3	0,1	20800	-	2080	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
99 Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	1811,01	1053,88	3622	2108	1897	3,67	7
			---	---	---	---	---	---	---
			607,5	295,7	1215	591	105	1,24	2
100 С143019-91 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт	2	16400	-	32800	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
101 С11041-102 -Траверсы стальные		1	824	-	824	-	-	-	-

		шт							
102	С11041-49пр-Стоимость изолятора ШС им	100шт	0,06	15800	-	948	-	-	-
103	С11071-33 -Накладки Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	100компл	0,01	33800	-	338	-	-	-
104	С11041-57пр-Кронштейн им	100шт	0,01	21700	-	217	-	-	-
105	С151610-1пр-Стоимость им хомута,стяжка,колпачка,зажима, крепления провода	шт	16	1550	-	24800	-	-	-
106	С12041-7 -Проводник длиной 2мАрматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т	0,0017	45300	-	76	-	-	-

Опоры анкерные концевые 1 комплект

107	Е0133-107-1-Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2	551,15	362,15	1102	724	607	1,09	2
108	С143014-3 -Плита ПЗи Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3	0,1	189 20800	99,9 -	378 2080	200 -	105 -	0,36 -	1 -
109	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	1811,01	1053,88	3622	2108	1897	3,67	7
110	С143019-91 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 Изм. и доп.вып.7		2	607,5 16400	295,7 -	1215 32800	591 -	105 -	1,24 -	2 -

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м, марка СВ 105-3,5	шт						
111	С11041-102	-Траверсы стальные	шт	1	824	-	824	-	-	-	-
112	С11041-17	-Болты сборочные с гайками и шайбами	т	0,004	150900	-	604	-	-	-	-
113	С11041-49пр-Стоимость изолятора им		100шт	0,01	15800	-	158	-	-	-	-
114	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Накладки	100компл	0,03	33800	-	1014	-	-	-	-
115	С11041-57пр-Кронштейн им		100шт	0,01	21700	-	217	-	-	-	-
116	С151610-1пр-Стоимость им	хомута,стяжка,колпачка,зажима, крепления провода	шт	10	1550	-	15500	-	-	-	-
117	Е0133-105-1-	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	оттяжка	6	901,34	273,14	5408	1639	4025	3,31	20
					556,2	82,73	3337	496	105	0,34	2
118	С11041-49пр-Стоимость изолятора им		100шт	0,12	15800	-	1896	-	-	-	-
119	С151610-1пр-Стоимость им	скоба,серьга,ушко,зажима	шт	24	1550	-	37200	-	-	-	-
		Демонтаж и монтаж без стоимости материалов									
120	Е0133-103-1-	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	3	1478,73	843,1	4436	2529	2276	2,94	9
					486	236,56	1458	710	105	0,99	3
121	Е0133-103-5-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38;		3	4236,64	2498,51	12710	7496	7027	9,3	28
					1525,5	705,33	4577	2116	105	2,9	9

	6-10 кВ								
		опора							
122	С143019-57 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Приставки для опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-1	3	3240	-	9720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	Е0133-109-6-к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов диам 70мм2	0,1	33342,65	26128,25	3334	2613	1258	36,79	4
		1км		6593,4	5388,24	659	539	105	19,08	2
124	Е0133-118-1-	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	10	62,17	14,69	622	147	397	0,47	5
		м шин		35,1	2,7	351	27	105	0,09	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			200054	20087			84
			Тенге			13568	5470			23
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			90682	-	-		-
	Материалы -		Тенге			62	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1198	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83188	-	-		-
	Ресурсы на опробование -		Тенге			4160	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1258	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	189	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5516	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			97456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1387	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109372	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2241	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17840	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1428	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			75320	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18732	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2810	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7686	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135791	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		111

Сметная заработная плата -	Тенге	-	20650	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	233247	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	117
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22037	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	10795747	3995242		3229
	---	---	---		---
	Тенге	587134	2168466		10872
Стоимость монтажных работ -	Тенге	409393	-	-	-
Материалы -	Тенге	2295	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	181910	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	107649	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	4160	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	183577	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	92
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27536	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	35578	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	628548	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	827
Сметная заработная плата -	Тенге	-	209447	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10330062	-	-	-
Материалы -	Тенге	188838	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2573690	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3597786	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2199405	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	33183	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2578124	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1289
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	386719	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	774491	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13682677	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14655
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2960409	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	56292	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56292	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3378	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	59670	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	14370894	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15482
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3169855	-	-
Итого по форме в ц. 2001 года:		14370894			
Временные здания и сооружения 1,5%		215563			
Возврат материалов от временных зданий и					

сооружений 15%	32335
Итого:	14586457
Зимнее удорожание	400692
Выслуга лет, 1,0%	145865
Доп.отпуска 0,4%	58346
Итого:	15191360
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951	29638343
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	592767
Итого:	30231110
НДС (12%) :	3627733
ИТОГО к оплате:	33858843
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**33855224**
В том числе НДС 12,0%:	3627345

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Технадзор "Компания Курылыс Комек"

Жамгенчитов Е.