ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 38-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368002015422"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке	**32 062 630**	**32 062 630**							**3 435 282**
	Итого к оплате		**32 062 630**							**3 435 282**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная ф а "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ. Локальная смета № 1								
1	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20 -02 ТБ.17 СТР.357	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ АВТОДОРОГИ С РАЗБИВКОЙ ОСЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И СЪЕЗДОВ КМ	1,55	13228,75 - -	- - -	20505 - -	- - -	- - -	- - -	-
2	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20 -02 ТБ.17 СТР.357	-ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ КМ	2,72	7626,25 - -	- - -	20743 - -	- - -	- - -	- - -	-
3	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬ	-РАЗБИВКА ОСЕЙ МОСТА III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ КМ	0,12	8715 - -	- - -	1046 - -	- - -	- - -	- - -	-

СКИЕ
РАБОТЫ
РДС РК
8.02-03-20
-02 ТБ.18
СТР.358

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	42294	-				-
		----	---	---				---
		Тенге	-	-				-
Стоимость прочих работ -		Тенге	42294	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге	42294	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	42294	-	-			-

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Локальная смета № 1-1-1

РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

4 Е0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (ПРИ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА)	180	13,43	13,43	2417	2417	641	-	-
		-	3,67	-	661	97	0,01	2
	м3							
5 Е0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	180	11,28	11,28	2030	2030	539	-	-
		-	3,08	-	555	97	0,01	2
	м3							
6 Е0101-17-7 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	180	31,44	30,03	5659	5405	1663	0,01	2
		1,38	8,14	248	1466	97	0,03	5
	м3							
7 Е010333-А20-1 -ТРАНСПОРТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА 20КМ	324	125,82	125,82	40766	40766	8153	-	-
		-	25,16	-	8153	100	0,53	171
	т							
8 Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (ОБЩЕЙ ТОЛЩ. 10СМ)	3,6	489,73	203,53	1763	733	1394	1,86	7
		286,2	4,88	1030	18	133	0,02	-

9	С01031-А26-1	--ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ	м3	6,48	27,1	-	176	-	123	0,4	3
10	Е010333-А20-1	-ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ А/Б ПОКРЫТИЯ НА СВАЛКУ	т	6,48	18,97 125,82	- 125,82	123 815	- 815	100 163	- -	- -
			т		-	25,16	-	163	100	0,53	3
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛОТКОВ									
11	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		6,2	28,03	26,5	174	164	49	0,01	-
					1,54	6,67	10	41	97	0,02	-
12	Е0127-11-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8; 0,8	-ДЕМОНТАЖ Ж/Б АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ	м3	4,25	5322	2341,2	22619	9950	20207	19,87	84
			м3		2980,8	594	12668	2525	133	2,4	10
13	С01031-А26-1	--ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ Ж/Б АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ		7,65	27,1	-	207	-	145	0,4	3
14	Е010333-А20-1	-ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ РАЗБОРКИ Ж/Б АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ	т	7,65	18,97 125,82	- 125,82	145 963	- 963	100 193	- -	- -
					-	25,16	-	193	100	0,53	4
15	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (НА 50М)	Т	5,5	4,02	4,02	22	22	7	-	-
					-	1,4	-	8	97	-	-
16	Е0101-27-11 к=9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	5,5	16	16	88	88	30	-	-
					-	5,55	-	31	97	0,02	-
17	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном	м3	5,5	15,01	15,01	83	83	27	-	-

	ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (ВСЕГО 6 ПРОХОДОВ)		-	5,14	-	28	97	0,02	-
18	E0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3 к=5	5,5	7,63	7,63	42	42	12	-	-
			-	2,3	-	13	97	0,01	-
19	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	5,5	16,84	14,4	93	79	28	0,01	-
			1,94	3,29	11	18	97	0,01	-
	РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКА								
20	E0101-203-2-Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	0,0006	3343,03	3343,03	2	2	-	-	-
				694,01	-	-	-	2,27	-
21	E0101-207-2-Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	0,0006	2377,15	2377,15	1	1	-	-	-
			-	866,59	-	1	-	2,83	-
22	E0101-207-5-Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.) к=3 к объему га	0,0018	322,33	322,33	1	1	-	-	-
			-	117,5	-	-	-	0,38	-
23	E0101-212-5-Перетряхивание валов из среднего кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	0,0006	1355,56	1355,56	1	1	-	-	-
			-	451,66	-	-	-	1,48	-
24	E0101-213-1-Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья га	0,0006	2574,82	2574,82	2	2	-	-	-

	корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)		-	925,34	-	1	-	3,02	-
		га							
25	E0101-213-3-Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах естественного залегания, в средних кустарниках и мелколесьях	0,0006	4574,13	4574,13	3	3	1	-	-
			-	1299,78	-	1	70	4,98	-
		га							
26	E0101-213-1-0 Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0006	919,76	919,76	1	1	-	-	-
			-	352,51	-	-	-	1,15	-
		га							
27	E0101-191-1-Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	20	11,8	0,83	236	17	158	0,06	1
			10,97	0,3	219	6	70	-	-
		дерево							
28	E0101-191-5-Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	23	29,53	1,72	679	39	458	0,16	4
			27,82	0,65	640	15	70	-	-
		дерево							
29	E0101-191-6-Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	13	45,71	3,05	594	40	399	0,25	3
			42,66	1,14	555	15	70	0,01	-
		дерево							
30	E0101-197-3-Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	10	67,23	67,23	672	672	157	-	-
			-	22,4	-	224	70	0,07	1
		пень							
31	E0101-199-1-Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	10	22,44	22,44	224	224	54	-	-
			-	7,78	-	78	70	0,03	-
		яма							
32	E0101-200-2-Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	10	15,43	15,43	154	154	36	-	-
			-	5,14	-	51	70	0,02	-
		пень							
33	C01031-A19--1 ПОГРУЗКА ДЕРЕВЬЕВ,КУСТАРНИКОВ И ПНЕЙ	13,06	148,6	-	1941	-	1359	2,18	29
		т	104,02	-	1359	-	100	-	-

34	E010333-A20-ТРАНСПОРТ -1 ДЕРЕВЬЕВ,КУСТАРНИКОВ И ПНЕЙ	13,06	125,82	125,82	1643	1643	329	-	-
	Т		-	25,16	-	329	100	0,53	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			84070	66356			135
		Тенге			17008	14592			207
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84070	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	31599	-		-
	Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			2324	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			36325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5449	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7224	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127618	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	37048	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			127618	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	37048	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Локальная смета № 2-1-1

35	E0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (снятие растительного слоя НА 50М)	2515	13,43	13,43	33771	33771	8958	-	-
	м3		-	3,67	-	9235	97	0,01	30
36	E0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2515	45,12	45,12	113472	113472	30099	-	-
к=4	м3		-	12,34	-	31030	97	0,04	101
37	E0101-17-7 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2515	31,44	30,03	79065	75514	23232	0,01	24
	м3		1,38	8,14	3471	20480	97	0,03	70

38	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2515	4,51	3,89	11347	9790	4684	-	10
		м3		0,58	1,34	1449	3380	97	-	11
39	E010333-A20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	3018	125,82	125,82	379725	379725	75945	-	-
				-	25,16	-	75945	100	0,53	1595
		т								
40	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1805	38,67	36,92	69801	66648	20516	0,01	21
				1,7	10,01	3076	18075	97	0,03	62
		м3								
41	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1805	4,51	3,89	8143	7027	3362	-	7
		м3		0,58	1,34	1040	2426	97	-	9
42	E010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3158,75	17,73	17,73	56005	56005	11201	-	-
				-	3,55	-	11201	100	0,07	235
		т								
43	E0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	6142	1,69	1,69	10398	10398	2148	-	-
				-	0,36	-	2214	97	-	7
		м2								
44	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (основания насыпи ЗА 6 ПРОХОДОВ)	1843	15,01	15,01	27662	27662	9184	-	-
				-	5,14	-	9468	97	0,02	31
		м3								
45	E0101-130-8 к=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1843	7,63	7,63	14055	14055	4103	-	-
				-	2,3	-	4230	97	0,01	14
		м3								
46	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1843	16,84	14,4	31038	26534	9364	0,01	27
		м3		1,94	3,29	3583	6071	97	0,01	27
47	E0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы	7421	10,25	5,31	76102	39412	42005	0,03	248

механизированным способом		4,94	0,89	36689	6614	97	-	22
м2								
48 Е0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (ЗА 8 ПРОХОДОВ)	1018	15,01	15,01	15279	15279	5073	-	-
		-	5,14	-	5230	97	0,02	17
м3								
49 Е0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1018	10,68	10,68	10869	10869	3173	-	-
к=7		-	3,21	-	3271	97	0,01	11
м3								
50 Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1018	16,84	14,4	17144	14656	5172	0,01	15
м3		1,94	3,29	1979	3353	97	0,01	15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			953876	900817			353
	Тенге			51286	212223			2257
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			953876	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	263509	-		-
Местные материалы -	Тенге			1773	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			258218	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		129
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38733	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72726	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1284820	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2739
Сметная заработная плата -	Тенге			-	302241	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1284820	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2739
Сметная заработная плата -	Тенге			-	302241	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство продольных арыков БА-3. Локальная смета № 2-1-4

51 Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21	38,67	36,92	812	775	239	0,01	-
		1,7	10,01	36	210	97	0,03	1
м3								

52	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,1	315,26	-	662	-	748	2,22	5
	т.ч.		315,26	-	662	-	113	-	-
	п-1.55								
	п-3.180								
	к=1,2								
	м3								
53	E010333-A20-Перевозка грунта -1к=0,9	120,37	125,82	125,82	15145	15145	3029	-	-
	т		-	25,16	-	3029	100	0,53	64
54	E0127-8-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи БА-3	350	761,85	421,42	266646	147496	184254	1,87	655
			288,9	106,92	101115	37422	133	0,43	151
	м								
55	С143018-151-Стоимость блока БА-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	350	4960	-	1736000	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
56	E0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки стыки	0,27	5962,72	79,21	1610	21	75	1,62	-
	м3		234,9	29,92	63	8	105	0,15	-
57	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,57	160,92	-	1218	-	1377	1,17	9
	м3		160,92	-	1218	-	113	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2022094	163438		669
	Тенге	103094	40669		216
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2022094	-	-	-
Материалы -	Тенге	431	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	143764	-	-
Местные материалы -	Тенге	1755131	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	189722	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	95
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28458	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	132709	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2344524	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	980
Сметная заработная плата -	Тенге	-	172222	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		2344524	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		980
Сметная заработная плата -		Тенге		-	172222	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОДПОРНАЯ СТЕНКА. Локальная смета № 2-1-6

58 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ПОД ПОДПОРНУЮ СТЕНКУ)	157,5	262,72	-	41378	-	46757	1,85	291
		262,72	-	41378	-	113	-	-
59 Е0130-77-6 -Устройство подпорных стенок монолитных м3	366	19357,21	8339,68	7084737	3052321	1998603	17,88	6544
	м3	2916	2093,78	1067256	766325	109	7,19	2631
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		7126115	3052321			6835
		Тенге		1108634	766325			2631
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7126115	-	-		-
Материалы -		Тенге		682857	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	1874959	-		-
Местные материалы -		Тенге		2282303	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		2045360	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1023
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	306804	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		550289	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9721764	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10489
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2181763	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		9721764	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10489
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2181763	-		-

РАЗДЕЛ 6. Вынос сетей коммуникаций. Локальная смета № 4-1-3

Строительство телефонной канализации

60 Е0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,02	25761,38	-	515	-	549	159,6	3
		24948	-	499	-	110	-	-
61 Е0101-164-3-Разработка грунта 3 группы	27,4	467,1	-	12799	-	14462	2,98	82

	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		467,1	-	12799	-	113	-	-
62	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	23,05	160,92	-	3709	-	4191	1,17	27
			160,92	-	3709	-	113	-	-
63	C01031-A7-1-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	0,51	30	-	15	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
64	E010333-A20-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	0,51	125,82	125,82	64	64	13	-	-
			-	25,16	-	13	100	0,53	-
65	E0134-105-4-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 колодец	2	2509,55	690,65	5019	1381	3540	8,29	17
			1433,7	175,23	2867	350	110	0,71	1
66	C143018-28 -Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1,6	24400	-	39040	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			61162	1445			128
		Тенге			19874	363			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61162	-	-		-
	Материалы -	Тенге			417	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	20237	-		-
	Местные материалы -	Тенге			39410	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			22755	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3413	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5035	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88952	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	141
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23651	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	88952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	141
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23651	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	10289611	4184378		8121
	----	---	---		---
	Тенге	1299896	1034172		5311
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10247317	-	-	-
Материалы -	Тенге	683705	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2334068	-	-
Местные материалы -	Тенге	4078625	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	2324	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2552379	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1276
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	382857	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	767982	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13567678	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14709
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2716925	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	42294	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	42294	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	13609972	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14709
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2716925	-	-
Итого по форме в ц. 2001 года:		13609972			
Временные здания и сооружения 1,5%		204150			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		30622			
Итого:		13814122			
Зимнее удорожание		379476			
Выслуга лет, 1,0%		138141			
Доп.отпуска 0,4%		55256			
Итого:		14386995			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951		28069027			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		561381			
Итого:		28630408			
НДС (12%) :		3435649			
ИТОГО к оплате:		32066057			

Всего к оплате с учетом тендерного снижения: 3206[illegible]30

В том числе НДС 12,0%: 3435[illegible]2

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Технадзор "Компания Курылыс Көмек"