Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«20» 12 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»**
юр. адрес: район ТЭЦ, дом 2 090005, Уральск,Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Безьянова Алексея Константиновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Капитальный ремонт дороги по улице Ленина в селе Федоровка Теректинского района ЗКО"**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:___**ТОО "Лидер"**_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Консорциум-СтройПроект"
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_____
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица	По проекту	Фактически

	измерения		
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Был произведен "Капитальный ремонт дороги по улице Ленина в селе Федоровка Теректинского района ЗКО", площадь покрытий 23409 м2.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____**15.09.2016г**_____;
месяц, год

окончание работ ___**20.12.2016г**_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__**6 месяцев**____;

фактически, месяц:_____**3 месяца**_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____**ОТСУТСТВУЮТ**_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Капитальный ремонт дороги по улице Ленина в селе Федоровка Теректинского района ЗКО"**готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»

Директор- Безьянов Алексей Константинович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"20" 12 2016 г

М.П.

Наименование объекта - Капитальный ремонт дороги по улице Ленина в селе Федоровка Теректинского района ЗКО

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 г .

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожного полотна - земляные работы								
1	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка насыпей)**	277,2	9,24	9,24	2561	2561	807		0
		м3			3,00	0	832	97	0,01	3
2	**Е0101-24-10**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	277,2	7,91	7,91	2193	2193	691		0
		м3			2,57	0	712	97	0,01	3
3	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	277,2	32,23	30,77	8934	8529	2625	0,01	3
		м3		1,42	8,34	394	2312	97	0,03	8
4	**С010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	454,608	19,70		8956	0	1791	0,08	36
		т		3,94		1791	0	100		0
5	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)**	3402	32,23	30,77	109646	104680	32208	0,01	34
		м3		1,42	8,34	4831	28373	97	0,03	102
6	**С010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (недостающий грунт)**	5579,28	45,00		251068	0	50214	0,19	1060
		т		9,00		50214	0	100		0
7	**Е0101-24-2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	3402	9,24	9,24	31434	31434	9900		0
		м3			3,00	0	10206	97	0,01	34

8	Е0101-24-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3402	31,64	31,64	107639	107639	33891		0
		м3			10,27	0	34939	97	0,04	136
9	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	3817,8	9,48	9,48	36193	36193	11999		0
		м3			3,24	0	12370	97	0,01	38
10	Е0101-130-7 к=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (4 слоя)	3817,8	5,57	5,57	21265	21265	6222		0
		м3			1,68	0	6414	97	0,01	38
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3817,8	14,12	12,00	53907	45814	16183	0,01	38
		м3		1,62	2,75	6185	10499	97	0,01	38
					Асфальтобетонная автодорога ТИП 5 (8430,41 м2)					
52	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	393,926	1388,59	73,75	547002	29052	17315	0,14	55
		м3		21,38	11,67	8422	4597	133	0,04	16
53	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	1663,2	443,64	22,30	737862	37089	26500	0,03	50
		м2		4,32	7,66	7185	12740	133	0,03	50
54	Е0127-25-1 к=5	Вычитается паозиция:Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	1663,2	-137,64	-14,40	-228923	-23950	-37781	-0,08	-133
		м2		-12,95	-4,13	-21538	-6869	133		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1689737				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			172565				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111738				

ИТОГО	Тенге			**1974040**				

ИТОГО	1974040
СМР	1974040
прочие	0
ИТОГО	1 974 040
Временные здания и сооружения 1,3%	25 663
итого	1 999 703
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8х0,9% =1,62%	32 395
Затраты на выслугу лет 1%	19 997
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	7 999
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	2 060 094
В текущих ценах 2016г Имрп=2,73677	5 638 003
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	112 760
Итого	5 750 763
Снижение до суммы по договору 5%	287 538
Итого	5 463 225,00
НДС 12%	655 587,00
Всего стоимость:	6 118 812,00

Принял
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Директор

Сдал
Субподрядчик : ТОО "Лидер"
Директор