ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
**Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.**

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

# СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц **2011** года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | | Организация Правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года | Доп. соглашение № 1 от 13 октября 2011 года | код бюджетной программы "368002015422" | |
| | | | | 015 - М.Б. | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из графы 4 | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 1991г) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах) | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость |
| | | | | | В отчетном месяце за | По монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие доп.расходы | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| | Всего по стройке | **188 655 957** | **55 110 827** | | | | | | | **5 904 731** |
| | Итого к оплате | | **55 110 827** | | | | | | | **5 904 731** |

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК:**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

# А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -1 участок. Лот 3.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда. Локальная смета № 2-1-2И | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 1,76 | 40165,51 | 407,51 | 70711 | 717 | 396 | 0,7 | 1 |
| | | т | | - | 169,13 | - | 298 | 133 | 0,7 | 1 |
| 2 | Е0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6СМ) | 2515 | 28,78 | 18,42 | 72381 | 46331 | 44153 | 0,04 | 101 |
| | | | | 7,13 | 6,07 | 17927 | 15271 | 133 | 0,02 | 53 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 3 | Е0127-54-6 к=4 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 10060 | 0,02 | - | 221 | - | 161 | - | 1 |
| | | | | 0,01 | - | 121 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 4 | С143010-14 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые | 349,33 | 3890 | - | 1358879 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 5 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 1,65 | 40165,51 | 407,51 | 66329 | 673 | 371 | 0,7 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | 169,13 | - | 279 | 133 | 0,7 | 1 |
| 6 | Е0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 8257 | 28,78 | 18,42 | 237634 | 152108 | 144960 | 0,04 | 333 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 7,13 | 6,07 | 58856 | 50137 | 133 | 0,02 | 175 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | С143010-9 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I | 797,63 | 4920 | - | 3924340 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Камни бортовые цементно-песчаные БР 78.30.15 | 35,19 | 27400 | - | 964206 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 6694702 | 199830 | | | 438 |
| | --- | --- | --- | | | --- |
| | Тенге | 76904 | 65985 | | | 231 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 6694702 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 170544 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 142888 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 6247425 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 190041 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 95 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 28506 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 413085 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 7297828 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 763 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 171394 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 7297828 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 763 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 171394 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. Тротуары и парковки.Локальная смета № 2-1-3И

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Устройство тротуаров | | | | | | | |
| 9 | Е0127-55-1 | -Устройство асфальтобетонных | 1259 | 409,1 | - | 515054 | - | 49732 | 0,17 | 218 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | покрытий дорожек и тротуаров | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | однослойных из литой | | 29,7 | - | 37392 | - | 133 | - | - |
| | мелкозернистой | | | | | | | | |
| | асфальтобетонной смеси | | | | | | | | |
| | толщиной 3 см толщ 4см а/б | | | | | | | | |
| | м2 | | | | | | | | |
| 10 E0127-55-2к-=2 к объему | Устройство асфальтобетонных | 2518 | 64,31 | - | 161928 | - | 15995 | 0,03 | 70 |
| | покрытий дорожек и тротуаров | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | однослойных из литой | | 4,78 | - | 12026 | - | 133 | - | - |
| | мелкозернистой | | | | | | | | |
| | асфальтобетонной смеси | | | | | | | | |
| | толщиной 0,5 см | | | | | | | | |
| | м2 | | | | | | | | |
| | Устройство парковок | | | | | | | | |
| 11 E0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 0,4865 | 40165,51 | 407,51 | 19541 | 198 | 109 | 0,7 | - |
| | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | - | 169,13 | - | 82 | 133 | 0,7 | - |
| 12 E0127-53-6 | -Устройство покрытия толщиной | 695 | 388,6 | 18,42 | 270080 | 12803 | 12201 | 0,04 | 28 |
| | 4 см из горячих | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | асфальтобетонных смесей | | 7,13 | 6,07 | 4954 | 4220 | 133 | 0,02 | 15 |
| | пористых крупнозернистых | | | | | | | | |
| | плотность каменных материалов | | | | | | | | |
| | 2,5-2,9 т/м3 толщиной 6 см | | | | | | | | |
| | м2 | | | | | | | | |
| 13 E0127-54-6к-=4к объему | Нормы для корректировки табл. | 2780 | 45,15 | - | 125506 | - | 44 | - | - |
| | 27-53 при изменении толщины | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | покрытий на 0,5 см, добавлять | | 0,01 | - | 33 | - | 133 | - | - |
| | или исключать к пористым | | | | | | | | |
| | крупнозернистым смесям, | | | | | | | | |
| | плотность каменных материалов | | | | | | | | |
| | 2,5-2,9 т/м3 | | | | | | | | |
| | м2 | | | | | | | | |
| 14 E0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 0,139 | 40165,51 | 407,51 | 5583 | 57 | 31 | 0,7 | - |
| | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | - | 169,13 | - | 24 | 133 | 0,7 | - |
| 15 E0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной | 695 | 504,05 | 18,42 | 350316 | 12803 | 12201 | 0,04 | 28 |
| | 4 см из горячих | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | асфальтобетонных смесей | | 7,13 | 6,07 | 4954 | 4220 | 133 | 0,02 | 15 |
| | плотных мелкозернистых с | | | | | | | | |
| | плотностью каменных | | | | | | | | |
| | материалов 2,5-2,9 т/м3 типа | | | | | | | | |
| | АБВ | | | | | | | | |
| | м2 | | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 1448008 | 25861 | | | 344 |
| | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | Тенге | | | 59360 | 8546 | | | 30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 1448008 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | 58545 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 67905 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | | 1304242 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 90314 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | | 45 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 13547 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 92299 | - | - | | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 1630621 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | 419 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 81453 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | 1630621 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | 419 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 81453 | - | | - |

РАЗДЕЛ 3. Искусственные сооружения. Локальная смета № 2-1-4И

Устройство круглых ж/б труб диам 0,5м

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Е0130-54-1 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м | 0,01 | -7725,51 | -4441,5 | -77 | -44 | -38 | -14,16 | - |
| | | -2376 | -1154,79 | -24 | -12 | 109 | -3,95 | - |
| м3 | | | | | | | | |

Устройство продольных арыков БА-3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Е010333-А20-Перевозка грунта -1к=0,9 | 4,3 | 125,82 | 125,82 | 541 | 541 | 108 | - | - |
| т | | - | 25,16 | - | 108 | 100 | 0,53 | 2 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 464 | 497 | | | - |
| | Тенге | | | -24 | 97 | | | 2 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 464 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | | -9 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 73 | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | | 70 | - | - | | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32 | - | - | | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 566 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 83 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 566 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 83 | - | | - |

РАЗДЕЛ 4. Мост через р. Каменка на ПК 13+38,3 . Локальная смета № 2-1-5И

Сооружение устоев моста

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | E0130-4-1 | -Устройство бетонных подушек под фундаменты под опоры моста из бетона кл. В-12,5 | 1 | 11452,01 | 962,1 | 11452 | 962 | 914 | 3,42 | 3 |
| | | | | 575,1 | 263,69 | 575 | 264 | 109 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 19 | E0130-8-1 | -Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | 4,22 | 9910,96 | - | 41824 | - | 44462 | 58,08 | 245 |
| | | | | 9666 | - | 40791 | - | 109 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 20 | C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,302 | 65900 | - | 19902 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 21 | C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 3,92 | 56200 | - | 220304 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 22 | C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,302 | 65900 | - | 19902 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | E0130-13-1 | -Устройство поперечного объединение плит пролетного строения между собой из монолитного железобетона В35 F200 W6 | 7,44 | 9494,05 | 1124,81 | 70636 | 8369 | 11618 | 5,86 | 44 |
| | | | | 1101,6 | 331,02 | 8196 | 2463 | 109 | 1,32 | 10 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 24 | C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,48 | 50900 | - | 24432 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2004 | | | | | | | | |
| 25 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,3 | 50600<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 15180<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| | | Деформационные швы | | | | | | | |
| 26 | Е0130-80-2 | -Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением<br>м | 26,4 | 10183,12<br>---<br>1312,2 | 1066,88<br>---<br>374,54 | 268834<br>---<br>34642 | 28166<br>---<br>9888 | 48538<br>---<br>109 | 7,27<br>---<br>1,76 | 192<br>---<br>47 |
| 27 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,141 | 65900<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 9292<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 28 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм<br>т | 0,091 | 61200<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 5569<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 29 | С12021-239 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т<br>т | 0,97 | 143700<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 139389<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 30 | С12021-237 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т<br>т | 0,09 | 154400<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 13896<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |

Проезжая часть

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | E0130-13-1 | -Устройство монолитной железобетонной плиты усиление толщиной 15см из В30 F200 W6 | 29,7 | 9234,05 | 1124,81 | 274251 | 33407 | 46378 | 5,86 | 174 |
| | | | | 1101,6 | 331,02 | 32718 | 9831 | 109 | 1,32 | 39 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 32 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,914 | 65900 | - | 60233 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 33 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,403 | 62000 | - | 24986 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 34 | E0130-7-1 | -Устройство монолитных ж/б тумб под перильное ограждение В35 F200 W6 | 0,47 | 8471,67 | 638,5 | 3982 | 300 | 348 | 3,06 | 1 |
| | | | | 521,1 | 158,22 | 245 | 74 | 109 | 0,52 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | E0130-8-1 | -Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | 0,38 | 9910,96 | - | 3766 | - | 4004 | 58,08 | 22 |
| | | | | 9666 | - | 3673 | - | 109 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 36 | С12041-49 | -Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно | 0,38 | 50800 | - | 19304 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 37 | E0130-78-1 | -Устройство гидроизоляции Техноэластмост Б | 144 | 1103,02 | 216,22 | 158834 | 31135 | 102761 | 3,49 | 503 |
| | | | | 575,1 | 79,6 | 82814 | 11462 | 109 | 0,39 | 56 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 38 | Спрайс | -Техноэластмост Б | 144 | 487,54 | - | 70206 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 39 | E0130-73-1 | -Установка металлического сварного перильного ограждения | 0,49 | 19469,56 | 149,84 | 9540 | 73 | 6908 | 73,2 | 36 |
| | | | | 12879 | 54 | 6311 | 26 | 109 | 0,26 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 40 | С12021-237 | -Перила | 0,49 | 154400 | - | 75656 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | E0127-59-5 | -Установка металлического барьерного ограждения проезжей части | 16 | 533,9 | 25,95 | 8542 | 415 | 4881 | 1,36 | 22 |
| | | | | 223,02 | 6,36 | 3568 | 102 | 133 | 0,03 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 42 | C12021-237 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 0,544 | 154400 | - | 83994 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |

СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | E0101-17-2 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 550 | 35,52 | 34,29 | 19536 | 18860 | 6756 | 0,01 | 5 |
| | | | | 1,19 | 11,48 | 653 | 6311 | 97 | 0,04 | 23 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 44 | E010333-A20-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 | 990 | 125,82 | 125,82 | 124562 | 124562 | 24912 | - | - |
| | | | | - | 25,16 | - | 24912 | 100 | 0,53 | 523 |
| | | т | | | | | | | | |
| 45 | E0101-35-2 | -Устройство дорожных насыпей за устоямив пределах переходных плит и конусов бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м | 550 | 15,14 | 15,14 | 8324 | 8324 | 2801 | - | - |
| | | | | - | 5,25 | - | 2888 | 97 | 0,02 | 9 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 46 | E0101-134-1- | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 100 | 25,86 | 5,42 | 2586 | 542 | 1982 | 0,13 | 13 |
| | | | | 20,44 | - | 2044 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 47 | E0101-135-1- | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 100 | 16,84 | 14,4 | 1684 | 1440 | 508 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,94 | 3,29 | 194 | 329 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 48 | E0101-130-1- | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 4 прохода | 450 | 16,81 | 16,81 | 7563 | 7563 | 2512 | - | - |
| | | | | - | 5,75 | - | 2589 | 97 | 0,02 | 8 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 49 | E0101-130-7-к=3 к объему | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | 1350 | 1,67 | 1,67 | 2257 | 2257 | 659 | - | - |
| | | | | - | 0,5 | - | 679 | 97 | - | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | E0130-3-1 | -Устройство щебеночных подушек под переходные плиты | м3<br>86 | 2100,9 | 46,4 | 180678 | 3991 | 36529 | 2,39 | 205 |
| 51 | E0130-35-1 | -Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью | м3<br>15,3 | 372,6<br>3282,22<br>1161 | 17,09<br>802,81<br>209,96 | 32044<br>50218<br>17763 | 1470<br>12283<br>3212 | 109<br>22864<br>109 | 0,08<br>6,89<br>0,78 | 7<br>105<br>12 |
| 52 | .С прайс | -Стоимость переходной плиты . П400.98.25 | м3<br>18 | 30291,49 | - | 545247 | - | - | - | - |
| 53 | С01031-А11--21 | -Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | шт<br>38,25 | -<br>140<br>- | -<br>-<br>- | -<br>5355<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 54 | С010333-А20--1к=0,9;1,25 | -Перевозка плит длинной 4 метров от завода АЗМК до место производство работ | т<br>38,25 | 157,28<br>31,46 | -<br>- | 6016<br>1203 | -<br>- | -<br>- | 0,66<br>- | 25<br>- |
| 55 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т<br>0,302 | 50900<br>- | -<br>- | 15372<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В30 (М-400) | м3<br>2,38 | 6020<br>- | -<br>- | 14328<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | С143001-63 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 2,38 | 298<br>- | -<br>- | 709<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | E0130-78-3 | -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной переходных плит | м3<br>81 | 344,7<br>123,4 | 16,44<br>6,05 | 27921<br>9995 | 1332<br>490 | 11429<br>109 | 0,73<br>0,03 | 59<br>2 |
| 59 | E0130-13-4 | -Устройство монолитной | м2<br>1,8 | 12626,17 | 2013,85 | 22727 | 3625 | 6996 | 17,29 | 31 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | железобетонной переходной тротуарной плитыиз В30 F200 W6 | | 2964,6 | 601,34 | 5336 | 1082 | 109 | 2,43 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 60 С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,008 | 62000 | - | 496 | - | - | - | - |
| | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | 0,06 | 65300 | - | 3918 | - | - | - | - |
| | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| | УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 62 Е0101-17-10- т.ч. п-3.37 к=1,2 | -Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при объеме котлована до 3000 м3 если одновременно в пределах котлована производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы | 160 | 77,39 | 73,92 | 12382 | 11828 | 3639 | 0,02 | 4 |
| | | | 3,4 | 20,05 | 544 | 3208 | 97 | 0,07 | 11 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 63 Е010333-А1--1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 320 | 17,73 | 17,73 | 5674 | 5674 | 1135 | - | - |
| | | | - | 3,55 | - | 1135 | 100 | 0,07 | 24 |
| | | т | | | | | | | |
| 64 Е0101-20-3 | -Работа на отвале 4 группы грунтов | 160 | 4,93 | 4,24 | 789 | 679 | 326 | - | 1 |
| | | | 0,62 | 1,48 | 100 | 236 | 97 | - | 1 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 65 Е0101-162-1-2 | -Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в | 18 | 2404,08 | - | 43273 | - | 48899 | 12,64 | 228 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | 2404,08 | - | 43273 | - | 113 | - | - |
| | м3 | | | | | | | | |
| 66 | E0101-173-2-Водоотлив из котлованов | 1531,3 | 412,49 | 412,49 | 631643 | 631643 | 395433 | - | - |
| | м3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | - | 266,22 | - | 407663 | 97 | 1,22 | 1874 |
| 67 | E0130-7-1 -Устройство монолитных фундаментов B25 F200 W6 под подпорные стенки | 22,9 | 7951,47 | 638,5 | 182089 | 14622 | 16956 | 3,06 | 70 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | м3 | | 521,1 | 158,22 | 11933 | 3623 | 109 | 0,52 | 12 |
| 68 | E0130-8-1 -Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах | 0,1065 | 9910,96 | - | 1056 | - | 1122 | 58,08 | 6 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | т | | 9666 | - | 1029 | - | 109 | - | - |
| 69 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,02 | 65000 | - | 1300 | - | - | - | - |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0865 | 65900 | - | 5700 | - | - | - | - |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | E0130-77-6 -Устройство подпорных стенок монолитных B25 F200 W6 | 8 | 19687,93 | 8339,68 | 157503 | 66717 | 43685 | 17,88 | 143 |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | м3 | | 2916 | 2093,78 | 23328 | 16750 | 109 | 7,19 | 58 |
| 72 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,128 | 65000 | - | 8320 | - | - | - | - |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,054 | 65900 | - | 3559 | - | - | - | - |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | т | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04С-2004 | | | | | | | | |
| 74 | Е0101-27-6 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м до 50метров | 25 | 4,58 | 4,58 | 115 | 115 | 39 | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | 1,59 | - | 40 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 75 | Е0101-27-12-к=9 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 25 | 16,96 | 16,96 | 424 | 424 | 143 | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | 5,88 | - | 147 | 97 | 0,02 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 76 | Е0101-134-2- | -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 25 | 30,78 | 6,45 | 769 | 161 | 590 | 0,15 | 4 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | м3 | | 24,32 | - | 608 | - | 97 | - | - |
| 77 | Е0101-135-1- | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 25 | 16,84 | 14,4 | 421 | 360 | 127 | 0,01 | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | м3 | | 1,94 | 3,29 | 49 | 82 | 97 | 0,01 | - |
| | | Устройство водовода | | | | | | | | |
| 78 | Е0109-53-2 | -Монтаж водовода с верховой и низовой стороны моста | 0,626 | 11061,88 | 1395,54 | 6925 | 874 | 5047 | 55,92 | 35 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | т | | 8829 | 129,6 | 5527 | 81 | 90 | 0,64 | - |
| 79 | С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Швеллеры N10 | 0,6 | 70000 | - | 42000 | - | - | - | - |
| | | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм | 0,005 | 44700 | - | 224 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 81 | С12041-49 | -Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно | 0,02 | 50800 | - | 1016 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 82 | С11011-59 | -Болты строительные с гайками | 0,001 | 149300 | - | 149 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| и шайбами | | | | | | | | |
| т | | | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 3798731 | 1020700 | | 2177 |
| | | Тенге | | | 369157 | 511039 | | 2728 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3469332 | - | - | - |
| Материалы - | | Тенге | | | 320832 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 868250 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1116609 | - | - | - |
| Местные материалы - | | Тенге | | | 644651 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | | Тенге | | | 6016 | - | - | - |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | 893945 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | 447 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 134092 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 261797 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4625074 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | 5281 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 1002342 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 329399 | - | - | - |
| Материалы - | | Тенге | | | 3680 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 11945 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 312935 | - | - | - |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | 11955 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | 6 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 1793 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 20481 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 361835 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | 77 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 13738 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 4986909 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | 5358 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 1016081 | - | - |

РАЗДЕЛ 5. ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ.Локальная смета № 2-1-7И

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов | 0,1897 | 40165,51 | 407,51 | 7619 | 77 | 43 | 0,7 | - |
| т | | - | 169,13 | - | 32 | 133 | 0,7 | - |
| 84 Е0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих | 271 | 28,78 | 18,42 | 7799 | 4992 | 4758 | 0,04 | 11 |
| асфальтобетонных смесей | | 7,13 | 6,07 | 1932 | 1646 | 133 | 0,02 | 6 |
| пористых крупнозернистых | | | | | | | | |
| плотность каменных материалов | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2,5-2,9 т/м3 (ОБЩЕЙ ТОЛЩ.6СМ) | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | |
| 85 | Е0127-54-6 к=4 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1084 | 0,02 | - | 24 | - | 17 | - | - |
| | | | | 0,01 | - | 13 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 86 | С143010-14 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые | 37,63 | 3890 | - | 146381 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 87 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 0,0542 | 40165,51 | 407,51 | 2177 | 22 | 12 | 0,7 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | | | - | 169,13 | - | 9 | 133 | 0,7 | - |
| 88 | Е0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 271 | 28,78 | 18,42 | 7799 | 4992 | 4758 | 0,04 | 11 |
| | | | | 7,13 | 6,07 | 1932 | 1646 | 133 | 0,02 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 89 | С143010-9 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I | 26,17 | 4920 | - | 128756 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 300556 | 10084 | | | 22 |
| | | | Тенге | | | 3876 | 3332 | | | 12 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 300556 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 11458 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 7209 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 275137 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9588 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1438 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18609 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 328752 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8647 | - | | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | Тенге | | 328752 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 39 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 8647 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 6. Электроснабжение ВЛ10/0,4кВ. Локальная смета № 4-1-1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Подстанции | | | | | | | |
| 90 | Е0133-117-1 | -Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | 2 | 2685,72 | 2091,72 | 5371 | 4183 | 2393 | 3,6 | 7 |
| | | | | 594 | 545,29 | 1188 | 1091 | 105 | 2,17 | 4 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 91 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Лежни ж/б | 1,89 | 20800 | - | 39270 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Ц0108-25-2 | -Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА | 2 | 29809 | 20376 | 59618 | 40752 | 22727 | 44,4 | 89 |
| | | | | 7614 | 4347,63 | 15228 | 8695 | 95 | 25,22 | 50 |
| | | подстанц | | | | | | | | |
| 93 | 75-4-7 Изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный | 1 | 742200 | - | 742200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 94 | 75-4-2 Изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Комплектная трансформаторная подстанция, тупиковая, типа КТПГ-100-6/10/0,4, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2500х2160х2810 | 1 | 712200 | - | 712200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 95 | Ц0108-1-1 | -Трансформатор силовой | 6 | 10574,6 | 6189,6 | 63448 | 37138 | 31272 | 24 | 144 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА | | | | | | | | |
| | шт | | 4104 | 1382,39 | 2462 | 8294 | 95 | 8,02 | 48 |
| 96 75-3-6 | -Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм | 3 | 323400 | - | 970200 | - | - | - | - |
| | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 75-3-4 | -Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100x760x1410 мм | 3 | 199400 | - | 598200 | - | - | - | - |
| | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 Ц0108-545-1-1 | -Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 70 мм2, с количеством зажимов до 4 | 2 | 1767,48 | 78,48 | 3535 | 157 | 1571 | 4,8 | 10 |
| | шт | | 816 | 10,8 | 1632 | 22 | 95 | 0,06 | - |
| 99 С151803-199- | -Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, размер 600x400x200 мм, тип К659-У2 | 2 | 3840 | - | 7680 | - | - | - | - |
| | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Заземление подстанции | | | | | | | | |
| 100 Ц0108-472-1- | -Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм | 238,38 | 57,76 | 3,36 | 13769 | 801 | 7555 | 0,19 | 46 |
| | м | | 33 | 0,36 | 7867 | 86 | 95 | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Ц0110-879-8 | -Разные работы: столбик замерный для линии связи | 2 | 706,8 | 328,8 | 1414 | 658 | 1214 | 2,4 | 5 |
| | шт | | 378 | 78,36 | 756 | 157 | 133 | 0,45 | 1 |
| 102 С143015-3 | -Столбики | 0,216 | 15500 | - | 3348 | - | - | - | - |
| | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Кабель | | | | | | | | |
| 103 Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 25,2 | 262,72 | - | 6620 | - | 7481 | 1,85 | 47 |
| | м3 | | 262,72 | - | 6620 | - | 113 | - | - |
| 104 Е0123-1-2 | -Устройство щебеночного основания под трубопроводы | 6 | 1588,69 | 183,02 | 9532 | 1098 | 1973 | 1,22 | 7 |
| | м3 | | 184,42 | 68,58 | 1106 | 411 | 130 | 0,33 | 2 |
| 105 Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 25,2 | 160,92 | - | 4055 | - | 4582 | 1,17 | 29 |
| | м3 | | 160,92 | - | 4055 | - | 113 | - | - |
| 106 С143008-94 | -Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный | 4,2 | 650 | - | 2730 | - | - | - | - |
| | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 Е0134-101-1 | -Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | 0,009 | 235395,38 | - | 2119 | - | 326 | 210 | 2 |
| | кан.-км | | 32940 | - | 296 | - | 110 | - | - |
| 108 Ц0108-142-1 | -Устройство постели при одном кабеле в траншее | 85 | 44,02 | 33,36 | 3742 | 2836 | 1521 | 0,07 | 6 |
| | м | | 10,56 | 8,28 | 898 | 704 | 95 | 0,05 | 4 |
| 109 Ц0108-145-2 | -Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг | 85 | 24,02 | 4,32 | 2042 | 367 | 1182 | 0,08 | 7 |
| | м | | 13,8 | 0,84 | 1173 | 71 | 95 | - | - |
| 110 С151601-222 | -Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2 | 0,085 | 926300 | - | 78736 | - | - | - | - |
| | 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 Ц0108-143-1 | -Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 85 | 38,86 | 28,44 | 3303 | 2417 | 1405 | 0,07 | 6 |
| | м | | 10,32 | 7,08 | 877 | 602 | 95 | 0,04 | 3 |
| 112 С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК | -Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 | 0,28 | 11600 | - | 3248 | - | - | - | - |
| | 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04-20<br>02, СН РК<br>8.02-04С-<br>2004 | | | | | | | | |
| 113 | Ц0108-165-6- | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2<br>шт | 2 | 3484,4<br>---<br>1339,2 | 2116,8<br>---<br>464,4 | 6969<br>---<br>2678 | 4234<br>---<br>929 | 3427<br>---<br>95 | 7,2<br>---<br>2,69 | 14<br>---<br>5 |
| 114 | С151610-12п-<br>рим | Муфты<br>компл | 2 | 7080<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 14160<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 115 | Ц0108-534-1- | Автоматические выключатели 3-х полюсные<br>шт | 18 | 738,56<br>---<br>394,8 | 17,76<br>---<br>2,76 | 13294<br>---<br>7106 | 320<br>---<br>50 | 6798<br>---<br>95 | 2,4<br>---<br>0,02 | 43<br>---<br>- |
| 116 | С151801-89п-<br>рим | Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПП3-100/Н2 М3Б<br>шт | 18 | 1990<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 35820<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 117 | Е0133-109-6- | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2<br>1км | 0,1 | 49557,07<br>---<br>10989 | 37326,07<br>---<br>7697,48 | 4956<br>---<br>1099 | 3733<br>---<br>770 | 1962<br>---<br>105 | 61,32<br>---<br>27,26 | 6<br>---<br>3 |
| 118 | С151607-28 - | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2<br>т | 0,0195 | 315700<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 6156<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге<br>----<br>Тенге | 3417734<br>---<br>77205 | 98693<br>---<br>21881 | | | 468<br>---<br>123 |
| Стоимость оборудования - | Тенге | 3030480 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | 3030480 | - | - | | - |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 316331 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 18739 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 86596 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 134872 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 83027 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 42 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 12454 | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 23962 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 42332 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 546 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 99050 | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 70923 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 1811 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 12490 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 55935 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 14363 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 7 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 2154 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 5117 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 90403 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 94 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 14645 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | 3544203 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 640 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 113694 | - | - |

## РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение. Локальная смета № 4-1-2

Переустройство освещения

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 16,7 | 262,72 | - | 4387 | - | 4958 | 1,85 | 31 |
| м3 | | 262,72 | - | 4387 | - | 113 | - | - |
| 120 E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 15,1 | 160,92 | - | 2430 | - | 2746 | 1,17 | 18 |
| м3 | | 160,92 | - | 2430 | - | 113 | - | - |
| 121 C143008-104-Смеси песчано-гравийные природные | 15,1 | 630 | - | 9513 | - | - | - | - |
| м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 E0133-255-2-Бетонирование опор | 1,66 | 6613,44 | 159 | 10978 | 264 | 1233 | 3,97 | 7 |
| м3 | | 648 | 59,4 | 1076 | 99 | 105 | 0,29 | - |
| 123 E0133-204-1-Установка металлических опор | 38 | 5162,39 | 2197,68 | 196171 | 83512 | 124620 | 14,4 | 547 |
| шт | | 2373,3 | 750,01 | 90185 | 28500 | 105 | 2,81 | 107 |
| 124 C12021-238 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т | 6,61 | 146000 | - | 965352 | - | - | - | - |
| т | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Е0133-103-1- | Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора | 6 | 1811,01 | 1053,88 | 10866 | 6323 | 5690 | 3,67 | 22 |
| | | | | 607,5 | 295,7 | 3645 | 1774 | 105 | 1,24 | 7 |
| 126 | С143019-103- | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт | 6 | 11500 | - | 69000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим | | | | | | | | | |
| 127 | Ц0108-595-2- | Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на опорах шт | 44 | 903,1 | 339,6 | 39736 | 14942 | 26184 | 2,98 | 131 |
| | | | | 529,2 | 97,2 | 23285 | 4277 | 95 | 0,56 | 25 |
| 128 | С прайс | -Кронштейн(оголовников) однорожковый К1-2,0-2,0 шт | 44 | 13895,89 | - | 611419 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | С151703-9 | -Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1 шт | 44 | 8370 | - | 368280 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | С151706-88п-рим | -Лампы тип ДНаТ-150 шт | 46 | 1020 | - | 46920 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | Ц0108-394-2- | Монтаж СИП Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 м | 340 | 208,52 | 73,8 | 70897 | 25092 | 26589 | 0,37 | 126 |
| | | | | 61,32 | 21 | 20849 | 7140 | 95 | 0,12 | 41 |
| 132 | С151601-137- | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м | 0,34 | 122300 | - | 41582 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Ц0108-394-3- | Монтаж СИП Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 35 мм2 м | 1104 | 252,3 | 99,72 | 278539 | 110091 | 112642 | 0,48 | 530 |
| | | | | 79,08 | 28,32 | 87304 | 31266 | 95 | 0,16 | 181 |
| 134 | С151601-138- | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м | 0,7 | 179800 | - | 125860 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 135 | С151601-139- | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2 1000м | 0,4 | 235500 | - | 94200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | С151601-140- | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2 1000м | 0,004 | 330600 | - | 1322 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | СПрайс лист | -Комплектующие для Сип : зажимы прокалывающий<br>шт | 88 | 547,99 | - | 48223 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 138 | СПрайс лист | -Комплектующие для Сип : зажимы подвесной,поддерживающий<br>шт | 45 | 981,4 | - | 44163 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 139 | СПрайс лист | -Комплектующие для Сип : зажимы ответвительный,концевой<br>шт | 38 | 498,17 | - | 18930 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | Е0133-26-2 | -Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м<br>шт | 11 | 402,75 | 49,35 | 4430 | 543 | 1590 | 0,8 | 9 |
| | | | | 126,9 | 10,8 | 1396 | 119 | 105 | 0,05 | 1 |
| 141 | Е0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под кабель<br>м3 | 1,2 | 262,72 | - | 315 | - | 356 | 1,85 | 2 |
| | | | | 262,72 | - | 315 | - | 113 | - | - |
| 142 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы<br>м3 | 1,2 | 160,92 | - | 193 | - | 218 | 1,17 | 1 |
| | | | | 160,92 | - | 193 | - | 113 | - | - |
| 143 | Ц0108-142-1 | -Устройство постели при одном кабеле в траншее<br>м | 10 | 44,02 | 33,36 | 440 | 334 | 179 | 0,07 | 1 |
| | | | | 10,56 | 8,28 | 106 | 83 | 95 | 0,05 | - |
| 144 | С143008-94 | -Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный<br>м3 | 1 | 650 | - | 650 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | Ц0110-901-6 | -Установка ГПП<br>ком | 1 | 667,44 | 21,24 | 667 | 21 | 538 | 3,6 | 4 |
| | | | | 481,2 | 8,16 | 481 | 8 | 110 | 0,05 | - |
| 146 | С Прайс | -ГПП<br>шт | 1 | 232078,51 | - | 232079 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | Ц0110-485-2-1 | -Установка антенны для ГПП<br>ком | 1 | 10296,5 | 4767,6 | 10297 | 4768 | 6553 | 33,6 | 34 |
| | | | | 5481,6 | 1006,82 | 5482 | 1007 | 101 | 5,84 | 6 |
| 148 | С Прайс | -Антенна для ИПП<br>шт | 1 | 5900,24 | - | 5900 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | С Прайс | -Кронштейн для установки антенны длиной 4м<br>шт | 1 | 4545,18 | - | 4545 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | Ц0108-27-1 | -Шкаф управления наружным освещением ШУНО<br>шт | 1 | 10526,2 | 2539,2 | 10526 | 2539 | 7431 | 39,6 | 40 |
| | | | | 7290 | 531,61 | 7290 | 532 | 95 | 3,08 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 С Прайс | -Шкаф управления наружным освещением ШУНО | шт | 1 | 74526,24 | - | 74526 | - | - | - | - |
| 152 Ц0108-148-1- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 20 | 32,06 | 2,52 | 641 | 50 | 461 | 0,12 | 2 |
| | | | | 23,64 | 0,6 | 473 | 12 | 95 | - | - |
| 153 С151601-138- | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2( в трубе, по консоли) | 1000м | 0,02 | 179800 | - | 3596 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 Ц0108-148-1- | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах от ТП до ШУНО, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 130 | 32,06 | 2,52 | 4168 | 328 | 2994 | 0,12 | 16 |
| | | | | 23,64 | 0,6 | 3073 | 78 | 95 | - | - |
| 155 С151601-191- | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х70 мм2 | 1000м | 0,02 | 534000 | - | 10680 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 С151601-109- | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 1000м | 0,11 | 16900 | - | 1859 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 Ц0108-149-1- | Монтаж кабеля RG-213 | м | 20 | 210,56 | 55,56 | 4211 | 1111 | 750 | 0,17 | 3 |
| | | | | 27 | 12,48 | 540 | 250 | 95 | 0,07 | 1 |
| 158 С151601-186- | Кабель RG-213 прим | 1000м | 0,02 | 85800 | - | 1716 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 СПрайс лист | -Комплектующие для Сип : крюк | шт | 45 | 515,11 | - | 23180 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 СПрайс лист | -Комплектующие для Сип : лента | м | 100 | 174,36 | - | 17436 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 СПрайс лист | -Комплектующие для Сип : бандажная скрепа | шт | 88 | 39,36 | - | 3463 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | | 3474289 | 249918 | | | 1523 |
| | | Тенге | | | | 252510 | 75144 | | | 374 |
| Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | 317050 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | | 317050 | - | - | | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | | 1882953 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | 111965 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 193534 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 1462830 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 184320 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | | 92 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 27648 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 124036 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | 2191309 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | 1237 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 221182 | - | | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 112763 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | 898 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 15434 | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | | 91293 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 16792 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | | 8 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 2519 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 7773 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 137328 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | 106 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 17953 | - | | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | 1161523 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | | 5942 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | | - | 118686 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 965352 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | | 16531 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | | 124620 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | - | - | - | | 62 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | - | 18693 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | 77169 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | 1363312 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | 716 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 137379 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | 4008999 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | - | - | - | | 2060 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | - | 376513 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 8. Озеленение. Локальная смета № 7-1-1И

Посадка деревьев

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 E0147-6-11 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с круглым комом земли вручную в естественном грунте, | 172 | 208,98 | - | 35945 | - | 46368 | 1,45 | 249 |
| | | 208,98 | - | 35945 | - | 129 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | размеры 0,5х0,4 м | | | | | | | | |
| | | яма | | | | | | | |
| 163 | E0147-9-3 | -Посадка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м | 172 | 501,45 | 195,99 | 86250 | 33711 | 69397 | 1,5 | 259 |
| | | | | 264,6 | 48,17 | 45511 | 8285 | 129 | 0,2 | 34 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 164 | C143012-38 | -Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м | 172 | 2030 | - | 349160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 165 | E0127-81-2 | -Укрепление откосов георешеткой | 1000 | 395,77 | - | 395773 | - | 9704 | 0,05 | 49 |
| | | | | 7,3 | - | 7296 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 166 | E0101-151-1 | -Укрепление дерном бровки откосов земляных сооружений | 1454 | 293,82 | 0,02 | 427207 | 35 | 39231 | 0,2 | 284 |
| | | | | 27,82 | - | 40444 | - | 97 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | | 1294334 | 33746 | | | 842 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 129196 | 8285 | | | 34 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1294334 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 16518 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 137481 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1114875 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 164700 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 82 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 24705 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 87542 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1546577 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 959 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 162186 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | Тенге | | | 1546577 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 959 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 162186 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 20428818 | 1639328 | | | 5815 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 968183 | 694308 | | | 3533 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 3347530 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 3347530 | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 2199284 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 130703 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 280129 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1597702 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 267347 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 134 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 40102 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 147998 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 2614629 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1783 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 320231 | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 13391082 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 580597 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1251731 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1116609 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 9733558 | - | - | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 6016 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1379813 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 690 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 206972 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 886254 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 15657148 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 7664 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1458703 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 1490922 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 9623 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 130631 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1278287 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 16531 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 136575 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 68 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 20486 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 97650 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 1725147 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 794 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 151117 | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 23344454 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 10240 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1930051 | - | - |
| Итого по форме в ц. 2001 года: | | 23344454 | | | |
| Временные здания и сооружения | | 399938 | | | |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 59991 | | | |
| Итого: | | 23744392 | | | |

| | |
|---|---|
| Зимнее удорожание | 652262 |
| Выслуга лет, 1,0% | 237 |
| Доп.отпуска 0,4% | 94978 |
| Итого: | 24729076 |
| Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951 | 48246427 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% : | 964929 |
| Итого: | 49211355 |
| НДС (12%) : | 5905363 |
| ИТОГО к оплате: | 55116718 |
| Всего к оплате с учетом тендерного снижения: | **55110827** |
| В том числе НДС 12,0%: | 5904731 |

ПРИНЯЛ: Администратор программы Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Технадзор "Компания Курылыс Комек"

Авторский надзор ТОО. "Тон ПТД"

Муханов А.Б.

СДАЛ: Басшысы ЖШС ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев