Утвержден
распоряжением акима
Павлодарской области
от 15.07. 2011 года № 68-р

АКТ
государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта строительства – автомобильной дороги общего пользования областного значения Жанажол - Ескельды, км 0-14,9 (14,9км)

от 1 июня 2011 года село Баянаул

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима области от 26 апреля 2011 года № 24 – р, в составе:

председателя – Байсеитова Серика Басаровича, начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области;

заместителя председателя – Кашкирова Каната Шаймардановича, начальника управления государственного архитектурно – строительного контроля Павлодарской области, главного государственного строительного инспектора области,

членов комиссии – представителей:

генерального проектировщика – Ульяновой Светланы Николаевны, ведущего инженера ТОО “ Innovation Center Project ”,

местного исполнительного органа – Есмагамбетова Нурлыбека Камалиденовича, исполняющего обязанности начальника отдела жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района,

местного органа строительства, архитектуры и градостроительства – Молдашбекова Куаныша Мынгышовича, исполняющего обязанности начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства Баянаульского района,

органа государственной противопожарной службы – Кыстаубаева Жаслана Ораловича, начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Баянаульского района, майора противопожарной службы,

органа социальной защиты населения – Рахимовой Сауле Файзоллаевны, начальника отдела занятости и социальных программ Баянаульского района,

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Ахмедиева Куаныша Кайратовича – инспектора отдела дорожно-технической инспекции управления дорожной полиции департамента внутренних дел Павлодарской области, старшего лейтенанта полиции,

Тусипжанова Кайрата Карибекковича – начальника отдела земельных отношений Баянаульского района,

генерального подрядчика – Демченко Василия Григорьевича, директора ТОО фирмы “Ай-Су Мелиорация”,

установила:

1. Заказчиком – управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области предъявлен к приемке в эксплуатацию объект строительства – автомобильная дорога Жанажол-Ескельды, км 0-14,9 (14,9 км).

2. Строительство осуществлено на основании договора от 15 июля 2010 года № 194.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО фирмы “Ай-Су Мелиорация”.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО “ Innovation Center Project ”, выполнившим паспорт, пояснительную записку, поперечные профили земляного полотна и сметы.

5. Исходные данные для проектирования выданы отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района.

6. Строительство осуществлялось по рабочему проекту .

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района от 11 июня 2010 года № 1-05-18.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июль 2010 года, окончание работ – июнь 2011года, при продолжительности строительства – 11 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: журнал производства работ, журнал укатки, сертификаты соответствия качества применяемых материалов, анализы лабораторных испытаний материалов. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели протяженности и ширины.

№ п/п		Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4	5
1	Протяженность участка ремонта	км	14,9	14,9
2	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего – 205 057,952 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 171 450,490 тыс. тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию -194 733,610 тыс.тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

предъявленный к приемке строительство участка а/д Жанажол-Ескельды км 14,9(14,9 км) принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

С. Байсеитов _____

Заместитель председателя:

К. Кашкиров _____

Члены комиссии:

С. Ульянова _____

Н. Есмагамбетов _____

Ж. Кыстаубаев _____

К. Молдашбеков _____

С. Рахимова _____

К. Тусипжанов _____

К. Ахмедиев _____

В. Демченко _____

КЕЛІСІЛДІ.
Павлодар облысы ІІД
Жол полициясы басқармасы
_____ «_____»
«_____» _____ 20___ ж.

Ф № 2в

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Управление пассажирского тра)порта и автомобильных дорог)**
Павлодарской области"
ПОДРЯДЧИК **ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Договор № **194** от **15. 07. 2010** год

А К Т № 1 от 25.08.2010года

приемки выполненных работ за **август 2010г**

Строительство автомобильной дороги Жанажол-Ескельды км 0-14,9 (*14,9км*)

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Раздел 1. Подготовка территории строительства													
		1.1. Восстановление и закрепление оси трассы												
1	99-1-1 РДС РК 8.02-03-2002	Воостановление и закрепление оси трассы, отвод земель ц/о=(7097+4607)	км	9	11704				105336					
		1.2. Подготовительные работы при устройстве земляного полотна												
2	Е1-25-1	Снятие ПСП грунта 1 группы толщиной 10-40 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м в штабель.	м3	52770	9,85		9,85	2,69	519785	0	519785	141951	0,97	137693
3	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) в штабель	м3	52770	8,28		8,28	2,26	436936	0	436936	119260	0,97	115682
		1.3. Устройство объездной дороги							0	0	0	0	1,33	0
4	Е27-93-1	Устройство временных профилированных грунтовых дорог с земляным полотном шириной 7,5 м в грунтах категории 1 при работе в нулевых отметках	км	9	115785,86	9382,5	106403	14576	1042073	84443	957630	131185	1,33	286785
	Раздел 2. Земляные работы								0	0	0	0		0

5	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м в насыпь	м3	15130	9,85		9,85	2,69	149031	0	149031	40700	0,97	39479
6	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) в штабель К=1,5	м3	22695	8,28		8,28	2,26	187915	0	187915	51291	0,97	49752
7	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	66900	11,19		11,19	3,06	748611	0	748611	204714	0,97	198573
8	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) в штабель К=1,5	м3	10350	9,4		9,4	2,57	97290	0	97290	26600	0,97	25802
9	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	3500	12,31		12,31	3,37	43085	0	43085	11795	0,97	11441
10	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) в штабель К=1,5	м3	5250	9,74		9,74	2,66	51135	0	51135	13965	0,97	13546
13	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	770	9,85		9,85	2,69	7585	0	7585	2071	0,97	2009
14	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) в штабель К=4	м3	3080	8,28		8,28	2,26	25502	0	25502	6961	0,97	6752
15	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	3672	11,19		11,19	3,06	41090	0	41090	11236	0,97	10899
16	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) в штабель К=4	м3	14688	9,4		9,4	2,57	138067	0	138067	37748	0,97	36616
17	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м в насыпь	м3	1746	9,85		9,85	2,69	17198	0	17198	4697	0,97	4556
18	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) в штабель К=9	м3	15714	8,28		8,28	2,26	130112	0	130112	35514	0,97	34448

19	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	3143	11,19		11,19	3,06	35170	0	35170	9618	0,97	9329
20	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) в штабель К=9	м3	28287	9,4		9,4	2,57	265898	0	265898	72698	0,97	70517
21	Е-23-1	Разработка грунта 1 группы самоходными скреперами емкостью 8 м3 с перемещением до 300 м	м3	1470	71,4	0,97	70,43	13,88	104958	1426	103532	20404	0,97	21175
22	Е1-23-2	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 8 м3 с перемещением до 300 м	м3	1214	79,08	1,08	78	15,35	96003	1311	94692	18635	0,97	19348
		Всего прямые затраты по акту							4 242 778					1 094 400
		Накладные расходы							1 094 400					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%							320 231					
		итого							5 657 409					
		Временные здания и сооружения -3,68%							208 193					
		в том числе возвратные материалы							31 229					
		Итого							5 865 602					
		Выслуга лет 1%							58 656					
		Дополнительные отпуска 0,4%							23 462					
		Перевозка рабочих 2,5%							146 640					
		Итого в ценах 2001 г.							6 094 360					
		Итого в текущих ценах							11 110 018					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							222 200					
		Итого							11 332 218					
		НДС 12%							1 359 866					
		Итого стоимость							12 692 084					
		в т. ч. Возврат							56 930					
		Итого без возвратных сумм							12 635 154					

Заказчик:
Начальник производственного отдела
ГУ "Управление ПТ и АД Павлодарской области"
_____Жаксылыков А. А.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
_____Демченко В.Г.

Куратор_____Табаев А. Т.
Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ"_____Шайкенов К. Р.
_____Загравский В. Н.

Счет-фактура № 0000000054 от 25.08.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451500006245, БИН: 990940001133, Адрес: Павлодар центральный промрайон, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0001369 от 18.11.09 (2а)

ИИК: KZ85319P010000415532 в АО " БТА Банк", , БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 194 от 15.07.10г.Доп.согл. №29 от 21.02.2011г.Ж/Ес (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление ПТ и АД Павлодарской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451700040253, БИН: 960640000357, (10а)

ИИК: KZ10070102KSN4501000 в Комитет Казначейства Министерство финансов РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство а/дороги Жанажол-Ескельды, км 0-14,9 (14,9км)	тенге	0	11 281 387,50	11 281 387,50	12%	1 353 766,50	12 635 154,00		
Всего по счету:					11 281 387,50		1 353 766,50	12 635 154,00		

Руководитель организации Демченко В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Крицкая Н. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Гл.бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области "

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

Договор № 194 от 15 июля 2010 г.

АКТ № 3 от 10.05.2011г
приемки выполненных работ по
строительству автомобильной дороги Жанажол-Ескельды км 0-14,9 (14,9 км)
за май месяц 2011 г

Составлена в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9		**Раздел 2. Земляные работы**							0	0	0	0		0		0
38	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	м2	79724	28,36		27,14	6,3	2260973	0	2163709	502261	0,97	487193	0,022	1754
44		**2.1. Рекультивация временно-занимаемых земель**							0	0	0	0		0		0
45	Е1-25-1	Надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) в притрассовых резервах и на площадях, занятых под работу механизмов	м3	25431,4	9,85		9,85	2,69	250499	0	250499	68410	0,97	66358	0,0088	224
46	Е47-103-3	Вспашка восстанавливаемых площадей тракторными плугами с одновременным боронованием на глубину до 30 см при длине отгона более 200 м	га	39,63	1144,09		1144,09	430,38	45340	0	45340	17056	1,29	22002	1,6700	66
47	Е47-26-1	Посев семян трав тракторной сеялкой	га	39,63	1327,81	103,5	1224,31	482,13	52621	4102	48519	19107	1,29	29940	2,58	102
48	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	7926	515				4081890	0	0	0		0		0
49		**2.2. Рекультивация объездной дороги**							0	0	0	0		0		0
50	Е1-25-1	Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) на откосы насыпи	м3	10418	9,85		9,85	2,69	102617	0	102617	28024	0,97	27183	0,0088	92
51	Е47-103-3	Вспашка восстанавливаемых площадей тракторными плугами с одновременным боронованием на глубину до 30 см при длине отгона более 200 м	га	6,75	1144,09		1144,09	430,38	7723	0	7723	2905	1,29	3747	1,6700	11
52	Е47-26-1	Посев семян трав тракторной сеялкой	га	6,75	1327,81	103,5	1224,31	482,13	8963	699	8264	3254	1,29	5099	2,58	17
53	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	1350	515				695250	0	0	0		0		0
54		**Раздел 3. Дорожная одежда**							0	0	0	0		0		0
61	Е1-152-2	Укрепление обочин посевом многолетних трав механизированным способом	м2	15126	27,14		27,14	6,3	410520	0	410520	95294	0,97	92435	0,0220	333
62	30-12-7	Земля растительная	м3	1118,2	1240				1386568	0	0	0		0		0

63	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	407,846	515				210041	0	0	0		0		0
322		**Раздел 5. Обустройство дороги. Установка дорожных знаков**							0	0	0	0		0		0
323		**5.1. Земляные работы**							0	0	0	0		0		0
324	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы из притрассового резерва для устройства присыпных берм бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	193	11,19		11,19	3,06	2160	0	2160	591	0,97	573	0,01	2
325	Е1-145-12	Планировка верха и откосов присыпных берм из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1094	6,96	4,12	2,84	0,74	7614	4507	3107	810	0,97	5157	0,0304	33
326	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	184	21,55	17,03	4,52		3965	3134	832	0	0,97	3040	0,108	20
327		**5.2. Установка одностоечных дорожных знаков**							0	0	0	0		0		0
328	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	15	747,86	506,25	146,19	28,22	11218	7594	2193	423	1,33	10663	3,31	50
329	99-2-1 цены з-да	Стойки металлические СКМ 1.30 (трубв д=40 мм); ц/о=2569/1,13/1,02/1,06/1,507	шт	15	1395,3				20930	0	0	0		0		0
330	99-2-2	Щитки информационно-указательных знаков размером 200х300 мм; ц/о=1603/1,13/1,02/1,06/1,507	шт	30	870,6				26118	0	0	0		0		0
331	Е99-2-1	Стоимость транспортных расходов (ж/д перевозки на 1511 км); к1зпр=225, к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115	тн	0,2163	3007,68		3007,68		651	0	651	0		0		0
332	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	тн	0,2163	234,3		234,3	164,01	51	0	51	35	1	35	0,34442	0
333	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	тн	0,2163	232,8		232,8	162,96	50	0	50	35	1	35	0,34222	0
334	П7-196-1	Дорожные знаки. Перевозка на 196-200 км, 1 класс груза	тн	0,2163	772,75		772,75	154,55	167	0	167	33		0	0,32456	0
335	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза к1экс=111; к1зпм=111	тн	0,2163	341,88		341,88	68,82	74	0	74	15		0	0,0013	0
336	99-2-3 цена з-да	Комплект для крепления знаков; ц/о=440/1,13/1,02/1,06/1,507	к-т	15	238,98				3585	0	0	0		0		0
337		**5.3. Установка двухстоечных дорожных знаков**							0	0	0	0		0		0
338	Е27-83-1	Установка дорожных знаков двухстоечных на металлических стойках	шт	1	747,86	506,25	146,19	28,22	748	506	146	28	1,33	710	3,31	3
339	99-2-1 цены з-да	Стоимость стойки СКМ 3.30 L=3,0 м, Р=7,88	шт	2	1395,3				2791	0	0	0		0		0
340	99-2-2	Щитки информационно-указательные индивидуального поектирования размером 2000х1020 мм	м2	2,04	7863,4				16041	0	0	0		0		0

341	цена з-да	Комплект для крепления дорожных знаков;	к-т	1	239				239	0	0	0		0		0
342	Е99-2-1	Стоимость транспортных расходов (ж/д перевозки на 1511 км); к1зпр=225, к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115	тн	0,05513	3007,68		3007,68		166	0	166	0		0		0
343	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	тн	0,05513	234,3		234,3	164,01	13	0	13	9	1	9	0,34442	0
344	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	тн	0,05513	232,8		232,8	162,96	13	0	13	9	1	9	0,34222	0
345	П7-196-1	Дорожные знаки. Перевозка на 196-200 км, 1 класс груза	тн	0,05513	772,75		772,75	154,55	43	0	43	9		0	0,32456	0
346	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза к1экс=111; к1зпм=111	тн	0,05513	341,88		341,88	68,82	19	0	19	4		0	0,0013	0
347		**5.4. Установка сигнальных столбиков**		0					0	0	0	0		0		0
348	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	80	273,96	100,35	119,85	29,7	21917	8028	9588	2376	1,33	13837	0,76	61
349	99-2-4 цена з-да	Стоимость сигнальных столбиков; ц/о=2082/1,13/1,02/1,06/1,507	шт	80	1130,8				90464	0	0	0		0		0
350	Е99-2-1	Стоимость транспортных расходов (ж/д перевозки на 1511 км) к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115	тн	0,608	3007,68		3007,68		1829	0	1829	0		0		0
351	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка	тн	0,608	234,3		234,3	164,01	142	0	142	100	1	100	0,34442	0
352	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	тн	0,608	232,8		232,8	162,96	142	0	142	99	1	99	0,34222	0
353	П7-196-1	Сигнальные столбики. Перевозка на 196-200 км, 1 класс груза	тн	0,608	772,75		772,75	154,55	470	0	470	94		0	0,32456	0
354	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза; к1экс=111; к1зпм=111	тн	0,608	341,88		341,88	68,82	208	0	208	42		0	0,0013	0
		Всего прямые затраты по смете							9 724 834	28 570	3 059 255	741 023		768 224		2 769
		Накладные расходы							768 224							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%							629 583							
		итого							11 122 642							
		Временные здания и сооружения (4,6%) к=0,8							409 313							
		в том числе возвратные материалы							61 397							
		Итого							11 531 955							
		Выслуга лет 1%							115 320							
		Дополнительные отпуска 0,4%							46 128							
		Перевозка рабочих 2,5%							288 299							
		Итого прочие затраты							449 746							
		Итого в ценах 2001 г.							11 981 701							
		Итого в текущих ценах							21 842 641							
		Налоги. Сборы. Обязательные платежи 2%							436 853							

		Итого							22 279 494							
		НДС 12%							2 673 540							
		Итого стоимость							24 953 034							
		в т. ч. Возврат							111 927							
		Итого без возвратных сумм							24 841 107							

Заказчик:
Начальник производственного отдела
ГУ "Управление ПТ и АД Павлодарской области"
_____Жаксылыков А. А.

Куратор_____Табаев А. Т.

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ"_____Шайкенов К. Р.

_____Загравский В. Н.

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
_____Демченко В.Г.

Счет-фактура № 0000000046 от 31.05.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451500006245, БИН: 990940001133, Адрес: Павлодар центральный промрайон, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0001369 от 18.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ85319P010000415532 в ПФ АО " БТА Банк", г.ПАВЛОДАР, БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 194 от 15.07.10г. стр-во а/дороги Жанажол Ескельды (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление ПТ и АД Павлодарской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451700040253, БИН: 960640000357, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ10070102KSN4501000 в Комитет Казначейства Минфина РК, г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство а/дороги Жанажол-Ескельды, км 0-14,9 (14,9км)	тенге	0	22 179 559,82	22 179 559,82	12%	2 661 547,18	24 841 107,00		
Всего по счету:					**22 179 559,82**		**2 661 547,18**	**24 841 107,00**		

Руководитель организации Демченко В. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

ГлБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.