Заказчик: ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция напорного коллектора в г.Сергеевка
района им.Шал акына Северо-Казахстанской области

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Рекультивация земель-Напорный коллектор № 1								
1	Е0101-150-3	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт , глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м м3	413	1,47	1,47	607	607	172	-	-
				-	0,43	-	177	97	-	1
2	Е0101-24-1 Т.Ч.П.3.76 К=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ,на 15м м3	413	6,72	6,72	2777	2777	875	-	-
				-	2,18	-	902	97	0,01	4
3	Е0101-24-9 Т.Ч.П.3.76 К=0,85 КО=0,5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ранее разрыхленных м3	206,5	6,22	6,22	1285	1285	405	-	-
				-	2,02	-	417	97	0,01	2
4	Е0101-85-1 т.ч. п.3.69 К=1,15	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунта 1 группы до 10 м	1533	9,89	9,89	15161	15161	4597	-	-
				-	3,09	-	4739	97	0,01	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-85-10-	Разравнивание кавальеров	766,5	8,6	8,6	6594	6594	2000	-	-
	т.ч.	/отвалов/ бульдозерами								
	п.3.69	мощностью 59 кВт , добавлять		-	2,69	-	2061	97	0,01	8
	К=1,15	на каждые последующие 10 м								
	КО=0,5	при перемещении грунта 1								
		группы								
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			26424	26424			-
			Тенге			-	8297			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26424	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8297	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8048	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1207	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2068	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36540	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9504	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			36540	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9504	-		-
		ОТДЕЛ 2. Напорный коллектор №1								
6	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в	687	27,84	26,18	19123	17982	5904	0,01	8
		отвал экскаваторами								
		"Драглайн" или "Обратная		1,66	7,2	1140	4946	97	0,03	17
		лопата" с ковшом вместимостью								
		0,5 м3								
		м3								
7	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в	724	30,62	28,79	22168	20846	6844	0,01	9
		отвал экскаваторами								
	Т.ч.	"Драглайн" или "Обратная		1,83	7,92	1322	5734	97	0,03	20
	П.3.46	лопата" с ковшом вместимостью								
	К=1,1	0,5 м3 сильно налипающего на								
		зубья и стенки ковша								
		м3								
8	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта	23	302,12	-	6949	-	7852	2,13	49
		вручную								
	т.ч.	м3		302,12	-	6949	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
	т.ч.									
	п-3.177									
	к=1,15									
9	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы	13	218,93	-	2846	-	3216	1,54	20
		вручную в траншеях глубиной								
		до 2 м без креплений с		218,93	-	2846	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами								
		м3								
10	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами мокрого	4	251,77	-	1007	-	1138	1,77	7
	т.ч.			251,77	-	1007	-	113	-	-
	п-3.177 к=1,15									
		м3								
11	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	368	289,15	289,15	106406	106406	66614	-	-
		м3		-	186,62	-	68674	97	0,86	316
12	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1177	6,48	6,48	7626	7626	2402	-	-
				-	2,1	-	2476	97	0,01	9
		м3								
13	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	202	134,1	-	27088	-	30610	0,97	196
				134,1	-	27088	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1177	21,55	4,52	25360	5315	19443	0,11	127
				17,03	-	20044	-	97	-	-
		м3								
15	Е0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (обваловка)	1162	12,61	12,61	14656	14656	4932	-	-
				-	4,38	-	5085	97	0,01	17
		м3								
16	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1162	32,56	30,98	37832	35995	11879	0,01	12
				1,53	9,01	1778	10468	97	0,03	36
		м3								
17	Е010333-А3--1	Подвозка грунта для обваловки на 3км	2033,5	35,53	35,53	72250	72250	14450	-	-
		т		-	7,11	-	14450	100	0,15	303
18	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	62,28	1268,7	152,52	79015	9499	17070	1,02	64
		м3		153,68	57,15	9571	3559	130	0,28	17
19	Е0122-11-9 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,692	198209,36	127554,83	137161	88268	88966	413	286
				70416,5	28479,01	48728	19707	130	121,05	84
		км								
20	С130804-218- прим.	Труба полиэтиленовая д 315х23,2мм	698,92	5640	-	3941909	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-11-11-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм (футляр)	0,001	270964,88	172616,15	271	173	178	575	1
				98037,5	38831,51	98	39	130	163,82	-
		км								
22	С130804-272-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 503,4 мм	1,01	11900	-	12019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
23	Е0122-47-6	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	1	507,16	0,83	508	1	229	1	1
		м		175,95	0,32	176	-	130	-	-
24	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3	4618,19	559,31	13855	1678	5187	7,99	24
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-
25	Е0122-34-1	-Монтаж втулок	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
26	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 300мм	2	5258	-	10516	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	1	300,57	225,64	300	226	167	0,41	-
		переходов		69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
28	СПрайс-лист	-Отводы полиэтиленовые д.300	1	11571	-	11571	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0107-62-4	-Установка упоров	0,272	3037,31	497,19	826	135	237	2,75	1
		м3		454,5	167,07	124	45	140	0,58	-
30	С143003-14	-Стоимость бетонных упоров УГ1,УГ2,УГ3	0,272	9960	-	2709	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕХОД ВОДОПРОВОДА ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ L=33М-(ДИАМЕТРОМ 630Х10ММ)

31	Е0104-67-1	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
		трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
		установ.								
32	Е0104-69-1	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	33	1016,16	873,67	33533	28831	7512	0,57	19
				142,23	76,66	4694	2530	104	0,42	14
		м								
33	Е0104-69-2	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом	33	1596,24	1372,9	52676	45306	11756	0,89	29
				222,09	120,46	7329	3975	104	0,66	22

1	2	3	4
		горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	
		м	
34	Е0104-69-3	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	33
		м	
35	Е0104-69-4	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	33
		м	
36	Е0104-69-5	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и	33

5	6	7	8	9	10	11
2758,71	2371,37	91037	78255	20326	1,54	51
384,19	208,07	12678	6866	104	1,14	38
4501,37	3869,08	148545	127680	33147	2,51	83
626,34	339,48	20669	11203	104	1,86	61
8857,96	7613,35	292313	251241	65312	4,95	163
1235,01	668,01	40755	22044	104	3,66	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/								
		м								
37	Е0104-69-6	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	33	7116,39	6115,64	234841	201816	52498	3,98	131
				993,05	536,6	32771	17708	104	2,94	97
		м								
38	Е0104-68-1	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
		установ.								
39	Е0104-52-11	-Сварка обсадных труб наружным диаметром 630 мм	3	744,91	297,29	2235	892	1579	2,5	8
				393,75	112,5	1181	337	104	0,55	2
		шт								
40	С130806-136	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х10 мм	33,33	20100	-	669933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	Е0122-14-13	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,0331	723687,43	245783,38	56882	8111	7960	544	18
				92700	92846,25	3059	3064	130	453,46	15
		км								
42	СООО"Подзем-бурстрой"	-Бентонит (18800х5:1,15:1,329:1,02)	1,18	60298	-	71152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	СООО"Подзем-бурстрой"	-Глина активированная (полимер-отвердитель)(448,4х5:1,15:1,329:1,02)	98	1438,2	-	140944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
44	СРГП"ЕСИЛ СУ"	-Вода (3,14х0,630 2х33х5/4-т.ч.п.2.9 сборника 4)	51,4	265,8	-	13662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	Е010332-А17-5-4	-Транспортировка установки ГНБ на расстояние перевозки 172км	15	1545,5	1545,5	23183	23183	4637	-	-
				-	309,1	-	4637	100	6,49	97
		т								
46	Е0122-47-6	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	33	507,16	0,83	16736	27	7562	1	33
				175,95	0,32	5806	11	130	-	-
		м								
47	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,19	559,31	4618	559	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1853815	766513			548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			131177	72619			467
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1853815	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60435	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	203796	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			895690	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			215213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32282	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124142	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2193170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236078	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2193170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236078	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАМЕРА ГАШЕНИЯ								
48	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 2000мм	2,56	43326,23	2104,76	110915	5388	9937	13,9	36
		м3		2362,5	623,48	6048	1596	130	2,48	6
49	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,56	300	-	768	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0108-6-9 прим.	-Выстилка из клинкерного кирпича	0,2	8262,05	296,6	1652	59	242	5,95	1
		м3		915,75	110,25	183	22	118	0,54	-
51	Е0120-30-1 прим.	-Устройство стальной пластины	123,1	107,48	1,2	13231	148	1105	0,05	6
		кг		8,53	0,45	1050	55	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			126566	5595			43
			Тенге			7281	1674			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126566	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57747	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8955	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55943	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1693	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10647	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			146122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10647	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			6534952	1153615			1397
			Тенге			263501	209683			1295
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6534952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127006	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	473184	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4871705	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			119125	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			514150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	77123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7472048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2948
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	550306	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			7472048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2948
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	550306	-		-
		ОТДЕЛ 3. Рекультивация земель-Напорный коллектор № 2								
52	Е0101-150-3-	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт , глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	220	1,47	1,47	323	323	91	-	-
				-	0,43	-	94	97	-	-
		м3								
53	Е0101-24-1 Т.Ч.П.3.76 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м ,на 15м	220	6,72	6,72	1479	1479	466	-	-
				-	2,18	-	480	97	0,01	2
		м3								
54	Е0101-24-9 Т.Ч.П.3.76 К=0,85 КО=0,5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ранее разрыхленных	110	6,22	6,22	685	685	216	-	-
				-	2,02	-	222	97	0,01	1
		м3								
55	Е0101-85-1 т.ч. п.3.69 К=1,15	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении грунта 1 группы до 10 м	628	9,89	9,89	6211	6211	1883	-	-
				-	3,09	-	1941	97	0,01	7
		м3								
56	Е0101-85-10- т.ч. п.3.69	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт , добавлять	314	8,6	8,6	2701	2701	819	-	-
				-	2,69	-	844	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 КО=0,5	на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			11399	11399			-
			Тенге			-	3583			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11399	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3583	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	521	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4104	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			15767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4104	-		-
		ОТДЕЛ 4. Напорный коллектор №2								
57	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	731	27,84	26,18	20347	19134	6282	0,01	8
				1,66	7,2	1213	5263	97	0,03	18
58	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша м3	770	30,62	28,79	23576	22170	7279	0,01	10
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1			1,83	7,92	1406	6098	97	0,03	21
59	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную м3	27	302,12	-	8157	-	9218	2,13	57
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15			302,12	-	8157	-	113	-	-
60	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	12	218,93	-	2627	-	2969	1,54	18
				218,93	-	2627	-	113	-	-
61	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	3	251,77	-	755	-	853	1,77	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.177 к=1,15	до 2 м без креплений с откосами мокрого		251,77	-	755	-	113	-	-
62	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	356	289,15	289,15	102936	102936	64442	-	-
				-	186,62	-	66435	97	0,86	305
63	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1332	6,48	6,48	8631	8631	2718	-	-
				-	2,1	-	2802	97	0,01	11
64	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	165	134,1	-	22127	-	25003	0,97	160
				134,1	-	22127	-	113	-	-
65	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1332	21,55	4,52	28699	6015	22003	0,11	144
				17,03	-	22684	-	97	-	-
66	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (обваловка) м3	516	12,61	12,61	6508	6508	2190	-	-
				-	4,38	-	2258	97	0,01	7
67	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	516	32,56	30,98	16800	15984	5275	0,01	5
				1,53	9,01	789	4649	97	0,03	16
68	Е010333-А3--1	Подвозка грунта для обваловки на 3км т	903	35,53	35,53	32084	32084	6417	-	-
				-	7,11	-	6417	100	0,15	135
69	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	53,01	1268,7	152,52	67254	8085	14529	1,02	54
				153,68	57,15	8147	3030	130	0,28	15
70	Е0122-11-9	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм км	0,589	198209,36	127554,83	116745	75130	75724	413	243
				70416,5	28479,01	41475	16774	130	121,05	71
71	С130804-218 прим	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 265,8 мм м	594,89	5640	-	3355180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0122-11-11	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм (футляр) км	0,001	270964,88	172616,15	271	173	178	575	1
				98037,5	38831,51	98	39	130	163,82	-
73	С130804-272	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 503,4 мм м	1,01	11900	-	12019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Е0122-47-6	-Протаскивание в футляр	1	507,16	0,83	508	1	229	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных труб диам. 350 мм								
		м		175,95	0,32	176	-	130	-	-
75	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3	4618,19	559,31	13855	1678	5187	7,99	24
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-
76	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
		шт		902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
77	С130902-58	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 300 мм	1	32000	-	32000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	1	708,82	102,44	709	102	687	2,45	2
		фланец		524,25	4,5	524	5	130	0,02	-
79	С130809-17	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 300 мм	2	1710	-	3420	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0438	204796,82	39324,82	8978	1724	2578	147,7	6
		т		30375	14854,5	1332	651	130	72,55	3
81	Е0122-34-1	-Монтаж втулок	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
82	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 300мм	2	5258	-	10516	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
84	СПрайс-лист	-Отводы полиэтиленовыед.300	2	11571	-	23142	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0107-62-4	-Установка упоров	0,432	3037,31	497,19	1312	215	376	2,75	1
		м3		454,5	167,07	196	72	140	0,58	-
86	С143003-14	-Стоимость бетонных упоров УГ1,УГ2,УГ3	0,432	9960	-	4303	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕХОД ВОДОПРОВОДА ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ L=33М-(ДИАМЕТРОМ 630Х10ММ)								
87	Е0104-67-1	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установ.								
88	Е0104-69-1	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	33	1016,16	873,67	33533	28831	7512	0,57	19
				142,23	76,66	4694	2530	104	0,42	14
		м								
89	Е0104-69-2	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	33	1596,24	1372,9	52676	45306	11756	0,89	29
				222,09	120,46	7329	3975	104	0,66	22
		м								
90	Е0104-69-3	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	33	2758,71	2371,37	91037	78255	20326	1,54	51
				384,19	208,07	12678	6866	104	1,14	38
		м								
91	Е0104-69-4	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах	33	4501,37	3869,08	148545	127680	33147	2,51	83
				626,34	339,48	20669	11203	104	1,86	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/								
		м								
92	Е0104-69-5	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	33	8857,96	7613,35	292313	251241	65312	4,95	163
				1235,01	668,01	40755	22044	104	3,66	121
		м								
93	Е0104-69-6	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	33	7116,39	6115,64	234841	201816	52498	3,98	131
				993,05	536,6	32771	17708	104	2,94	97
		м								
94	Е0104-68-1	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
		установ.								
95	Е0104-52-11	-Сварка обсадных труб наружным диаметром 630 мм	3	744,91	297,29	2235	892	1579	2,5	8
				393,75	112,5	1181	337	104	0,55	2
		шт								
96	С130806-136	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х10 мм	33,33	20100	-	669933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	Е0122-14-13	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,0331	723687,43	245783,38	56882	8111	7960	544	18
				92700	92846,25	3059	3064	130	453,46	15
		км								
98	СООО"Подзем-бурстрой"	-Бентонит (18800х5:1,15:1,329:1,02)	1,18	60298	-	71152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
99	СООО"Подзем-бурстрой"	-Глина активированная (полимер-отвердитель)(448,4х5:	98	1438,2	-	140944	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,15:1,329:1,02)		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
100	СРГП"ЕСИЛ СУ"	-Вода (3,14х0,630 2х33х5/4-т.ч.п.2.9 сборника 4)	51,4	265,8	-	13662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
101	Е010332-А17-5-4	-Транспортировка установки ГНБ на расстояние перевозки 172км	15	1545,5	1545,5	23183	23183	4637	-	-
				-	309,1	-	4637	100	6,49	97
		т								
102	Е0122-47-6	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	33	507,16	0,83	16736	27	7562	1	33
				175,95	0,32	5806	11	130	-	-
		м								
103	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,19	559,31	4618	559	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	5781181	1069444		1297
	Тенге	248027	187927		1074
Стоимость оборудования -	Тенге	35420	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	35420	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5745761	-	-	-
Материалы -	Тенге	75647	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	435954	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4296547	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	56097	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	471910	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	236
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	70786	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	373060	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6590731	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2607
Сметная заработная плата -	Тенге	-	506740	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	6626151	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2607
Сметная заработная плата -	Тенге	-	506740	-	-

ОТДЕЛ 5. Комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВ

104	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для заземления)	28,37	218,93	-	6210	-	7017	1,54	44
				218,93	-	6210	-	113	-	-
		м3								
105	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,37	134,1	-	3804	-	4298	0,97	28
				134,1	-	3804	-	113	-	-
		м3								
106	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	2,81	1459,25	-	4093	-	1646	2,99	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трамбовками подстилающих слоев песчаных		477	-	1338	-	123	-	-
		м3								
107	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
				104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
		шт								
108	С143019-60	-Стоимость приставок	4	3220	-	12880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
109	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		подстанц								
110	75-4-16	-Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки проходная, типа 2КТПГ-250/10/0,4, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 6150x4100x4500 мм	1	2609000	-	2609000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	75-3-22	-Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 250/35-0,4, мощность 250 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1425x870x2200 мм	2	626900	-	1253800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	8	247,7	20,7	1982	166	856	0,7	6
				111	1,6	888	13	95	0,01	-
		шт								
113	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	91,5	51,7	2,8	4731	256	2417	0,16	15
				27,5	0,3	2516	27	95	-	-
		м								
114	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,02	102170	1870	2043	37	162	52	1
		т		8280	270,01	166	5	95	1,57	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			3916214	11838			131
			Тенге			20021	2634			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			3862800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3862800	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25219	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10614	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1512	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12126	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28195	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12041	-		-
		Местные материалы -	Тенге			15629	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2089	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2527	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14130	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			3944868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26256	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			16270170	2272720			2824
			----			---	---			---
			Тенге			531549	412123			2430
		Стоимость оборудования -	Тенге			3898220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3898220	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25219	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10614	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1512	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12126	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12346732	-	-		-
		Материалы -	Тенге			202659	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	933058	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9168252	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			190851	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1011508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		506
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151726	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			801494	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14159735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5698
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1084784	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			18095374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5765
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1096910	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-4 В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	Тенге			18095374				
		ИТОГО в текущих ценах с К=1,75012892				31669238				
		НДС 12%				3800308				
		ИТОГО				35469546				

ЗАКАЗЧИК: "СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ТЕХНАДЗОР: "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ САУДА МИНИСТРЛІГІ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ КӨРІНІС ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

ПОДРЯДЧИК: Петропавловск-спецкоммунстрой

Заказчик: ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция напорного коллектора в г.Сергеевка
района им. Шал акына Северо-Казахстанской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		137	1.12.08г				

Наименование пусковых комплексов, объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монта-жу обору-дования		На приобре тение материа лов	Другие дополнитель ные расходы	Отчис ления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	233044709		118967581								24999750
в том числе за отчетный месяц		35469546		18095374							3800308

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 15 от 25 июля 2011 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 481400003561
г.Петропавловск, ул.4-ый проезд Кирпичная, 5
Расчетный счет поставщика KZ808560000000004276
в филиале АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX
Учет по НДС серия 48001 № 0001950 от 16.10.2009 года
Договор (контракт) на поставку товаров №_____от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области»
РНН и адрес покупателя: РНН 481400064585 ,СКО , г.Петропавловск , ул. Конституции Казахстана, 23
Расчетный счет покупателя ИИК KZ92070102KSN4801000 в ГУ « Департамент Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы за июль месяц по объекту: «Реконструкция напорного коллектора в г.Сергеевка района им. Шал акына СКО»				31669238	12	3800308	35469546		
Всего по счету					31669238		3800308	35469546		

Руководитель организации поставщика)

_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

_____
(Ф.И.О., подпись)
_____

Выдал (ответственное лицо

_____

М.П.