АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «_17_» __марта__ 20_14_г. г. Кызылорда

«Реконструкция ул. Жибек жолы от ул. Бокейхан до ул. Султан Бейбарс»

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «11» декабря 2013 года № 408 городского акимата

в составе:

Председатели Государственной приемочной комиссии:
Тлеумбетов М.Ж. – заместитель акима г. Кызылорда

Заместитель председателя:
Ансатбаев К. Д. – Начальник ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области»

Члены комиссии-представители:
Молдабаев М. Р. – Начальник городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Шамуратов П. С. – Начальник ГУ «отдел городское строительство и градостроительства»
Дүйсебаев М. – Начальник ГУ «городской отдел земельных отношений»
Өмірзаков С. С. – Начальник ГУ«Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области »(по согласованию)
Әлжан Ә. А. – Заместитель руководителя «Управления по контролю в сфере труда Кызылординской области» (по согласованию)
Балтабайұлы С. –Генеральный директор Кызылординской областной Дирекции телекоммуникации (по согласованию)
Мұртазаев Б.Д. – Директор Кызылординского производственного филиала АО «Қаз ТрансГаз Аймақ»
Усербаев М. - Руководитель ГКП «Қызылорда Су жүйесі»
Ахметов Ө.- Директор тепловых сетей ГКП «КТЭЦ»
Копешбаев Ш. - автоинспектор дорожной полиции УВД г. Кызылорда
Қайырханұлы Д. - Директор ТОО «СК-Казгорстрой»
Мамбетияров М. – Директор по производству ТОО «УАД»
Абишев К. - технический надзор ТОО «Ердан и К»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция ул. Жибек жолы от ул. Бокейхан до ул. Султан Бейбарс»**
по адресу: **г. Кызылорда**

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «_06_» __марта__ 20_13_г. №_21__
ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «_19_» __июня__ 2013_г. №_244_____
выданным **ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области»**

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Управление автомобильных дорог»**
выполнившим **общестроительные работы по фрезерованию существующего дорожного покрытия, демонтажные работы, устройство дорожной одежды, обустройство улицы и организация движения, устройство тротуаров и уличное освещение.**

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «СК-Казгорстрой»**
выполнившим **ПСД, строительная часть, техническая часть**

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Рабочий проект «Реконструкция ул. Жибек жолы от ул. Бокейхан до ул. Султан Бейбарс» в городе Кызылорда по техническим параметрам согласно СНиП РК 3.01-01-2008, СНиП РК 3.03-19-2006,СНиП РК1.02-01-2007, СНиП 2.05.03-84, СТ РК 1125-2002, СТ РК 1124-2003, СТ РК 1412-2005, СНиП РК 1.04.03-2008**

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №01 от 01 января 2013г.**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2013г.; окончание работ февраль 2014г.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **Заключение рабочей комиссии, ПСД, перечень исполнительной документации.**

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными:
Длина участка-3,818км
Ширина проезжей части-10,75м.
Ширина полосы движения – 3,0м.
Число полос движения – 6
Ширина обочин – 3,0м.
Покрытие - капитальное
Тротуары пешеходные – 3,0м

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ____к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены**

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **1 423 429,97** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 226 449,45** тыс. тенге, прочие – **194 456,89** тыс. тенге, оборудования – **2 623,63** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 423 429,97** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно - монтажных работ **1 226 449,45** тыс. тенге, стоимость оборудования - **2 623,63** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических **удовлетворительно**

архитектурно-строительных (включая обьемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **удовлетворительно**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Реконструкция ул. Жибек жолы от ул. Бокейхан до ул. Султан Бейбарс» в городе Кызылорда**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии: Тлеумбетов М.Ж.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Аметбаев К.Д.

Члены Государственной приемочной комиссии:

Молдабаев М.Р.

Шыныратов П.С.

Дуйсебаев М.

Өмірзақов С.С.

Әлжан Ә.А.

Балтабайұлы С.

Мұртазаев Б.Д.

Усербаев М.

Ахметов Ө.

Кенешбаев Ш.

Қайырханұлы Д.

Мамбетияров М.

Абишов К.

Счет-фактура № 7 от 20.03.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ104322203398T00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Кызылорда, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12 от 20.03.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Казантаева №19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ул. Жибек жолы от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыс за февраль - март месяц 2014 года	-	0	78 928 411,00	78 928 411,00	12%	9 471 409,00	88 399 820,00		
Всего по счету:					**78 928 411,00**		**9 471 409,00**	**88 399 820,00**		

Руководитель организации Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Зульфия

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140140004787**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) Договор №12 от 20.03.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	**20.03.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ул. Жибек жолы от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыс за февраль - март месяц 2014 года		-	0		88 399 820,00	9 471 409,00	88 399 820,00
			Итого	0	x	88 399 820,00	9 471 409,00	88 399 820,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2014 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Реконструкция ул. Жибек жолы от ул Бокейхана до ул. Султан Бейбарыс

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге						Остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц	К оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	
						% от суммы выполненных работ	сумма				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с НДС	**1 422 882 190**	**1 370 372 820**	**88 399 820**	**88 399 820**					88 399 820	88 399 820	52 509 370

К оплате: восемьдесят восемь миллионов триста девяносто девять тысяч восемьсот двадцать тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Жибек жолы от ул Бокейхана до ул. Султан Бейбарыс

АКТ

приемки выполненных работ за февраль - март 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива		количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		Рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Дорожные знаки								
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	147	845,73	168,12	124 322	24 713	120 168	3,68	541
				582,19	32,45	85 582	4 770	133	0,13	19
2	Е27-84-1	При устройстве дополнительных щитков дополнять к нормам табл. 27-83 шт	66	175,52		11 585	0	12 015	0,79	52
				136,88		9 034,1	0	133	0,00	0
3	Е11-13-3 к=3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 150 мм м2	36,75	2 036,26	84,70	74 833	3 113	7 647	0,91	33
				137,41	31,74	5 050	1 166	123	0,15	6
4	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов -столбов м3	23,52	10 711,75	110,37	251 940	2 596	22 948	5,64	133
				887,51	41,69	20 874	980	105	0,2	5
5	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая битумная обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности м2	235,2	251,62	4,39	59 180	1 033	12 380	0,24	57
				42,95	1,66	10 102	389	118	0,01	1
6	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг + гильза 1т	0,46746	99 004,51	349,88	46 281	164	18 734	227,7	106
				38 036,25	131,96	17 780	62	105	0,64	0
7	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы сооружений с преобладанием круглых труб массой до 0,1 т т	1,6463	172 800,00		284 481		0		
								0		
8	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-021 за 1 раз м2	47,27	22,68	0,06	1 072	3	285	0,03	2
				6,68	0,02	316	1	90	0,00	0
9	Е13-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 м2	94,54	20,99	0,02	1 984	2	407	0,02	2
				4,78		452		90	0,00	0
10	Е13-29-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей пастой огнезащитной м2	141,81	2 267,09	114,06	321 496	16 175	22 559	0,68	96
				134,03	42,72	19 007	6 058	90	0,21	30
11	прайс лист	Щит металлический В-700 шт	140	4 486,83		628 156				0
12	прайс лист	Щит металлический А-900 шт	29	4 141,95		120 116				0
13	прайс лист	Щит металлический Д-700 шт	29	4 422,51		128 253				0
14	прайс лист	Щит металлический 900 х 600 шт	15	7 352,74		110 291				0
										0

15	Е1031-А11-11	Погрузка металлических конструкций при автомобильных перевозках т	1,11571	284,17	284,17	317	317	222		0
					198,92		222	100	4,17	5
16	Е1031-А11-21	то же, разгрузка т	1,11571	269,45	269,45	301	301	210	0,00	0
					188,61		210	100	3,96	4
17	Е10332-А15-1 к=1,15	Перевозка строительных грузов автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	1,11571	144,02	144,02	161	161	32	0,00	0
					28,80		32	100	0,60	1

Глава 4. Наружные электрические сети 0,4 кВ

		опора освещения СТ-10 с кронштейном "Ива" - 262								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	69,27	251,77		17 440		19 707	1,77	123
				251,77		17 440		113		
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	42,21	154,22		6 509		7 356	1,12	47
				154,22		6 509		113		
3	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из отвалов в транспортные средства, гр.грунтов 2 т	27	114,82		3 100		3 503	0,71	19
				114,82		3 100		113		
4	С0130333-А15-1, к=1,5	Вывоз лишнего грунта автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	44,65	128,16		5 722		1 278	0,60	27
				28,62		1 278		100		
5	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *м2 покрытия*	128,38	1357,51	56,47	174 277	7 250	17 807	0,60	78
				91,61	21,16	11 761	2 717	123	0,10	13
6	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	131	10 344,55	110,37	1 355 136	14 458	127 811	5,64	738
				887,51	41,69	116 264	5 461	105	0,20	27
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выров поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	1 021,83	251,61	4,39	257 101	4 489	53 785	0,24	249
				42,95	1,66	43 889	1 692	118	0,01	8
8	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	7,86	21639,87	12 787,24	170 089	100 508	111 621	48,88	384
				8 694,00	4 830,86	68 335	37 971	105	23,60	185
9	Е9-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т *т*	44,02	10 875,53	1 040,95	478 698	45 819	340 820	52,21	2 298
				8 487,00	116,44	373 564	5 125	90	0,56	25
10	99-1-1(пл)	опора освещения СТ-10-3 *шт*	262	23 623,41		6 189 333				
11	99-1-2(пл)	Каркас анкерный для фундамента *шт*	262	3 270,68		856 918				
12	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами ; *светильник*	262	2007,02	1 622,94	525 839	425 210	181 230	2,31	606
				382,95	275,83	100 333	72 267	105	0,93	244
13	99-1-3(пл)	Кронштейн типа "Ива" *шт*	262	3 436,28		900 305				
14	17-3-10	Светильники, тип ЖКУ03-250-001-У1 *шт*	262	9 380,00		2 457 560				
15	17-6-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-250-ХЛ1 *шт*	262	971,00		254 402				

		Заземление								
16	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	262	351,12	27,72	91 993	7 261	33 919	0,81	211
				133,40	2,88	34 951	754	95	0,02	5
17	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм *т*	0,00395	44 300,00		175				
18	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	584	112,69	4,03	65 808	2 351	20 927	0,21	121
				37,26	0,46	21 760	269	95	0,00	2
19	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,74	147 100,00		108 242				
20	Е16-7-7	Прокладка т/проводов водоснабж из стальных водогазопроводных оцин труб 65 мм *м трубопровода*	786	981,19	14,04	771 216	11 035	112 807	0,64	502
				106,87	5,26	83 999	4 131	128	0,03	20
21	Е01031-А18-1	Конструкции металлические - погрузка *т*	55,1998	284,17	284,17	15 686	15 686	10 980		
				0,00	198,92		10 980	100	4,17	230
22	Е01031-А18-2	Конструкции металлические - разгрузка *т*	55,1998	269,45	269,45	14 874	14 874	10 411		
				0,00	188,61		10 411	100	3,96	219
23	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка *т*	5,1400	141,22	141,22	726	726	508		
				0,00	98,85		508	100	0,21	1
24	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка *т*	5,1399	118,22	118,22	608	608	425		
				0,00	82,75		425	100	0,17	1
25	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза *т*	55,1998	156,55	156,55	8 641	8 641	1 728		
				0,00	31,31		1 728	100	0,07	4
26	П7-15-2	Перевозка грузов на 15 км, 2 класс груза *т*	5,1399	180,26	180,26	927	927	185		
				0,00	36,05		185	100	0,08	0
27	Е34-138-6	Развозка за первый километр прочих материалов - бетона, *т-км*	83,99	2762,5	2 539,97	232 033	213 342	89 497	1,67	140
				222,53	746,13	18 691	62 670	110	2,31	194
28	Е34-138-7	Развозка трактором всех материалов на каждый последующий километр - бетона *т-км*	903,70	551,62	551,62	498 498	498 498	162 356		
				0,00	163,33		147 597	110	0,48	436
		Демонтажные работы								
29	Ц8-141-3	Демонтаж кабеля *м кабеля*	2 183	12,56	3,45	27 408	7 530	20 411	0,06	120
				9,11	0,74	19 879	1 606	95	0,00	9
30	Е01031-А18-1	Конструкции металлические - погрузка *т*	15,86	284,17	284,17	4 508	4 508	3 155		
					198,92		3 155	100	4,18	66
31	Е01031-А18-2	Конструкции металлические - разгрузка *т*	15,86	269,45	269,45	4 274	4 274	2 992		
					188,61		2 992	100	3,96	63
32	Е01031-А37-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка *т*	7,25	141,22	141,22	1 024	1 024	717		
					98,85		717	100	2,08	15

33	Е01031-А37-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка *т*	7,25	118,22	118,22	857	857	600		
					82,75		600	100	1,74	13
34	Е01031-А26-1	Мусор строительный - погрузка *т*	109,20	31,17	31,17	3 404	3 404	2 383		
					21,82		2 383	100	0,46	50
35	Е01031-А26-2, к=1,15	Мусор строительный - разгрузка *т*	109,20	44,39	44,39	4 847	4 847	3 393		0
					31,07		3 393	100	0,65	71
36	Е01032-А15-1, к=1,15	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза *т*	15,86	156,55	156,55	2 483	2 483	497		
					31,31		497	100	0,66	10
37	Е01032-А15-2	Перевозка грузов на 15 км, 2 класс груза *т*	7,25	180,26	180,26	1 307	1 307	261		
					36,05		261	100	0,76	5
38	Е01033-А15-1, к=1,15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	109,20	143,09	143,09	15 625	15 625	3 125		
					28,62		3 125	100	0,60	66
		Земляные работы								
39	Е1-13-2	Разработка грунта 2 гр в отвал экскаваторами с ковшом вмест.0,4м3 в траншеях с откосами *м3*	95	33,22	32,02	3 156	3 042	1 004	0,01	1
				1,20	9,70	114	922	97	0,04	3
40	Е1-164-2	Разработка грунта 2 гр вручную/ лоработка грунта вручную после разработки их механизированным способом *м3*	3	302,12		906		1 024	2,13	6
				302,12		906		113		
41	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 59 квт при перемещении 2 гр грунта до 5 м м3	31	7,45	7,45	231	231	73		
					2,42	0	75	97	0,01	0
42	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей и котлованов и ям в грунтах 2 гр м3	25	154,22		3 855		4 357	1,12	28
				154,22		3 855		113		
43	С143008-92	Песок природный для постели м3	42	695,00		29 190				
44	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	115	24,78	5,19	2 850	597	2 184	0,12	14
				19,58	0,00	2 252	0	97		
45	Е1-18-2	Разработка грунта 2 гр с погрузкой на автосамосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	42	54,54	51,56	2 291	2 166	768	0,02	1
				2,98	15,88	125	667	97	0,06	3
46	С10333-А15-1	Вывоз лишнего грунта автосамосвалами расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	69,30	111,45		7 723		1 725	0,52	36
				24,89		1 725		100		
47	Ц108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее, м	350	42,19	31,97	14 767	11 190	6 003	0,07	24
				10,12	7,93	3 542	2 777	95	0,05	16
48	Ц108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3кг, м	350	35,60	8,63	12 458	3 019	8 183	0,14	48
				22,77	1,84	7 970	644	95	0,01	4
49	С151601-488	Кабели силовые алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660В, 1000м	0,35	359 800		125 930				

Счет-фактура № 22 от 21.04.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ104322203398T00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Кызылорда, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение №1 от 21.04.14г к договору №12 от 20.03.14г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Казантаева №19
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: 8115 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ул. Жибек жолы от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыс за апрель месяц 2014 года	-	0	46 883 366,00	46 883 366,00	12%	5 626 004,00	52 509 370,00		
Всего по счету:					46 883 366,00		5 626 004,00	52 509 370,00		

Руководитель организации Удербаев М. М.П.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Калмырзаев К. К.
(Ф.И.О., подпись)

ТОО «УАД» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность) Зульфия
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД** ИИН/БИН **140140004787**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"** **050140010603**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №1 от 21.04.14г к договору №12 от 20.03.14г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
17	**21.04.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ул. Жибек жолы от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыс за апрель месяц 2014 года		-	0		52 509 370,00	5 626 004,00	52 509 370,00
			Итого	0	x	52 509 370,00	5 626 004,00	52 509 370,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации
наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2014 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Реконструкция ул. Жибек жолы от ул Бокейхана до ул. Султан Бейбарыс

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	46 883 366	46 883 366	46 883 366	46 883 366			0	46 883 366	46 883 366	0
НДС	5 626 004	5 626 004	5 626 004	5 626 004				5 626 004	5 626 004	0
Всего с НДС	**52 509 370**	**52 509 370**	**52 509 370**	**52 509 370**				**52 509 370**	**52 509 370**	0

К оплате: пятьдесят два миллионов пятьсот девять тысяча триста семьдесят тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

«Ер-Дан и К»

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Жибек жолы от ул Бокейхана до ул. Султан Бейбарыс

АКТ
приемки выполненных работ за апрель 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива		количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Зксм. Машин	Всего	Зксм. Машин		Рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	на ед.	всего
		Обустройство улицы и организация движения								
1	Е27-103-1	Разметка проезжей части термопластиком с применением светлоотражающих шариков, шириной 0,1м - **1.1** км	2,813	208 258,52	1 915,06	585 831	5 387	5 047	4,63	13
				806,40	542,48	2 268	1 526	133	2,31	7
2	Е27-103-1	Разметка проезжей части термопластиком с применением светлоотражающих шариков, шириной 0,1м - **1.3** км	6,674	208 258,52	1 915,06	1 389 917	12 781	11 973	4,63	31
				806,40	542,48	5 382	3 620	133	2,31	15
3	Е27-103-14	Разметка проезжей части термопласт, пунктирной линией шириной 0,1м , шагом 1:1 - **1.7** км	0,4265	108 768,68	1 915,06	46 390	817	765	4,63	2
				806,40	542,48	344	231	133	2,31	1
4	Е27-103-16	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоражающих микрошариков, пунктирной линией	3,683	161 784,28	1 915,06	595 851	7 053	6 607	4,63	17
				806,40	542,48	2 970	1 998	133	2,31	9
5	Е27-103-16	Разметка проезжей части термопласт, пунктирной линией шириной 0,1м , шагом 1:3 - **1.5** км	6,807	56 025,57	1 915,06	381 366	13 036	12 212	4,63	32
				806,40	542,48	5 489	3 693	133	2,31	16
6	Е27-103-23	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоражающих микрошариков, пунктирной линией шириной 0,2м , шагом 1:3 км	0,467	111 638,67	3 158,56	52 135	1 475	1 559	9,27	4
				1 612,81	897,79	753	419	133	3,83	2
7	Е27-103-21	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоражающих микрошариков, сплошной линией шириной 0,2м + шириной 0,4м км	1,9005	414 978,36	3 158,56	788 666	6 003	6 346	9,27	18
				1 612,81	897,79	3 065	1 706	133	3,83	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**5 651 584**	**46 552**	**44 512**		**118**
						20 273	**13 195**			**54**
		Стоимость общестроительных работ				5 651 584				
		Всего заработная плата					33 468			
		Накладные расходы				44 512				
		Нормативная трудоемкость в НР								22
		Нормативная заработная плата в НР					6 677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				341 766				
		Всего стоимость общестроительных работ				**6 037 862**				

		Нормативная трудоемкость								194
		Сметная заработная плата					40 145			
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%				72 454				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				6 110 316				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				87 989				
		Затраты на выслугу лет 1%				61 103				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				24 441				
		В базовых ценах 2001 года				6 283 849				
		В текущих ценах 2014 года				15 018 400				
		Налоги, сборы, платежи 2%				300 368				
		Итого по акту				15 318 768				
		Разница стоимости СМР по МРП 2013 и 2014г, тенге				31 564 598				
		ИТОГО				46 883 366				
		НДС 12%				5 626 004				
		Всего стоимость по акту, тенге				**52 509 370**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР