Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«23» 11 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральскстройинвест»
юр. адрес: район ТЭЦ, дом 2, 090005, Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Безьянова Алексея Константиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: "Строительство гидротехнических переливных сооружений на реке Деркул в с. Перемётное Зелёновского района ЗКО." ЗКО, Зеленовский р-н, с. Переметное
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является : Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области". Уксукбаев Арман Серикович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "Лидер"
3. Проект (проектно-сметная документация) "Товарищество с ограниченной ответственностью "Консорциум СтройПроект" , РП 16-14
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Западно-Казахстанской области", №33 от 4.03.2015г,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Был произведено " Строительство гидротехнических переливных сооружений на реке Деркул в с. Перемётное Зелёновского района ЗКО." Досыпка гребня и тела плотины в местах размыва до проектных отметок, замена железобетонного крепления верхового откоса с предварительным восстановлением откоса. Площадь покрытия ж/б плитам 2464 м2, площадь асфальтобетонного покрытия 440 м2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июль 2017г_____;
месяц, год

окончание работ __ноябрь 2017г____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__6 месяцев____;

фактически, месяц:__4 месяца_____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____ дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект"Строительство гидротехнических переливных сооружений на реке Деркул в с. Перемётное Зелёновского района ЗКО."готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКСТРОЙИНВЕСТ»

Директор- Безьянов Алексей Константинович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"23" 11 2017 г

М.П.

Наименование Строительство гидротехнических переливных сооружений на реке Деркул в с. Перемётное Зелёновского района ЗКО

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛС 2-1-2 Устройство и укрепление берегов ж/б плитами (дамбы №1)										
		Разборка дамбы №1								
1	Е0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0.35 м, длина	537,25	1,83	1,83	981	981	277	--	--
		м3		--	0,53	--	286	97	--	1
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	1440	32,34	30,77	46571	44309	13640	0,01	14
		м3		1,42	8,34	2045	12017	97	0,03	41
3	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(для	2376	19,70	--	46807	--	9361	0,08	197
		т		3,94	--	9361	--	100	--	--
4	Е0101-25-2 т.ч. п-3.69 К=1.15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1440	12,87	12,87	18531	18531	4915	--	--
		м3		--	3,52	--	5067	97	0,01	17
5	Е0101-25-10 т.ч. п-3.69 К=1.15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на	1440	10,81	10,81	15566	15566	4129	--	--
		м3		--	2,96	--	4257	97	0,01	14
		Устройство дамбы №1								
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	2368	32,34	30,77	76583	72864	22430	0,01	23
		м3		1,42	8,34	3363	19761	97	0,03	68
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3907,2	45,00	--	175824	--	35165	0,19	738
		т		9,00	--	35165	--	100	--	--
8	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2368	11,19	11,19	26498	26498	7029	--	--
		м3		--	3,06	--	7246	97	0,01	24
9	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на	2368	9,40	9,40	22258	22258	5904	--	--
		м3		--	2,57	--	6087	97	0,01	20
10	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0.5 км длины	1356	1,64	1,26	2218	1709	618	--	--
		м3		--	0,47	--	637	97	--	3

11	Е0136-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов механизированным способом или уплотнении катками до 16т	2368	38,64	34,40	91505	81464	29493	0,03	61
		м3		3,74	9,10	8856	21549	97	0,03	74
12	Е0101-145-12	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	214	8,55	4,43	1829	947	1009	0,03	6
		м2		4,12	0,74	882	159	97	--	1
		Укрепление берегов дамбы №1								
13	Е0101-38-2	Нарезка уступов на откосе берега	314	123,98	51,24	38931	16091	26184	0,48	151
		м3		72,23	13,74	22680	4314	97	0,05	15
14	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого	840,4	27,88	27,88	23432	23432	4029	--	--
		м3		--	4,94	--	4154	97	0,02	17
15	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	342	33,67	32,10	11516	10979	4610	0,01	4
		м3		1,57	12,33	537	4215	97	0,05	17
18	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	1442	19,40	--	27975	--	27136	0,12	177
		м2		19,40	--	27975	--	97	--	--
19	Е0101-158-3	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см на слое ПГС толщ.10см	770	546,74	109,28	420990	84146	162820	1,18	909
		м2		175,50	29,61	135135	22800	97	0,11	85
20	С143018-7	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и	770	3453,00		2658810	0			0
		м2				0	0			0
21	Е0141-4-1 к=2	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным	680,42	136,58	14,76	92932	10043	83142	0,82	558
		м2		121,50	5,58	82671	3797	104	0,03	20
22	Е0141-4-5 к=2	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным	113,58	182,48	14,76	20726	1676	18891	1,07	122
		м2		167,40	5,58	19013	634	104	0,03	3
23	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,31	26143,30	1166,54	8104	362	554	5,07	2
		т		1284,75	574,87	398	178	104	2,69	1
24	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	4,94	30039,53	1538,51	148395	7600	14242	9,49	47
		т		2407,50	590,92	11893	2919	104	2,44	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3976982	439456			3009
			Тенге			359974	120077			413
		Накладные расходы -	Тенге			475578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267154				

	ИТОГО	Тенге			**4719714**				

ИТОГО	4 719 714
в т ч	
смр	4 719 714
Стоимость оборудования	0
прочие затраты	0
ИТОГО	4 719 714
Временные здания и сооружения 2,72%	128 376
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,62%	78 539
Затраты на выслугу лет 1%	48 481
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	19 392
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	4 994 502
В текущих ценах 2015г Имрп=2,55742	12 773 039
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	255 461
Итого	13 028 500,00
Снижение до суммы по договору 5 %	651 425,00
	12 377 075,00
НДС 12%	1 485 249,00
Всего стоимость:	13 862 324,00

Принял
Подрядчик
ТОО "Уральскстройинвест"
Директор

Сдал
Субподрядчик
ТОО "Лидер"
Директор