АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «_24_» _марта_____ 2014г. №1 г. Кызылорда

«Реконструкция дороги от президентского парка до подъездных дорого аэропорта Коркыт-ата»

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «11 » декабря 2013 года № 408 городского акимата
в составе:

Председателя Государственной приемочной комиссии:
Тлеумбетов М.Ж. – заместитель акима г. Кызылорда.

Заместитель председатели:
Ансатбаев К. Д. – Начальник ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области»
Члены комиссии-представители:

Молдабаев М. Р. – Начальник городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Шамуратов П. С. – Начальник ГУ «городской отдел архитектуры и градостроительства»
Дуйсебаев М. – Начальник ГУ «городской отдел земельных отношений»
Өмірзаков С. С. – Начальник ГУ«Департамент по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области »(по согласованию)
Әлжан Ә. А. – Заместитель руководителя «Управления по контролю в сфере труда Кызылординской области» (по согласованию)
Балтабайұлы С. –Генеральный директор Кызылординской областной Дирекции телекоммуникации (по согласованию)
Мұртазаев Б.Д. – Директор Кызылординского производственного филиала АО «Қаз ТрансГаз Аймақ»
Усербаев М. - Руководитель ГКП «Кызылорда Су жүйесі»
Ахметов Ө. - Директор тепловых сетей ГКП «КТЭЦ»
Көпешбаев Ш. - Автоинспектор дорожной полиции УВД г. Кызылорда
Ізбасар М. - Директор ТОО «СырЖоба»
Мамбетияров М. - Директор по производству ТОО «УАД»
Есимов А. - Директор ТОО «Туранстройпроект»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Реконструкция дороги от президентского парка до подъездных дорог аэропорта Коркыт-ата»**
по адресу: **г. Кызылорда**

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «_11_» _января_____2013г. №__5364_____
ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «__19__» _июня_____2013 г. №__243_____
выданным **ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области»**

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Управление автомобильных дорог»**

выполнившим **общестроительные работы по расчистке территории, работы по демонтированию, земляные работы, демонтаж существующей дорожной одежды, устройство дорожной одежды, устройство автопавильонов, установка барьерных ограждений, установка билбордов, обустройство дороги и организация движения, работы по электроосвещению.**

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Сыр Жоба»**
выполнившим **ПСД, строительная часть, техническая часть**

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Рабочий проект «Реконструкция дороги от президентского парка до подъездных дорог аэропорта Коркыт-ата» в городе Кызылорда по техническим параметрам согласно СНиП РК 3.01-01-2008, СНиП РК 3.03-19-2006, СНиП 2.05.03-84, СНиП 3.06.03-85, СНиП 1.03-05-2001, ГОСТ Р 21.1701-97, ГОСТ 23457-86, ГОСТ Р 51256-99, СТ РК 1125-2002, ВСН 25-86, ВСН 103-74**

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №22 от 08 февраля 2013г.**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2013г.; окончание работ февраль 2014г.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **Заключение рабочей комиссии, ПСД, перечень исполнительной документации.**

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный обьем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными:
Длина участка-11,725км
Категория дороги-II
Ширина земляного полотна-15,0м
Ширина дорожной одежды-9,0м.
Ширина проезжей части-3,75м.
Ширина укрепления полосы – 2х0,75м
Ширина полосы движения – 3,75м.
Число полос движения – 2
Ширина обочин – 3,0м.
Поперечный уклон проезжей части – 15%

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ____к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнены

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Обьем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **1 972 019,15** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 682 068,636** тыс. тенге, прочие – **269 040,382** тыс. тенге, оборудования – **19 910,132** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 972 019,15**тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно - монтажных работ **1 682 068,636** тыс. тенге, стоимость оборудования - **19 910,132** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических **удовлетворительно**

архитектурно-строительных (включая обьемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) **удовлетворительно**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Реконструкция дороги от президентского парка до подъездных дорог аэропорта Коркыт-ата» в г. Кызылорда**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии: Тлеумбетов М.Ж.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Аңсатбаев Қ.Д.

Члены Государственной приемочной комиссии:

Жалдабаев М.Р.

Шамұратов П.С.

Дуйсебаев М.

Сәпіраков С.С.

Әлжан Ә.А.

Балтабайұлы С.

Мұртазаев Б.Д.

Уәлиев М.

Ахметов Ө.

Көпешбаев Ш.

Ізбасар М.

Мамбетияров М.

Есимов А.

Счет-фактура № 8 от 20.03.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ104322203398T00078 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Кызылорда, БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13 от 20.03.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Казантаева №19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140140004787, г. Кызылорда, ул. Казантаева №19 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", г. Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция дороги от президентского парка до подъездных дорог аэропорта Коркыт-Ата г.Кызылорда за февраль - март месяц 2014 года	-	0	178 292 125,00	178 292 125,00	12%	21 395 055,00	199 687 180,00		
Всего по счету:					**178 292 125,00**		**21 395 055,00**	**199 687 180,00**		

Руководитель организации Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Зульфия

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Городской отдел КХ, ПТ и АД** — **140140004787**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог"** — **050140010603**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 20.03.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	20.03.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дороги от президентского парка до подъездных дорог аэропорта Коркыт-Ата г.Кызылорда за февраль - март месяц 2014 года		-	0		199 687 180,00	21 395 055,00	199 687 180,00
			Итого	0	x	199 687 180,00	21 395 055,00	199 687 180,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль-март 2014 г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Реконструкция дороги от президентского парка до подъездных дорог аэропорта Коркыт Ата г. Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр5-гр6-гр7)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Итого	1 764 323 375	1 764 323 375	178 292 125	178 292 125			0	178 292 125	178 292 125	0
НДС	211 718 805	211 718 805	21 395 055	21 395 055				21 395 055	21 395 055	0
Всего с НДС	**1 976 042 180**	**1 976 042 180**	**199 687 180**	**199 687 180**				199 687 180	199 687 180	0

К оплате: Сто девяносто девять миллионов шестьсот восемдесять семь тысяча сто восемьдесят тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "ГО коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

Заказчик: ГУ "Городской отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Реконструкция дороги от президентского парка до подъездных дорог аэропорта Коркыт Ата г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за февраль-март 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измеренитй	количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	затраты труда, чел/час рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин			
				ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинисто	ЗП рабочих строителей	вт.ч ЗП машинистов	%	Рабочих, обслуживающие на ед.	всего
		Обустройство улицы и организация движения								
1	27-103-2	Разметка проезжей части термопластиком с применением светлоотражающих шариков, шириной 0,2 м - сплошная км	17,764	414 356,01	2 746,57	7 360 767	48 791	51 580	8,06	143
				1 402,44	780,69	24 913	13 868	133	3,33	59
		Наружные электрические сети 0,4 кВ								
2	Е101-13-2	Разработка грунта в отвал грунт 2 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами м3	3 300	28,89	27,85	95 322	91 890	30 331	0,01	24
				1,04	8,44	3 432	27 837	97	0,03	104
3	Е101-164-2 к=1,2	Разработка грунта 2 гр вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами м3	102	262,72		26 813		30 298	1,85	189
				262,72		26 813		113		
4	Е101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунта 2 гр бульдозерами 59 квт при перемещении грунта до 5 м м3	2 232	6,48	6,48	14 464	14 464	4 555		
					2,10		4 696	97	0,01	18
5	Е101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 гр м3	744,13	134,10		99 788		112 760	0,97	723
				134,10		99 788		113		
6	Е101-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	12 150	36,70	27,80	445 905	337 770	181 217	0,06	729
				8,80	6,90	106 920	83 835	95	0,04	486
7	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2 232,37	21,55	4,52	48 099	10 081	36 877	0,11	241
				17,03		38 017		97		
		Монтажные работы								
8	ЦО108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	12 150	31,50	7,50	382 725	91 125	247 010	0,12	1 458
				19,80	1,60	240 570	19 440	95	0,01	113
9	ЦО108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы провод сечн до 2,5м2	6075	8,50	0,10	51 638	608	42 130	0,05	304
				7,30		44 348		95		
10	С151601-488	Кабель силовые АВБбШв 4х35мм2 1000 м	12,15	359 800		4 371 570				
11	С151601-151	Кабели силовые марки АВВГ 2х2,5мм2 1000 м	6,08	18 600,00		112 995				
12	ЦО108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт/шкаф/ 1700х1100мм, шт	6	3 385,00	223,00	20 310	1 338	3 491	3,00	18
				563,00	49,50	3 378	297	95	0,29	2

13	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф управления уличным освещениемИ-710	6	174 364,73		1 046 188				
14	ЦО108-521-1	Рубильник на плите однополюсный на ток до 250А шт	1	302,70	11,70	303	12	161	1,00	1
				167,00	2,30	167	2	95	0,01	0
15	прайс-лист	Рубильник ЯРВ-100А шт	1	2 615,86		2 616				
		Установка опоры с одним светильником -405шт.								
16	Е101-164-2	Разработка грунта 2 гр вручную в траншеях глубиной 2 м без креплений с откосами м3	526,50	218,93		115 267	0	130 251	1,54	811
				218,93		115 267	0	113	0,00	0
17	Е101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 гр м3	315,90	134,10		42 362	0	47 869	0,97	306
				134,10		42 362	0	113	0,00	0
18	ЕО111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	198,45	1 338,19	49,10	265 564	9 744	23 936	0,53	105
				79,66	18,40	15 809	3 651	123	0,09	18
19	ЕО106-11-6	Установка анкерного каркаса 1т.	11,51415	18 837,97	11 119,34	216 903	128 030	142 186	42,50	489
				7 560,00	4 200,8	87 047	48 368	105	20,52	236
20	ЕО106-1-1	Устройство заливки из бетона М7,5 м3	121,5	8 133,97	66,01	988 277	8 020	28 153	1,35	164
				195,75	24,93	23 784	3 029	105	0,12	15
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	123,3225	131,00		16 155	0			
22	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя м2	1 579,5	245,44	3,82	387 672	6 034	72 297	0,21	335
				37,35	1,44	58 994	2 274	118	0,01	11
23	ЕО121-1-10	Прокладка стальных труб в опалубке фундаментов и перекрытиях диам.до 80мм, м	800,0	140,62	1,46	112 496	1 168	93 779	0,66	528
				108,00	0,54	86 400	432	108		
24	ЕО121-1-11	Прокладка стальных труб в опалубке фундаментов и перекрытиях диам.до100мм, м	600,0	175,12	1,46	105 072	876	92 061	0,87	522
				141,53	0,54	84 918	324	108	0,00	2
25	ЕО122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозиной битумно-резиновой изоляциина стальные трубопроводы диам. 100 мм. км	1,4	285 120,61	30 429,76	399 169	42 602	36 695	205,00	287
				35 550,00	11 495,25	49 770	16 093	130	56,14	79
26	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 89х3,5мм, м	803,20	452		363 046				
27	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской 108х4 м	602,40	629,00		378 910				
28	ЕО133-115-1	Установка светильников *шт*	405,00	269,19	38,56	109 022	15 617	103 336	1,29	522
				229,50	13,50	92 948	5 468	105	0,07	28
29	С151703-10	Светильники типа ЖКУ03-250-001-У1 *шт*	405,00	9 380,00		3 798 900				
				0,00						
30	С151706-88	Лампы ртутные дуговые высокого давления ДНАТ-250 *шт*	405,0	1 020,00		413 100				
31	ЕО109-34-2	Монтаж опор СТ-10 *т*	68,040	9 632,76	905,18	655 413	61 588	458 122	45,40	3 089
				7 380,00	101,25	502 135	6 889	90	0,49	33
32	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость опор в комплекте шт	405	28 993,60		11 742 408	0			
				0,00		0	0			

33	ЦО108-545-9	Коробка с зажимами для кабелей и проводов сеч до 35мм2 шт	405,0	1 471,70	60,70	596 039	24 584	238 930	4,00	1 620
				612,00	9,00	247 860	3 645	95	0,05	20
34	С151803-53	Коробка протяжная тип У994 У2 *шт*	405,0	244,00		98 820	0			
35	С151803-201	Наконечники кабельные 70-10-13-М УХЛ3+А35 *шт*	3 240,0	84,00		272 160	0			
36	290518-1056-1	Метизы *100 шт*	32,4	9,80		318	0			
		Заземления								
37	ЦО108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диам.16мм, шт	405	140,10	24,10	56 741	9 761	45 593	0,70	284
				116	2,50	46 980	1 013	95	0,02	6
38	ЦО108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2, *м*	405	26,30	3,30	10 652	1 337	9 003	0,14	57
				23	0,40	9 315	162	95	0,00	1
39	С12041-9	Сталь полосовая 40х4 мм т	0,6391	44 300,00		28 312				
40	С11041-83	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	0,5103	46 400,00		23 678				
		Объемы освещение бильбордов и остановок								
41	Ц108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг *м*	1 410	34,00	4,60	47 940	6 486	34 291	0,16	226
				24,80	0,80	34 968	1 128	95	0,00	7
42	С151601-153	Кабели силовые на напряжение 1000 В марки АВВГ в 2х 6мм2 *1000м*	1,41	35 100		49 491				
43	ЦО108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диам.16мм, *шт*	47	140,10	24,10	6 585	1 133	5 291	0,70	33
				116	2,50	5 452	118	95	0,02	1
44	ЦО108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2, *м*	47	26,30	3,30	1 236	155	1 045	0,14	7
				23	0,40	1 081	19	95	0,00	0
45	С12041-9	Сталь полосовая 40х4 мм т	0,0592	46 400,00		2 748				
46	С11041-83	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1 д 16-18 мм т	0,0742	44 300,00		3 286				
47	ЕО1031-А18-1	Погрузка конструкции металлических при автоперевозках, т	85,3	247,10	247,10	21 081	21 081	14 757		0
					172,97	0	14 757	100	3,63	310
48	ЕО1031-А18-2	Разгрузка конструкции металлических при автоперевозках, т	85,3	234,30	234,30	19 989	19 989	36 695		
					164,01	0	13 992	100	3,44	293
49	ЕО1031-А37-1	Погрузка прочих материалов деталей при автоперевозках, т	7,9453	122,80	122,80	976	976	683		0
					85,96	0	683	100	1,81	14
50	ЕО1031-А37-2	Разгрузка прочих материалов деталей при автоперевозках, т	7,9453	102,80	102,80	817	817	572		
					71,96	0	572	100	1,51	12
51	ЕО1032-А10-1	Перевозка строительных грузов раст.перевозки 10 км класс груза 1, т	85,313	101,88	101,88	8 692	8 692	1 739		0
					20,38	0	1 739	100	0,43	37
52	ЕО1031-А37-2	Перевозка строительных грузов деталей при автоперевозках, класс груза 2, т	7,945	117,19	117,19	931	931	186		
					23,44	0	186	100	0,49	4

53	ЕО134-138-2	Развозка линейных материалов опор т.км	7,040	1 044,87	921,12	7 356	6 485	3 043	0,83	6
				124	269,24	871	1 895	110	0,82	6
54	ЕО134-138-6	Развозка линейных материалов и прочих материалов т.км	0,680	2 402,17	2 208,67	1 633	1 502	630	1,45	1
				193,5	648,81	132	441	110	2,01	1
55	ЕО134-138-7	Развозка линейных материалов на каждый последующих км т.км	83,840	479,67	479,67	40 216	40 216	13 098	0,00	0
					142,02	0	11 907	110	0,42	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**35 488 932**	**1 013 898**	**2 374 651**		**13 221**
						2 094 438	**288 761**			**1 952**
		Стоимость общестроительных работ				35 488 932				
		Всего заработная плата					2 383 199			
		Накладные расходы				2 374 651				
		Нормативная трудоемкость в НР								1 187
		Нормативная заработная плата в НР					356 198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				2 271 815				
		Всего стоимость общестроительных работ				**40 135 397**				
		Нормативная трудоемкость								16 359
		Сметная заработная плата					2 739 396			
		Временные здания и сооружения 1,2%*0,8=0,96%				385 300				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				40 520 697				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,44%				583 498				
		Затраты на выслугу лет 1%				405 207				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				162 083				
		В базовых ценах 2001 года				41 671 485				
		В текущих ценах 2014 года				99 594 848				
		Налоги, сборы, платежи 2%				1 991 897				
		Итого по акту				101 586 745				
		Разница стоимости СМР по МРП 2013г и 2014г				76 705 380				
		ИТОГО				178 292 125				
		НДС 12%				21 395 055				
		Сметная стоимость с НДС 12%, тенге				**199 687 180**				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Городской отдел КХ, ПТ и АД"

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"