Счет-фактура № 00000000025 от 22 августа 2011 г. (1)

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300023974, БИН: 950740000160, 050061 г. Алматы, м/н Шанырак-1, ул. М.Отемисулы, 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012268, от 23.11.2009 **(2)**

ИИК поставщика: KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 39-ГЗ от 27.05.11 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы, (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: , (7)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (8)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы" (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600400123787, БИН: , г. Алматы,пл.Республики ,4 **(10)**

ИИК покупателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина Р.К.г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт ул.Бокейханова(от пр.Рыскулова до Северного кольца) 1 участок Лот 1	тенге		198 682 641,07	198 682 641,07	12%	23 841 916,93	222 524 558,00	0	
Всего по счету:					**198 682 641,07**		**23 841 916,93**	**222 524 558,00**		

Президент: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца) 1 участок. Лот №1.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 39-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368003015432"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**445 549 756**	**222 524 558**							**23 841 917**
	Итого к оплате		**222 524 558**							**23 841 917**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транс. та и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 39-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Капитальный ремонт дорог. Код бюджетной программы № 368003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца)-1 участок.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 2-1-1												
		Устройство проезжей части с уширением по ул. Бокейханова												
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	2378	141,28	-	335958	-	446824	0,88	2098				
		м		141,28	-	335958	-	133	-	-				
2	С01031-А11-11	--Погрузка бортовых камней при автомобильных перевозках	651,25	152,8	-	99511	-	-	-	-				
		т		-	-	-	-	-	-	-				
3	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	651,25	176,4	-	114880	-	22976	0,74	482				
		т		35,28	-	22976	-	100	-	-				
4	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов	1980	37,94	33,42	75128	66170	34191	0,01	21				
		м2		1,18	11,8	2345	23362	133	0,06	114				
5	Е0101-166-2-	Обратная засыпка	198	154,22	-	30535	-	34504	1,12	221				
		м3		154,22	-	30535	-	113	-	-				
6	Е0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на	1698	30,13	28,77	51159	48859	15032	0,01	16				

	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65		1,32	7,8	2246	13251	97	0,03	45
	м3								
7	С010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	2971,5	176,4	-	524173	-	104835	0,74	2202
			35,28	-	104835	-	100	-	-
	т								
8	Е0127-101-4- Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	14893	107,21	104,41	1596609	1555013	173347	0,02	230
			2,67	6,08	39735	90602	133	0,02	356
	м2								
9	Е010333-А1--1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1340,37	17,73	17,73	23765	23765	4753	-	-
			-	3,55	-	4753	100	0,07	100
	т								
10	Е0127-14-2 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси для установки гранитного бордюра	17,88	878,35	84,82	15705	1517	904	0,17	3
			24,59	13,42	440	240	133	0,05	1
	м3								
11	Е0127-14-2 - Устройство основания дорожной одежды из песчано-гравийной смеси т.40см	792	878,35	84,82	695656	67175	40034	0,17	131
			24,59	13,42	19473	10628	133	0,05	37
	м3								
12	Е0127-14-4 - Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15см	297	322,96	285,6	95919	84824	50317	0,25	74
			37,01	90,37	10991	26841	133	0,31	93
	м3								
13	С143008-109- Щебеночно-гравийная смесь	362,34	692	-	250739	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0127-34-3 - Установка гранитного бордюра на бетонном основании	1792	403,61	7,63	723264	13665	426031	1,15	2061
	м		176,73	2,02	316704	3620	133	0,01	13
15	С143011-5 - Камни бортовые из гранита	1792	4770	-	8547840	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0127-72-1 - Розлив вяжущих материалов под выравнивающий слой из	10,43	40148,53	390,53	418552	4071	2247	0,67	7

	асфальтобетона		-	162,08	-	1690	133	0,67	7
	т								
17 E0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	1281,92	4167,98	193,11	5343010	47556	176502	0,22	282
			---	---	---	---	---	---	---
			39,85	63,68	51081	81627	133	0,22	281
	т								
18 E0127-48-1	-Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня	1980	555,93	26,2	1100736	51880	40944	0,05	103
			---	---	---	---	---	---	---
	м2		8,86	6,69	17533	13252	133	0,02	45
19 E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	15893	406,53	15,28	6461009	242849	190334	0,04	688
			---	---	---	---	---	---	---
			7,49	1,52	118983	24126	133	0,01	87
	м2								
20 E0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 8см)	127144	45,77	0,62	5819593	79422	10716	-	13
			---	---	---	---	---	---	---
К=8			0,02	0,04	2924	5133	133	-	18
	м2								
21 E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см типа ЩМА	18954,3	603,12	15,28	11431767	289627	226996	0,04	821
			---	---	---	---	---	---	---
			7,49	1,52	141901	28773	133	0,01	104
	м2								
22 E0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) типа ЩМА	37908,59	70,34	0,62	2666629	23680	3195	-	4
			---	---	---	---	---	---	---
К=2			0,02	0,04	872	1530	133	-	5
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		46422137	2800072		9455
	---		---	---		---
	Тенге		1219530	329427		1306
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		46422137	-	-	-
Материалы -	Тенге		1303050	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1548957	-	-
Местные материалы -	Тенге		40488732	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		639053	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2004681	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1002
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	300702	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2905609	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		51332427	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	11764

Сметная заработная плата -		Тенге		-	1849659	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		51332427	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11764
Сметная заработная плата -		Тенге		-	1849659	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части с уширением по объездной дороге (ул. Серикова-ул. Ангарская)

23 E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси для установки гранитного бордюра	3,83	878,35	84,82	3364	325	194	0,17	1
м3		24,59	13,42	94	51	133	0,05	-
24 E0127-34-3 -Установка гранитного бордюра на бетонном основании	203	403,61	7,63	81932	1548	48261	1,15	233
м		176,73	2,02	35877	410	133	0,01	1
25 C143011-5 -Камни бортовые из гранита ГП-1	99	4770	-	472230	-	-	-	-
м		-	-	-	-	-	-	-
26 C143011-6 -Камни бортовые из гранита ГП-2	77	6430	-	495110	-	-	-	-
м		-	-	-	-	-	-	-
27 E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов под выравнивающий слой из асфальтобетона	2,15	40148,53	390,53	86319	840	463	0,67	1
т		-	162,08	-	348	133	0,67	1
28 E0127-102-1-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1368	406,53	15,28	556135	20903	16383	0,04	59
м2		7,49	1,52	10242	2077	133	0,01	7
29 E0127-102-3-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 8см)	10944	45,77	0,62	500925	6836	922	-	1
К=8		0,02	0,04	252	442	133	-	2
м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2196016	30452			296
	Тенге	46464	3328			12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2196016	-	-		-
Материалы -	Тенге	122026	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49792	-		-
Местные материалы -	Тенге	1997074	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	66224	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9934	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге		135734	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2397975	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		341
Сметная заработная плата -	Тенге		-	59726	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2397975	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		341
Сметная заработная плата -	Тенге		-	59726	-		-

РАЗДЕЛ 3. Ремонт и устройство новых тротуаров

30 Е0127-20-1 -Разборка тротуарного бетонного бордюра	873	141,28	-	123335	-	164036	0,88	770
м		141,28	-	123335	-	133	-	-
31 С01031-А11--Погрузка бортовых камней 11 при автомобильных перевозках	33,5	152,8	-	5119	-	-	-	-
т		-	-	-	-	-	-	-
32 С010333-А30-Перевозка грузов -1 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	33,5	176,4	-	5910	-	1182	0,74	25
т		35,28	-	1182	-	100	-	-
33 Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	91,25	469,33	195,05	42826	17799	33855	1,78	163
м3		274,28	4,68	25028	427	133	0,02	1
34 С01031-А37--Погрузка строительного мусора 1 при автомобильных перевозках	164,25	122,8	-	20170	-	-	-	-
т		-	-	-	-	-	-	-
35 С010333-А30-Перевозка строительного -1 мусора расстояние перевозки 10 км	164,25	176,4	-	28974	-	5795	0,74	122
т		35,28	-	5795	-	100	-	-
36 Е0101-90-2 -Планировка площадей вручную для установки тротуарного бетонного бордюра	174,62	23,31	-	4070	-	4600	0,15	26
м2		23,31	-	4070	-	113	-	-
37 Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси для установки тротуарного бордюра	17,46	878,35	84,82	15338	1481	883	0,17	3
м3		24,59	13,42	429	234	133	0,05	1
38 Е0127-34-2 -Установка тротуарного бетонного бордюра БР 100.20.8 (в т.ч.:пандусы)	873	453,26	7,63	395694	6657	147461	0,8	701
м		124,98	2,02	109109	1764	133	0,01	6

39	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.20.8)	13,97	26700	-	372946	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0101-145-4	-Планировка площадей вручную в грунтах 1 группы	1825	18,11	-	33055	-	32064	0,12	210
		м2		18,11	-	33055	-.	97	-	-
41	Е0127-14-2	-Устройство основания из асфальтобетонной крошки	273,7	109,4	84,82	29944	23214	13835	0,17	45
		м3		24,59	13,42	6729	3673	133	0,05	13
42	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1825	379,3	-	692223	-	69086	0,17	302
		м2		28,46	-	51944	-	133	-	-
43	Е0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	7300	59,27	-	432664	-	44438	0,03	195
		м2		4,58	-	33412	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2202268	49151			2561
	Тенге	394090	6098			21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2202268	-	-		-
Материалы -	Тенге	58592	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	400188	-		-
Местные материалы -	Тенге	1647239	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	34884	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	517233	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		259
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	77585	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	163170	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2882672	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2841
Сметная заработная плата -	Тенге	-	477773	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	2882672	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2841
Сметная заработная плата -	Тенге			-	77773	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство арыков

44 Е0101-18-5 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для установки арычных блоков м3	139	64,69	60,22	8992	8370	3606	0,03	4
		4,47	22,27	622	3096	97	0,09	12
45 Е0101-164-3-Доработка грунта вручную м3	10,5	537,17	-	5640	-	6373	3,42	36
Т.ч. П.3.187 К=1,2		537,17	-	5640	-	113	-	-
46 Е0101-174-3-Погрузка грунта вручную в транспортные средства м3	132	155	-	20460	-	23119	-	-
		155	-	20460	-	113	0,95	126
47 Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	231	176,4	176,4	40748	40748	8150	-	-
		-	35,28	-	8150	100	0,74	171
48 Е0130-3-2 -Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси м3	20	1034,69	38,95	20694	779	6912	2,23	45
		302,74	14,34	6055	287	109	0,07	1
49 Е0127-9-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	21,16	2931,31	1211,57	62041	25643	25333	3,71	79
		592,54	307,4	12541	6506	133	1,24	26
50 С143018-20 -Арычный блок м3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	21,16	28000	-	592620	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
51 Е0101-166-2-Засыпка пазух грунтом м3	17,7	154,22	-	2730	-	3084	1,12	20
		154,22	-	2730	-	113	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			753924	75540			183

	Тенге	48047	18038				337
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	753924	-	-			-
Материалы -	Тенге	14705	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	66085	-			-
Местные материалы -	Тенге	615632	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	76578	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11487	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49830	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	880332	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			559
Сметная заработная плата -	Тенге	-	77572	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	880332	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			559
Сметная заработная плата -	Тенге	-	77572	-			-

РАЗДЕЛ 5. Устройство водопропускных труб диаметром 0,5м

52	E0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных над трубами м3	195,1	469,33	195,05	91566	38055	72384	1,78	348
				274,28	4,68	53511	913	133	0,02	3
53	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	370,69	27,1	-	10046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км т	370,69	176,4	-	65390	-	13078	0,74	275
				35,28	-	13078	-	100	-	-
55	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	1265,25	64,69	60,22	81848	76187	32823	0,03	39
				4,47	22,27	5660	28178	97	0,09	113
56	E0101-164-3	-Доработка грунта вручную м3	140,6	537,17	-	75525	-	85344	3,42	481
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			537,17	-	75525	-	113	-	-
57	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	2460,24	176,4	176,4	433986	433986	86797	-	-
				-	35,28	-	86797	100	0,74	1823

58	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси м3	426,93	1034,69	38,95	441739	16629	147553	2,23	952
				302,74	14,34	129248	6122	109	0,07	30
59	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м м3	212,23	7441,45	4256,44	1579298	903344	782748	13,57	2880
				2277	1106,67	483248	234869	109	3,78	803
60	С143019-37	-Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов) круглые Dy 500 мм, прочность труб третья м	1117	3000	-	3351000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство основания из бетона В15 под смотровые блоки т.10см м3	26,08	6105,23	-	159224	-	20917	4,21	110
				652,05	-	17005	-	123	-	-
62	Е0130-54-1	-Укладка смотровых блоков м3	97,31	7441,45	4256,44	724127	414194	358899	13,57	1320
				2277	1106,67	221575	107690	109	3,78	368
63	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Смотровые блоки железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 м3	97,31	20600	-	2004586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Ст.ч.кн.4 разд.30 п.2т.5	-Поправка на разницу в стоимости бетона (до В15) м3	97,31	-369	-	-35907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Укладка бетона В15 на стыке круглого звена и смотрового блока м3	0,263	7247,18	113,07	1906	30	233	5,07	1
				799,54	42,72	210	11	105	0,21	-
66	Е0123-24-1 Изм.и	-Установка люков шт	263	13718,97	40,73	3608089	10713	87582	1,51	396

	доп.вып9								
	СН РК 8.02-04-20		240,64	15,53	63288	4083	130	0,08	21
	02, СН РК 8.02-04-20 4								
67	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки м3	42,08	5358,03	75,91	225466	3194	11213	1,55	65
			225,11	28,67	9473	1206	105	0,14	6
68	Е0113-37-1 -Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой м2	427,25	465,96	6,19	199079	2643	83577	1,08	462
			214,76	2,59	91757	1106	90	0,01	5
69	Е0113-13-1 -Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей м2	2404,6	15,13	0,08	36377	194	20109	0,05	114
			9,27	0,02	22288	55	90	-	-
70	Е0113-13-2 -Последующий слой битумной грунтовки бетонных поверхностей м2	2404,6	13,29	0,06	31969	138	20109	0,05	114
			9,27	0,02	22288	55	90	-	-
71	Е0130-3-2 -Обратная засыпка водопропускных труб гравийно-песчаной смесью м3	430,1	1034,69	38,95	445019	16753	148649	2,23	960
			302,74	14,34	130207	6168	109	0,07	30

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	13530334	1916060		8518
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1338362	477255		3202
Материалы -	Тенге	13530334	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	3939832	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	1815617	-	-
Местные материалы -	Тенге	-35907	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	6309630	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	65390	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1972015	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	986
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	295802	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	930141	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	16432490	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	12706
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	-	2111419	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	16432490	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	12706
		-	2111419	-	-

ВЛ 10 кВ

72	Е0101-164-3- Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	340,7	447,64	-	152511	-	172337	2,85	972
			447,64	-	152511	-	113	-	-
	м3								
73	Е0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком	23,2	154,22	-	3577	-	4043	1,12	26
			154,22	-	.3577	-	113	-	-
	м3								
74	С143008-92 - Песок природный	23,2	1370	-	31781	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
75	Е0134-103-1- Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,1	24721,88	-	27194	-	28929	152,95	168
			23908,5	-	26299	-	110	-	-
	кан.-км								
76	Ц0108-145-5- Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	1200	45,79	16,45	54948	19734	30940	0,15	179
			23,35	3,8	28014	4554	95	0,02	26
	м								
77	Ц0108-143-1- Демонтаж существующего покрытия кирпичем одного кабеля, проложенного в траншее	220	32,3	27,26	7106	5996	2452	0,03	8
К=0,5 К=0,5			4,95	6,79	1088	1493	95	0,04	9
	м								
78	Ц0108-148-4- Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	338	68,55	17,94	23168	6064	15694	0,28	93
			44,51	4,37	15043	1477	95	0,03	9
	м								
79	Ц0108-143-1- Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	320	37,25	27,26	11918	8722	5069	0,07	22
			9,89	6,79	3165	2171	95	0,04	13
	м								
80	С143006-6 - Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	2	12200	-	24400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
81	Е0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов оставшимся грунтом	20	154,22	-	3084	-	3485	1,12	22
			154,22	-	3084	-	113	-	-
	м3								
82	Е0101-174-2- Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа	35	114,82	-	4019	-	4541	0,71	25
			114,82	-	4019	-	113	-	-

	грунтов 2								
		м3							
83	Е010333-А30-3	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	59,5	292,77	292,77	17420	17420	3484	-
				-	58,55	-	3484	100	1,23	73
		т							
84	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	180	12100	-	2178000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м							
85	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,06	1194200	-	71652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
86	С151601-226	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2	0,23	1496500	-	344195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
87	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,66	1756000	-	1158960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
88	С151610-31	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х150-10У2,5	2	19100	-	38200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
89	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	10	23100	-	231000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
90	Ц0108-167-8	Муфта соединительная для кабеля напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	2428,67	11,62	4857	23	3647	10,35	21
				1917,05	2,64	3834	5	95	0,02	-
		шт							
91	Ц0108-167-1-0	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	10	3257,68	23,23	32577	232	25865	13,8	138
				2717,45	5,17	27175	52	95	0,03	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4420568	58191			1674

	---	---	---			---
Стоимость монтажных работ -	Тенге	267809	13236			130
Материалы -	Тенге	4156582	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	15486	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	88070	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4022007	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	83667	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		42
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	12550	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	254415	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4494663	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		559
		-	100620	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	263986	-	-		-
Материалы -	Тенге	895	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	192975	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56181	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	216819	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		108
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32523	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28848	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	509654	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1395
Сметная заработная плата -	Тенге	-	225498	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	5004317	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1954
Сметная заработная плата -	Тенге	-	326118	-		-

РАЗДЕЛ 7. Реконструкция светофорного объекта ул. Бокейханова-ул. Серикова (1 участок). Локальная смета № 5-1-1

	Демонтажные работы								
92	Е0109-17-1 -Демонтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т(шт4)	0,132	3320,63	1839,89	438	243	188	6,45	1
	т.ч.		---	---	---	---	---	---	---
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	т	1089,86	496,79	144	66	90	1,88	-
93	Е0109-61-12-Демонтаж приямков(шт1)	0,03	14453,03	4416,74	434	133	231	44,99	1
	т.ч.		---	---	---	---	---	---	---
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002	т	8414,55	123,71	252	4	90	0,53	-

	п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5								
94	Ц0108-543-2-Демонтаж светофоров, устанавливаемый на конструкциях К-0,3	13	132,69	11,59	1725	151	1505	0,69	9
	шт		121,1	0,79	1574	10	95	-	-
95	Е0109-61-12-Демонтаж креплений светофоров т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	0,022	14453,03	4416,74	318	97	169	44,99	1
	т		8414,55	123,71	185	3	90	0,53	-
96	Е0127-83-1К-Демонтаж дор знака 2.4 -0,6	1	406,56	-	407	-	465	2,21	2
	шт		349,31	-	349	-	133	0,09	-
97	Е01031-А12--Погрузка демонтируемых изделий металлических , при автомобильных перевозках 1	0,19	164,01	-	31	-	4	-	-
	т		164,01	-	31	-	12	-	-
98	Е010332-А20-Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1 -1	0,19	120,15	120,15	23	23	5	-	-
	т		-	24,03	-	5	100	0,5	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	3375	646		14
	----	---	---		---
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2536	87		1
Всего заработная плата -	Тенге	1725	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	1585	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1505	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	226	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3424	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	1810	-	-
Материалы -	Тенге	461	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	57	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	385	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	473	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	71	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	56	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	989	-	-	-
		-	-	-	3

Сметная заработная плата -	Тенге	-	456	-	-		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1190	-	-	-		
Материалы -	Тенге	136	-	-	-		
Всего заработная плата -	Тенге	-	653	-	-		
Накладные расходы -	Тенге	588	-	-	-		
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	88	-	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	107	-	-	-		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1885	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4		
Сметная заработная плата -	Тенге	-	742	-	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	6298	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16		
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3008	-	-		

РАЗДЕЛ 8. Демонтаж колодца кабельной канализации(шт3)

99 E0101-163-2-5 К-0,8п3.18	Разработка грунта 2 группы без крепления вокруг колодца м3	6,5	324,99	-	2112	-	2386	2,14	14
			324,99	-	2112	-	113	-	-
100 E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для обратной засыпки м3	3	64,69	60,22	194	181	78	0,03	-
			4,47	22,27	13	67	97	0,09	-
101 E010332-A30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	5,25	189,09	189,09	993	993	199	-	-
			-	37,82	-	199	100	0,79	4
102 E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	9,5	154,22	-	1465	-	1655	1,12	11
			154,22	-	1465	-	113	-	-
103 E0122-41-1	Демонтаж кабельного колодца м3	1,56	2287,61	1297,11	3569	2023	2762	6,11	10
			990,5	371,52	1545	580	130	1,42	2
104 E01030-A11--1	Погрузка демонтируемых изделий т	3,74	106,96	-	400	-	48	-	-
			106,96	-	400	-	12	-	-
105 E010332-A20-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1 т	3,74	120,15	120,15	450	450	90	-	-
			-	24,03	-	90	100	0,5	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		9182	3647			34
		Тенге		5536	935			9
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9182	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	6470	-		-
Накладные расходы -		Тенге		7218	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1083	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		984	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17384	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		46
Сметная заработная плата -		Тенге		-	7553	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		17384	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		46
Сметная заработная плата -		Тенге		-	7553	-		-

РАЗДЕЛ 9. Демонтаж кабеля

106 Ц0108-148-1-Демонтаж кабеля, проложенного в подземной канализации		184	7,52	0,72	1384	133	1218	0,03	6
К-0,3	м		6,8	0,17	1251	32	95	-	-
107 Ц0108-149-1-Демонтаж кабеля по тросу		50	23,74	15,97	1187	799	539	0,05	2
К-0,3	м		7,76	3,59	388	179	95	0,02	1
108 Е01030-А37--Погрузка демонтируемого кабеля на а/транспорт		0,2305	85,96	-	20	-	2	-	-
1	т		85,96	-	20	-	12	-	-
109 Е010332-А20-Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1		0,2305	120,15	120,15	28	28	6	-	-
-1	т		-	24,03	-	6	100	0,5	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		2618	960				9
		Тенге		1658	217				1
Стоимость монтажных работ -		Тенге		2571	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге		-	1850	-			-
Накладные расходы -		Тенге		1757	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	264	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		260	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		4588	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			11
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2113	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		48	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге		-	25	-			-

Накладные расходы -	Тенге			8	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			3	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	27	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4646	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2140	-		-

РАЗДЕЛ 10. Демонтаж аппаратуры управления

110	Е0109-61-12-Демонтаж основания под оборудование	0,035	14453,03	4416,74	506	155	269	44,99	2
	т.ч.	т	8414,55	123,71	295	4	90	0,53	-
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5								
111	Ц0108-572-7-Демонтаж дорожного контроллера К-0,3	1	1076,6	83,15	1077	83	225	1,38	1
		шт	217,35	19,42	217	19	95	0,11	-
112	Е01031-А12--1 Погрузка демонтируемых изделий металлических , при автомобильных перевозках	0,193	164,01	-	32	-	4	-	-
		т	164,01	-	32	-	12	-	-
113	Е010332-А20--1 Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 20 км, класс груза 1	0,193	120,15	120,15	23	23	5	-	-
		т	-	24,03	-	5	100	0,5	-
114	Е01031-А12--2 Разгрузка демонтируемых изделий металлических при автомобильных перевозках	0,193	162,96	-	31	-	4	-	-
		т	162,96	-	31	-	12	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	1669	261			3
Стоимость монтажных работ -	Тенге	575	28			-
Материалы -	Тенге	1077	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	776	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	237	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	225	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	34	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	78	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1380	-	-		-
		-	-	-		2

Сметная заработная плата -	Тенге		-	271	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		86	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	68	-		-
Накладные расходы -	Тенге		12	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		104	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	70	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		506	-	-		-
Материалы -	Тенге		57	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	299	-		-
Накладные расходы -	Тенге		269	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	40	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		46	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		821	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге		-	339	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		2305	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге		-	679	-		-

РАЗДЕЛ 11. Монтаж консольных конструкций К3-2-8м

115	E0101-165-7-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент Фм-А1	5,85	447,64	-	2619	-	2959	2,85	17
			447,64	-	2619	-	113	-	-
	м3								
116	E0101-166-3-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,61	192,26	-	310	-	350	1,39	2
			192,26	-	310	-	113	-	-
	м3								
117	E0101-174-3-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	4,24	134,78	-	571	-	646	0,83	4
			134,78	-	571	-	113	-	-
	м3								
118	E010333-А30-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,42	176,4	176,4	1309	1309	262	-	-
			-	35,28	-	262	100	0,74	5
	т								
119	E0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А1	0,17	5460,03	75,91	928	13	45	1,55	-
			225,11	28,67	38	5	105	0,14	-

120	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А1(шт2)	м3	4,07	7641,43	562,61	31101	2290	4591	5,46	22
					861,64	212,54	3507	865	105	1,04	4
121	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0188	53600	-	1008	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
122	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0755	52400	-	3956	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
123	Е0108-4-7	-Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	1,7	251,62	4,39	428	7	89	0,24	-
					42,95	1,66	73	3	118	0,01	-
124	Е0108-4-2	-Гидроизоляция боковая оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	14,3	257,31	8,21	3680	117	481	0,16	2
					25,42	3,08	363	44	118	0,02	-
125	Е0109-17-1	-Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м	т	1,48	5226,61	2628,41	7735	3890	3365	10,75	16
					1816,43	709,7	2688	1050	90	2,69	4
126	С12021-114 примп-3	-Стоимость мет опор Д-325мм(шт2) с окраской эмалью ПФ-133 за 2раза	т	1,48	116540	-	172479	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
127	Е0109-24-1	-Монтаж консоли К3-2-8м	т	0,24	15831,83	4625,75	3800	1110	2524	64,98	16
					10453,5	1232,64	2509	296	90	4,38	1
128	С12021-116	-Стоимость мет консоли К3-2-8м(шт2)	т	0,24	122800	-	29472	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
129	Е0115-172-3	-Окраска мет консоли К3-2-8м(шт2), количество окрасок 2	м2	5,72	109,75	0,08	628	-	417	0,42	2
					69,35	0,02	397	-	105	-	-
130	Ц0108-318-1	-Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	шт	6	2401,9	532,45	14411	3195	3205	2,3	14
					440,45	121,9	2643	731	95	0,71	4

131 С11011-203 -Стоимость троса 10м	3,6	645	-	2322	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
132 Е0115-172-4-Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6), количество окрасок 2 м2	0,528	164,61	0,08	87	-	69	0,74	-
		124,2	0,02	66	-	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	276843	11932			96
	Тенге	15783	3256			19
Стоимость монтажных работ -	Тенге	14411	-	-		-
Материалы -	Тенге	8574	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3374	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3205	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	481	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1057	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	18674	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3855	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	221424	-	-		-
Материалы -	Тенге	7271	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9122	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	179765	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	22708	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9908	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1486	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13880	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	245212	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		65
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10608	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	41007	-	-		-
Материалы -	Тенге	1338	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6543	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29472	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5889	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	883	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2814	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	49710	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		39
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7427	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	313596	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		125

Сметная заработная плата -	Тенге			-	21890	-		-

РАЗДЕЛ 12. Монтаж)етофорных стоек)

133	E0101-165-7-	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы	0,6451	447,64	-	289	-	326	2,85	2
				447,64	-	289	-	113	-	-
		м3								
134	E0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,6451	134,78	-	87	-	98	0,83	1
				134,78	-.	87	-	113	-.	-
		м3								
135	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,13	176,4	176,4	199	199	40	-	-
				-	35,28	-	40	100	0,74	1
		т								
136	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под светофорную стойку	0,45	5827,23	75,91	2622	34	120	1,55	1
				225,11	28,67	101	13	105	0,14	-
		м3								
137	E0109-17-1	Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т	0,137	5226,61	2628,41	716	360	311	10,75	1
				1816,43	709,7	249	97	90	2,69	-
		т								
138	Сцена пост	Стойка для установки пешеходных светофоров с приямком и креплением СС3-0.7.9 (шт1)	1	17018,06	-	17018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	20931	593		5
	Тенге	726	150		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20215	-	-	-
Материалы -	Тенге	59	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	530	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17018	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2428	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	584	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	88	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1248	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22047	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	617	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	716	-	-	-

Материалы -	Тенге		107	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	346	-		-
Накладные расходы -	Тенге		311	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	47	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		62	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1089	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге		-	393	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		23137	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1010	-		-

РАЗДЕЛ 13. Устройство кабельной канализации

139 E0101-164-2- Разработка грунта 2гр вручную под кабельную канализацию	13,44	251,77	-	3384	-	3824	1,77	24
м3		251,77	-	3384	-	113	-	-
140 E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, грунтом 2группы	13,44	154,22	-	2073	-	2342	1,12	15
м3		154,22	-	2073	-	113	-	-
141 E0134-103-1- Устройство светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм	0,029	624721,88	-	18117	-	763	152,95	4
кан.-км		23908,5	-	693	-	110	-	-
142 E0134-101-1- Устройство трубопроводов из мет. трубы с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	1	42952,88	-	42953	-	34724	201,25	201
кан.-км		31567,5	-	31568	-	110	-	-
143 C130806-213- Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х4 мм	13	597	-	7761	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	74287	-			245
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37717	-			-
Материалы -	Тенге	66526	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	27576	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	37717	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1233	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	41653	-	-		-
		-	-	-		21

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6248	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге		6491	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		114670	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		265
Сметная заработная плата -	Тенге		-	43965	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		7761	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		7761	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		466	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		8227	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		122896	-	-.		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		265
Сметная заработная плата -	Тенге		-	43965	-		-

РАЗДЕЛ 14. Устройство колодцев кабельной канализации (2шт)

144 E0101-163-3-Разработка грунта 3 группы К-0,8п3 без крепления для колодца	8,66	641,7	-	5560	-	6282	3,88	34
м3		641,7	-	5560	-	113	-	-
145 E0101-166-3-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,12	192,26	-	216	-	244	1,39	2
м3		192,26	-	216	-	113	-	-
146 E0101-174-3-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	7,54	134,78	-	1016	-	1148	0,83	6
м3		134,78	-	1016	-	113	-	-
147 E010333-A30-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	13,2	176,4	176,4	2328	2328	466	-	-
т		-	35,28	-	466	100	0,74	10
148 E0122-41-1 -Устройство кабельного колодца	1,04	8220,18	2161,85	8549	2248	3069	10,19	11
м3		1650,83	619,19	1717	644	130	2,37	2
149 C143018-36 -Кольцо для колодца Д1000мм	2	4710	-	9420	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	-	-	-	-	-	-	-
150 C143018-24 -Плита перекрытия для колодца	0,34	29600	-	10064	-	-	-	-
Изм. и								

	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
151	С131104-5 -Люк для колодца Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт	2	16500	-	33000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	70153	4576			52
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8509	1109			12
Материалы -	Тенге	70153	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	304	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	9618	-		-
Местные материалы -	Тенге	33000	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	23763	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	11210	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		6
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1681	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4882	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	86244	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		70
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	-	11300	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	86244	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		70
		-	11300	-		-

РАЗДЕЛ 15. Приямки кабельной канализации (2шт)

152	Е0101-165-3-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы м3	0,542	763,31	-	414	-	467	4,73	3
			763,31	-	414	-	113	-	-
153	Е0101-174-3-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 м3	0,542	134,78	-	73	-	83	0,83	-
			134,78	-	73	-	113	-	-

154	Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,9485	176,4	176,4	167	167	33	-	-
			-	35,28	-	33	100	0,74	1
	т								
155	Е0106-1-1 -Устройство бетонного фундамента под приямки	0,32	5827,23	75,91	1865	24	85	1,55	-
	м3		225,11	28,67	72	9	105	0,14	-
156	Е0109-61-12-Монтаж приямка	0,06	23577,36	6309,63	1415	379	767	74,98	4
	т		14024,25	176,73	841	11	90	0,76	-
157	С12021-250 -Приямок 400х400х600(шт2)	0,06	154200	-	9252	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			13185	570			8

	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1400	53			1
	Материалы -	Тенге			2519	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			42	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			-	601	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1727	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			669	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	100	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3379	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		5
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	702	-		-
	Материалы -	Тенге			10667	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			195	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	852	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			9252	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			767	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	115	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			686	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12120	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-	967	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15498	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		10
					-	1669	-		-

РАЗДЕЛ 16. Монтаж сигнальных устройств

158	Ц0108-543-2-Светофор ,устанавливаемый на конструкциях	8	734,29	38,64	5874	309	3088	2,3	18

159	СЦена поставщика	-Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм (ТИП-8 LED)	шт	4	403,65 81962,31 -	2,64 - -	3229 327849 -	21 - -	95 - -	0,02 - -	- - -
160	СЦена поставщика	-Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм (ТИП-7 LED)	шт	2	69241,83 -	- -	138484 -	- -	- -	- -	- -
161	СЦена поставщика	-Стоимость светофора пешеходного светодиодного (ТИП-9 LED)	шт	2	44364,85 -	- -	88730 -	- -	- -	- -	- -
162	СЦена поставщика	-Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-7)	шт	2	3827,26 -	- -	7655 -	- -	- -	- -	- -
163	СЦена поставщика	-Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного (ТИП-8)	шт	4	3799,13 -	- -	15197 -	- -	- -	- -	- -
164	Е0109-61-12	-Монтаж креплений и экрана для светофоров	шт	0,053	23577,36 -	6309,63 -	1250 -	334 -	677 -	74,98 -	4 -
165	С12021-245 примп3тб4п 4-2	-Крепление для светофоров на стойку КС-100(шт3),КС-8.8-К1-2(шт2) комп с окраской за 2 раза	т	0,023	14024,25 185570,12 -	176,73 - -	743 4268 -	9 - -	90 - -	0,76 - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				589306	644			22
	Стоимость оборудования -		Тенге				3972	31			-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				555063	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				555063	-	-		-
	Материалы -		Тенге				5874	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				2336	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				-	3250	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				3088	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	-	-		2
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				-	463	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				538	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				9500	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	-	-		20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-	3714	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				27119	-	-		-
							27119	-	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1627	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		28746	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1250	-	-		-
Материалы -	Тенге		172	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	753	-		-
Накладные расходы -	Тенге		677	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	102	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		116	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		2043	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге		-	854	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		595351	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		24
Сметная заработная плата -	Тенге		-	4568	-		-

РАЗДЕЛ 17. Прокладка кабеля

166 Ц0110-890-1-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,081	42828,5	13248	3469	1073	2096	131,1	11
			20803,5	2717,43	1685	220	110	15,76	1
167 Ц0108-147-1-Кабели по установленным конструкциям	м	73	25,99	2,42	1897	176	1340	0,12	8
			18,98	0,35	1385	25	95	-	-
168 С151603-24 -Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	1000м	0,102	109700	-	11189	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
169 С151603-39 -Кабели силовой, марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м	0,052	110700	-	5756	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге		22312	1249					19
Стоимость монтажных работ -	Тенге		3070	245					1
Материалы -	Тенге		22312	-	-				-
Всего заработная плата -	Тенге		1047	-	-				-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-	3316	-				-
Накладные расходы -	Тенге		16946	-	-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		3436	-	-				-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	-	-				2
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	515	-				-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		1545	-	-				-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		27293	-	-				-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	-	-				22
			-	3831	-				-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		27293		-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-		-	-		22
Сметная заработная плата -		Тенге		-	3831	-			-

РАЗДЕЛ 18. Монтаж аппаратуры управления

170	Е0101-165-7-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3	м3	0,66	447,64	-	295	-	334	2,85	2
				447,64	-	295	-	113	-	-
171	Е0106-1-3 -Устройство бетонного фундамента под основание МО-3	м3	0,45	7282,12	436,09	3277	196	377	4,04	2
				633,94	164,75	285	74	105	0,8	-
172	Е0109-61-12-Установка основания под оборудование	т	0,063	23577,36	6309,63	1485	398	805	74,98	5
				14024,25	176,73	884	11	90	0,76	-
173	С12021-250 -Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера	прим3	0,063	160140	-	10089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	Е0101-174-3-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	т	0,66	134,78	-	89	-	101	0,83	1
				134,78	-	89	-	113	-	-
175	Е010333-А30-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	м3	1,16	176,4	176,4	204	204	41	-	-
				-	35,28	-	41	100	0,74	1
176	Ц0108-572-7-Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	т	1	3588,65	277,15	3589	277	750	4,6	5
				724,5	64,75	725	65	95	0,38	-
177	Сцена-поста-в-Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	шт	1	639609,66	-	639610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	Ц0108-572-1-Интегрированный модуль управления	шт	1	1822,6	98,9	1823	99	391	2,3	2
				388,7	23,35	389	23	95	0,14	-

179	Сцена-поста-в	Стоимость интегрированного модуля управления	шт	1	168038,73	-	168039	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
180	E0168-6-2	-Монтаж мачты антенны CDMA	м2	0,21	1839,27	49,48	386	10	444	11,05	2
					1765,48	-	371	-	119,7	-	-
181	C130806-169-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х2,5 мм	м	2	130	-	260	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
182	E0115-172-4-	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,21	164,61	0,08	35	-	27	0,74	-
					124,2	0,02	26	-	105	-	-
183	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	6	9,61	0,12	58	1	48	0,06	-
					8,4	-	50	-	95	-	-
184	C151606-39	-Кабели коаксиальные, марка ВКПАПБ-10	1000м	0,006	237600	-	1426	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Контур заземления контроллера						
185	E0101-162-2- т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками	м3	2,3	271,17	-	624	-	705	1,74	4
					271,17	-	624	-	113	-	-
186	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,3	154,22	-	355	-	401	1,12	3
					154,22	-	355	-	113	-	-
187	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	56,25	3,22	675	39	364	0,18	2
					31,63	0,34	380	4	95	-	-
					Контур заземления конструктивов						
188	E0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов		0,216	463,16	-	100	-	113	3,22	1
					463,16	-	100	-	113	-	-

		в грунтах 2 группы							
189	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,216	154,22	-	33	-	38	1,12	-
					154,22	-	33	-	113	-	-
190	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м3	6	56,25	3,22	337	19	182	0,18	1
					31,63	0,34	190	2	95	-	-
191	Ц0110-459-1-0	Укладка заземляющего проводника	м	0,12	46024,41	28,41	5523	3	5521	318,55	38
					45540	10,35	5465	1	101	0,06	-
192	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	км	0,074	45800	-	3391	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
193	Ц0108-472-1-	Заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	т	119	56,25	3,22	6693	383	3614	0,18	22
					31,63	0,34	3763	41	95	-	-
194	Сцена пост	-Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	м	1	12565,46	-	12565	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			раз								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	860960	1629		90
Стоимость оборудования -	Тенге	14023	263		2
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	807648	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	807648	-	-	-
Материалы -	Тенге	32688	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	6915	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	11098	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1426	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	10871	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	5
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1631	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	2614	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	46173	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	77
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	12728	-	-
Материалы -	Тенге	18877	-	-	-
		381	-	-	-