Счет-фактура № 00000000063 от 22 декабря 2011 г.

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600300023974, БИН: 950740000160, Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042743, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 39-ГЗ от 27.05.11 Капит.ремонт ул.Бокейханова от пр.Рыскулова до Север.кол

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,пл.Республики ,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Управление автомобильных дорог г.Алматы"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400123787, БИН: 001040001387, г. Алматы,пл.Республики ,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина Р.К.г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт ул.Бокейханова(от пр.Рыскулова до Северного кольца) 1 участок Лот 1	тенге	1	80 008 125,00	80 008 125,00	12%	9 600 975,00	89 609 100,00	0	
Всего по счету:					**80 008 125,00**		**9 600 975,00**	**89 609 100,00**		

Президент: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер *(должность)*

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца) 1 участок. Лот №1.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ДЕКАБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 39-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368003015432"	доп. соглашение № 1 от 28 октября 2011 года	
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**914 883 454**	**89 609 100**							**9 600 975**
	Итого к оплате		**89 609 100**							**9 600 975**

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспс а и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 39-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Капитальный ремонт дорог. Код бюджетной программы № 368003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца)-1 участок.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: ЗП	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: ЗП	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электроосвещение. Локальная смета № 4-1-1												
		Электрооборудование на напряжение 1000Вт												
1	Ц0108-572-5	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	5	3502,9	256,45	17515	1282	3346	3,45	17				
		шт		647,45	56,92	3237	285	95	0,33	2				
2	С Прайс лист	-ШУНО	5	81925,19	-	409626	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Ц0108-102-1	-Шкаф управления	5	3504,5	571,55	17523	2858	13017	14,95	75				
		шкаф		2613,95	126,5	13070	633	95	0,73	4				
4	С Прайс лист	-ГПП	5	372542,02	-	1862710	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	Ц0108-16-1	-Установка предохранителя, напряжение 35 кВ	187	812,95	216,2	152022	40429	91015	2,76	516				

		шт		465,75	46,58	87095	8710	95	0,27	51
6	С Прайслист "ENSTO"	-Предохранительс патроном SV 19.2511	187	1834,16	-	342988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-472-2	-Заземление ШУНО	35	30,25	3,8	1059	133	895	0,16	6
		м		26,45	0,46	926	16	95	-	-
8	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0441	46400	-	2046	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	0,0095	48200	-	458	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

Светотехническое оборудование

10	Ц0108-595-2	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	187	926,93	334,77	173336	62601	117308	3,14	587
				557,87	102,47	104321	19161	95	0,59	111
		шт								
11	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг для подводки к светильникам	940	30,97	2,42	29112	2270	20744	0,12	108
				22,66	0,58	21296	541	95	-	3
		м								
12	Ц0108-403-1	-Монтаж провода для зарядки светильников	860	34,2	8,4	29412	7220	19543	0,13	109
		м		21,51	2,41	18494	2077	95	0,01	12
13	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,86	9230	-	7938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
14	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,94	52100	-	48974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
15	Ц0108-147-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям питающий по опоре, масса 1 м	10	32,45	3,8	324	38	236	0,15	1
				24,15	0,69	242	7	95	-	-

	до 2 кг								
	м								
16	С151601-347-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,01	405200	-	4052	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
17	Ц0108-411-1-Установка гофротрубы в трубу	900	65,09	8,97	58581	8073	48474	0,33	300
	м								
			56,12	0,57	50508	517	95	-	3
18	СПрайслист"-Гофротруба с протяжкой	900	24,01	-	21608	-	-	-	-
	Электроком м								
	плекс"		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайслист"-Светильники тип ЖКУ34-250	187	11234,17	-	2100790	-	-	-	-
	Электроком шт								
	плекс"		-	-	-	-	-	-	-
20	С151706-89 -Лампы ,тип Днат 250	192	1660	-	318720	-	-	-	-
	шт								
			-	-	-	-	-	-	-
	ЛЭП-0,4кВ								
21	Е0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,59	447,64	-	2055	-	2322	2,85	13
			447,64	-	2055	-	113	-	-
	м3								
22	С143008-92 -Песок природный	1,53	990	-	1515	-	-	-	-
	м3								
			-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	28	42,19	31,97	1181	895	480	0,07	2
	м		10,12	7,93	283	222	95	0,05	1
24	Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	28	12,88	9,09	361	254	162	0,02	1
	м		3,8	2,3	106	64	95	0,01	-
25	Ц0108-143-1-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	28	37,25	27,26	1043	763	444	0,07	2
	м		9,89	6,79	277	190	95	0,04	1
26	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,11	11600	-	1276	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
27	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов оставшимся	3,06	154,22	-	472	-	533	1,12	3

	грунтом		154,22	-	472	-	113	-	-
		м3							
28	Е0101-174-2-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	1,53	114,82	-	176	-	199	0,71	1
			114,82	-	176	-	113	-	-
		м3							
29	С010333-А20-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	2,6	125,82	-	327	-	65	0,53	1
			25,16	-	65	-	100	-	-
		т							
30	Ц0108-407-9-Прокладка.Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	8	73,6	10,24	589	82	500	0,41	3
			63,37	2,42	507	19	95	0,01	-
		м							
31	С Прайслист "Электрокомплекс"прим -Труба гибкая двустенная ПНД д.75	8	218,79	-	1750	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-148-2-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	8	42,9	3,68	343	29	258	0,17	1
			33,12	0,81	265	6	95	-	-
		м							
33	Ц0108-147-2-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	29	32,45	3,8	941	110	684	0,15	4
			24,15	0,69	700	20	95	-	-
		м							
34	Ц0108-145-2-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	28	23,27	4,14	651	116	373	0,08	2
			13,23	0,8	370	23	95	-	-
		м							
35	С151601-76 -Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х25 мм2	0,04	340900	-	13636	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
36	С151601-76 -Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,025	340900	-	8523	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		1000м							
37	Ц0108-149-1-	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	2000	207,12	53,25	414240	106490	71886	0,16	322
		м		25,88	11,96	51750	23920	95	0,07	139
38	С11011-670	-Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-4 мм для подвески кабеля	248	36	-	8928	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0108-161-3-	Заделка концевая сухая с пластмассовой изоляциями	10	185,85	-	1859	-	1103	-	-
		шт		116,15	-	1162	-	95	-	-
40	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002прим	-Заделки концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПКНТ 1х16-25	8	2950	-	23600	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
41	С151610-54 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002прим	-Заделки концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПКНТ 2(35-70)	2	3540	-	7080	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
42	С151601-185-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	2	67700	-	135400	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-305-2-	Монтаж хомута с крюком	158	936,2	745,2	147920	117742	53165	1,15	182
		шт		188,6	165,6	29799	26165	95	0,96	152
44	Ц0108-305-1-	Монтаж крюка	142	472,42	433,55	67084	61564	18166	-	-
		шт		38,87	95,79	5520	13603	95	0,56	79
45	СПредложени-е ТОО"ENSTO"	Крюк бондажный SOT-29	8	467,94	-	3744	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

46	СПредложени-Крюк бондажный SOT-21.1	150	642,34	-	96351	-	-	-	-
	е шт							
	ТОО"ENSTO"		-	-	-	-	-	-	-
47	СПредложени-Крюк РД2.2	22	910,51	-	20031	-	-	-	-
	е шт							
	ТОО"ENSTO"		-	-	-	-	-	-	-
48	СПредложени-Крюк РД2.3	120	990,69	-	118883	-	-	-	-
	е шт							
	ТОО"ENSTO"		-	-	-	-	-	-	-
49	СПредложени-Бондажная лента СОТ-37	25	157,19	-	3930	-	-	-	-
	е м							
	ТОО"ENSTO"		-	-	-	-	-	-	-
50	СПредложени-Бондажный скреп СОТ-36	16	34,88	-	558	-	-	-	-
	е шт							
	ТОО"ENSTO"		-	-	-	-	-	-	-
51	СПредложени-Бондаж пластиковый PER15	12	11,32	-	136	-	-	-	-
	е шт							
	ТОО"ENSTO"		-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0108-545-7-Установка зажимов проводов сечением до 16 мм2	1501	247,96	54,79	372182	82241	279124	1,14	1709
	шт		193,17	2,58	289941	3874	95	0,01	22
53	СПредложени-Зажим поддерживающий SO-130	260	926,82	-	240973	-	-	-	-
	е шт							
	ТОО"ENSTO"		-	-	-	-	-	-	-
54	СПредложени-Зажим поддерживающий SO-158.1	64	315,73	-	20207	-	-	-	-
	е							
	ТОО"ENSTO" шт		-	-	-	-	-	-	-
55	СПредложени-клемник для сетей уличного освещения с гнездом SV-15.11	187	3554,16	-	664629	-	-	-	-
	е							
	ТОО"ENSTO" шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-82-1 -Установка клемника сгнездом для патрона предохранителя	187	96,07	0,23	17964	43	14485	0,46	86
	шт		81,54	-	15247	-	95	-	-
57	СПредложени-Концевой колпачек РК99.025	24	110,53	-	2653	-	-	-	-
	е шт							
	ТОО"ENSTO"		-	-	-	-	-	-	-
58	СПредложени-Зажим прокалывающий SM-7.1	187	401,8	-	75137	-	-	-	-
	е шт							

	ТОО"ENSTO"			-	-	-	-	-	-	-
59	СПредложени-Зажим прокалывающий SM-2.25		266	852,98	-	226893	-	-	-	-
	е	шт		---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"ENSTO"			-	-	-	-	-	-	-
60	СПредложени-Зажим поддерживающий SLIP22.1		430	505,08	-	217186	-	-	-	-
	е			---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"ENSTO"	шт		-	-	-	-	-	-	-
61	СПредложени-Зажим ответвительный SLIP22.127		147	521,39	-	76645	-	-	-	-
	е			---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"ENSTO"	шт		-	-	-	-	-	-	-
62	СПредложени-Приспособление для затяжки бандажей СТ-42		1	13743,74	-	13744	-	-	-	-
	е			---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"ENSTO"	шт		-	-	-	-	-	-	-
63	С -Зажимы ПС-1-1		147	98,51	-	14481	-	-	-	-
	Прайс-лист	шт		---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Инвестор М"			-	-	-	-	-	-	-
64	Ц0108-394-1-Монтаж Сип, сеч 2х16		300	124,26	54,51	37277	16353	18849	0,3	91
		м		---	---	---	---	---	---	---
				50,73	15,41	15218	4623	95	0,09	27
65	Ц0108-394-2-Монтаж Сип, сеч 4х16		4670	157,39	70,73	734995	330286	376066	0,39	1831
		м		---	---	---	---	---	---	---
				64,64	20,12	301876	93983	95	0,12	545
66	Ц0108-394-3-Монтаж Сип, сеч 4х35		420	200,98	95,57	84411	40137	44091	0,51	213
		м		---	---	---	---	---	---	---
				83,36	27,14	35013	11399	95	0,16	66
67	СПредложени-Провод СИП4 2х16		300	61,15	-	18346	-	-	-	-
	е	м		---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Электрокабель"			-	-	-	-	-	-	-
68	СПредложени-Провод СИП4 4х16		4670	104,19	-	486557	-	-	-	-
	е	м		---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Электрокабель"			-	-	-	-	-	-	-
69	СПредложени-Провод СИП4 4х35		420	192,52	-	80859	-	-	-	-
	е	м		---	---	---	---	---	---	---
	ТОО"Электрокабель"			-	-	-	-	-	-	-
70	С151607-48 -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2		10,5	493900	-	5185950	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

		т							
71	Ц0108-346-1-Проводник на опоре прим	шт	147	654,2	-	96167	-	39828	1,15	169
				285,2	-	41924	-	95	-	-
	Фундаменты под опоры типа НФГ и установка опор									
72	Е0101-165-7-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	20,4	447,64	-	9132	-	10319	2,85	58
				447,64	-	9132	-	113	-	-
73	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки	м3	10,2	5460,03	75,91	55692	774	2537	1,55	16
				225,11	28,67	2296	292	98	0,14	1
74	Е0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл.В20;W4;F100	м3	57,8	7247,18	113,07	418887	6535	47709	5,07	293
				799,54	42,72	46213	2469	98	0,21	12
75	Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	116,89	20,11	0,02	2351	3	379	0,02	2
				3,6	-	421	-	90	-	-
76	Е0101-166-4-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	13,6	219,17	-	2981	-	3368	1,59	22
				219,17	-	2981	-	113	-	-
77	Е0108-3-3 -Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	6,8	1252,97	116,02	8520	789	1495	0,98	7
				142,31	43,99	968	299	118	0,21	1
78	Е0101-174-2-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	6,8	114,82	-	781	-	882	0,71	5
				114,82	-	781	-	113	-	-
79	С010333-А20-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	м3	11,56	125,82	-	1454	-	291	0,53	6
				25,16	-	291	-	100	-	-
80	Ц0108-88-3 -Монтаж фланца к трубе Д 219	т	1,78	11672,5	2150,5	20796	3831	16642	59,8	107
				9522	310,51	16964	553	95	1,8	3
81	С -Ответный фланец (основание		68	6885,87	-	468239	-	-	-	-

	Прайслист ТОО"Торговый дом"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"	для опор круглоконических)		-	-	-	-	-	-	-
82	С130806-100-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм м	170	1880 -	- -	319600 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0133-251-1-1	Установка стальных опор опора	68	1279,88 408,83	871,06 235,99	87032 27800	59232 16047	46039 105	2,6 1,67	177 113
84	С	-Опоры металлические граненные фланцевые марки СФГ-9 шт	68	76781,92 -	- -	5221171 -	- -	- -	- -	- -
85	Ц0108-88-3	-Монтаж металлоконструкции для крепления кронштейнов т	0,2	11672,5 9522	2150,5 310,51	2335 1904	430 62	1868 95	59,8 1,8	12 -
86	С11011-857	-Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм из стали марки Ст2кп т	0,2	48800 -	- -	9760 -	- -	- -	- -	- -
87	Ц0108-288-1-0	Установка кронштейна шт	119	1783,35 370,65	1216,7 258,76	212218 44107	144787 30792	71154 95	2,53 1,5	301 179
88	С	-Кронштейны металлические двухрожковые на оцинкованные опоры К2-2,0-2,0/180-02 шт	68	24257,65 -	- -	1649520 -	- -	- -	- -	- -
89	С	-Кронштейны металлические на оцинкованные опоры шт	51	12128,83 -	- -	618570 -	- -	- -	- -	- -
		Демонтажные работы для наружного освещения								
90	Е0133-108-1-	Демонтаж провода 1км	0,8	5904,42 947,03	4957,4 1344,88	4724 758	3966 1076	1925 105	5,55 1,54	4 1
	К=0,3 К=0,3									
91	Ц0108-595-2-	Демонтаж светильников шт	26	492,81 167,36	325,45 93,15	12813 4351	8462 2422	6435 95	0,94 0,54	24 14
	К=0,3 К=0,3									

92 Ц0108-288-1-Демонтаж кронштейнов		26	1074,08	851,69	27926	22144	9967	1,52	39
0	стойка								
К=0,5			222,39	181,13	5782	4709	95	1,05	27
К=0,6									
К=0,7									
93 Е99-2-1	-Погрузка кронштейнов,светильников, провода,Шуно и ГПП	1,18	269,45	80,83	317	95	233	-	-
	тн		188,61	-	222	-	105	-	-
94 С010333-А10-Вывоз кронштейнов		1,18	68,94	-	81	-	16	0,29	-
-1	,светильников провода, Шуно и ГПП автомобилями								
	т		13,79	-	16	-	100	-	-
95 Е99-2-2	-Разгрузка кронштейнов,светильников провода,Шуно и ГПП	1,18	267,72	80,32	315	94	231	-	-
	тн		187,4	-	220	-	105	-	-
96 Ц0108-102-1-Демонтаж шкафа управления		3	1355,74	571,55	4067	1715	2595	4,49	13
	шкаф								
К=0,3			784,19	126,5	2353	380	95	0,73	2
К=0,3									
97 Ц0108-572-5-Демонтаж Шуно		3	450,69	256,45	1352	769	716	1,04	3
	шт								
К=0,3			194,24	56,92	583	171	95	0,33	1
К=0,3									
Демонтажные работы для АЖК									
98 Е0133-108-1-Демонтаж провода		3,2	5904,42	4957,4	18894	15864	7701	5,55	18
	1км								
К=0,3			947,03	1344,88	3030	4304	105	1,54	5
К=0,3									
99 Е0133-103-2-Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним		3	2855,46	2288,8	8566	6866	3777	3,44	10
К=0,5	подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с		566,66	632,39	1700	1897	105	1,32	4
К=0,5	траверсами/								
	опора								
100 Е0133-103-1-Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ		15	1301,06	1009,96	19516	15149	9048	1,76	26
К=0,5	0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		291,09	283,38	4366	4251	105	0,59	9
К=0,5	опора								
101 Е99-2-1	-Погрузка опор, провода	15,97	269,45	80,83	4304	1291	3164	-	-
	тн		188,61	-	3013	-	105	-	-
102 С010333-А10-Вывоз опор провода		15,97	86,18	-	1377	-	275	0,36	6
-1	автомобилями								
	т		17,24	-	275	-	100	-	-
103 Е99-2-2	-Разгрузка опор провода	15,97	267,72	80,32	4277	1283	3143	-	-

тн		187,4	-	2994	-	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24568195	1176090			7507

	Тенге			1275435	279780			1592
Стоимость оборудования -	Тенге			2272336	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2272336	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			21329537	-	-		-
Материалы -	Тенге			510258	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1423503	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18566323	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1353245	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		677
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	202987	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1360967	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			24043748	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8987
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1626490	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			563517	-	-		-
Материалы -	Тенге			57557	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	87865	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19146	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			372685	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге			3239	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			89986	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13498	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39210	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			692713	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		543
Сметная заработная плата -	Тенге			-	101363	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87032	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	43847	-		-
Накладные расходы -	Тенге			46039	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6906	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7984	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141056	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
Сметная заработная плата -	Тенге			-	50753	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге			315774	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18946	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге		334720	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		27484573	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		9844
Сметная заработная плата -		Тенге		-	1778606	-		-

РАЗДЕЛ 2. Переустройство электрических сетей (1 участок). Локальная смета № 4-1-2И

	ВЛ 10 кВ								
104 Е010333-А30-3	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	1,77	292,77	292,77	517	517	103	-	-
			-	58,55	-	103	100	1,23	2
	т								
105 С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	3,31	12200	-	40395	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
106 С151601-226	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2	0,0285	1496500	-	42650	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
107 С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,929	1756000	-	1631328	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
108 С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	6	23100	-	138600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
109 Ц0108-167-1-0	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	6	3257,68	23,23	19546	139	15519	13,8	83
			2717,45	5,17	16305	31	95	0,03	-
	шт								
	ЛЭП 0,4 кВ								
110 Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,56	447,64	-	3384	-	3824	2,85	22
			447,64	-	3384	-	113	-	-
	м3								
111 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком	2,52	154,22	-	389	-	439	1,12	3
	м3		154,22	-	389	-	113	-	-

112 С143008-92	-Песок природный	2,52	1370	-	3452	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
113 С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	15,4	12100	-	186340	-	-	-	-
	10м		-	-	-	-	-	-	-
114 Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	24	42,19	31,97	1013	767	412	0,07	2
	м		10,12	7,93	243	190	95	0,05	1
115 Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	24	12,88	9,09	309	218	139	0,02	1
	м		3,8	2,3	91	55	95	0,01	-
116 Ц0108-145-5	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 9 кг	48	45,79	16,45	2198	789	1238	0,15	7
			23,35	3,8	1121	182	95	0,02	1
	м								
117 Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	48	37,25	27,26	1788	1308	760	0,07	3
	м		9,89	6,79	475	326	95	0,04	2
118 С143006-6	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,19	12200	-	2318	-	-	-	-
	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
119 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов оставшимся грунтом	5,04	154,22	-	777	-	878	1,12	6
	м3		154,22	-	777	-	113	-	-
	ВЛ 0,4 кВ								
120 С Прайс-лист "Инвестор М"	-Колпачок К5	4	9,05	-	36	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
121 С Прайс-лист "Инвестор М"	-Зажимы ПА-2-2	15	159,33	-	2390	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
122 С Прайс-лист "Инвестор М"	-Зажимы болтавой ПА-2-2	10	159,33	-	1593	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
123 С Прайс-лист	-Зажимы ПС-1-1	10	98,51	-	985	-	-	-	-
	шт								

				-	-	-	-	-	-	-
	"Инвестор М"								
124	СПредложени-Зажим натяжной SO-157.1		20	264,55	-	5291	-	-	-	-
	е	шт								
	ТОО"ENSTO"			-	-	-	-	-	-	-
125	СПредложени-Зажим натяжной SO-158.1		10	315,73	-	3157	-	-	-	-
	е	шт								
	ТОО"ENSTO"			-	-	-	-	-	-	-
126	СПредложени-Зажим соединительный		20	505,08	-	10102	-	-	-	-
	е SLIP-22.1									
	ТОО"ENSTO"	шт		-	-	-	-	-	-	-
127	Ц0108-394-2-Монтаж Сип		2000	157,39	70,73	314773	141450	161056	0,39	784
		м								
				64,64	20,12	129283	40250	95	0,12	233
128	СПредложени-Провод СИП4 4х50		2000	213,58	-	427167	-	-	-	-
	е	м								
	ТОО"Электр окабель"			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			2840499	145190			910

			Тенге			152067	41138			240
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2789266	-	-		-
	Материалы -		Тенге			47437	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	188551	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2449640	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			179124	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		90
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	26869	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			178103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3146493	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1207
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	215420	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51233	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4653	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46166	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5245	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	787	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3389	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		35

Сметная заработная плата -	Тенге		-	5440	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		3206360	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			1242
Сметная заработная плата -	Тенге		-	220860	-			-

РАЗДЕЛ 3. Реконструкция светофорного объекта ул. Бокейханова-ул. Серикова (1 участок). Локальная смета № 5-1-1И

	Установка панно на стойке СИ-3							
129 Е0101-165-3-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	1,05	763,31	-	801	-	906	4,73	5
м3		763,31	-	801	-	113	-	-
130 Е0101-174-3-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,05	134,78	-	142	-	160	0,83	1
м3		134,78	-	142	-	113	-	-
131 Е010333-А30-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,84	176,4	176,4	324	324	65	-	-
т		-	35,28	-	65	100	0,74	1
132 Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки под дор стойки	1,05	5827,23	75,91	6119	80	280	1,55	2
м3		225,11	28,67	236	30	105	0,14	-
133 Е0109-61-12-Установка металлических стоек СИ-3 под панно	0,0573	23577,36	6309,63	1351	362	732	74,98	4
т		14024,25	176,73	804	10	90	0,76	-
134 С12021-117 -Стоимоть дор стойки СИ-3 (1шт)	0,0573	121556,4	-	6966	-	-	-	-
т		-	-	-	-	-	-	-
135 Е0109-45-3 -Монтаж панно	2,98	1109,37	33,17	3302	99	2887	5,73	17
м2		1066,05	11,67	3173	35	90	0,05	-
136 Сцена пост -Стоимость панно 1,22х2,44м-1шт с дор знаком 5.21.2(пленка СВП тип2)	2,98	13751,55	-	40936	-	-	-	-
м2		-	-	-	-	-	-	-
Благоустройство								
137 Е0127-57-2 -Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки	2,2	114,87	48,39	253	106	243	0,44	1
м2		65,99	17,08	145	38	133	0,08	-

138 С143003-40 -Плитка тротуарная	2,2	780	-	1716	-	-	-	-
м2		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			61910	971			30

	Тенге			5302	177			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57256	-	-		-
Материалы -	Тенге			137	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1457	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47902	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			7383	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1653	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	248	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3535	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62444	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1705	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4654	-	-		-
Материалы -	Тенге			216	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	4022	-		-
Накладные расходы -	Тенге			3620	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	543	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8770	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
Сметная заработная плата -	Тенге			-	4565	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			71214	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6270	-		-

РАЗДЕЛ 4. Радиофикация. Локальная смета № 5-1-6

139 Ц0110-298-3-Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы, диаметр до 30 мм	2231	1067,5	-	2381593	-	2384002	5,75	12828
м		1058	-	2360398	-	101	-	-
140 Е0134-123-3-Подвеска проводов на крюках диаметром до 3 мм, числом опор на 1 км 20	1,11	3442,51	-	3838	-	3777	17,83	20
км		3079,13	-	3433	-	110	-	-

141 С11041-33	-Изоляторы для радио и связи /ГОСТ 5862-79/ такелажные ИТ-100VI	0,8	33600	-	26880	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	100шт								
142 С11041-60	-Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	80	101	-	8080	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
143 С11011-669	-Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм	62,44	39	-	2435	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
144 С151607-4	-Стоимость фидера	4,98	429500	-	2136818	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4559644	-			12848

		Тенге			2363831	-			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			4553371	-	-		-
Материалы -		Тенге			21195	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2360398	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2171778	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			2384002	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1192
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	357600	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			416242	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			7353615	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14020
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2717998	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6274	-	-		-
Материалы -		Тенге			405	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	3433	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2435	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			3777	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	566	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			603	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10653	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		22
Сметная заработная плата -		Тенге			-	4000	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			7364268	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			14042
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2721998	-			-

РАЗДЕЛ 5. Малые архитектурные формы на посадочных площадках (1 участок). Локальная смета № 7-1-2

145 У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	20	5447,64	27,54	108953	551	13008	3,7	74
	урна		613,8	5,64	12276	113	105	0,03	1
146 У1-43-13	-Скамья типа С-4г, строительные работы	20	9702,36	-	194047	-	38808	11	220
	скамья		1848	-	36960	-	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			303000	551			294

		Тенге			49236	113			1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			303000	-	-		-
Материалы -		Тенге			253213	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	49349	-		-
Накладные расходы -		Тенге			51816	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7772	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21289	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376105	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		320
Сметная заработная плата -		Тенге			-	57121	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			376105	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		320
Сметная заработная плата -		Тенге			-	57121	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			32333249	1322801			21588

		Тенге			3845871	321208			1835
Стоимость оборудования -		Тенге			2272336	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			2272336	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			28672174	-	-		-
Материалы -		Тенге			578890	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	3972452	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23187741	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			3916370	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1958
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	587456	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1955313	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	34543857	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24215
Сметная заработная плата -	Тенге	-	99907	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	981280	-	-	-
Материалы -	Тенге	311312	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	146758	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	115649	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	380068	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	3239	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	152477	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	76
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22872	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	68025	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1201782	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	931
Сметная заработная плата -	Тенге	-	169629	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	91685	-	-	-
Материалы -	Тенге	216	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47869	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49659	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7449	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8481	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	149825	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	336
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55318	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	315774	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18946	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	334720	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	38502521	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	25483
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4784855	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:	38502521
Временные здания и сооружения 1,5%	542934
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	81440
Итого:	39045455
Зимнее удорожание 1,94%	674171
Выслуга лет, 1,0%	347509
Доп.отпуска 0,4%	139004
Итого:	40206139
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1512/775	78440880

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1568818
Итого:	8000960
НДС (12%) :	960116
ИТОГО к оплате:	89610861
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**89609100**
В том числе НДС 12,0%:	9600975

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Вице-президент АО "Каздорнии" Каганович Е.В.

ТОО "НПО Транском"

(8.1. Кит)