Счет-фактура № 00000000021 от 20 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300023974, БИН: 950740000160, 050061 г. Алматы, м/н Шанырак-1, ул. М.Отемисулы, 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012268, от 23.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 39-ГЗ от 27.05.11 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600400123787, БИН: , г. Алматы,пл.Республики ,4 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина Р.К.г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт ул.Бокейханова(от пр.Рыскулова до Северного кольца) 1 участок Лот 1	тенге		132 151 229,46	132 151 229,46	12%	15 858 147,54	148 009 377,00	0	
Всего по счету:					**132 151 229,46**		**15 858 147,54**	**148 009 377,00**		

Президент: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

ПОЛУЧИЛ (ответственное лицо покупателя)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Дата

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца) 1 участок. Лот №1.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 39-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368003015432"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке	**223 025 198**	**17 992 308**							**1 927 747**
	Итого к оплате		**17 992 308**							**1 927 747**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 39-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Капитальный ремонт дорог. Код бюджетной программы № 368003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца).

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета № 2-1-1 Устройство водопропускных труб диаметром 0,5м										
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных над трубами м3	86,76	469,33	195,05	40718	16923	32188	1,78	155		
				274,28	4,68	23796	406	133	0,02	1		
2	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	164,84	27,1	-	4467	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км т	99,54	176,4	-	17559	-	3512	0,74	74		
				35,28	-	3512	-	100	-	-		
4	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	339,81	64,69	60,22	21982	20462	8815	0,03	11		
				4,47	22,27	1520	7568	97	0,09	30		
5	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную м3	37,77	537,17	-	20289	-	22926	3,42	129		
	Т.ч. П.3.187 К=1,2			537,17	-	20289	-	113	-	-		

6	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	66,1	176,4	176,4	11660	11660	2332	-	-
				-	35,28	-	2332	100	0,74	49
		т								
7	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	114,66	1034,69	38,95	118637	4466	39628	2,23	256
		м3		302,74	14,34	34712	1644	109	0,07	8
8	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	57	7441,45	4256,44	424163	242617	210228	13,57	773
		м3		2277	1106,67	129789	63080	109	3,78	216
9	С143019-37	-Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов) круглые Dy 500 мм, прочность труб третья	300	3000	-	900000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство основания из бетона В15 под смотровые блоки т.10см	4,47	6105,23	-	27290	-	3585	4,21	19
		м3		652,05	-	2915	-	123	-	-
11	Е0130-54-1	-Укладка смотровых блоков	16,65	7441,45	4256,44	123900	70870	61409	13,57	226
		м3		2277	1106,67	37912	18426	109	3,78	63
12	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Смотровые блоки железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	16,65	20600	-	342990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Ст.ч.кн.4 разд.30 п.2т.5	-Поправка на разницу в стоимости бетона (до В15)	16,65	-369	-	-6144	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20	-Укладка бетона В15 на стыке круглого звена и смотрового блока	0,447	7247,18	113,07	3239	51	395	5,07	2
		м3		799,54	42,72	357	19	105	0,21	-

	02, СН РК 8.02-04-20 4								
15	Е0123-24-1 -Установка люков Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	шт	45	13718,97	40,73	617354	1833	14986	1,51	68
				240,64	15,53	10829	699	130	0,08	4
16	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки	м3	7,2	5358,03	75,91	38578	547	1919	1,55	11
				225,11	28,67	1621	206	105	0,14	1
17	Е0113-37-1 -Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	м2	75,3	465,96	6,19	35086	466	14730	1,08	81
				214,76	2,59	16172	195	90	0,01	1
18	Е0113-13-1 -Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	797,4	15,13	0,08	12063	64	6668	0,05	38
				9,27	0,02	7391	18	90	-	-
19	Е0113-13-2 -Последующий слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	797,4	13,29	0,06	10601	46	6668	0,05	38
				9,27	0,02	7391	18	90	-	-
20	Е0130-3-2 -Обратная засыпка водопропускных труб гравийно-песчаной смесью	м3	115,5	1034,69	38,95	119506	4499	39919	2,23	258
				302,74	14,34	34966	1656	109	0,07	8

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1

	Тенге	2883939	374501	2138
	Тенге	333171	96269	381
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2883939	-	-
Материалы -	Тенге	697573	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	429439	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-6144	-	-
Местные материалы -	Тенге	1466323	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	17559	-	-
Накладные расходы -	Тенге	469908	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	235
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	70486	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	201231	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3555078	-	-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2754
Сметная заработная плата -		Тенге		-	499926	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		3555078	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2754
Сметная заработная плата -		Тенге		-	499926	-		-

Локальная смета № 5-1-3
Строительство телефонной канализации
Строительные работы

21 E0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,105	24721,88	-	2596	-	2761	152,95	16
кан.-км		23908,5	-	2510	-	110	-	-
22 E0134-103-2-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	3,18	23065,88	-	73349	-	77839	142,6	453
кан.-км		22252,5	-	70763	-	110	-	-
23 C130804-15 -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	327,54	6470	-	2119184	-	-	-	-
10м		-	-	-	-	-	-	-
24 C130804-34 -Манжеты полиэтиленовые	71,3	482	-	34367	-	-	-	-
10шт		-	-	-	-	-	-	-
25 E0101-13-3 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	189,96	44,41	42,8	8436	8130	2686	0,01	2
м3		1,61	12,97	306	2463	97	0,05	9
26 E0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	320	447,64	-	143244	-	161866	2,85	913
м3		447,64	-	143244	-	113	-	-
27 E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	197	7,45	7,45	1468	1468	462	-	-
м3		-	2,42	-	477	97	0,01	2
28 E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	267	154,22	-	41175	-	46528	1,12	298
м3		154,22	-	41175	-	113	-	-

29	С01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	200	30	-	6000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С010333-А30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	т	200	192,08	-	38416	-	7056	0,74	148
					35,28	-	7056	-	100	-	-
31	Е0134-101-4-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	Т	0,42	232307,13	-	97569	-	11404	158,7	67
					24684,75	-	10368	-	110	-	-
32	Е0101-13-3 -	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	кан.-км	49,6	44,41	42,8	2203	2123	701	0,01	1
					1,61	12,97	80	643	97	0,05	2
33	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	40	447,64	-	17906	-	20233	2,85	114
					447,64	-	17906	-	113	-	-
34	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	18,63	7,45	7,45	139	139	44	-	-
					-	2,42	-	45	97	0,01	-
35	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36	154,22	-	5552	-	6273	1,12	40
					154,22	-	5552	-	113	-	-
36	С010333-А30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	м3	34	192,08	-	6531	-	1200	0,74	25
					35,28	-	1200	-	100	-	-
37	Е0134-105-4-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	Т	1	2421,04	661,88	2421	662	1696	7,95	8
					1373,96	167,93	1374	168	110	0,68	1

38	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	колодец м3	2,18	24400 -	- -	53192 -	- -	- -	- -	- -
39	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	3	11500 -	- -	34500 -	- -	- -	- -	- -
40	СПрайслист	-Стоимость крючьев консольных	шт	12	74,74 -	- -	897 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0134-105-3	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3		9	5087,71 1826,78	751,62 190,7	45789 16441	6765 1716	19973 110	10,64 0,77	96 7
42	СПрайслист	-Стоимость ККЧ-2	колодец шт	32	285,38 -	- -	9132 -	- -	- -	- -	- -
43	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-3	м3	17,8	24400 -	- -	434320 -	- -	- -	- -	- -
44	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	11	11500 -	- -	126500 -	- -	- -	- -	- -
45	С131104-15 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	14400 -	- -	14400 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
46	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-4 м3	6,14	24400	-	149938	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
47	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	5	11500	-	57500	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
48	Е0134-105-4	-Набивка колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 колодец	1	2421,04	661,88	2421	662	1696	7,95	8
				1373,96	167,93	1374	168	110	0,68	1
49	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2 м3	0,62	24400	-	15128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайслист	-Стоимость крючьев консольных шт	4	74,74	-	299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	3544571	19948			2189
	Тенге	319348	5680			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1192487	-	-		-
Материалы -	Тенге	111156	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	325028	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10328	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	654649	-	-		-

Транспортные расходы -	Тенге	44947	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	362419	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	181
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	54363	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	93294	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1648201	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2392
Сметная заработная плата -	Тенге	-	379390	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2352084	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2352084	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	141125	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2493209	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	4141410	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	2392
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	-	379390	-	-
	Тенге	6428510	394449		4328
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	652518	101948		403
Материалы -	Тенге	4076426	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	808730	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	754467	-	-
Местные материалы -	Тенге	4184	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	2120973	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	62505	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	832327	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	416
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	124849	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	294525	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	5203279	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	5147
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	879316	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2352084	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2352084	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	141125	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		2493209	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	7696488	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	5147
Итого по форме в ц. 2001 года:	Тенге	-	879316	-	-
Временные здания и сооружения 1,5%		7696488			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		115447			
		17317			

Итого:	78119
Зимнее удорожание 1,94%	151552
Выслуга лет, 1,0%	78119
Доп.отпуска 0,4%	31248
Итого:	8072854
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1512/775	15749879
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	314998
Итого:	16064876
НДС (12%) :	1927785
ИТОГО к оплате:	17992661
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**17992308**
В том числе НДС 12,0%:	1927747

ПРИНЯЛ:

Вице-президент АО "КазДорНИИ" Каганович В.В.

СДАЛ:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строи ая фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца) 1 участок. Лот №1.

Форма № кс-
Утверждена постановлением Г
Р.К. от 16.11.98г

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮЛЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 39-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368003015432"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке	**205 032 890**	**130 017 069**							**13 930 400**
	Итого к оплате		**130 017 069**							**13 930 400**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная ф "Алонс"

Форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 39-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Капитальный ремонт дорог. Код бюджетной программы № 368003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца).

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Устройство проезжей части с уширением по ул.Бокейханова										
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	2438	141,28	-	344435	-	458098	0,88	2150		
		м		141,28	-	344435	-	133	-	-		
2	С01031-А11-11	--Погрузка бортовых камней при автомобильных перевозках	667,2	152,8	-	101948	-	-	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		
3	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	667,2	176,4	-	117694	-	23539	0,74	494		
		т		35,28	-	23539	-	100	-	-		
4	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	124,44	469,33	195,05	58403	24272	46169	1,78	222		
		м3		274,28	4,68	34131	583	133	0,02	2		
5	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	224,1	27,1	-	6073	-	-	-	-		
		т		-	-	-	-	-	-	-		
6	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	224,1	176,4	-	39531	-	7906	0,74	166		
		т		35,28	-	7906	-	100	-	-		

7	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов	м2	6000	37,94	33,42	227661	200514	103608	0,01	64
					1,18	11,8	7107	70794	133	0,06	346
8	E0101-166-2	-Обратная засыпка	м3	641	154,22	-	98852	-	111703	1,12	717
					154,22	-	98852	-	113	-	-
9	E0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65	м3	6041,75	30,13	28,77	182032	173848	53485	0,01	56
					1,32	7,8	7990	47149	97	0,03	161
10	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	10500	176,4	-	1852200	-	370440	0,74	7779
					35,28	-	370440	-	100	-	-
11	E0127-101-4	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	7000	107,21	104,41	750437	730886	81476	0,02	108
					2,67	6,08	18676	42585	133	0,02	167
12	E010333-A1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	630	17,73	17,73	11170	11170	2234	-	-
					-	3,55	-	2234	100	0,07	47
13	E0127-14-2	-Устройство основания дорожной одежды из песчано-гравийной смеси т.40см	м3	2400	878,35	84,82	2108049	203560	121316	0,17	397
					24,59	13,42	59009	32206	133	0,05	113
14	E0127-14-4	-Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15см	м3	900	322,96	285,6	290663	257041	152475	0,25	224
					37,01	90,37	33306	81336	133	0,31	283
15	C143008-109	-Щебеночно-гравийная смесь	м3	1098	692	-	759816	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов под выравнивающий слой из асфальтобетона	т	4,2	40148,53	390,53	168624	1640	905	0,67	3
					-	162,08	-	681	133	0,67	3
17	E0127-16-1	-Устройство выравнивающего		767,25	4167,98	193,11	3197883	148166	105639	0,22	169

	смеси с применением укладчиков асфальтобетона		39,85	63,68	30573	48855	133	0,22	168
18	E0127-48-1 -Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня	т 6000	555,93	26,2	3335563	157213	124073	0,05	313
19	E0127-102-1-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2 6000	8,86 406,53 7,49	6,69 15,28 1,52	53130 2439191 44919	40158 91682 9108	133 71856 133	0,02 0,04 0,01	138 260 33
20	E0127-102-3-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 8см) К=8	м2 48000	45,77 0,02	0,62 0,04	2197040 1104	29984 1938	4045 133	- -	5 7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18287265	2029977			13126
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1135117	377626			1467
	Материалы -	Тенге			18287265	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			354619	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			-	1512743	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			13051990	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2009425	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1838968	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		919
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	275845	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1207574	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			21333807	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		15512
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-	1788588	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			21333807	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		15512
					-	1788588	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части с уширением по объездной дороге (ул. Серикова-ул. Ангарская)

21	E0127-101-5-Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного	2770	137,22 3,46	133,6 7,74	380097 9588	370065 21438	41266 133	0,02 0,03	55 84

		барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см							
22	E0127-101-1-0 К=3	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 (добавлять до Т 30 см)	м2	8310	6,12	5,93	50853	49258	5923	-	9
					0,18	0,35	1529	2924	133	-	11
23	E010333-A1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м2	1495,8	17,73	17,73	26521	26521	5304	-	-
					-	3,55	-	5304	100	0,07	111
24	E0127-14-2	Устройство основания дорожной одежды из песчано-гравийной смеси т.30см	т	615	878,35	84,82	540187	52162	31087	0,17	102
					24,59	13,42	15121	8253	133	0,05	29
25	E0127-14-4	Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15см	м3	307,5	322,96	285,6	99310	87822	52096	0,25	76
					37,01	90,37	11380	27790	133	0,31	97
26	E0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня	м3	2770	555,93	26,2	1539918	72580	57280	0,05	144
					8,86	6,69	24528	18540	133	0,02	64
27	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси для установки гранитного бордюра	м2	3,31	878,35	84,82	2903	280	167	0,17	1
					24,59	13,42	81	44	133	0,05	-
28	C143008-109-	Щебеночно-гравийная смесь	м3	634,46	692	-	439047	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	E0127-34-3	Установка гранитного бордюра на бетонном основании	м3	170	403,61	7,63	68613	1296	40416	1,15	196
					176,73	2,02	30044	343	133	0,01	1
30	C143011-5	Камни бортовые из гранита	м	170	4770	-	810900	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов под выравнивающий слой из асфальтобетона	м	8,44	40148,53	390,53	338990	3297	1820	0,67	6
					-	162,08	-	1369	133	0,67	6
32	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением	т	1183,78	4167,98	193,11	4933973	228604	162989	0,22	260
					39,85	63,68	47171	75378	133	0,22	259

РАЗДЕЛ 3. Устройство съездов

38	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов	151	37,94	33,42	5729	5046	2607	0,01	2
		м2		1,18	11,8	179	1782	133	0,06	9
39	Е0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65	86	30,13	28,77	2591	2475	761	0,01	1
		м3		1,32	7,8	114	671	97	0,03	2
40	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	127,75	176,4	176,4	22535	22535	4507	-	-
		т		-	35,28	-	4507	100	0,74	95
41	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (толщ.1см.)	20,17	4167,98	193,11	84068	3895	2777	0,22	4
		т		39,85	63,68	804	1284	133	0,22	4
42	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	118	499,05	17,65	58888	2083	1985	0,04	5
		м2		6,83	5,82	806	687	133	0,02	2
43	Е0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 6см)	118	236,25	-	27877	-	7	-	-
		м2		0,05	-	5	-	133	-	-
44	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	972	502,99	17,65	488904	17160	16353	0,04	38
		м2		6,83	5,82	6640	5656	133	0,02	20

	Т для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5см)	1944	59,55	-	115772	-	30	-	-
			0,01	-	22	-	133	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			806364	53194			49
		Тенге			8570	14587			132
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			806364	-	-		-
	Материалы -	Тенге			4173	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	23157	-		-
	Местные материалы -	Тенге			740428	-	-		-
	Накладные расходы -	чел.-ч			29029	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4354	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50124	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			885517	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		196
	Сметная заработная плата -				-	27511	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			885517	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	27511	-		-

РАЗДЕЛ 4. Переустройство наружных сетей водопровода и канализации (1 участок)

46	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 лищнего грунта	212,5	37,06	35,39	7876	7519	2315	0,01	2
			1,63	9,6	347	2039	97	0,03	7
	м3								
47	Е010333-А30-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	371,88	176,4	176,4	65599	65599	13120	-	-
			-	35,28	-	13120	100	0,74	276
	т								
48	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	212,5	4,33	3,73	919	793	379	-	1
	м3		0,55	1,29	117	274	97	-	1

	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	233,75	26,86	25,39	6279	5935	1783	0,01	2
			1,47	6,39	344	1494	97	0,02	5
50	E0101-164-2- Доработка грунта вручную 2 группы м3	17	302,12	-	5136	-	5804	2,13	36
	т.ч.								
	п-1.55 м3		302,12	-	5136	-	113	-	-
	п-3.180								
	к=1,2								
51	E0101-27-2 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	229,5	7,45	7,45	1710	1710	539	-	-
			-	2,42	-	555	97	0,01	2
52	E0101-27-8 - Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	229,5	3,68	3,68	844	844	266	-	-
			-	1,19	-	274	97	-	1
53	E0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	229,5	24,78	5,19	5687	1192	4360	0,12	29
54	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	21,25	19,58	-	4495	-	97	-	-
			154,22	-	3277	-	3703	1,12	24
			154,22	-	3277	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			97327	83593			94
		Тенге			13716	17756			292
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97327	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	31472	-		-
	Местные материалы -	Тенге			18	-	-		-
	Накладные расходы -	чел.-ч			32268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4840	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7776	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			137371	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		402
	Сметная заработная плата -				-	36313	-		-

	Нормативная трудоемкость -		Тенге		137371	-	-		-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч		-	-	-		402
			Тенге		-	6313	-		-

РАЗДЕЛ 5. В1 водопровод

55	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,1583	170020,36	111820,23	26909	17698	16891	340,4	54
		км		57442,5	24652,09	9091	3902	130	105,47	17
56	С130804-22	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	158,27	2980	-	471645	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0128	130385,55	36746,17	1662	469	1495	414	5
		км		76331,25	13881,94	973	177	130	67,79	1
58	С130806-86 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 150 мм	12,75	1140	-	14535	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0122-8-9	-Укладка футляра из стальных электросварных труб д.377	0,0128	275359,66	117366,91	3511	1496	2935	707,25	9
		км		132738,75	44336,81	1692	565	130	216,53	3
60	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	12,75	4560	-	58140	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0122-14-10	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 377 мм	0,01281	104404,15	177768,27	14081	2267	2318	423,2	5
		км		72708,75	67153,39	927	856	130	327,98	4
62	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.	0,0128	447421,46	78333,81	5705	999	1340	294,4	4
				51232,5	29590,65	653	377	130	144,52	2

63	E0122-38-6 -Врезка в существующую сеть, из стальных труб	км	3,4	3139	547,37	10673	1861	6096	5,77	20
		врезка		1172,14	207	3985	704	130	1,01	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				606860	24789			97
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17323	6581			30
	Материалы -	Тенге				534185	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				20333	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-	23904	-		-
	Местные материалы -	Тенге				471645	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				96	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				31075	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-	-		16
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	4661	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				33916	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				599176	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		142
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				-	28565	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				72675	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				72675	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4361	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				77036	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				676211	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		142
						-	28565	-		-

РАЗДЕЛ 6. К1 канализация

64	E0122-8-18 -Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,85	1184766,4	640673,65	1007051	544573	806674	2559,9	2176
				488002,5	242019,22	414802	205716	130	1182,03	1005
65	С130806-156-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х10 мм Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м	19,64	30800	-	604758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	E0122-14-18-Нанесение весьма усиленной		0,0196	3305698,7	667592,7	64907	13108	11457	1150	23

	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	км	196650	252188,1	3861	4952	130	1231,68	24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1676717	557681			2198
		---- Тенге			---	---			---
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418663	210668			1029
Материалы -		Тенге			1071959	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			95615	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			-	629331	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			818131	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		409
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	122720	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113405	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2003495	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		3636
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-	752051	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			604758	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			604758	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36285	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			641043	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2644539	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		3636
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			-	752051	-		-
		---- Тенге			49016723	4092598			17478
					---	---			---
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1917651	832468			3769
Материалы -		Тенге			48339290	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			1401434	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	2750119	-		-
Местные материалы -		Тенге			471645	-	-		-
Транспортные расходы -		Тенге			38740402	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			2009425	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			3451971	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		1726
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	517796	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3107476	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			54898737	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		22973
					-	3267914	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	67743	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	677433	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40646	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	718079	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	55616816	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	23070
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3287115	-	-
Итого по форме в ц. 2001 года:		55616816			
Временные здания и сооружения 1,5%		834252			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		125138			
Итого:		56451068			
Зимнее удорожание 1,94%		1095151			
Выслуга лет, 1,0%		564511			
Доп.отпуска 0,4%		225804			
Итого:		58336534			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1512/775		113812696			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		2276254			
Итого:		116088950			
НДС (12%) :		13930674			
ИТОГО к оплате:		130019624			
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:		**130017069**			
В том числе НДС 12,0%:		13930400			

ПРИНЯЛ:

Вице-Президент АО "КазДорНИИ" Каганович Б.В.

СДАЛ:

ТОО "НПО Тюрешкан"