Счет-фактура № 00000000013 от 20 июня 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300023974, БИН: 950740000160, 050001 г. Алматы, м/н Шанырак-1, ул. М.Отемисулы, 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012268, от 23.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 39-ГЗ от 27.05.11 Капит.ремонт (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (9)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600400123787, БИН: , г. Алматы,пл.Республики ,4 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина Р.К.г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт ул.Бокейханова(от пр.Рыскулова до Северного кольца) 1 участок Лот 1	шт	1	66 978 411,61	66 978 411,61	12%	8 037 409,39	75 015 821,00	0	
Всего по счету:					**66 978 411,61**		**8 037 409,39**	**75 015 821,00**		

Президент: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

ПОЛУЧИЛ (ответственное лицо покупателя)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Дата

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Копия 30.06.11. [illegible]

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского тра. рта и автомобильных дорог г. Алмат.**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца) 1 участок. Лот №1.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 39-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368003015432"		
			015 - М.В.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**75 015 821**	**75 015 821**							**8 037 409**
	Итого к оплате		**75 015 821**							**8 037 409**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского тра рта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 39-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Капитальный ремонт дорог. Код бюджетной программы № 368003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца)-1 участок.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: в т.ч. ЗП машинистов
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ								
1	ССб.смет. цен на изыск раб.для кап. стр.ва РД РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 стр.357 ч.3тр.91 п.3	-Восстановление осей трасс 1 категории сложноости дороги км	3,5	4731	-	16559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	ССб.смет. цен на изыск раб.для кап. стр.ва РД РК	-Закрепление осей трасс км	3,5	4607	-	16125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02 таб.17 п.2 стр. 357 ч.3 стр.91 п.3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			32683 --- -	- --- -			- --- -
	Стоимость прочих работ -	Тенге			32683	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1961	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			34644	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34644	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы (1- участок). Локальная смета № 1-1-2

3	Е0127-59-5 -Разборка металлического ограждения на ПК 9 обьездной дороги т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	12	192,32 --- 128,24	17,41 --- 4,26	2308 --- 1539	209 --- 51	2115 --- 133	0,78 --- 0,02	9 --- -
		м							
4	С01031-А18--1 Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,312	247,1 --- -	- --- -	77 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т							
5	С010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	0,312	176,4 --- 35,28	- --- -	55 --- 11	- --- -	11 --- 100	0,74 --- -	- --- -
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			2440 --- 1550	209 --- 51			10 --- -
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2440	-	-		-
	Материалы -	Тенге			560	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1601	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			55	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	319	-		-

Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	274	-	-	-		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4840	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1920	-	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4840	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1920	-	-		

РАЗДЕЛ 3. Вынужденный снос, пересадка деревьев (1-участок). Локальная смета № 1-1-3

Вынужденный снос								
6 E0101-191-6-Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	150	43,8	2,92	6571	438	4407	0,24	35
		40,88	1,09	6132	164	70	0,01	1
дерево								
7 E0101-193-7-Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	150	156,08	7,81	23412	1171	15875	0,93	139
		148,27	2,92	22240	438	70	0,02	3
дерево								
8 E0101-197-3-Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	24	64,43	64,43	1546	1546	361	-	-
		-	21,47	-	515	70	0,07	2
пень								
9 E0101-199-1-Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	24	21,5	21,5	516	516	125	-	-
		-	7,46	-	179	70	0,02	1
яма								
10 E0101-200-2-Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	24	14,79	14,79	355	355	83	-	-
		-	4,93	-	118	70	0,02	-
пень								
11 E0101-203-1-Вынужденный снос живой изгороди	0,0051	6407,48	6407,48	33	33	5	-	-
		-	1330,18	-	7	70	4,35	-
га								
12 E0101-205-1-Вынужденный снос дикой поросли	0,0055	10772,83	10772,83	59	59	14	-	-
		-	3589,38	-	20	70	11,73	-
га								
13 E01031-A26--1-Погрузка древесины и срезанных веток при автомобильных перевозках	774,9	31,17	31,17	24150	24150	16905	-	-
		-	21,82	-	16905	100	0,55	426
т								

-1	срезанных веток	774,9	176,4	176,4	136692	136692	27338	-	-
	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		-	35,28	-	27338	100	0,74	574
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		193333	164961			174

			Тенге		28373	45684			1007
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		193333	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	74057	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		65113	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	9767	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15507	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		273953	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1213
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	83824	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		273953	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1213
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	83824	-		-

РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ (1-участок). Локальная смета № 2-1-1

Устройство проезжей части с уширением по объездной дороге (ул.Серикова-ул.Ангарская)

15	E0127-20-1 -Разборка бортовых камней на бетонном основании	1402	141,28	-	198071	-	263435	0,88	1237
	м		141,28	-	198071	-	133	-	-
16	C01031-A11--Погрузка бортовых камней	384	152,8	-	58675	-	-	-	-
11	при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
	т								
17	C010333-A30-Перевозка грузов	384	176,4	-	67738	-	13548	0,74	284
-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км		35,28	-	13548	-	100	-	-
	т								
18	E0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	164,05	469,33	195,05	76993	31999	60864	1,78	292
	м3		274,28	4,68	44995	768	133	0,02	3
19	C01031-A26--Погрузка мусора строительного	295,2	27,1	-	8000	-	-	-	-
1	при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
	т								
20	C010333-A30-Перевозка грузов	295,2	176,4	-	52073	-	10415	0,74	219

	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км		35,28	-	10415	-	100	-	-
	т								
21	E0127-82-2 -Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов	4020	37,94	33,42	152533	134344	69418	0,01	43
			1,18	11,8	4762	47432	133	0,06	232
	м2								
22	E0101-166-2-Обратная засыпка	352	154,22	-	54284	-	61341	1,12	393
	м3								
23	E0101-17-7 -Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65		154,22	-	54284	-	113	-	-
		3467	30,13	28,77	104457	99761	30692	0,01	32
			1,32	7,8	4585	27056	97	0,03	92
	м3								
24	C010333-A30-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	6067,25	176,4	-	1070263	-	214053	0,74	4495
			35,28	-	214053	-	100	-	-
	т								
25	E0127-101-4-Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	10552	107,21	104,41	1131231	1101759	122820	0,02	163
			2,67	6,08	28153	64193	133	0,02	252
	м2								
26	C010333-A20-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	685,96	125,82	-	86307	-	17261	0,53	362
			25,16	-	17261	-	100	-	-
	т								
27	E010333-A1--1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	261	17,73	17,73	4628	4628	926	-	-
			-	3,55	-	926	100	0,07	19
	т								
28	E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси для установки гранитного бордюра	31,1	878,35	84,82	27317	2638	1572	0,17	5
			24,59	13,42	765	417	133	0,05	1
	м3								

29	E0127-14-2	-Устройство основания дорожной одежды из песчано-гравийной смеси т.40см	1164	878,35	84,82	1022404	98727	58838	0,17	193
		м3		24,59	13,42	28619	15620	133	0,05	55
30	E0127-14-4	-Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15см	520,05	322,96	285,6	167955	148527	88105	0,25	129
		м3		37,01	90,37	19245	46999	133	0,31	164
31	E0127-14-2	-Устройство основания дорожной одежды из песчано-гравийной смеси т.130см	741,65	878,35	84,82	651430	62904	37489	0,17	123
		м3		24,59	13,42	18235	9952	133	0,05	35
32	E0127-34-3	-Установка гранитного бордюра на бетонном основании	1984	403,61	7,63	800757	15129	471677	1,15	2282
		м		176,73	2,02	350636	4008	133	0,01	14
33	C143011-5	-Камни бортовые из гранита	1984	4770	-	9463680	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	E0127-48-1	-Устройство покрытия толщиной 8 см из чёрного щебня	2984	555,93	26,2	1658887	78187	61706	0,05	155
		м2		8,86	6,69	26423	19972	133	0,02	68
35	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	998	406,53	15,28	405719	15250	11952	0,04	43
		м2		7,49	1,52	7472	1515	133	0,01	5
36	E0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 8см)	7984	45,77	0,62	365441	4987	673	-	1
	K=8			0,02	0,04	184	322	133	-	1
		м2								
		Ремонт и устройство новых тротуаров								
37	E0127-20-1	-Разборка тротуарного бетонного бордюра	700	141,28	-	98894	-	131529	0,88	617
		м		141,28	-	98894	-	133	-	-
38	C01031-A11--11	-Погрузка бортовых камней при автомобильных перевозках	26,88	152,8	-	4107	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	26,88	176,4	-	4742	-	948	0,74	20
		т		35,28	-	948	-	100	-	-
40	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	20	469,33	195,05	9387	3901	7420	1,78	36
		м3		274,28	4,68	5486	94	133	0,02	-

	1	при автомобильных перевозках	36	122,8	-	4421	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С010333-А30-1	Перевозка строительного мусора расстояние перевозки 10 км	36	176,4	-	6350	-	1270	0,74	27
		т		35,28	-	1270	-	100	-	-
43	Е0101-90-2	Планировка площадей вручную для установки тротуарного бетонного бордюра	140	23,31	-	3263	-	3688	0,15	21
		м2		23,31	-	3263	-	113	-	-
44	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси для установки тротуарного бордюра	14	878,35	84,82	12297	1187	708	0,17	2
		м3		24,59	13,42	344	188	133	0,05	1
45	Е0127-34-2	Установка тротуарного бетонного бордюра БР 100.20.8	700	453,26	7,63	317280	5338	118239	0,8	562
		м		124,98	2,02	87487	1414	133	0,01	5
46	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.20.8)	11,2	26700	-	299040	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0101-145-4	Планировка площадей вручную в грунтах 1 группы	400	18,11	-	7245	-	7028	0,12	46
		м2		18,11	-	7245	-	97	-	-
48	Е0127-14-2	Устройство основания из асфальтобетонной крошки толщ.15см.	60	109,4	84,82	6564	5089	3033	0,17	10
		м3		24,59	13,42	1475	805	133	0,05	3
		Устройство арыков								
49	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для установки арычных блоков	67	64,69	60,22	4334	4034	1738	0,03	2
		м3		4,47	22,27	300	1492	97	0,09	6
50	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную	5	537,17	-	2686	-	3035	3,42	17
		м3								
	Т.Ч.			537,17	-	2686	-	113	-	-

	К=1,2								
51	Е0101-174-3-Погрузка грунта вручную в транспортные средства		72	155	-	11160	-	12611	-	-
		м3		155	-	11160	-	113	0,95	69
52	Е010333-А30-Перевозка грузов		126	176,4	176,4	22226	22226	4445	-	-
	-1 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			-	35,28	-	4445	100	0,74	93
		т								
53	Е0130-3-2 -Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси		9	1034,69	38,95	9312	351	3111	2,23	20
		м3		302,74	14,34	2725	129	109	0,07	1
54	Е0127-9-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона		10,2	2931,31	1211,57	29899	12358	12208	3,71	38
				592,54	307,4	6044	3135	133	1,24	13
		м3								
55	С143018-20 -Арычный блок		10,2	28000	-	285600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0127-14-2 -Устройство оснований из песчано-гравийной смеси под монолитный бетон		8,4	878,35	84,82	7378	712	425	0,17	1
		м3		24,59	13,42	207	113	133	0,05	-
57	Е0111-2-9 -Устройство сопряжения между арыком и дорожным бордюром из монолитного бетона В15		2,82	1016,33	-	2866	-	2262	4,21	12
		м3		652,05	-	1839	-	123	-	-
58	С143001-7 -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/		2,82	5290	-	14918	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0101-166-2-Засыпка пазух грунтом		8,4	154,22	-	1295	-	1464	1,12	9
		м3		154,22	-	1295	-	113	-	-

Устройство водопропускных труб диаметром 0,5м

60	E0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных над трубами	м3	36,15	469,33	195,05	16966	7051	13412	1,78	64
61	C01031-A26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	68,69	274,28 27,1 -	4,68 - -	9915 1861 -	169 - -	133 - -	0,02 - -	1 - -
62	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	68,69	176,4 35,28	- -	12116 2423	- -	2423 100	0,74 -	51 -
63	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	235	64,69 4,47	60,22 22,27	15202 1051	14151 5234	6096 97	0,03 0,09	7 21
64	E0101-164-3-Т.4. П.3.187 К=1,2	-Доработка грунта вручную	м3	26,05	537,17 537,17	- -	13993 13993	- -	15812 113	3,42 -	89 -
65	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	456,84	176,4 -	176,4 35,28	80586 -	80586 16117	16117 100	- 0,74	- 338
66	E0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	м3	79,1	1034,69	38,95	81844	3081	27338	2,23	176
67	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	39,33	302,74 7441,45 2277	14,34 4256,44 1106,67	23947 292672 89554	1134 167406 43525	109 145057 109	0,07 13,57 3,78	6 534 149
68	C143019-37	-Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов) круглые Dy 500 мм, прочность труб третья	м	207	3000 -	- -	621000 -	- -	- -	- -	- -
69	E0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20	-Устройство основания из бетона В15 под смотровые блоки т.10см	м3	6,47	6105,23 652,05	- -	39501 4219	- -	5189 123	4,21 -	27 -

	РК 8.02-04-20 4												
70	Е0130-54-1	-Укладка смотровых блоков	м3	24,05	7441,45	4256,44	178967	102367	88701	13,57	326
71	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Смотровые блоки железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 .	м3	24,05	2277 20600 -	1106,67 - -	54762 495430 -	26616 - -	109 - -	3,78 - -	91 - -
72	Ст.ч.кн.4 разд.30 п.2т.5	-Поправка на разницу в стоимости бетона (до В15)	м3	24,05	-	-	-	-	-	-	-
73	Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Укладка бетона В15 на стыке круглого звена и смотрового блока	м3	0,65	7247,18 - 799,54	113,07 - 42,72	4711 - 520	73 - 28	575 - 105	5,07 - 0,21	3 - -
74	Е0123-24-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Установка люков	шт	65	13718,97 240,64	40,73 15,53	891733 15641	2648 1009	21646 130	1,51 0,08	98 5
75	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	10,4	5358,03	75,91	55724	789	2771	1,55	16
76	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	м2	26,2	225,11 465,96 214,76	28,67 6,19 2,59	2341 12208 5627	298 162 68	105 5125 90	0,14 1,08 0,01	1 28 -
77	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	450,2	15,13 9,27	0,08 0,02	6811 4173	36 10	3765 90	0,05 -	21 -
78	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной		450,2	13,29	0,06	5985	26	3765	0,05	21

	поверхностей								
	м2		9,27	0,02	4173	10	90	-	-
79 Е0130-3-2	-Обратная засыпка водопропускных труб гравийно-песчаной смесью	79,7	1034,69	38,95	82465	3104	27546	2,23	178
	м3		302,74	14,34	24128	1143	109	0,07	6
80 Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок	260	347,4	226,83	90325	58975	72150	0,75	195
	шт		120,58	77,64	31350	20185	140	0,29	75
81 С143015-64	-Бетонные подкладки	4,16	28600	-	118976	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		21913183	2294492			13729

			Тенге		1562190	366544			1826
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		21913183	-	-		-
	Материалы -		Тенге		1015984	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	1928734	-		-
	Местные материалы -		Тенге		15893781	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге		1299589	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		2369433	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1185
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	355415	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1456957	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		25739573	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		16739
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	2284149	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		25739573	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		16739
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	2284149	-		-

РАЗДЕЛ 5. Замена плит перекрытий (по объездной дороге)

82 Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	15,33	469,33	195,05	7194	2990	5687	1,78	27
	м3		274,28	4,68	4204	72	133	0,02	-
83 С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	198,37	27,1	-	5376	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
84 С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	198,37	176,4	-	34993	-	6999	0,74	147
	т		35,28	-	6999	-	100	-	-

		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		850,6	64,69	60,22	55024	51219	22066	0,03	26
					4,47	22,27	380	18943	97	0,09	76
86	E0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную	м3	64	192,51	-	12321	-	13922	1,36	87
87	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	625,9	192,51 176,4 -	- 176,4 35,28	12321 110410 -	- 110410 22082	113 22082 100	- - 0,74	- - 464
88	E0107-37-1	-Демонтаж плит перекрытий	м3	17,16	856,31	620,33	14694	10645	7508	1,77	30
89	C01031-A26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	41,18	235,98 27,1 -	76,53 - -	4049 1116 -	1313 - -	140 - -	0,35 - -	6 - -
90	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	т	41,18	176,4 35,28	- -	7265 1453	- -	1453 100	0,74 -	31 -
91	E0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	м3	1,2	1034,69	38,95	1242	47	415	2,23	3
92	E0107-61-2	-Монтаж железобетонного лотка	м3	3,72	302,74 2154,78	14,34 615,16	363 8016	17 2288	109 3873	0,07 2,94	- 11
93	C143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Железобетонный лоток	м3	3,72	530,44 20500 -	213,29 - -	1973 76260 -	793 - -	140 - -	0,82 - -	3 - -
94	E0106-13-3	-Усиление стенки ж/б лотка монолитным ж/б марки В20	м3	38,38	9463,61	414,55	363213	15911	73046	10,34	397
95	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,3	1656 52400 -	156,6 - -	63557 68382 -	6010 - -	105 - -	0,76 - -	29 - -

	8.02-04С-2004									
96	С12041-48	-Анкерные детали								
		т	0,083	81200	-	6740	-	-	-	-
97	Е0107-37-1	-Монтаж плит перекрытий		-	-	-	-	-	-	-
		м3	25,22	1807,12	775,41	45575	19556	13793	1,77	45
98	С143018-14	-Плиты перекрытия		294,98	95,67	7439	2413	140	0,35	9
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3	25,22	20500	-	517010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0110-29-1	-Конопатка паклей, пропитанной битумом	168	112,89	0,1	18965	17	13106	0,41	69
		м2		64,95	0,06	10912	10	120	-	-
100	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	195	465,96	6,19	90861	1206	38145	1,08	211
		м2		214,76	2,59	41879	505	90	0,01	2
101	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	15	15,13	0,08	227	1	125	0,05	1
		м2		9,27	0,02	139	-	90	-	-
102	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	15	13,29	0,06	199	1	125	0,05	1
		м2		9,27	0,02	139	-	90	-	-
103	Е0130-3-2	-Обратная засыпка	557	1056,69	38,95	588575	21695	192508	2,23	1243
		м3		302,74	14,34	168625	7988	109	0,07	39
104	Е0127-14-4	-Устройство основания из щебеночно-гравийной смеси	344,76	322,96	285,6	111343	98464	58408	0,25	86
		м3		37,01	90,37	12759	31157	133	0,31	108
105	Е0127-16-2	-Восстановление асфальтобетонного покрытия	198,44	4219,4	172,6	837297	34250	46538	0,63	125
		т		111,78	64,55	22182	12809	133	0,23	45
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2982299	368701			2538
			Тенге			362798	104113			782
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2982299	-	-		-
	Материалы -		Тенге			141122	-	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	466911	-			-
Местные материалы -	Тенге	75122	-	-			-
Транспортные расходы -	Тенге	199425	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	42258	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	519799	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			260
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	77970	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	210126	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3712224	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			3580
		-	544881	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3712224	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			3580
Сметная заработная плата -	Тенге	-	544881	-			-

РАЗДЕЛ 6. Строительство телефонной канализации (1- участок).
Локальная смета № 5-1-3

Строительные работы

106 E0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,4	24721,88	-	9889	-	10520	152,95	61
кан.-км		23908,5	-	9563	-	110	-	-
107 E0134-103-2-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	1,46	23065,88	-	33768	-	35835	142,6	209
кан.-км		22252,5	-	32578	-	110	-	-
108 C130804-15 -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	150,79	6470	-	975624	-	-	-	-
10м		-	-	-	-	-	-	-
109 C130804-34 -Манжеты полиэтиленовые	25,2	482	-	12146	-	-	-	-
10шт		-	-	-	-	-	-	-
110 E0101-13-3 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	68,39	44,41	42,8	3037	2927	967	0,01	1
		1,61	12,97	110	887	97	0,05	3
м3								
111 E0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	162	447,64	-	72517	-	81945	2,85	462
		447,64	-	72517	-	113	-	-
м3								
112 E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	58,02	7,45	7,45	432	432	136	-	-

	перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,42	-	140	97	0,01	1
113	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	126	154,22	-	19431	-	21957	1,12	141
				154,22	-	19431	-	113	-	-
114	С01031-А7-1-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	м3	71,92	30	-	2157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	С010333-А30-1к=0,9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза1	т	71,92	192,08	-	13814	-	2537	0,74	53
				35,28	-	2537	-	100	-	-
116	Е0134-101-3-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	Т	0,0326	233497,38	-	7612	-	928	165,6	5
				25875	-	844	-	110	-	-
117	Е0101-13-3 -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	кан.-км	3,72	44,41	42,8	165	159	53	0,01	-
				1,61	12,97	6	48	97	0,05	-
118	Е0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3	447,64	-	1343	-	1517	2,85	9
				447,64	-	1343	-	113	-	-
119	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1,4	7,45	7,45	10	10	3	-	-
				-	2,42	-	3	97	0,01	-
120	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,7	154,22	-	416	-	471	1,12	3
				154,22	-	416	-	113	-	-
121	Е0134-105-4-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе	м3	6	2421,04	661,88	14526	3971	10176	7,95	48
				1373,96	167,93	8244	1008	110	0,68	4

			части ККС-2											
			колодец											
122	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	м3	3,72	24400	-	90768	-	-	-	-	-	-	-
123	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	4	11500	-	46000	-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайслист	-Стоимость крючьев консольных	шт	16	74,74	-	1196	-	-	-	-	-	-	-
125	Е0134-105-3	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	колодец	11	5087,71	751,62	55965	8268	24411	10,64	117	1826,78	190,7	20095	2098	110	0,77	8
126	СПрайслист	-Стоимость ККЧ-2	шт	32	285,38	-	9132	-	-	-	-	-	-	-
127	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-3	м3	6,72	24400	-	163968	-	-	-	-	-	-	-
128	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	17	11500	-	195500	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1729419	15768		1109			
	----	-------	-------		-------			
	Тенге	167684	4184		17			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
Материалы -	Тенге	512294	-	-	-			
Всего заработная плата -	Тенге	35009	-	-	-			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	171868	-	-			
Местные материалы -	Тенге	10328	-	-	-			
Транспортные расходы -	Тенге	257925	-	-	-			
Накладные расходы -	Тенге	13814	-	-	-			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	191457	-	-	-			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	96			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	28719	-	-			
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42225	-	-	-			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	745976	-	-	-			
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	1221			
		-	200586	-	-			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1217124	-	-	-			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1217124	-	-	-			
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	73027	-	-	-			
		1290152	-	-	-			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	2036128	-	-	-			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1221			
Сметная заработная плата -	Тенге	-	200586	-	-			

РАЗДЕЛ 7. Переустройство электрических сетей (1 участок). Локальная смета № 4-1-2

ВЛ 10 кВ

129 Е0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	144,9	447,64	-	64863	-	73296	2,85	413
		447,64	-	64863	-	113	-	-
м3								
130 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком	32,37	154,22	-	4991	-	5640	1,12	36
м3		154,22	-	4991	-	113	-	-
131 С143008-92 -Песок природный	32,37	1370	-	44340	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-
132 Е0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,6	24721,88	-	14833	-	15780	152,95	92
кан.-км		23908,5	-	14345	-	110	-	-
133 Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	192,68	42,19	31,97	8129	6160	3305	0,07	13

134 Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	129,5	10,12 12,88	7,93 9,09	1950 1668	1529 1177	95 750	0,05 0,02	9 3
135 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов оставшимся грунтом	м	103,3	3,8 154,22	2,3 -	491 15930	298 -	95 18001	0,01 1,12	2 115
	м3		154,22	-	15930	-	113	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			154755	7336			673
		----			---	---			---
		Тенге			102571	1827			11
Стоимость монтажных работ -		Тенге			9797	-	-		-
Материалы -		Тенге			19	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	4268	-		-
Накладные расходы -		Тенге			4055	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	608	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			831	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			14683	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
Сметная заработная плата -		Тенге			-	4876	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100618	-	-		-
Материалы -		Тенге			488	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	100130	-		-
Накладные расходы -		Тенге			112717	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		56
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	16907	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12800	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226135	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		713
Сметная заработная плата -		Тенге			-	117037	-		-
Стоимость прочих работ -		Тенге			44340	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2660	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			47000	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			287818	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		742
Сметная заработная плата -		Тенге			-	121914	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			27008112	2851467			18232
		----			---	---			---
		Тенге			2225166	522403			3642
Стоимость монтажных работ -		Тенге			9797	-	-		-
Материалы -		Тенге			19	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	-	4268	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	405	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	608	-	2
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	831	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	14683	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	4876	-	29
Материалы -	Тенге	25704168	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	1223163	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	2743300	-	-
Местные материалы -	Тенге	85450	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	18145964	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1355716	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	3260644	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	489097	-	1630
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1737889	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	30702701	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	3232397	-	23477
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1217124	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1217124	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	73027	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	1290152	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	77023	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	4621	-	-	-
		81644	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	32089180	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
Итого по форме в ц. 2001 года:	Тенге	-	3237273	-	23506
Временные здания и сооружения 1,5%		32089180			-
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		481338			
Итого:		72201			
Зимнее удорожание 1,94%		32570518			
Выслуга лет, 1,0%		631868			
Доп.отпуска 0,4%		325705			
Итого:		130282			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1512/775		33658373			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		65666400			
Итого:		1313328			
		66979728			

ИТОГО к оплате:	8037567
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	750 [illegible]5
В том числе НДС 12,0%:	750[illegible]21
	8037409

ПРИНЯЛ:

Вице-президент АО "КазДорНИИ" Каганович Е.В.

СДАЛ: