Счет-фактура № 00000000044 от 24 октября 2011 г.

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600300023974, БИН: 950740000160, Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042743, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 39-Г3 от 27.05.11 Капит.ремонт ул.Бокейханова от пр.Рыскулова до Север.кол

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: КГУ"Управление автомобильных дорог г.Алматы"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400123787, БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ"Комитет Казначейства Минфина Р.К."г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	капитальный ремонт ул.Бокейханова(от пр.Рыскулова до Северного кольца) 1 участок Лот 1	тенге	1	90 508 491,07	90 508 491,07	12%	10 861 018,93	101 369 510,00		
Всего по счету:					**90 508 491,07**		**10 861 018,93**	**101 369 510,00**		

Руководитель: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

мечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца) 1 участок. Лот №1.

Форма № кс-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 39-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368003015432"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**736 367 898**	**101 369 510**							**10 861 019**
	Итого к оплате		**101 369 510**							**10 861 019**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 39-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Капитальный ремонт дорог. Код бюджетной программы № 368003015432.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца)-1 участок.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	рабочих строителей	ЗП	машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Вынужденный снос, санитарная обрезка деревьев. Локальная смета № 1-1-3И										
		Вынужденный снос										
1	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	82	43,8	2,92	3592	240	2409	0,24			19
				40,88	1,09	3352	90	70	0,01			1
		дерево										
2	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	82	156,08	7,81	12798	640	8678	0,93			76
				148,27	2,92	12158	240	70	0,02			1
		дерево										
3	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	232	64,43	64,43	14947	14947	3486	-			-
				-	21,47	-	4980	70	0,07			16
		пень										
4	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	232	21,5	21,5	4989	4989	1212	-			-
				-	7,46	-	1731	70	0,02			6
		яма										
5	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на	232	14,79	14,79	3430	3430	800	-			-
				-	4,93	-	1143	70	0,02			4

	тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см пень								
6	E01031-A26-1 Погрузка древесины и срезанных веток при автомобильных перевозках т	761,85	31,17 - -	31,17 21,82 -	23743 - -	23743 16620 16620	16620 100 100	- - 0,55	- - 419
7	E010333-A30-1 Перевозка древесины и срезанных веток автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	761,85	176,4 - -	176,4 35,28 -	134390 - -	134390 26878 26878	26878 100 100	- - 0,74	- - 564
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			197890	182379			95
		----			---	---			---
		Тенге			15510	51681			1011
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197890	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	67192	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			60084	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9013	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15478	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			273452	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1136
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	76204	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			273452	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1136
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	76204	-		-

РАЗДЕЛ 2. Санитарная обрезка деревьев

8	E0147-229-4 Санитарная обрезка деревьев шт	247	27,69 27,69	- -	6840 6840	- -	8824 129	0,17 -	43 -
9	C2004-29 -Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м маш-ч	296,4	1837,7 -	1837,7 305,33	544694 -	544694 90498	10860 12	- 1,77	- 525
10	C01031-A20-1 Погрузка срезанных веток при автомобильных перевозках т	27,6	167,1 -	- -	4612 -	- -	- -	- -	- -
11	E010333-A30-1 Вывоз веток и древесины на расстояние до 30 км, класс груза 1 тн	27,6	176,4 -	176,4 35,28	4869 -	4869 974	974 100	- 0,74	- 20

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			561015	549563		43
		----			---	---		---
		Тенге			6840	91472		545
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			561015	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	98312	-	-
Накладные расходы -		Тенге			20657	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3099	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			34900	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			616573	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	598
Сметная заработная плата -		Тенге			-	101411	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			616573	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	598
Сметная заработная плата -		Тенге			-	101411	-	-

РАЗДЕЛ 3. Устройство проезжей части с уширением по ул.Бокейханова. Локальная смета № 2-1-1И

12	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	4103	406,53	15,28	1668000	62695	49137	0,04	178
				7,49	1,52	30717	6228	133	0,01	22
		м2								
13	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять	32824	45,77	0,62	1502409	20504	2766	-	3
К=8		(до 8см)		0,02	0,04	755	1325	133	-	5
		м2								
14	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см типа ЩМА	12722,49	603,12	15,28	7673221	194403	152364	0,04	551
				7,49	1,52	95247	19313	133	0,01	70
		м2								
15	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять	25444,97	70,34	0,62	1789893	15895	2145	-	3
К=2		(до 5см) типа ЩМА		0,02	0,04	585	1027	133	-	4
		м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			12633523	293497		735
				----			---	---		---
				Тенге			127304	27893		100

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		12633523	-	-		-
Материалы -	Тенге		402802	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	155198	-		-
Местные материалы -	Тенге		11809920	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		206413	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		103
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	30962	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		770396	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		13610331	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		938
Сметная заработная плата -	Тенге		-	186159	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		13610331	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		938
Сметная заработная плата -	Тенге		-	186159	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство сьездов

16	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта с применением механизмов	85	37,94	33,42	3225	2841	1468	0,01	1
		м2		1,18	11,8	101	1003	133	0,06	5
17	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	22,75	176,4	176,4	4013	4013	803	-	-
		т		-	35,28	-	803	100	0,74	17
18	E0127-14-2	-Устройство основания дорожной одежды из песчано-гравийной смеси т.30см	34,2	878,35	84,82	30040	2901	1729	0,17	6
		м3		24,59	13,42	841	459	133	0,05	2
19	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	673,5	499,05	17,65	336111	11890	11331	0,04	26
		м2		6,83	5,82	4601	3919	133	0,02	14
20	E0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 6см)	673,5	236,25	-	159112	-	41	-	-
		м2		0,05	-	31	-	133	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			532501	21645			33

	----			---	---			---
	Тенге			5573	6184			37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			532501	-	-		-
Материалы -	Тенге			2486	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	11757	-		-
Местные материалы -	Тенге			502797	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			15372	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2306	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32872	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			580745	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
Сметная заработная плата -	Тенге			-	14063	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			580745	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
Сметная заработная плата -	Тенге			-	14063	-		-

РАЗДЕЛ 5. Ремонт и устройство новых тротуаров

21	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2000	379,3	-	758601	-	75710	0,17	331
				28,46	-	56925	-	133	-	-
		м2								
22	E0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	8000	59,27	-	474152	-	48699	0,03	213
				4,58	-	36616	-	133	-	-
		м2								
		Подпорная стенка из сплиттерных блоков								
23	E0101-164-2	-Разработка грунта вручную	1,2	251,77	-	302	-	341	1,77	2
		м3								
				251,77	-	302	-	113	-	-
24	E0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65	1,2	30,13	28,77	36	35	11	0,01	-
				1,32	7,8	2	9	97	0,03	-
		м3								
25	E010333-A30 -1	-Перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	2,1	176,4	176,4	370	370	74	-	-
				-	35,28	-	74	100	0,74	2

	расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т							
26	Е0127-14-2 -Устройство оснований из песчано-гравийной смеси	0,8	878,35	84,82	703	68	40	0,17	-
		м3	24,59	13,42	20	11	133	0,05	-
27	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки	0,32	5460,03	75,91	1747	24	85	1,55	-
		м3	225,11	28,67	72	9	105	0,14	-
28	Е0108-19-1 -Кладка стен забора из сплиттерных блоков при высоте до 4 м	1,68	11035,43	356,06	18540	598	2201	5,87	10
		м3	975,49	134,55	1639	226	118	0,66	1
29	Е0108-12-1 -Армирование кладки	0,046	9981,6	485,47	459	22	525	64,86	3
		т	9496,13	181,12	437	8	118	0,89	-
30	С12041-114 -Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0478	68800	-	3291	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1258202	1118			560

		Тенге			96012	338			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1258202	-	-		-
	Материалы -	Тенге			46458	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	96350	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3291	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1111322	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			127687	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19153	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83153	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1469042	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		627
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	115503	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1469042	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		627
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	115503	-		-

РАЗДЕЛ 6. Устройство арыков

31	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для установки арычных блоков	м3	12	64,69	60,22	776	723	311	0,03	-
					4,47	22,27	54	267	97	0,09	1
32	E0101-164-3	-Доработка грунта вручную	м3	5	537,17	-	2686	-	3035	3,42	17
		Т.Ч. П.3.187 К=1,2			537,17	-	2686	-	113	-	-
33	E0101-174-3	-Погрузка грунта вручную в транспортные средства	м3	12	155	-	1860	-	2102	-	-
					155	-	1860	-	113	0,95	11
34	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	21	176,4	176,4	3704	3704	741	-	-
					-	35,28	-	741	100	0,74	16
35	E0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	м3	2	1034,69	38,95	2069	78	691	2,23	4
					302,74	14,34	605	29	109	0,07	-
36	E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	0,85	2931,31	1211,57	2492	1030	1017	3,71	3
					592,54	307,4	504	261	133	1,24	1
37	C143018-20	-Арычный блок	м3	0,85	28000	-	23800	-	-	-	-
		Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				37387	5535			25

			Тенге				5709	1298			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				37387	-	-		-
	Материалы -		Тенге				591	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	7007	-		-
	Местные материалы -		Тенге				25554	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				7898	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		4

	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1185	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2717	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		48002	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	58
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	8191	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		48002	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	58
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	8191	-	-

РАЗДЕЛ 7. Металлические трубы

38	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную	10,44	251,77	-	2628	-	2970	1,77	18
	м3		251,77	-	2628	-	113	-	-
39	Е0101-174-3-Погрузка грунта вручную в транспортные средства	10,44	155	-	1618	-	1829	-	-
	м3		155	-	1618	-	113	0,95	10
40	Е010333-А30-Перевозка грузов -1К=0,9 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	18,27	202,86	202,86	3706	3706	741	-	-
	т		-	40,57	-	741	100	0,85	16
41	Е0130-3-1 -Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси	1,74	1363,43	44,47	2372	77	708	2,29	4
	м3		357,08	16,38	621	28	109	0,08	-
42	Е0122-8-8 -Укладка стальных труб диам. 300 мм	0,029	231930,36	98793,23	6726	2865	5563	579,6	17
	км		110227,5	37319,51	3197	1082	130	182,28	5
43	С130806-113-Трубы диам.325х7 мм	29,12	3630	-	105691	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 м		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0130-3-2 -Обратная засыпка труб из гравийно-песчаной смеси	3,21	1185,93	38,95	3807	125	1109	2,23	7
	м3		302,74	14,34	972	46	109	0,07	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		126549	6774			46
			----		---	---			---
			Тенге		9036	1898			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		20858	-	-		-
	Материалы -		Тенге		644	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	10934	-		-
Местные материалы -	Тенге	4404	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	12920	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1938	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2027	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35805	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		84
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12872	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	105691	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	105691	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6341	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	112033	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	147837	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		84
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12872	-		-

РАЗДЕЛ 8. Подьем люков

Подьем люков на проезжей части

45	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,65	469,33	195,05	3590	1492	2838	1,78	14
		м3		274,28	4,68	2098	36	133	0,02	-
46	E0146-34-2	-Разборка бетона вокруг люков	2,4	2430,59	1082,84	5833	2599	4390	8,27	20
		м3		1347,75	481,5	3235	1156	100	1,95	5
47	E01031-A37--1	-Погрузка люков	2,55	31,17	31,17	79	79	56	-	-
		т		-	21,82	-	56	100	2,49	6
48	E01031-A26--1	-Погрузка мусора строительного	21,63	31,17	31,17	674	674	472	-	-
		т		-	21,82	-	472	100	0,55	12
49	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	24,18	176,4	176,4	4265	4265	853	-	-
		т		-	35,28	-	853	100	0,74	18
50	E0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок	60	347,4	226,83	20844	13610	16650	0,75	45
		шт		120,58	77,64	7235	4658	140	0,29	17
51	C143015-64	-Бетонные подкладки	0,96	28600	-	27456	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
52	E0123-24-1	-Установка люков	15	13718,97	40,73	205785	611	4995	1,51	23
		шт								

				240,64	15,53	3610	233	130	0,08	1
53	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,4	5358,03	75,91	12859	182	640	1,55	4
		м3		225,11	28,67	540	69	105	0,14	-
54	E0168-3-3	-Асфальтирование вокруг люков	33,75	1301,16	25,62	43914	865	11090	1,65	56
		м2		263,78	10,74	8902	363	119,7	0,04	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			325301	24377			161

			Тенге			25620	7894			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			325301	-	-		-
	Материалы -		Тенге			203190	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33514	-		-
	Местные материалы -		Тенге			72114	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41984	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6298	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22037	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389322	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		243
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39812	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			389322	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		243
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39812	-		-

РАЗДЕЛ 9. Озеленение (1 участок). Локальная смета № 7-1-1И

		Устройство газона								
55	E0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	5000	253,02	-	1265110	-	432292	0,46	2300
		м2		67,02	-	335110	-	129	-	-
56	E0147-25-6	-Посев вручную газонов обыкновенных	5000	20,24	-	101208	-	60898	0,06	302
		м2		9,44	-	47208	-	129	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге			1366318	-			2602

			Тенге			382318	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1366318	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	382318	-		-
	Местные материалы -		Тенге			984000	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге		493190	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		247
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	73978	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		111570	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1971077	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2848
Сметная заработная плата -	Тенге		-	456296	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1971077	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2848
Сметная заработная плата -	Тенге		-	456296	-		-

РАЗДЕЛ 10. Переустройство электрических сетей (1 участок). Локальная смета № 4-1-2И

		демонтажные работы для ВЛ 0,4кВ							
57	Е0133-108-1-Демонтаж провода А50	6,4	5904,42	4957,4	37788	31727	15402	5,55	36
	1км								
К=0,3			947,03	1344,88	6061	8607	105	1,54	10
К=0,3									
58	Е0133-103-2-Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним	32	2855,46	2288,8	91375	73242	40288	3,44	110
К=0,5	подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с		566,66	632,39	18133	20236	105	1,32	42
К=0,5	траверсами/								
	опора								
59	Е0133-103-1-Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ	8	1301,06	1009,96	10408	8080	4826	1,76	14
К=0,5	0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		291,09	283,38	2329	2267	105	0,59	5
К=0,5	опора								
60	С01031-А11--11 Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	55,16	152,8	-	8428	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
61	С010333-А10-1 Вывоз опор провода автомобилями на территорию АЖК	55,16	86,18	-	4753	-	951	0,36	20
			17,24	-	951	-	100	-	-
	т								
62	С01031-А11--21 Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, на территорию АЖК	55,16	140	-	7722	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	ЛЭП 0,4 кВ								
63	Е0101-174-2-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,52	114,82	-	289	-	327	0,71	2
			114,82	-	289	-	113	-	-
	м3								

64	Е010333-А30-3	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3 т	4,28	292,77 - -	292,77 58,55 -	1254 - -	1254 251 -	251 100 -	- 1,23 -	- 5 -
65	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	12	42,9 33,12	3,68 0,81	515 397	44 10	387 95	0,17 -	2 -
66	С151601-226	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2 1000м	0,06	1496500 -	- -	89790 -	- -	- -	- -	- -
67	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5 шт	2	23100 -	- -	46200 -	- -	- -	- -	- -
68	Ц0108-167-1-0	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 шт	2	3257,68 2717,45	23,23 5,17	6515 5435	46 10	5173 95	13,8 0,03	28 -
		ЛЭП 0,4 кВ								
69	Ц0108-172-3	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 150 мм2 оконцев.	2	4027,27 3907,7	3,57 -	8055 7815	7 -	7425 95	18,4 -	37 -
70	С151610-59 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х150-240 комплект	2	5090 -	- -	10180 -	- -	- -	- -	- -
		ВЛ 0,4 кВ								
71	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	182,4	447,64 447,64	- -	81649 81649	- -	92263 113	2,85 -	520 -

		откосами								
			м3							
72	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	32	3602,12	2288,8	115268	73242	59328	6,88	220
				1133,33	632,39	36266	20236	105	2,63	84
			опора							
73	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	88	1741,78	1009,96	153277	88877	79979	3,52	310
				582,19	283,38	51233	24938	105	1,18	104
			опора							
74	С143019-103	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	120	12100	-	1452000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
75	С143019-104	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	32	19600	-	627200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
76	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	32	578,28	373,87	18505	11964	10308	1,16	37
				204,41	102,36	6541	3276	105	0,38	12
			шт							
77	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,6	18200	-	29120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
78	С1-1 ТОО ТД Казтрансформатор	-Стяжка Г1	80	2266,81	-	181345	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
79	С1-1 ТОО ТД Казтрансформатор	-Траверса ТН-1	50	2155,73	-	107787	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
80	С1-1 ТОО	-Хомут Х-10(Х-14)	50	771,82	-	38591	-	-	-	-

	ТД Казтрансформатор	шт		-	-	-	-	-	-	-
81	Ц0108-305-2-Монтаж хомута с крюком	шт	128	936,2	745,2	119834	95386	43071	1,15	147
				188,6	165,6	24141	21197	95	0,96	123
82	Ц0108-305-1-Монтаж крюка	шт	81	472,42	433,55	38266	35118	10362	-	-
				38,87	95,79	3148	7759	95	0,56	45
83	Ц0108-305-4-Кронштейн на опоре	шт	83	313,2	247,25	25995	20522	9394	-	-
				64,75	54,4	5374	4515	95	0,32	26
84	СПредложени-Крюк бондажный SOT-21.1 е ТОО"ENSTO"	шт	81	714,37	-	57864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	СПредложени-Крюк бондажный SOT-21.16 е ТОО"ENSTO"	шт	5	870,65	-	4353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	СПредложени-Крюк бондажный SOT-29 е ТОО"ENSTO"	шт	42	467,94	-	19653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	СПредложени-Крюк накручивающийся РД-2.2 е ТОО"ENSTO"	шт	81	910,51	-	73751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С -Кронштейн У3(У4) Прайс-лист "Казтрансформатор"	шт	75	3926,45	-	294484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С -Кронштейн У1 Прайс-лист "Казтрансформатор"	шт	8	3442,94	-	27543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	СПредложени-Зажим поддерживающий SO-140 е ТОО"ENSTO"	шт	110	891,03	-	98014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	СПредложени-Зажим ответвительный е SLIP-22.127 ТОО"ENSTO"	шт	165	521,39	-	86030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	СПредложени-Зажим заземляющий SM-2.25 е	шт	165	852,98	-	140742	-	-	-	-

	TOO"ENSTO"			-	-	-	-	-	-	-
93	С Прайс-лист	-Зажимы ПС-1	шт	81	98,51	-	7980	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	"Инвестор М"										
94	СПредложени е	-Зажим ответвительный SO 118.1202		60	3095,74	-	185744	-	-	-	-
	TOO"ENSTO"		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	СПредложени е	-Зажим ответвительный SLIP-22.1		108	505,08	-	54549	-	-	-	-
	TOO"ENSTO"		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	Ц0108-346-1-Проводник на опоре прим		шт	81	654,2	-	52990	-	21946	1,15	93
					285,2	-	23101	-	95	-	-
97	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	3,5	493900	-	1728650	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	СПредложени е	-Бондажная лента СОТ-37	м	2100	157,19	-	330094	-	-	-	-
	TOO"ENSTO"				-	-	-	-	-	-	-
99	СПредложени е	-Бондажный скреп СОТ-36	шт	52	34,88	-	1814	-	-	-	-
	TOO"ENSTO"				-	-	-	-	-	-	-
100	СПредложени е	-Бондаж пластиковый PER15	шт	10	11,32	-	113	-	-	-	-
	TOO"ENSTO"				-	-	-	-	-	-	-
101	СПредложени е	-Концевой колпачек РК99.050	шт	8	114,15	-	913	-	-	-	-
	TOO"ENSTO"				-	-	-	-	-	-	-
102	СПредложени е	-Дистанционный бандаж SO79.1	шт	32	712,1	-	22787	-	-	-	-
	TOO"ENSTO"				-	-	-	-	-	-	-
103	СПредложени е	-Монтажная рейка РЕК49	шт	4	3248,85	-	12995	-	-	-	-
	TOO"ENSTO"				-	-	-	-	-	-	-
104	СПредложени	-Рубильник мачтовый с		4	20638,71	-	82555	-	-	-	-

	е предохранителямиSZ51									
	ТОО"ENSTO"	шт		-	-	-	-	-	-	-
105	СПредложени-Табличка "Ток предохранителя"		4	718,44	-	2874	-	-	-	-
	е РЕМ 493									
	ТОО"ENSTO"	шт		-	-	-	-	-	-	-
106	Ц0108-521-1-Установка рубильника		4	964,19	34,04	3857	136	2034	2,3	9
	5 мачтового									
		шт		530,15	5,18	2121	21	95	0,03	-
107	СПредложени-Изолированная штанга для		1	4906,34	-	4906	-	-	-	-
	е мачтового рубильника ST33									
	ТОО"ENSTO"	шт		-	-	-	-	-	-	-
108	Ц0108-545-7-Установка зажимов проводов		689	247,96	54,79	170842	37751	128126	1,14	784
	сечением до 16 мм2									
		шт		193,17	2,58	133091	1778	95	0,01	10
109	Ц0108-394-3-Монтаж Сип,		3010	200,98	95,57	604945	287651	315986	0,51	1523
		м		83,36	27,14	250924	81693	95	0,16	474
110	СПредложени-Провод СИП4 4х70		2840	287,65	-	816923	-	-	-	-
	е	м		-	-	-	-	-	-	-
	ТОО"Электо кабель"									
111	СПредложени-Провод СИП4 4х35		170	192,52	-	32729	-	-	-	-
	е	м		-	-	-	-	-	-	-
	ТОО"Электо кабель"									
112	Ц0108-305-1-Монтаж крюка		196	472,42	433,55	92594	84976	25074	-	-
		шт		38,87	95,79	7619	18775	95	0,56	109
113	С -Крюк КН-20		196	875,56	-	171610	-	-	-	-
	Прайс-лист	шт		-	-	-	-	-	-	-
	"Казтрансф орматор"									
114	С -Изолятор ШФ-20Г1		196	703,67	-	137918	-	-	-	-
	Прайс-лист	шт		-	-	-	-	-	-	-
	"Инвестор М"									
115	С -Колпачок К5		196	9,05	-	1773	-	-	-	-
	Прайс-лист	шт		-	-	-	-	-	-	-
	"Инвестор М"									
116	С -Зажимы ПА-2-2		264	159,33	-	42063	-	-	-	-
	Прайс-лист	шт								

				-	-	-	-	-	-	-
	"Инвестор М"									
117	С Прайс-лист	-Зажимы болтавой ПА-2-2 шт	110	159,33	-	17526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	"Инвестор М"									
118	С Прайс-лист	-Зажимы ПС-1-1 шт	45	98,51	-	4433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	"Инвестор М"									
119	Ц0108-346-1 прим	-Проводник на опоре шт	45	654,2	-	29439	-	12192	1,15	52
				285,2	-	12834	-	95	-	-
120	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	5,66	8317,78	4957,4	47079	28059	26753	18,52	105
				3156,75	1344,88	17867	7612	105	5,12	29
121	С151607-17	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 50 мм2 т	0,3074	397300	-	122114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	С151607-19	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 70 мм2 т	0,6494	395100	-	256578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВВод в жилой дом								
123	СПредложени е ТОО"ENSTO"	-Крюк SOT-29 шт	200	467,94	-	93588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	СПредложени е ТОО"ENSTO"	-Бондажный скреп СОТ-36 шт	400	34,88	-	13952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	СПредложени е ТОО"ENSTO"	-Бондажная лента СОТ-37 м	500	157,19	-	78594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	СПредложени е ТОО"ENSTO"	-Зажим натяжной SO-157.1 шт	180	264,55	-	47618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	СПредложени е	-Зажим натяжной SO-158.1 шт	10	315,73	-	3157	-	-	-	-

	ТОО"ENSTO"			-	-	-	-	-	-	-
128	СПредложени-Зажим соединительный е SLIP-22.1 ТОО"ENSTO"	шт	360	505,08 --- -	- --- -	181830 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
129	СПредложени-Зажим соединительный е SLIP-22.12 ТОО"ENSTO"	шт	120	505,08 --- -	- --- -	60610 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
130	Ц0108-394-2-Монтаж Сип	м	4950	157,39 --- 64,64	70,73 --- 20,12	779063 --- 319975	350089 --- 99618	398614 --- 95	0,39 --- 0,12	1941 --- 578
131	Ц0108-545-7-Установка зажимов проводов сечением до 16 мм2	шт	670	247,96 --- 193,17	54,79 --- 2,58	166131 --- 129421	36710 --- 1729	124592 --- 95	1,14 --- 0,01	763 --- 10
132	Ц0108-305-1-Монтаж крюка	шт	200	472,42 --- 38,87	433,55 --- 95,79	94484 --- 7774	86710 --- 19159	25586 --- 95	- --- 0,56	- --- 111
133	СПредложени-Провод СИП4 4х50 е ТОО"Электр окабель"	м	4950	213,58 --- -	- --- -	1057240 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	10	Тенге ---- Тенге			11732200 --- 1154490	1351588 --- 343686			6753 --- 1778
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8803229	-	-		-
	Материалы -		Тенге			226362	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1229581	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6524838	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1172117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		586
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	175817	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			598521	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			10573867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7631
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1405398	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2928971	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18927	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	268595	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2436042	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			4753	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			288520	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		144
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	43278	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		193049	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3410540	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1630
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	311873	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		13984406	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		9261
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1717271	-		-

РАЗДЕЛ 11. Прокладка 8-волоконного оптического кабеля (1 участок). Локальная смета № 5-1-5

134	Ц0110-927-2-к=1,3	Прокладка ОК в канализации по частично занятому каналу трубопровода	10000 м кабеля	95,75 52,87	41,37 10,52	957450 528710	413660 105170	697268 110	0,25 0,06	2470 610
135	Ц0110-932-2- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 06к=0,3	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	1 кабель	2158,51 283,06	1875,45 152,14	2159 283	1875 152	479 110	1,17 0,88	1 1
136	Ц0110-934-2- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 06к=0,3	Измерения ОК-8 на смонтированном участке в одном направлении	1 участок	1494,78 195,97	1298,81 105,36	1495 196	1299 105	331 110	0,81 0,61	1 1
137	Ц0110-932-5- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 06к=0,3	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 20	2 кабель	4928,78 631,45	4297,34 348,6	9858 1263	8595 697	2156 110	2,61 2,02	5 4
138	Ц0110-934-5- Изм. и доп. вып.	Измерения ОК-20 на проложенной строительной длине	6	3038,7 391,93	2646,77 214,71	18232 2352	15881 1288	4004 110	1,62 1,25	10 7

	8 СН РК	участок							
	8.02-05-20								
	2								
	8.02-06-20								
	4								
	8.02-17-20								
	06к=0,27								
139	Ц0110-932-6-	Измерение затухания на	1	5844,95	5104,63	5845	5105	1270	3,06	3
	Изм. и	кабельной площадке по ОК ГТС,		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	число волокон 24		740,32	414,09	740	414	110	2,4	2
	8 СН РК	кабель								
	8.02-05-20									
	2									
	8.02-06-20									
	4									
	8.02-17-20									
	06к=0,3									
140	Ц0110-934-6-	Измерения ОК-24 на	3	3611,35	3141,03	10834	9423	2393	1,94	6
	Изм. и	проложенной строительной		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	длине		470,32	254,8	1411	764	110	1,48	4
	8 СН РК	участок								
	8.02-05-20									
	2									
	8.02-06-20									
	4									
	8.02-17-20									
	06к=0,27									
141	Ц0110-932-7-	Измерение затухания на	1	7699,05	6719,22	7699	6719	1677	4,05	4
	Изм. и	кабельной площадке по ОК ГТС,		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	число волокон 32		979,83	545,07	980	545	110	3,16	3
	8 СН РК	кабель								
	8.02-05-20									
	2									
	8.02-06-20									
	4									
	8.02-17-20									
	06к=0,3									
142	Ц0110-934-7-	Измерения ОК-32 на	3	4754,18	4127,09	14263	12381	3174	2,59	8
	Изм. и	проложенной строительной		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	длине		627,09	334,79	1881	1004	110	1,94	6
	8 СН РК	участок								
	8.02-05-20									
	2									
	8.02-06-20									
	4									
	8.02-17-20									
	06к=0,27									

НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

143	СПрайс лист	-Стоимость оптического бронированного кабеля из гофрированной стальной ленты ,марки ОК-8	600	86,14	-	51687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
144	СПрайс лист	-Стоимость оптического бронированного кабеля из гофрированной стальной ленты ,марки ОК-20 и ОК-24	7200	129,22	-	930356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
145	СПрайс лист	-Стоимость оптического бронированного кабеля из гофрированной стальной ленты ,марки ОК-32	2200	149,48	-	328865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			2338741	474938			2508

			Тенге			537816	110141			639
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2338741	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15080	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	647957	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1310907	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			712752	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		356
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	106913	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			183090	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3234583	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3503
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	754870	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			3234583	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3503
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	754870	-		-

РАЗДЕЛ 12. Строительно-монтажные работы (1 участок). Локальная смета № 5-1-4И

Магистральная сеть

146	Ц0110-890-1	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,28	42828,5	13248	11992	3709	7244	131,1	37
				20803,5	2717,43	5825	761	110	15,76	4
		км								
147	Ц0110-890-2	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,8	54399	17848	43519	14278	27580	177,1	142
				27692	3649,02	22154	2919	110	21,16	17

		км							
148	Ц0110-890-3-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 3 кг	0,039	62185,5	20953	2425	817	1572	208,15	8
			32349,5	4295,16	1262	168	110	24,91	1
		км							
149	Ц0110-893-2-Муфты прямые в колодцах: 1 муфта ХАГА 1000 на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	2	3698,25	1171,85	7397	2344	5761	13,8	28
			2341,4	277,15	4683	554	110	1,61	3
		шт							
150	Ц0110-893-2-Муфты прямые парных кабелей в 3 колодцах: муфта ХАГА 1000 на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	10	5415,85	1654,85	54159	16549	43010	18,4	184
			3519	391,01	35190	3910	110	2,27	23
		шт							
151	Ц0110-893-2-Муфты прямые парных кабелей в 5 колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 400х2	1	9837,55	2842,8	9838	2843	8083	32,2	32
			6675,75	672,75	6676	673	110	3,9	4
		шт							
152	Ц0110-893-2-Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в 5к=1,1 колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 400х2	1	10821,31	3127,08	10821	3127	8892	35,42	35
			7343,33	740,02	7343	740	110	4,29	4
		шт							
153	Ц0110-897-1-Реконструкция кабельных 2 диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	2	6692,4	2232,15	13385	4464	10601	25,3	51
			4295,25	523,26	8591	1047	110	3,03	6
		кабель							
154	Ц0110-897-1-Реконструкция кабельных 3 диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 200х2	8	12892,4	4310,2	103139	34482	82498	49,45	396
			8358,2	1016,6	66866	8133	110	5,9	47
		кабель							
155	Ц0110-897-5-Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без	1	15309,75	5249,75	15310	5250	12059	59,8	60
			9729	1233,95	9729	1234	110	7,16	7

	перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	кабель							
156 Ц0110-896-1-	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	1100	27,85 26,45	-	30635 29095	-	32005 110	0,15 -	164 -
157 Ц0110-896-2-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	пар 1	718,95 711,85	-	719 712	-	783 110	4,6 -	5 -
158 Ц0110-896-4-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 200х2	кабель 3	1916,3 1899,8	-	5749 5699	-	6269 110	11,5 -	35 -
159 Ц0110-896-6-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 400х2	кабель 1	6010,35 5951,25	-	6010 5951	-	6546 110	34,5 -	35 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		315097	87863		1210
	----		---	---		---
	Тенге		209775	20138		117
Стоимость монтажных работ -	Тенге		315097	-	-	-
Материалы -	Тенге		17460	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	229913	-	-
Накладные расходы -	Тенге		252904	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	126
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	37936	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		34080	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		602081	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1453
Сметная заработная плата -	Тенге		-	267848	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		602081	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1453
Сметная заработная плата -	Тенге		-	267848	-	-

РАЗДЕЛ 13. Неучтенные материалы

160	С151604-87	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,28	258300	-	72324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
161	С151604-89	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 200	0,8	493100	-	394480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
162	С151604-91	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 400	0,039	994900	-	38801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
163	СПрайс лист	-Муфта в колодце (ХАГА) МС 100(арм)-S10C-эп	2	9134,1	-	18268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
164	СПрайс лист	-Муфта в колодце(ХАГА) МС 200(арм)-S10C-эп	10	14108,39	-	141084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
165	СПрайс лист	-Муфта в колодце(ХАГА) МС 400(арм)-S25C-эп	2	15775,85	-	31552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
166	СПрайс	-Модуль 25-ти парный	100	201,58	-	20158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			716667	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			716667	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			716667	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43000	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			759667	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			759667	-	-		-

РАЗДЕЛ 14. Распределительная сеть

167	Ц0110-890-1	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	4,3	42828,5	13248	184163	56966	111254	131,1	564
				20803,5	2717,43	89455	11685	110	15,76	68
		км								
168	Ц0110-893-2-1	-Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	10	3698,25	1171,85	36983	11719	28804	13,8	138
				2341,4	277,15	23414	2772	110	1,61	16
		шт								
169	Ц0110-893-2-	-Муфты прямые парных кабелей в	2	5415,85	1654,85	10832	3310	8602	18,4	37

3	колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2									
			3519	391,01	7038	782	110	2,27	5	
	шт									
170 Ц0110-893-1-8	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	2	1955,5	627,9	3911	1256	3107	6,9	14	
			1265	147,2	2530	294	110	0,85	2	
	шт									
171 Ц0110-893-1-7	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	4	1596,1	519,8	6384	2079	5090	5,75	23	
			1035	121,9	4140	488	110	0,71	3	
	шт									
172 Ц0110-893-1-8к=1,1	Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	6	2151,05	690,69	12906	4144	10253	7,59	46	
			1391,5	161,92	8349	972	110	0,94	6	
	шт									
173 Ц0110-893-2-0к=1,1	Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	6	3324,42	1049,95	19947	6300	15479	11,39	68	
			2097,37	247,94	12584	1488	110	1,44	9	
	шт									
174 Ц0110-893-2-1 к=1,1	Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	16	4068,08	1289,04	65089	20625	50695	15,18	243	
			2575,54	304,87	41209	4878	110	1,77	28	
	шт									
175 Ц0110-897-1-1	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	22	3485,4	1148,85	76679	25275	59918	12,65	278	
			2204,55	271,4	48500	5971	110	1,57	35	
	кабель									
176 Ц0110-897-1-2	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до	12	6692,4	2232,15	80309	26786	63604	25,3	304	
			4295,25	523,26	51543	6279	110	3,03	36	

		100x2							
		кабель							
177	Ц0110-897-1-3	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 200x2	17	12892,4	4310,2	219171	73273	175309	49,45	841
				8358,2	1016,6	142089	17282	110	5,9	100
		кабель								
178	Ц0110-897-1-4	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 400x2	2	31335,85	10521,35	62672	21043	50355	119,6	239
				20412,5	2475,99	40825	4952	110	14,36	29
		кабель								
179	Ц0110-897-4-	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 50x2	22	6950,7	2291,95	152915	50423	119474	26,45	582
				4398,75	538,2	96773	11840	110	3,12	69
		кабель								
180	Ц0110-897-5-	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля до 100x2	8	15309,75	5249,75	122478	41998	96474	59,8	478
				9729	1233,95	77832	9872	110	7,16	57
		кабель								
181	Ц0110-896-1-	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	236	27,85	-	6573	-	6866	0,15	35
				26,45	-	6242	-	110	-	-
		пар								
182	Ц0110-896-2-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100x2	1	718,95	-	719	-	783	4,6	5
				711,85	-	712	-	110	-	-
		кабель								

183	Ц0110-896-4	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 200х2	1	1916,3	-	1916	-	2090	11,5	12
				1899,8	-	1900	-	110	-	-
			кабель							
184	Ц0108-148-1	Защита кабеля при пересечении с ЛЭП	120	30,97	2,42	3716	290	2648	0,12	14
			м	22,66	0,58	2719	69	95	-	-
185	Ц0110-897-2-5	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	9,3	28730	16318,5	267103	151713	164885	77,05	716
				12293,5	3829,46	114293	35603	110	22,21	206
			км							
186	Ц0110-55-1	Демонтаж кабеля по опорам, масса 1 м до 1 кг	1104	57,65	-	63640	-	46048	0,29	317
			м	46,35	-	51165	-	90	-	-
187	Е0134-115-6	Демонтаж опор деревянных бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м	59	801,73	298,97	47302	17639	28682	2,09	123
				344,14	97,81	20304	5771	110	0,43	25
			опора							
188	Е0134-119-1	Демонтаж подпоры к опорам высотой до 8,5 м	6	924,68	103,65	5548	622	4628	4	24
			подпора	662,4	38,81	3974	233	110	0,2	1
189	Ц0110-898-10	Разные работы: Демонтаж ящика кабельного на столбе, емкостью 10х2(Устройство кабельное)	35	4381,35	1799,75	153347	62991	111263	13,8	483
				2465,6	424,35	86296	14852	110	2,46	86
			ящик							
190	Е0134-118-1	Демонтаж к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	32	600,11	103,65	19204	3317	13298	2,1	67
				338,96	38,81	10847	1242	110	0,2	6
			шт							
191	Е0134-118-2	Демонтаж к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	33	977,36	205,49	32253	6781	23200	3,51	116
				561,49	77,62	18529	2562	110	0,38	13
			шт							
192	Е0134-124-9	Подвеска проводов на траверсах металлических диаметром провода до 3 мм число опор на 1 км линии 25	23,6	2924,1	-	69009	-	66097	14,72	347
				2546,1	-	60088	-	110	-	-
			км							
193	Ц0110-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	162758,95	53709,6	162759	53710	110440	332,35	332
			объект	109049,35	13662	109049	13662	90	79,24	79
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге			1887527	642258			6446

		----	---------	---------			---------
		Тенге	1132399,3	153546			879
	Стоимость монтажных работ -	Тенге	1714211	-	-		-
	Материалы -	Тенге	81656	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге	-	1162396	-		-
	Накладные расходы -	Тенге	1243442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		622
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	186516	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	177459	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3135112	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7224
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	1348912	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	173316	-	-		-
	Материалы -	Тенге	31214	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге	-	123550	-		-
	Накладные расходы -	Тенге	135904	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		68
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20386	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18553	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	327773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		791
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	143935	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	3462885	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8015
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	1492847	-		-

РАЗДЕЛ 15. Неучтенные материалы

194	СПрайс лист	-Кабель ТППэПз-10х2х0,4 м	1545	53,91	-	83299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	СПрайс лист	-Кабель ТППэПз-20х2х0,4 м	2295	90,45	-	207580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	СПрайс лист	-Кабель ТППэПз-30х2х0,4 м	401	129,65	-	51992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	СПрайс лист	-Кабель ТППэПз-50х2х0,4 м	1779	199,11	-	354220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	СПрайс лист	-Кабель ТППэПз-100х2х0,4 м	2423	372,14	-	901686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	С151604-87	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4	0,751	258300	-	193983	-	-	-	-

		мм, число пар 100			-	-	-	-	-	-	-
			1000м								
200	СПрайс лист	-Муфта прямая в колодце МС-200 (арм)S25C-эп	2	9472,49	-	18945	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
201	СПрайс лист	-Муфта прямая в колодце SSK-100D ARM MDS10-F	10	6515,82	-	65158	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
202	СПрайс лист	-Муфта прямая в колодце SSK-20D ARM DC2-F	4	3294,15	-	13177	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
203	СПрайс лист	-Муфта разветвительная в колодце SSK-20D ARM DC2-F	4	3377,95	-	13512	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
204	СПрайс лист	-Муфта разветвительная в колодце SSK-50D ARM DC2-F	1	3907,5	-	3907	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
205	СПрайс лист	-Муфта разветвительная в колодце SSK-100D ARM MDS10-F	15	6728,72	-	100931	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
206	СПрайс лист	-Муфта разветвительная на кабеле SSK-50S PE DC2-F	5	3256,1	-	16280	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге		2024670	-			-

				Тенге		-	-			-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		2024670	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2024670	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		121480	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		2146151	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге		2146151	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Строителдьство ВЛС								
207	СПрайс	-Консоли столбовые КСПШ-2	80	231,03	-	18482	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
208	СПрайс	-Уголок 45/4	634	59,26	-	37570	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
209	СПрайс	-Уголок 50/5	576	59,26	-	34133	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге		90184	-			-

	----	---------	---------		---------
	Тенге	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	90184	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90184	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5411	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	95595	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	95595	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	36143771	3641534		21216
	----	---------	---------		---------
	Тенге	3708401	816170		5230
Стоимость монтажных работ -	Тенге	16002800	-	-	-
Материалы -	Тенге	340557	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3269846	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10667267	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3381215	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1691
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	507182	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1163041	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	20547056	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19810
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3777028	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20035280	-	-	-
Материалы -	Тенге	706312	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1254725	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2439334	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	14510111	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	4753	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1410627	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	705
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	211594	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1286754	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22732662	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9032
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1466319	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	105691	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	105691	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6341	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	112033	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	43391751	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	28842
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5243347	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:	43391751
Временные здания и сооружения 1 [illegible]%	6[illegible]063
Возврат материалов от временных [illegible]даний и сооружений 15%	93160
Итого:	44012814
Зимнее удорожание 1,94%	853849
Выслуга лет, 1,0%	440128
Доп.отпуска 0,4%	176051
Итого:	45482842
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1512/775	88735558
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1774711
Итого:	90510270
НДС (12%) :	10861232
ИТОГО к оплате:	101371502
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**101369510**
В том числе НДС 12,0%:	10861019

ПРИНЯЛ: СДАЛ:

Вице-президент АО "КазДорНИИ" Каганович Е.В.