Счет-фактура № 00000000035 от 21 сентября 2011 г.

(1)

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300023974, БИН: 950740000160, 050061 г. Алматы, м/н Шанырак-1, ул. М.Отемисулы, 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012268, от 23.11.2009 **(2)**

ИИК поставщика: KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 39-ГЗ от 27.05.11 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Алматы,пл.Республики ,4 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: , (7)

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: , (8)

(, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы" (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600400123787, БИН: , г. Алматы,пл.Республики ,4 **(10)**

ИИК покупателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина Р.К.г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт ул.Бокейханова(от пр.Рыскулова до Северного кольца) 1 участок Лот 1	тенге		169 150 564,29	169 150 564,29	12%	20 298 067,71	189 448 632,00	0	
Всего по счету:					**169 150 564,29**		**20 298 067,71**	**189 448 632,00**		

Президент: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

ПОЛУЧИЛ (ответственное лицо покупателя)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Дата

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт ул. Бокейханова (от пр. Рыскулова до Северного кольца) 1 участок. Лот №1.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **СЕНТЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 39-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368003015432"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке	**634 998 388**	**189 448 632**							**20 298 068**
	Итого к оплате		**189 448 632**							**20 298 068**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 39-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Капитальный ремонт дорог. Код бюджетной программы № 368003015432
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт ул.Бокейханова от пр.Рыскулова до Северного кольца (1 участок).

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Организация дорожного движения на период строительства водопровода по ул.Бокейханова. Локальная смета № 1-1-4								
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,3	763,31	-	229	-	259	4,73	1
				763,31	-	229	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-174-3-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,3	155	-	46	-	53	0,95	-
				155	-	46	-	113	-	-
		м3								
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	0,525	202,86	202,86	107	107	21	-	-
				-	40,57	-	21	100	0,85	-
		т								

4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,3	5827,23	75,91	1748	23	80	1,55	-
		м3		225,11	28,67	68	9	105	0,14	-
5	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	677,61	-	2033	-	2323	3,68	11
		шт		582,19	-	1747	-	133	0,13	-
6	Е0109-61-12	-Монтаж дор знаков на кронштейнах с хомутами	0,045	23577,36	6309,63	1061	284	575	74,98	3
		т		14024,25	176,73	631	8	90	0,76	-
7	Е0107-48-1	-Установка блоков цокольных массой до 1 т	4	470,78	301,74	1883	1207	1543	0,98	4
		шт		168,97	106,62	676	426	140	0,44	2
8	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки сборные ж/б из тяжелого бетона класса В15	0,14	20800	-	2912	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-83-1	-Установка переносных дорожных знаков на металлических стойках в бет.блок	4	677,61	-	2710	-	3097	3,68	15
		шт		582,19	-	2329	-	133	0,13	1
10	Спрайс	-Стоимость доп таблички разм.350х1050мм тип-1	0,735	9808,2	-	7209	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Спрайс	-Стоимость дор знака круглого тип-1	6	2767,82	-	16607	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Спрайс	-Стоимость дор знака квадратного тип-1	2	2841,04	-	5682	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С12021-245	-Стоимость креплений КМЗ-3-2(6шт),КМЗ-4-2(2шт),КМТ-В-2(2шт) с окраской за 2 раза	0,044	209157	-	9203	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	С12021-117	-Стоимость дор стоек СЗ-2-2 (3шт),СЗВ-1-2 (4шт) с окраской за 2 раза	0,12	121556,4	-	14587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		т							
15	С12021-245	-Стоимость кронштейна КЗТ-1-500(3шт) с окраской за 2 раза	0,018	189026,1	-	3402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монтаж панно								
16	Е0101-165-6	-Копание ям без откосов глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек СИ-7	6	251,77	-	1511	-	1707	1,77	11
				251,77	-	1511	-	113	-	-
		м3								
17	Е0101-174-3	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	6	155	-	930	-	1051	0,95	6
				155	-	930	-	113	-	-
		м3								
18	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	10,5	202,86	202,86	2130	2130	426	-	-
				-	40,57	-	426	100	0,85	9
		т								
19	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,4	5827,23	75,91	2331	30	107	1,55	1
				225,11	28,67	90	11	105	0,14	-
		м3								
20	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов под стойку СИ-7 ФМ-в	5,8	7675,13	129,21	44516	749	7451	7,29	42
				1174,73	48,81	6813	283	105	0,24	1
		м3								
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0816	52400	-	4276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0109-17-1	-Монтаж стойки СИ-7	0,5794	5226,61	2628,41	3028	1523	1317	10,75	6
				1816,43	709,7	1052	411	90	2,69	2
		т								
23	Е0109-17-1	-Монтаж стойки СИ-7 временной	1	5226,61	2628,41	5227	2628	2274	10,75	11
				1816,43	709,7	1816	710	90	2,69	3
		т								

24	С12021-117 тб4п4.7	-Стоимость стойки СИ-7	т	0,5794	119040	-	68972	-	-	-	-
25	С12021-117 тб4п4.7	-Стоимость стойки СИ-7 временной	т	1	119040	-	119040	-	-	-	-
26	Е0109-45-3	-Монтаж дор.знака индивидуального проектирования 2,44х2,44(4 шт)	м2	41,68	1109,37	33,17	46233	1382	40423	5,73	239
					1066,05	11,67	44428	486	90	0,05	2
27	Спрайс	-Стоимость дор знака индив проектир разм 2440х2440мм тип-2(7шт)	м2	41,68	12851,15	-	535574	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				903187	10064			350
			Тенге				62366	2792			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				659626	-	-		-
	Материалы -		Тенге				6570	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	15615	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				596540	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				37831	-	-		-
	Накладные расходы -		чел.-ч				18118	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	2718	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				40665	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				718408	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		Тенге				-	-	-		114
	Сметная заработная плата -						-	18333	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				243561	-	-		-
	Материалы -		Тенге				1804	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	49543	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				188012	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				44589	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	6688	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				17289	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		305439	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		288
Сметная заработная плата -		Тенге		-	56231	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1023847	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		401
Сметная заработная плата -		Тенге		-	74564	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части с уширением по ул.Бокейханова.
Локальная смета № 2-1-1и

28	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	60	141,28	-	8477	-	11274	0,88	53
		м		141,28	-	8477	-	133	-	-
29	С01031-А11-11	--Погрузка бортовых камней при автомобильных перевозках	15,95	152,8	-	2437	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	15,95	176,4	-	2814	-	563	0,74	12
				35,28	-	563	-	100	-	-
		т								
31	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	124,44	469,33	195,05	58403	24272	46169	1,78	222
		м3		274,28	4,68	34131	583	133	0,02	2
32	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	224,1	27,1	-	6073	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	224,1	176,4	-	39531	-	7906	0,74	166
				35,28	-	7906	-	100	-	-
		т								
34	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта с применением механизмов	5853	37,94	33,42	222083	195601	101070	0,01	63
		м2		1,18	11,8	6933	69060	133	0,06	337
35	Е0101-166-2	-Обратная засыпка	255	154,22	-	39325	-	44437	1,12	285
		м3		154,22	-	39325	-	113	-	-
36	Е0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на	2232,25	30,13	28,77	67255	64232	19761	0,01	21

	автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,65		1,32	7,8	2952	17420	97	0,03	60
	м3								
37 С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	3979,5	176,4	-	701984	-	140397	0,74	2948
			35,28	-	140397	-	100	-	-
	т								
38 Е0127-101-4-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	3951	107,21	104,41	423568	412533	45988	0,02	61
			2,67	6,08	10541	24036	133	0,02	95
	м2								
39 Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	685,47	17,73	17,73	12153	12153	2431	-	-
			-	3,55	-	2431	100	0,07	51
	т								
40 Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	187	125,82	125,82	23528	23528	4706	-	-
			-	25,16	-	4706	100	0,53	99
	т								
41 Е0127-101-5-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	2315	137,22	133,6	317662	309278	34487	0,02	46
			3,46	7,74	8013	17917	133	0,03	70
	м2								
42 Е0127-101-1-0 К=20	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 (добавлять до Т 30	46300	6,12	5,93	283334	274445	33000	-	48
			0,18	0,35	8519	16293	133	-	64

	см)								
43	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м2	267,3	17,73	17,73	4739	4739	948	-	-
					-	3,55	-	948	100	0,07	20
44	Е010333-А20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	1260,6	125,82	125,82	158609	158609	31722	-	-
					-	25,16	-	31722	100	0,53	666
45	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси для установки гранитного бордюра	т	160,48	878,35	84,82	140958	13611	8112	0,17	27
					24,59	13,42	3946	2154	133	0,05	8
46	Е0127-14-2	-Устройство основания дорожной одежды из песчано-гравийной смеси т.40см	м3	2341,2	878,35	84,82	2056402	198573	118344	0,17	388
					24,59	13,42	57563	31417	133	0,05	110
47	Е0127-14-4	-Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15см	м3	779,4	322,96	285,6	251714	222598	132043	0,25	194
					37,01	90,37	28843	70437	133	0,31	245
48	С143008-109	-Щебеночно-гравийная смесь	м3	950,87	692	-	658001	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	Е0127-34-3	-Установка гранитного бордюра на бетонном основании	м3	2667	403,61	7,63	1076421	20337	634054	1,15	3067
					176,73	2,02	471344	5388	133	0,01	19
50	С143011-5	-Камни бортовые из гранита ГП-1	м	2625	4770	-	12521250	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	С143011-6	-Камни бортовые из гранита ГП-2	м	42	6430	-	270060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов под	м	1,67	40148,53	390,53	67048	652	360	0,67	1

		выравнивающий слой из асфальтобетона							
				-	162,08	-	271	133	0,67	1
			т							
53	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов под выравнивающий слой из асфальтобетона	7,69	40148,53	390,53	308778	3004	1658	0,67	5
				-	162,08	-	1247	133	0,67	5
			т							
54	E0127-48-1	-Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня	3007	555,93	26,2	1671673	78790	62181	0,05	157
				8,86	6,69	26627	20126	133	0,02	69
			м2							
55	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	10442	406,53	15,28	4245005	159557	125053	0,04	452
				7,49	1,52	78174	15851	133	0,01	57
			м2							
56	E0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 8см)	83536	45,77	0,62	3823582	52182	7040	-	9
	К=8			0,02	0,04	1921	3372	133	-	12
			м2							
57	E0127-14-2	-Устройство гравийно-песчаного основания на разделительной полосе	22	878,35	84,82	19324	1866	1112	0,17	4
				24,59	13,42	541	295	133	0,05	1
			м3							
58	E0111-2-9	-Устройство покрытия на разделительной полосе из монолитного бетона В15	11	1016,33	-	11180	-	8822	4,21	46
				652,05	-	7173	-	123	-	-
			м3							
59	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	11	5290	-	58190	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 29551561 2230560 8273

Тенге 943889 335672 1990

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29551561	-	-	-
Материалы -	Тенге	701858	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1279561	-	-
Местные материалы -	Тенге	25071281	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	744329	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1623638	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	812
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	243546	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1870512	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	33045711	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11075
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1523107	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

Нормативная трудоемкость -	Тенге	33045711	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	11075
	Тенге	-	1523107	-	-

РАЗДЕЛ 3. Устройство проезжей части с уширением по объездной дороге (ул.Серикова-ул.Ангарская)

60	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта с применением механизмов	478	37,94	33,42	18137	15974	8254	0,01	5
		м2		1,18	11,8	566	5640	133	0,06	28
61	E0101-166-2	-Обратная засыпка	73	154,22	-	11258	-	12721	1,12	82
		м3		154,22	-	11258	-	113	-	-
62	E0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,65	738	30,13	28,77	22235	21235	6533	0,01	7
		м3		1,32	7,8	976	5759	97	0,03	20
63	C010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	1291,5	176,4	-	227821	-	45564	0,74	957
		т		35,28	-	45564	-	100	-	-
64	E0127-101-1-0 К=20	-На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке	47090	6,12	5,93	288169	279127	33563	-	49
				0,18	0,35	8665	16571	133	-	65

	27-101-5 (добавлять до Т 30 см)								
65	E010333-A1--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м2	332,4	17,73	17,73	5893	5893	1179	-	-
1				-	3,55	-	1179	100	0,07	25
66	C010333-A1--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	213,76	17,73	-	3790	-	758	0,07	16
1				3,55	-	758	-	100	-	-
67	E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси для установки гранитного бордюра	т	55,84	878,35	84,82	49047	4736	2823	0,17	9
				24,59	13,42	1373	749	133	0,05	3
68	E0127-14-2 -Устройство основания дорожной одежды из песчано-гравийной смеси т.130см	м3	1322,75	878,35	84,82	1161842	112191	66863	0,17	219
				24,59	13,42	32522	17750	133	0,05	62
69	E0127-14-4 -Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15см	м3	116,4	322,96	285,6	37592	33244	19720	0,25	29
				37,01	90,37	4308	10519	133	0,31	37
70	C143008-109-Щебеночно-гравийная смесь	м3	517,16	692	-	357874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	C143011-6 -Камни бортовые из гранита ГП-2	м3	27	6430	-	173610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	E0127-102-1-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м	508	406,53	15,28	206518	7762	6084	0,04	22
				7,49	1,52	3803	771	133	0,01	3

73	E0127-102-3-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 8см)	м2	4064	45,77	0,62	186016	2539	343	-	-
К=8				0,02	0,04	93	164	133	-	1
74	E0127-102-1-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см, типа ЩМА	м2	2332	603,12	15,28	1406482	35634	27928	0,04	101
				7,49	1,52	17459	3540	133	0,01	13
75	E0127-102-3-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см), типа ЩМА	м2	4664	70,34	0,62	328083	2913	393	-	-
К=2				0,02	0,04	107	188	133	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4484368	521250			1496
	Тенге	127452	62832			255
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4484368	-	-		-
Материалы -	Тенге	69586	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	190284	-		-
Местные материалы -	Тенге	3580791	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	231611	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	232726	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		116
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34909	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	283026	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5000119	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1868
Сметная заработная плата -	Тенге	-	225192	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5000119	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1868
Сметная заработная плата -	Тенге	-	225192	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство сьездов

76	E0127-14-2 -Устройство подстилающих и	4,64	878,35	84,82	4076	394	235	0,17	1

	выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси для установки гранитного бордюра		24,59	13,42	114	62	133	0,05	-
77	E0127-34-3 -Установка гранитного бордюра на бетонном основании ГП-1	м3 116	403,61	7,63	46818	885	27578	1,15	133
78	C143011-5 -Камни бортовые из гранита	м 116	176,73 4770	2,02 -	20501 553320	234 -	133 -	0,01 -	1 -
79	E0127-14-2 -Устройство основания дорожной одежды из песчано-гравийной смеси т.30см	м 19,2	- 878,35	- 84,82	- 16864	- 1628	- 971	- 0,17	- 3
			24,59	13,42	472	258	133	0,05	1
80	E0127-53-3 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м3 673,5	499,05	17,65	336111	11890	11331	0,04	26
			6,83	5,82	4601	3919	133	0,02	14
81	E0127-54-3 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 6см)	м2 673,5	236,25	-	159112	-	41	-	-
			0,05	-	31	-	133	-	-
82	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2 1410	502,99	17,65	709212	24892	23723	0,04	54
			6,83	5,82	9632	8205	133	0,02	29
83	E0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	м2 2820	59,55	-	167941	-	43	-	-
			0,01	-	32	-	133	-	-

	к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до 5см)	м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	1993454	39689			218
			Тенге	35383	12678			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	1993454	-	-		-
	Материалы -		Тенге	8954	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	48061	-		-
	Местные материалы -		Тенге	1909428	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге	63921	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-		32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	9588	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	123443	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	2180818	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-		294
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	57649	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	2180818	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-		294
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	57649	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Ремонт и устройство новых тротуаров							
84	Е0127-20-1 -Разборка тротуарного бетонного бордюра	600	141,28	-	84767	-	112739	0,88	529
		м	141,28	-	84767	-	133	-	-
85	С01031-А11--Погрузка бортовых камней 11 при автомобильных перевозках	23,62	152,8	-	3609	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
86	С010333-А30-Перевозка грузов -1 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	23,62	176,4	-	4167	-	833	0,74	17
			35,28	-	833	-	100	-	-
		т							
87	Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	18,7	469,33	195,05	8776	3648	6938	1,78	33

88	С01031-А37-1	--Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	м3	33,75	274,28 122,8 --- -	4,68 - --- -	5129 4145 --- -	88 - --- -	133 - --- -	0,02 - --- -	- - --- -
89	С010333-А30-1	-Перевозка строительного мусора расстояние перевозки 10 км	т	33,75	176,4 35,28	- -	5954 1191	- -	1191 100	0,74 -	25 -
90	Е0101-90-2	-Планировка площадей вручную для установки тротуарного бетонного бордюра	т	1553,38	23,31 23,31	- -	36210 36210	- -	40917 113	0,15 -	230 -
91	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси для установки тротуарного бордюра	м2	155,29	878,35 24,59	84,82 13,42	136400 3818	13171 2084	7850 133	0,17 0,05	26 7
92	Е0127-34-2	-Установка тротуарного бетонного бордюра БР 100.20.8	м3	4652	453,26 124,98	7,63 2,02	2108553 581416	35473 9399	785784 133	0,8 0,01	3734 33
93	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 (БР 100.20.8)	м	74,43	26700 -	- -	1987334 -	- -	- -	- -	- -
94	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта с применением механизмов	м3	10126	22,44 1,18	17,92 6,33	227243 11994	181428 64047	101135 133	0,01 0,03	108 313
95	Е0101-17-7	-Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65	м2	2531	30,13 1,32	28,77 7,8	76256 3347	72828 19752	22406 97	0,01 0,03	23 68
96	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	м3	4429,22	176,4 35,28	- -	781314 156263	- -	156263 100	0,74 -	3282 -

		расстояние перевозки 30 км							
		т							
97	Е0101-145-4-	Планировка площадей вручную в грунтах 1 группы	4901	18,11	-	88769	-	86106	0,12	564
				18,11	-	88769	-	97	-	-
		м2								
98	Е0127-14-2 -	Устройство основания из асфальтобетонной крошки	1091,5	109,4	84,82	119414	92577	55174	0,17	181
				24,59	13,42	26837	14647	133	0,05	51
		м3								
99	Е0127-55-1 -	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5301	379,3	-	2010672	-	200670	0,17	878
				28,46	-	150880	-	133	-	-
		м2								
100	Е0127-55-2 - К=4 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	21204	59,27	-	1256740	-	129077	0,03	566
				4,58	-	97051	-	133	-	-
		м2								
		Подпорная стенка из монолитного бетона								
101	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ПОД ПОДПОРНУЮ СТЕНКУ)	39	251,77	-	9819	-	11095	1,77	69
				251,77	-	9819	-	113	-	-
		м3								
102	Е0101-17-7 -	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65	39	30,13	28,77	1175	1122	345	0,01	-
				1,32	7,8	52	304	97	0,03	1
		м3								
103	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	68,25	176,4	-	12039	-	2408	0,74	51
				35,28	-	2408	-	100	-	-
		т								
104	Е0127-14-2 -	Устройство оснований из	15,6	878,35	84,82	13702	1323	789	0,17	3

	песчано-гравийной смеси								
	м3		24,59	13,42	384	209	133	0,05	1
105	E0130-77-6 -Устройство подпорных стенок монолитных	34,32	18888,22	7992,19	648244	274292	179601	17,14	588
	м3		2794,5	2006,54	95907	68865	109	6,89	236
106	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,37	65900	-	90468	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
107	E0101-166-2-Засыпка пазух грунтом	24,8	154,22	-	3825	-	4322	1,12	28
	м3		154,22	-	3825	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5								
		Тенге			9719594	675862			10935
		Тенге			1360899	179394			710
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9719594	-	-		-
	Материалы -	Тенге			307616	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1540293	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90468	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			6634217	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			803474	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1905643	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		953
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	285846	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			697514	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12322751	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12598
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1826139	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5								
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			12322751	-	-		-
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		12598
		Тенге			-	1826139	-		-

РАЗДЕЛ 6. Устройство арыков

108	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 для установки арычных блоков м3	278	64,69	60,22	17984	16740	7212	0,03	9
				4,47	22,27	1244	6191	97	0,09	25
109	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную м3	147,5	537,17	-	79232	-	89532	3,42	505
	Т.Ч.			537,17	-	79232	-	113	-	-
	П.3.187									
	К=1,2									
110	Е0101-174-3	-Погрузка грунта вручную в транспортные средства м3	280	155	-	43399	-	49041	-	-
				155	-	43399	-	113	0,95	267
111	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	490	176,4	176,4	86436	86436	17287	-	-
				-	35,28	-	17287	100	0,74	363
112	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси м3	36	1034,69	38,95	37249	1402	12442	2,23	80
				302,74	14,34	10899	516	109	0,07	3
113	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	36,98	2931,31	1211,57	108400	44804	44262	3,71	137
				592,54	307,4	21912	11367	133	1,24	46
114	С143018-20	-Арычный блок м3	36,98	28000	-	1035440	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-

Устройство водосливов из арычных лотков Б2-1

115	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси м3	0,5	1034,69	38,95	517	19	173	2,23	1
				302,74	14,34	151	7	109	0,07	-

116	E0127-9-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	0,525	2931,31	1211,57	1539	636	628	3,71	2
	м3		592,54	307,4	311	161	133	1,24	1
117	C143018-20 -Арычный блок	0,525	28000	-	14700	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3	-	-	-	-	-	-	-
118	E0101-166-2-Засыпка пазух грунтом	136,9	154,22	-	21112	-	23857	1,12	153
	м3		154,22	-	21112	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1446007	150038			887
		Тенге			178260	35531			704
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1446007	-	-		-
	Материалы -	Тенге			26058	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	213790	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1091652	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			244434	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		122
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36665	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101426	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1791868	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1714
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	250455	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1791868	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1714
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	250455	-		-

РАЗДЕЛ 7. Бетонирование откосов

119	E0101-145-4-Планировка площадей вручную в грунтах 1 группы	687	18,11	-	12443	-	12070	0,12	79

120	E0127-14-2	-Устройство оснований из песчано-гравийной смеси под монолитный бетон	м2	60,3	18,11 878,35 24,59	- 84,82 13,42	12443 52965 1483	- 5114 809	97 3048 133	- 0,17 0,05	- 10 3
121	E0111-2-9	-Устройство сопряжения между арыком и дорожным бордюром из монолитного бетона В15	м3	65,88	1016,33 652,05	- -	66956 42957	- -	52837 123	4,21 -	277 -
122	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	67,25	5290 -	- -	355774 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	488137	5114			366
	Тенге	56883	809			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	488137	-	-		-
Материалы -	Тенге	3780	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	57692	-		-
Местные материалы -	Тенге	422360	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	67955	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10193	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33366	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	589458	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		403
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67885	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	589458	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		403
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67885	-		-

РАЗДЕЛ 8. Устройство водопропускных труб диаметром 0,5м

123	E0127-18-4	-Разборка покрытий		0,1861	469,33	195,05	87	36	69	1,78	-

		асфальтобетонных над трубами							
		м3							
124	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,3536	274,28	4,68	51	1	133	0,02	-
				27,1	-	10	-	-	-	-
		т								
125	С010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	0,3536	-	-	-	-	-	-	-
				176,4	-	62	-	12	0,74	-
				35,28	-	12	-	100	-	-
		т								
126	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1174,44	64,69	60,22	75973	70719	30467	0,03	36
				4,47	22,27	5254	26155	97	0,09	105
		м3								
127	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную	130,52	537,17	-	70111	-	79225	3,42	447
		м3								
	Т.ч.			537,17	-	70111	-	113	-	-
	П.3.187									
	К=1,2									
128	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2878,34	176,4	176,4	507739	507739	101548	-	-
				-	35,28	-	101548	100	0,74	2133
		т								
129	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	77,11	1034,69	38,95	79785	3003	26650	2,23	172
		м3								
130	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	52,25	302,74	14,34	23344	1106	109	0,07	5
				7441,45	4256,44	388816	222399	192709	13,57	709
				2277	1106,67	118973	57824	109	3,78	198
		м3								
131	С143019-37	-Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов) круглые Dy 500 мм, прочность труб третья	275	3000	-	825000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

132	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-204	-Устройство основания из бетона В15 под смотровые блоки т.10см	м3	5,68	6105,23	-	3467	-	4555	4,21	24
					652,05	-	3704	-	123	-	-
133	Е0130-54-1	-Укладка смотровых блоков	м3	2,9	7441,45	4256,44	21580	12344	10696	13,57	39
					2277	1106,67	6603	3209	109	3,78	11
134	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Смотровые блоки железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	м3	2,9	20600	-	59740	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
135	Ст.ч.кн.4 разд.30 п.2т.5	-Поправка на разницу в стоимости бетона (до В15)	м3	26,95	-369	-	-9945	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
136	Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-204	-Укладка бетона В15 на стыке круглого звена труб	м3	40,23	7247,18	113,07	291554	4549	35578	5,07	204
					799,54	42,72	32165	1719	105	0,21	8
137	Е0123-24-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-204	-Установка люков	шт	54	13718,97	40,73	740824	2200	17983	1,51	81
					240,64	15,53	12994	838	130	0,08	4

138	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	8,64	5358,03	75,91	46293	656	2302	1,55	13
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				225,11	28,67	1945	248	105	0,14	1
139	E0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	365,68	465,96	6,19	170390	2262	71532	1,08	395
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		214,76	2,59	78534	946	90	0,01	4
140	E0130-3-2	-Обратная засыпка водопропускных труб гравийно-песчаной смесью	1288,5	1034,69	38,95	1333195	50188	445325	2,23	2875
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		302,74	14,34	390077	18478	109	0,07	90
141	E0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-04-204	-Установка оголовков из бортовых цементно-песчаных камней	32	453,26	7,63	14504	244	5405	0,8	26
				---	---	---	---	---	---	---
		м		124,98	2,02	3999	65	133	0,01	-
142	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бортовые цементно-песчаные	1,44	27400	-	39456	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
143	E0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок	2302	347,4	226,83	799726	522157	638804	0,75	1726
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				120,58	77,64	277569	178719	140	0,29	662
144	С143015-64	-Бетонные подкладки	36,83	28600	-	1053395	-	-	-	-
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
145	E0130-54-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;	-Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м	3,8	2669,78	1756,91	10145	6676	5673	5,44	21
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		912,87	456,8	3469	1736	109	1,56	6

147	1031-А34--Погрузка труб при автомобильных перевозках	9,5	180	-	1710	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
148	0333-А30-Перевозка труб автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	9,5	176,4	176,4	1676	1676	335	-	-
	т		-	35,28	-	335	100	0,74	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		6556506	1406848			6769
			Тенге		1028807	392927			3234
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6556506	-	-		-
	Материалы -		Тенге		902420	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	1421733	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-9945	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге		3226607	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге		62	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		1668870	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		834
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	250331	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		493523	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8718899	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10838
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	1672064	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		8718899	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10838
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	1672064	-		-

РАЗДЕЛ 9. Асбестоцементные трубы

Асбестоцементные трубы диам. 400мм

148	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную	3,6	251,77	-	906	-	1024	1,77	6
	м3		251,77	-	906	-	113	-	-
149	Е0101-17-7 -Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы	3	30,13	28,77	90	86	27	0,01	-

	эксковаторами с ковшом вместимостью 0,65		1,32	7,8	4	23	97	0,03	-
	м3								
150 E010333-A30-1K=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,25	176,4	176,4	926	926	185	-	-
			-	35,28	-	185	100	0,74	4
	т								
151 E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3	4,33	3,73	13	11	5	-	-
	м3		0,55	1,29	2	4	97	-	-
152 E0130-3-1	Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси	0,6	1363,43	44,47	818	27	244	2,29	1
	м3		357,08	16,38	214	10	109	0,08	-
153 E0122-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм	0,0121192256,93	30957,93	14307	371	1389	457,7	5	
	км		77366,25	11695,5	928	140	130	57,11	1
154 E0123-11-4	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 400 мм	12	367,8	26,09	4414	313	1333	0,41	5
	м		75,68	9,79	908	117	130	0,05	1
155 E0130-3-2	Обратная засыпка труб из гравийно-песчаной смеси	0,6	1034,69	38,95	621	23	207	2,23	1
	м3		302,74	14,34	182	9	109	0,07	-
	Асбестоцементные трубы диам. 150мм								
156 E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	0,96	251,77	-	242	-	273	1,77	2
	м3		251,77	-	242	-	113	-	-
157 E0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы эксковаторами с ковшом вместимостью 0,65	0,72	30,13	28,77	22	21	6	0,01	-
			1,32	7,8	1	6	97	0,03	-
	м3								
158 E010333-A30-1K=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,26	176,4	176,4	222	222	44	-	-
			-	35,28	-	44	100	0,74	1
	т								

159	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,72	4,33	3,73	3	3	1	-	-
		м3		0,55	1,29	-	1	97	-	-
160	E0130-3-1	-Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси	0,24	1363,43	44,47	327	11	98	2,29	1
		м3		357,08	16,38	86	4	109	0,08	-
161	E0122-1-2	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм	0,008	605032,87	2333,87	4840	19	650	361,1	3
		км		61582,5	882,34	493	7	130	4,31	-
162	E0123-11-1	-Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 150 мм	8	153,64	10,65	1229	85	401	0,19	2
		м		34,57	3,99	277	32	130	0,02	-
163	E0130-3-2	-Обратная засыпка труб из гравийно-песчаной смеси	0,24	1034,69	38,95	248	9	83	2,23	1
		м3		302,74	14,34	73	3	109	0,07	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	29229	2128			27
	Тенге	4315	586			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29229	-	-		-
Материалы -	Тенге	21260	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4901	-		-
Местные материалы -	Тенге	1526	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5972	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	896	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2112	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37313	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5797	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	37313	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5797	-		-

РАЗДЕЛ 10. Подьем люков

Подьем люков на проезжей части

164	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	26,52	469,33	195,05	124.7	5173	9839	1,78	47
		м3		---	---	---	---	---	---	---
165	E0146-34-2	-Разборка бетона вокруг люков	8,32	274,28	4,68	7274	124	133	0,02	-
				2430,59	1082,84	20223	9009	15219	8,27	69
		м3		---	---	---	---	---	---	---
166	E01031-A37--1	Погрузка люков	8,84	1347,75	481,5	11213	4006	100	1,95	16
				31,17	31,17	275	275	193	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
167	E01031-A26--1	Погрузка мусора строительного	74,98	-	21,82	-	193	100	2,49	22
				31,17	31,17	2337	2337	1636	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
168	E010333-A30--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	83,82	-	21,82	-	1636	100	0,55	41
				176,4	176,4	14787	14787	2957	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	35,28	-	2957	100	0,74	62
		т								
169	E0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок	208	347,4	226,83	72260	47180	57720	0,75	156
		шт		---	---	---	---	---	---	---
170	C143015-64	-Бетонные подкладки	3,33	120,58	77,64	25080	16148	140	0,29	60
				28600	-	95181	-	-	-	-
		м3		---	---	---	---	---	---	---
171	E0123-24-1	-Установка люков	52	-	-	-	-	-	-	-
				13718,97	40,73	713386	2118	17317	1,51	78
		шт		---	---	---	---	---	---	---
172	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	8,32	240,64	15,53	12513	807	130	0,08	4
				5358,03	75,91	44579	632	2217	1,55	13
		м3		---	---	---	---	---	---	---
173	E0168-3-3	-Асфальтирование вокруг люков	117	225,11	28,67	1873	239	105	0,14	1
				1301,16	25,62	152236	2997	38446	1,65	193
		м2		---	---	---	---	---	---	---
		Подьем люков на тротуарах		263,78	10,74	30862	1257	119,7	0,04	5
174	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	8,67	469,33	195,05	4069	1691	3217	1,78	15
		м3		---	---	---	---	---	---	---
175	E0146-34-2	-Разборка бетона вокруг люков	2,72	274,28	4,68	2378	41	133	0,02	-
				2430,59	1082,84	6611	2945	4976	8,27	22
		м3		---	---	---	---	---	---	---
176	E01031-A37--	Погрузка люков	2,89	1347,75	481,5	3666	1310	100	1,95	5
				31,17	31,17	90	90	63	-	-

1		т								
177	E01031-A26--Погрузка мусора строительного		24,51	- 31,17	21,82 31,17	- 764	63 764	100 535	2,49 -	7 -
178	E010333-A30-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	27,4	- 176,4	21,82 176,4	- 4834	535 4834	100 967	0,55 -	13 -
-1				-	35,28	-	967	100	0,74	20
179	E0107-1-1 -Укладка бетонных подкладок	т	34	347,4	226,83	11812	7712	9435	0,75	25
180	C143015-64 -Бетонные подкладки	шт	0,544	120,58 28600	77,64 -	4100 15558	2640 -	140 -	0,29 -	10 -
181	E0123-24-1 -Установка люков	м3	17	- 13718,97	- 40,73	- 233222	- 692	- 5661	- 1,51	- 26
182	E0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки	шт	2,72	240,64 5358,03	15,53 75,91	4091 14574	264 206	130 725	0,08 1,55	1 4
183	E0168-3-3 -Асфальтирование вокруг люков	м3	38,25	225,11 1301,16	28,67 25,62	612 49770	78 980	105 12569	0,14 1,65	- 63
		м2		263,78	10,74	10089	411	119,7	0,04	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1469015	104424			713
		Тенге				113751	33674			271
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1469015	-	-		-
	Материалы -	Тенге				934673	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	147425	-		-
	Местные материалы -	Тенге				316167	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				183691	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		92
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	27554	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				99162	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1751868	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1077

Сметная заработная плата -	Тенге			-	174979	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1751868	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1077
Сметная заработная плата -	Тенге			-	174979	-		-

РАЗДЕЛ 11. Устройство ж/бетонных колодцев

184	E0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7,85	338,96	-	2661	-	3007	2,17	17
				338,96	-	2661	-	113	-	-
		м3								
185	E0101-17-2	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,85	34,04	32,86	267	258	92	0,01	-
				1,14	11	9	86	97	0,04	-
		м3								
186	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30км, класс руза 1	13,74	176,4	176,4	2423	2423	485	-	-
				-	35,28	-	485	100	0,74	10
		т								
187	E0130-3-2	-Устройство гравийно-щебеночной подушки	4,8	1102,89	38,95	5294	187	1659	2,23	11
				302,74	14,34	1453	69	109	0,07	-
		м3								
188	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам. 2,0м	2	37257,38	2161,85	74515	4324	5902	10,19	20
				1650,83	619,19	3302	1238	130	2,37	5
		м3								
189	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,8	29600	-	23680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
190	C143018-36 Изм. и	-Кольца высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	5	4710	-	23550	-	-	-	-

доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
191 Е0111-2-9 -Омоноличивание бетоном В15	1,5	6412,13	-	9618	-	1203	4,21	6
м3		652,05	-	978	-	123	-	-
192 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,93	154,22	-	606	-	685	1,12	4
м3		154,22	-	606	-	113	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			142614	7192			59
	Тенге			9009	1878			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142614	-	-		-
Материалы -	Тенге			40135	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	10887	-		-
Местные материалы -	Тенге			86278	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			13033	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1955	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9339	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164986	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
Сметная заработная плата -	Тенге			-	12842	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			164986	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
Сметная заработная плата -	Тенге			-	12842	-		-

РАЗДЕЛ 12. Переустройство электрических сетей (1 участок). Локальная смета № 4-1-2и

ВЛ 10 кВ

193 Е0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	189,76	447,64	-	84944	-	95986	2,85	541
		447,64	-	84944	-	113	-	-

	откосами							
	м3							
194	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком	38,08	154,22	-	5873	-	6636	1,12	43
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		154,22	-	5873	-	113	-	-
195	С143008-92 -Песок природный	38,08	1370	-	52170	-	-	-	-
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
196	Е0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,669	24721,88	-	16539	-	17594	152,95	102
			---	---	---	---	---	---	---
	кан.-км		23908,5	-	15995	-	110	-	-
197	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	90	42,19	31,97	3797	2877	1544	0,07	6
			---	---	---	---	---	---	---
	м		10,12	7,93	911	714	95	0,05	4
198	Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	172,5	12,88	9,09	2222	1567	999	0,02	4
			---	---	---	---	---	---	---
	м		3,8	2,3	655	397	95	0,01	2
199	Ц0108-145-5-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	987	45,79	16,45	45195	16231	25448	0,15	148
			---	---	---	---	---	---	---
			23,35	3,8	23042	3746	95	0,02	22
	м								
200	Ц0108-148-4-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	510	68,55	17,94	34958	9149	23680	0,28	141
			---	---	---	---	---	---	---
	м		44,51	4,37	22698	2229	95	0,03	13
201	Ц0108-143-1-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	270	37,25	27,26	10056	7359	4277	0,07	19
			---	---	---	---	---	---	---
	м		9,89	6,79	2670	1832	95	0,04	11
202	С143006-6 -Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	0,75	12200	-	9150	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	1000шт		-	-	-	-	-	-	-
203	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов оставшимся грунтом	102,59	154,22	-	15821	-	17878	1,12	115
			---	---	---	---	---	---	---
	м3		154,22	-	15821	-	113	-	-
204	Е0101-174-2-Погрузка вручную неуплотненного грунта из	64,77	114,82	-	7437	-	8403	0,71	46
			---	---	---	---	---	---	---

	штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2		114,82	-	7[illegible]	-	113	-	-
	м3								
205 Е010333-А30-3	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	86,11	292,77	292,77	25210	25210	5042	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	58,55	-	5042	100	1,23	106
	т								
206 С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	56,9	12100	-	688490	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	10м								
207 С151601-226	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2	0,11	1496500	-	164615	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
208 С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,32	1756000	-	561920	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
209 С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	8	23100	-	184800	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
210 Ц0108-167-1-0	Муфта соединительная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	8	3257,68	23,23	26061	186	20692	13,8	110
			---	---	---	---	---	---	---
			2717,45	5,17	21740	41	95	0,03	-
	шт								

Строительно-монтажные работы (1 участок).
Локальная смета № 5-1-4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	1939257	62580				1274
	---	---	---				---
	Тенге	201783	14001				158
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1722114	-	-			-

Материалы -	Тенге	13255	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80673	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1599825	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	76639	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11496	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	107925	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1906679	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		518
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92169	-		-
Стоимость общестроительных работ -						
Материалы -	Тенге	217143	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	544	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	135111	-		-
Накладные расходы -	Тенге	61320	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	151540	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		76
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	22731	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22121	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	390803	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		1029
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		-	157842	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	2297482	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		1546
	Тенге	-	250011	-		-

РАЗДЕЛ 13. Распределительная сеть

211 Ц0110-890-1-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	5	42828,5	13248	214143	66240	129365	131,1	656
		20803,5	2717,43	104018	13587	110	15,76	79
	км							
212 Ц0110-899-1-Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	1104	54,39	22,54	60041	24884	40360	0,17	190
		27,95	5,29	30851	5840	110	0,03	34
	м							
213 Ц0110-55-1 -Прокладка кабеля при выводе на опору, масса 1 м до 1 кг	252	57,65	-	14527	-	10511	0,29	72
		46,35	-	11679	-	90	-	-
	м							
214 Ц0110-898-2-Разные работы: устройство для	24	1102,8	-	26467	-	26838	5,75	138

3	вывода кабеля из канализации на столб		---	---	---	---	---	---	---
			1016,6	-	24398	-	110	-	-
		шт							
215 Ц0110-898-1-4	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	108	99,48	60,61	10743	6545	6462	0,24	26
			---	---	---	---	---	---	---
			38,87	15,53	4198	1677	110	0,09	10
		м							
216 Ц0110-898-1-0	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2(Устройство кабельное)	34	4381,35	1799,75	148966	61192	108084	13,8	469
			---	---	---	---	---	---	---
			2465,6	424,35	83830	14428	110	2,46	84
		ящик							
217 Ц0110-898-1-1	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 20х2	1	4093	1645,65	4093	1646	2918	12,65	13
			---	---	---	---	---	---	---
			2264,35	388,7	2264	389	110	2,25	2
		ящик							
218 Ц0110-893-2-1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	7	3698,25	1171,85	25888	8203	20163	13,8	97
			---	---	---	---	---	---	---
			2341,4	277,15	16390	1940	110	1,61	11
		шт							
219 Ц0110-893-2-0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	1	3022,2	954,5	3022	955	2345	10,35	10
			---	---	---	---	---	---	---
			1906,7	225,4	1907	225	110	1,31	1
		шт							
220 Ц0110-893-1-9	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	3	2257,25	725,65	6772	2177	5355	8,05	24
			---	---	---	---	---	---	---
			1451,3	171,35	4354	514	110	0,99	3
		шт							
221 Ц0110-893-1-8	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	4	1955,5	627,9	7822	2512	6214	6,9	28
			---	---	---	---	---	---	---
			1265	147,2	5060	589	110	0,85	3
		шт							
222 Ц0110-893-1-7	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	8	1596,1	519,8	12769	4158	10181	5,75	46
			---	---	---	---	---	---	---
			1035	121,9	8280	975	110	0,71	6
		шт							
223 Ц0110-893-1-8к=1,1	Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в	5	2151,05	690,69	10755	3453	8544	7,59	38
			---	---	---	---	---	---	---

	колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2		1391,5	161,92	69[illegible]	810	110	0,94	5
	шт								
224 Ц0110-893-1-9к=1,1	Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	2	2482,98	798,22	4966	1596	3927	8,86	18
			1596,43	188,48	3193	377	110	1,09	2
	шт								
225 Ц0110-893-2-0к=1,1	Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	5	3324,42	1049,95	16622	5250	12899	11,39	57
			2097,37	247,94	10487	1240	110	1,44	7
	шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	567595	188811			1882
	Тенге	317866	42590			247
Стоимость монтажных работ -	Тенге	567595	-	-		-
Материалы -	Тенге	60918	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	360457	-		-
Накладные расходы -	Тенге	394166	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		197
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	59125	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57706	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1019467	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2326
Сметная заработная плата -	Тенге	-	419581	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	1019467	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2326
Сметная заработная плата -	Тенге	-	419581	-		-

РАЗДЕЛ 14.

Неучтенные материалы

226 СПрайс	-Кабель ТППэПз-10х2х0,4	781	53,91	-	42108	-	-	-	-

	лист		м									
227	СПрайс лист	-Кабель ТППэПз-10х2х0,4 для зарядки коробок	м	34	- 53,91	- -	- 1833	- -	- -	- -	- -	
228	СПрайс лист	-Кабель ТППэПз-20х2х0,4	м	239	- 90,45	- -	- 21617	- -	- -	- -	- -	
229	СПрайс лист	-Кабель ТППэПз-20х2х0,4для зарядки коробок	м	1	- 90,45	- -	- 90	- -	- -	- -	- -	
230	СПрайс лист	-Кабель ТППэПз-30х2х0,4	м	82	- 129,65	- -	- 10632	- -	- -	- -	- -	
231	СПрайс лист	-Кабель ТППэПз-50х2х0,4	м	144	- 199,11	- -	- 28672	- -	- -	- -	- -	
232	СПрайс лист	-Кабель ТППэПз-100х2х0,4	м	110	- 372,14	- -	- 40935	- -	- -	- -	- -	
233	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,4072	- 47200	- -	- 19220	- -	- -	- -	- -	
234	СПрайс лист	-Кабельное устройство 10х2	шт	34	- 4076,92	- -	- 138615	- -	- -	- -	- -	
235	СПрайс лист	-Кабельное устройство 20х2	шт	1	- 8153,83	- -	- 8154	- -	- -	- -	- -	
236	СПрайс лист	-Муфта прямая в колодце SSK-100D ARM MDS10-F	шт	7	- 6515,82	- -	- 45611	- -	- -	- -	- -	
237	СПрайс лист	-Муфта прямая в колодце SSK-50D ARM DC2-F	шт	1	- 3769,79	- -	- 3770	- -	- -	- -	- -	
238	СПрайс лист	-Муфта прямая в колодце SSK-30D ARM DC2-F	шт	3	- 3428,23	- -	- 10285	- -	- -	- -	- -	
239	СПрайс лист	-Муфта прямая в колодце SSK-20D ARM DC2-F	шт	4	- 3294,15	- -	- 13177	- -	- -	- -	- -	