Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели" по договору:Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2014 г. к Договору №48/СМР от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за июнь месяц 2014 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2014 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2014 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	19 415 600	8 911 687	4 355 600	1 999 204	17 896 615	8 214 478	2 836 615	1 301 996	1 242 359	570 238
	Всего	207 012 600	95 018 000	19 415 600	8 911 687	4 355 600	1 999 204	17 896 615	8 214 478	2 836 615	1 301 996	1 242 359	570 238

Заказчик Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства"

_____ Нурмаганбетов Р.

Подрядчик Председатель Правления

_____ Тулегенов Н.Е.

Эксперт ТОО "Жана Гасыр-К"

_____

Координатор:

_____ Аханов Ж.

Нач. ПРЭС. Корилбаев Г

Форма № 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т №3

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за июнь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10		11	

РАЗДЕЛ 1. ВЛ 0,4КВ

МОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ ОПОР ВДОЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ

1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П27,П28 опора	7	1741,78	1009,96	12192	7070	6362	3,52	25		
				582,19	283,38	4075	1984	105	1,18	8		
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП27,УП28 опора	4	3602,12	2288,8	14408	9155	7416	6,88	28		
				1133,33	632,39	4533	2530	105	2,63	11		
3	Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ - плит П-3и	8	86,3	10,58	690	85	500	0,35	3		
				54,34	5,17	435	41	105	0,02	-		

ригель

СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, дли на 9,5 м, марка СВ 95-3 шт	15	13200	-	198000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С143014-3К=1,36	-Плиты П-3И объемом меньше 0,2м3	0,4	28424	-	11370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
6	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	55	47,71	14,08	2624	774	2092	0,21	11
				33,64	2,59	1850	142	105	0,01	1
7	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м шт	11	137,93	55,13	1517	606	1046	0,52	6
				82,8	7,76	911	85	105	0,03	-
8	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,04884	45300	-	2212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-152-2	-Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали т	0,0068408	13796,55	1583,55	94	11	83	65,55	-
				12213	494,5	84	3	95	2,87	-
10	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т - заземляющий проводник ЗП6 (применительно) т	0,0068408	154400	-	1056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Изоляционные работы								
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	34,8117105	47,35	4,39	1648	153	1631	0,24	8
				42,95	1,66	1495	58	105	0,01	-
12	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,0261313	23500	-	614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

13 С11011-408	-Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1"	т	4,1780263	68	-	284	-	-	-	-
14 С11011-960	-Тальк молотый I сорта	кг	0,0041782	28100	-	117	-	-	-	-
15 С11011-397	-Масло антраценовое	т	0,0003479	16700	-	-	-	-	-	-
16 С11011-978	-Толуол каменноугольный и сланцевый, марка А	т	0,0052239	38600	-	202	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				247037	17854			81
Стоимость монтажных работ -		Тенге				13383	4843			20
Всего заработная плата -		Тенге				1743	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				-	1640	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				1713	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	-	-		1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				-	257	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				207	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				3663	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге				-	-	-		10
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-	1897	-		-
Материалы -		Тенге				244238	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				1938	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-	16586	-		-
Местные материалы -		Тенге				3436	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				209370	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				17416	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	-	-		9
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				-	2612	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				15699	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				277353	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге				-	-	-		101
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				-	19199	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1056	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1056	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				63	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1120	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				282136	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге				-	-	-		111
						-	21096	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЕ

17 Е0133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания	шт	30	309,4	44,34	9282	1330	8803	1,48	45
18 С151703-5	-Стоимость уличного светильника РКУ37-250-003У1	шт	30	263,93	15,53	7918	466	105	0,08	2
19 С151706-94	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ	шт	30	6550	-	196500	-	-	-	-
				971	-	29130	-	-	-	-

16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1		-	-	-	-	-	-
	шт						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	234912	1330				45
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7918	466				2
Материалы -	Тенге	234912	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	34	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	8384	-			-
Накладные расходы -	Тенге	225630	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	8803	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			4
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1320	-			-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	14623	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	258338	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			51
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	-	9704	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	258338	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			51
		-	9704	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	481949	19184				125
Стоимость монтажных работ -	Тенге	21301	5309				23
Материалы -	Тенге	236655	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	34	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	10023	-			-
Накладные расходы -	Тенге	225630	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	10516	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			5
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1577	-			-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	14830	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	262001	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			61
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	11601	-			-
Материалы -	Тенге	244238	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	1938	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	16586	-			-
Местные материалы -	Тенге	3436	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	209370	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	17416	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			9
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	2612	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15699	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	277353	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			101
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	19199	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1056	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1056	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	63	-	-			-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1120	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	540473	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			162
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	-	30800	-			-
Итого по смете:	Тенге	12107					
Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге	552580					
		9922					

Выслуга лет 1%	Тенге	5526
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	2210
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	570238
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге	1087499
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	21750
Итого	Тенге	1109249
НДС 12 %	Тенге	133110
Всего к оплате	Тенге	1242359

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «УЭиКХ»

Нурмаганбетов Р.

Подрядчик: Председатель Правления

Тулегенов Н.Е.

Координатор: _____ Аханов Ж.

Технадзор:Инспектор-эксперт ТОО «Жаңа Ғасыр-К» _____ Абишев К.

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели"
по договору:Дополнительное соглашение №1от 22.02.2012 г. к Договору №47 от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за июль месяц 2012 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2012 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 308	117 000 000	53 702 554	106 057 143	48 679 824	77 567 143	35 603 023	54 741 534	25 126 155
	Всего	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 308	117 000 000	53 702 554	106 057 143	48 679 824	77 567 143	35 603 023	54 741 534	25 126 155

Заказчик: Заместитель начальника ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

_____ Алиев И.

Технадзор _____

Подрядчик: Начальник Управления по капитальному строительству

_____ Дулыбаев А.

Координатор_____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «КРЭК»

Форма № 2

А К Т №1

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за июль месяц 2012 года (ВЛ-10 кВ, Монтаж РП-10 кВ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ								
		МОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ ОПОР В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ ВЛ10 КВ ВДОЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ								
1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ 2К10-1 опора	4	1741,78	1009,96	6967	4040	3635	3,52	14
				582,19	283,38	2329	1134	105	1,18	5
2	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,1058	154400	-	16329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
3	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	28	18700	-	523600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		Монтажные работы								
4	Ц0108-28-5	-Монтаж РП-10КВ	1	107840	58900	107840	58900	49125	202	202
	Прим.	-блочно-модульное з дание БМЗ из 6-ти модулей,11 камер КМ1-КФ с вакуумными выключателям и блоками защиты		37130	14580,11	37130	14580	95	84,56	85
		ячейка								
5	АО"КЭМОНТ"	-Стоимость РП-10кВ	1	21445785,3	-	21445785	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Погрузочно-разгрузочные работы КТП И РП								
6	Е0111031-А2-1-1	Погрузка блочных КТП и РП	43,6	247,1	247,1	10774	10774	7919	-	-
		т		-	172,97	-	7541	105	1	44
7	Е0111031-А2-1-2	Разгрузка блочных КТП и РП	43,6	234,3	234,3	10215	10215	7508	-	-
		т		-	164,01	-	7151	105	0,95	41
8	Е010332-А5--1	Транспорт блочных КТП и РП	43,6	54,89	54,89	2393	2393	479	-	-
		т		-	10,98	-	479	100	0,23	10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			22123904	86322			216
			Тенге			39459	30885			185
	Стоимость оборудования -		Тенге			21445785	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			21445785	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			128829	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11810	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	66402	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			64552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9683	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11603	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			204983	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		404
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	76085	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532960	-	-		-
	Материалы -		Тенге			599	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3941	-		-
	Местные материалы -		Тенге			523600	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4114	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	617	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			569299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4558	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16329	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16329	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			980	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17309	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22237377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		435
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80643	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			22123904	86322			216
			----			---	---			---
			Тенге			39459	30885			185
		Стоимость оборудования -	Тенге			21445785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			21445785	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			128829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66402	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11603	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			204983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76085	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			532960	-	-		-
		Материалы -	Тенге			599	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3941	-		-
		Местные материалы -	Тенге			523600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	617	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			569299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4558	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16329	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16329	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			980	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17309	-	-		-
		Итого прямые затраты	Тенге			22237377				
		Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге			17732				
		Итого по смете:	Тенге			22255109				
		Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге			14531				
		Выслуга лет 1%	Тенге			8093				

Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	3237
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	22280970
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге	42491967
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	849839
Итого	Тенге	43341806
НДС 12 %	Тенге	5201016
Всего к оплате	Тенге	48542822

ЗАКАЗЧИК:

КООРДИНАТОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «КРЭК»

Форма № 2

А К Т №2

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за июль месяц 2012 года (ВЛ-0,4 кВ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 0,4КВ								
		МОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ ОПОР ВДОЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П27,П28 опора	67	1741,78	1009,96	116699	67668	60893	3,52	236
				582,19	283,38	39007	18987	105	1,18	79
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП27,УП28 опора	2	3602,12	2288,8	7204	4578	3708	6,88	14
				1133,33	632,39	2267	1265	105	2,63	5
3	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А27,А28 опора	10	3602,12	2288,8	36021	22888	18540	6,88	69
				1133,33	632,39	11333	6324	105	2,63	26
4	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УА27,УА28 опора	6	5536,02	3665,37	33216	21992	17058	10,35	62
				1697,4	1010,16	10184	6061	105	4,17	25

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ АО27,АО28 опора	9	3602,12 / 1133,33	2288,8 / 632,39	32419 / 10200	20599 / 5691	16686 / 105	6,88 / 2,63	62 / 24
6	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т У4, Г11 т	1,82	154400 / -	- / -	280390 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
7	Е0133-106-2	-Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ - плит П-3и ригель	56	86,3 / 54,34	10,58 / 5,17	4833 / 3043	592 / 290	3499 / 105	0,35 / 0,02	19 / 1
		СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
8	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, дли на 9,5 м, марка СВ 95-3 шт	127	13200 / -	- / -	1676400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	С143014-3К=1,36	-Плиты П-3И объемом меньше 0,2м3	2,8	28424 / -	- / -	79587 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
10	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	470	47,71 / 33,64	14,08 / 2,59	22425 / 15810	6616 / 1216	17877 / 105	0,45 / 0,09	211 / 40
11	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,29	45800 / -	- / -	13282 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
12	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м шт	94	137,93 / 82,8	55,13 / 7,76	12965 / 7783	5182 / 730	8939 / 105	0,52 / 0,03	49 / 3
13	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,4174	45300 / -	- / -	18906 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	2004 Ц0108-152-2	-Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали т	0,0585	13796,55 12213	1583,55 494,5	807 714	93 29	706 95	65,55 2,87	4 -
15	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - заземляющий проводник ЗП6 (применительно) т	0,0585	154400 -	- -	9026 -	- -	- -	- -	- -
		Изоляционные работы								
16	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	401,95	47,35 42,95	4,39 1,66	19031 17265	1766 666	18827 105	0,24 0,01	98 3
17	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V т	0,3006	23500 -	- -	7064 -	- -	- -	- -	- -
18	С11011-408	-Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" кг	48,23	68 -	- -	3280 -	- -	- -	- -	- -
19	С11011-960	-Тальк молотый I сорта т	0,0482	28100 -	- -	1355 -	- -	- -	- -	- -
20	С11011-397	-Масло антраценовое т	0,004	16700 -	- -	67 -	- -	- -	- -	- -
21	С11011-978	-Толуол каменноугольный и сланцевый, марки А т	0,0602	38600 -	- -	2324 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2377303	151973			823
			Тенге			117605	41258			208
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19837	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18673	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19533	-	-		10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2930	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2362	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			41732	-	-		115
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21603	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2068049	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16042	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	140190	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46279	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1755987	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22080	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2348164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		999
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162270	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			289416	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			289416	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			306781	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2696677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	183873	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2377303	151973			823
			---- Тенге			117605	41258			208
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19837	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18673	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2930	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			41732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21603	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2068049	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16042	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	140190	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46279	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1755987	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22080	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2348164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		999
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162270	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			289416	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			289416	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			306781	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2696677	-	-		
		Итого прямые затраты	Тенге			2696677				
		Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге			60406				
		Итого по смете:	Тенге			2757083				
		Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге			49503				
		Выслуга лет 1%	Тенге			27571				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			11028				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			2845185				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге			5426043				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			108521				
		Итого	Тенге			5534564				
		НДС 12 %	Тенге			664148				
		Всего к оплате	Тенге			6198712				

ЗАКАЗЧИК:

КООРДИНАТОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «КРЭК»

Форма № 2

А К Т №1

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за август месяц 2012 года (Установка КТПГН-400/10/0,4)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Установка КТПГН-400/10/0,4														
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,4	389,25	-	934	-	1056	2,48	6						
				389,25	-	934	-	113	-	-						
2	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом м3	8	25,65	-	205	-	199	0,16	1						
				25,65	-	205	-	97	-	-						
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м2	0,4	4209,27	100,89	1684	40	76	0,85	-						
				123,75	38,25	50	15	118	0,18	-						
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты гравием м3	2	2748,77	100,89	5498	202	382	0,85	2						
				123,75	38,25	248	77	118	0,18	-						
5	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит м3	2	408,67	272,99	817	546	644	0,83	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
		шт								
6	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ ФБС24.3.6	0,828	14600	-	12089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		подстанц								
8	АО"КЭМОНТ"	-Стоимость КТПГН-400/10-0,4У1	1	1778456	-	1778456	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Заземление КТП								
9	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	6	247,7	20,7	1486	124	642	0,7	4
				111	1,6	666	10	95	0,01	-
		шт								
10	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02664	45300	-	1207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	47,46	18,36	3,19	871	151	805	0,1	5
				15,17	0,99	720	47	105	-	-
		1м								
12	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,02957	45800	-	1354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Погрузочно-разгрузочные работы КТП И РП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0111031-А2-Погрузка блочных КТП и РП		4,0167	247,1	247,1	993	993	730	-	-
	1-1	т		-	172,97	-	695	105	1	4
14	Е0111031-А2-Разгрузка блочных КТП и РП		4,0167	234,3	234,3	941	941	692	-	-
	1-2	т		-	164,01	-	659	105	0,95	4
15	Е010332-А5--Транспорт блочных КТП и РП		4,0167	54,89	54,89	220	220	44	-	-
	1	т		-	10,98	-	44	100	0,23	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1823219	13808			47
			Тенге			7774	4053			24
	Стоимость оборудования -		Тенге			1778456	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1778456	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19883	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1889	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9027	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8711	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1307	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1716	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			30310	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		57
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10334	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24880	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2800	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2561	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			18717	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3207	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	481	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1685	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29772	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3281	-		-
	Итого прямые затраты		Тенге			1838538				
	Временные здания и сооружения 2,8*0,8%		Тенге			1346				
	Итого по смете:		Тенге			1839884				
	Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%		Тенге			1103				
	Выслуга лет 1%		Тенге			614				
	Дополнительные отпуска 0,4 %		Тенге			246				
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		Тенге			1841847				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.		Тенге			3512580				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%		Тенге			70252				
	Итого		Тенге			3582832				

НДС 12 % Тенге 429940
Всего к оплате Тенге 4012772

ЗАКАЗЧИК:

КООРДИНАТОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели" по договору:Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2014 г. к Договору №47/СМР от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за май месяц 2014 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2014г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2014 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 312	42 107 000	19 326 954	159 200 539	73 072 444	13 710 559	6 293 095	5 155 175	2 366 206
	Всего	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 312	42 107 000	19 326 954	159 200 539	73 072 444	13 710 559	6 293 095	5 155 175	2 366 206

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

Нурмагамбетов Р.

Подрядчик: Председатель Правления

Тулегенов Н.Е.

Эксперт ТОО "Жаңа Ғасыр-К"

Координатор: Начальник отдела энергетики

Усаин М.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т №1

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за май месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 0,4КВ												
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ												
1	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,679	8114,15	4957,4	21738	13281	12663	18,52	50		3156,75	1344,88	8457	3603	105	5,12	14
2	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость провода СИП 2А 3х95+1х70+2х16 1км	362	518,6	-	187732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость провода СИП 2А 3х70+1х54,6+2х16 м	1271	414,88	-	527308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость провода СИП 2А 3х50+1х54,6+2х16 м	1046	355,61	-	371967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА																
5	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость металлической ленты 20х0,7х1000мм F2007 шт	1316	120,01	-	157939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Стоимость скрепа А 200	1316	20,86	-	27448	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Стоимость комплекта промежуточной п одвески ES1500	219	900,8	-	197275	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Стоимость кронштейна анкерного СА 2000	121	586,51	-	70968	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Стоимость кронштейна анкерного СА В 25	439	66,82	-	29333	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Стоимость натяжного зажима РА 25х100	438	207,88	-	91050	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Стоимость натяжного зажима РА2000	163	1729,83	-	281963	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1964720	13281			50
			Тенге			8457	3603			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1964720	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12060	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1942982	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12663	-	-		6
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1899	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			118643	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2096026	-	-		70
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13959	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2096026	-	-		70
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13959	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЕ

12	Е0133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания	67	309,4	44,34	20730	2971	19659	1,48	99
		шт		263,93	15,53	17683	1040	105	0,08	5
13	С151703-5	-Стоимость уличного светильника РКУ37-250-003У1	6	6550	-	39300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С151706-94	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	1	971	-	971	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СТОО"Tyco ElECTrOniC	-Стоимость зажима для ответвления ЕР95-13	134	296,97	-	39794	-	-	-	-

	s"			-	-	-	-	-	-	-
16	СТОО"Инвестор-М"	-Стоимость плашечного зажима ПС-1-1	шт 67	91,37	-	6122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С11041-57	-Кронштейны для скрещивания проводов КС-2	шт 0,67	10850	-	7270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-152-2-	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	100шт 0,0251044	13796,55	1583,55	346	40	303	65,55	2
				12213	494,5	307	12	95	2,87	-
19	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т - заземляющий проводникЗП6(применительно)	т 0,0251044	154400	-	3876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	118408	3011			101
	Тенге	17990	1053			5
Стоимость монтажных работ -	Тенге	111139	-	-		-
Материалы -	Тенге	76	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19042	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90063	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	19962	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2994	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7866	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	138967	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22037	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	7270	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	436	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	7706	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	146673	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22037	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2083128	16292			151
	Тенге	26447	4656			19
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2075859	-	-		-
Материалы -	Тенге	76	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31102	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2033045	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32625	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4894	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	126509	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2234993	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		186
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35996	-		-

Стоимость прочих работ -	Тенге	7270	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	436	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	7706	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2242699	-	-	186
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	35996	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	2242699			
Итого прямые затраты	Тенге	50236			
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	2292935			
Итого по смете:	Тенге	41170			
Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге	22929			
Выслуга лет 1%	Тенге	9172			
Дополнительные отпуска 0,4 %					
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	2366206			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге	4512583			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	90252			
Итого	Тенге	4602835			
НДС 12 %	Тенге	552340			
Всего к оплате	Тенге	5155175			

Заказчик: Начальник отдела энергетики
Усаин М.

Подрядчик: Председатель Правления
Тулегенов Н.Е.

Координатор:

Технадзор: Инспектор-эксперт ТОО «Жана Гасыр-К» Абишев К.

Кофимбаев Т.

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели"
по договору:Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2014 г. к Договору №47/СМР от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за апрель месяц 2014 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2014г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2014 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 312	42 107 000	19 326 954	154 045 364	70 706 238	8 555 364	3 926 880	8 555 364	3 926 880
	Всего	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 312	42 107 000	19 326 954	154 045 364	70 706 238	8 555 364	3 926 880	8 555 364	3 926 880

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

Шаменов А.

Подрядчик: Заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер

Ниязов Ж.С.

Технадзор: Директор ТОО "Жаңа Ғасыр-К"

Тлеубаев С.

Координатор: Начальник отдела энергетики

Усаин М.

Нач. ПРЭС Карипбаев Р

16060
Форма № 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т №1

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за апрель месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 0,4КВ								
		МОНТАЖ Ж/БЕТОНННЫХ ОПОР ВДОЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ								
1	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П27,П28	107	1741,78	1009,96	186371	108066	97247	3,52	377
				582,19	283,38	62294	30322	105	1,18	127
		опора								
2	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП27,УП28	10	3602,12	2288,8	36021	22888	18540	6,88	69
				1133,33	632,39	11333	6324	105	2,63	26
		опора								
3		Е0133-103-2-Установка одностоечных	10	3602,12	2288,8	36021	22888	18540	6,88	69

Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А27,А28			1133,33	632,39	11333	6324	105	2,63	26
	опора									
4 Е0133-106-2-	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ - плит П-3и	40	86,3	54,34	10,58	3452	423	2500	0,35	14
					5,17	2174	207	105	0,02	1
	ригель									
	СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
5 С143019-103-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, дли на 9,5 м, марка СВ 95-3	147	13200	-	-	1940400	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
	шт									
6 С143014-3К=1,36	-Плиты П-3И объемом меньше 0,2м3	2	28424	-	-	56848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР									
7 Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	635	47,71	33,64	14,08	30298	8938	24153	0,21	131
					2,59	21360	1643	105	0,01	7
	м шин									
8 С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,391795	45800	-	-	17944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	т									
9 Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	127	137,93	82,8	55,13	17517	7001	12077	0,52	66
					7,76	10516	986	105	0,03	4
	шт									
10 С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,56388	45300	-	-	25544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	т									
11 Ц0108-152-2-	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0789802	13796,55	12213	1583,55	1090	125	953	65,55	5
					494,5	965	39	95	2,87	-

		т							
12	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т - заземляющий проводник ЗП6 (применительно)	0,0789802	154400	-	12195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Изоляционные работы								
13	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	465,211041	47,35	4,39	22026	2044	21790	0,24	113
				42,95	1,66	19982	770	105	0,01	4
		м2								
14	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,3492098	23500	-	8206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С11011-408	-Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1"	55,8336244	68	-	3797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
16	С11011-960	-Тальк молотый I сорта	0,0558354	28100	-	1569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С11011-397	-Масло антраценовое	0,0046491	16700	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С11011-978	-Толуол каменноугольный и сланцевый, марка А	0,0698109	38600	-	2695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Стоимость провода СИП 2А 3х95+1х70+2х16	681	518,6	-	353164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Стоимость провода СИП 2А 2х16	810	69,15	-	56008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	С151601-498 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВБШв, число жил и сечение 2х16 мм2	0,215	153500	-	33003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Освещение								
22	С151703-5	-Стоимость уличного светильника РКУ37-250-003У1	61	6550	-	399550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

23 С151706-94 -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	шт 66	971	-	64086	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
24 СОО"Интерко-ммерц"п.27 6	шт 225	33,59	-	7557	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3315437	172374		844
	Тенге		139956	46615		196
Стоимость монтажных работ -	Тенге		936483	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	21756	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		913367	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		22743	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3412	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		57554	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		1016780	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	134
Сметная заработная плата -	Тенге		-	25168	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2366760	-	-	-
Материалы -	Тенге		20466	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	164815	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		59832	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1997248	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		173056	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	87
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	25958	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		152389	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2692205	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1004
Сметная заработная плата -	Тенге		-	190773	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		12195	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		12195	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		732	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		12926	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3721911	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1138
Сметная заработная плата -	Тенге		-	215941	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		3315437	172374		844
	Тенге		139956	46615		196
Стоимость монтажных работ -	Тенге		936483	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	21756	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		913367	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		22743	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3412	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		57554	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		1016780	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	134
Сметная заработная плата -	Тенге		-	25168	-	-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2366760	-	-	-
Материалы -	Тенге	20466	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	164815	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	59832	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1997248	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	173056	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25958	-	87
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	152389	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2692205	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	190773	-	1004
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12195	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12195	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	732	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12926	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3721911	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	215941	-	1138
Итого прямые затраты	Тенге	3721911			
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	83371			
Итого по смете:	Тенге	3805282			
Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге	68324			
Выслуга лет 1%	Тенге	38053			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	15221			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	3926880			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге	7488940			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	149779			
Итого	Тенге	7638719			
НДС 12 %	Тенге	916646			
Всего к оплате	Тенге	8555365			

Заказчик: Начальник отдела энергетики _____ Сайн Ф.

Подрядчик: Заместитель Председателя Правления по производству-главный инженер _____ Ниязов Ж.

Координатор: Специалист отдела энергетики _____ Нурмаганбетова Г.

Технадзор: Инспектор-эксперт ТОО «Жаңа Ғасыр-К» _____ Абишев К.

Нач. ПРЭС Каримбаев Р

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели" по договору:Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2014 г. к Договору №48/СМР от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за апрель месяц 2014 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2014 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2014 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	19 415 600	8 911 687	4 355 600	1 999 204	15 896 230	7 296 309	836 230	383 826	836 230	383 826
	Всего	207 012 600	95 018 000	19 415 600	8 911 687	4 355 600	1 999 204	15 896 230	7 296 309	836 230	383 826	836 230	383 826

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

Шаменов А.

Подрядчик: Заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер

Ниязов Ж.С.

Технадзор: Директор ТОО "Жаңа Ғасыр-К"

Тлеубаев С.

Координатор: Начальник отдела энергетики

Усаин М.

Нач. ИРЭС. Карембаев Г

Форма № 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т №1

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за апрель месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 0,4КВ												
1	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, дли на 9,5 м, марка СВ 95-3 шт	26	13200	-			343200	-			-	-	-
				-	-			-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	343200	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	343200	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	343200	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20592	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	363792	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	363792	-	-	-
Итого прямые затраты	Тенге	363792			
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	8149			
Итого по смете:	Тенге	371941			
Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге	6678			
Выслуга лет 1%	Тенге	3719			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	1488			

Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	383826
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге	731993
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	14640
Итого	Тенге	746633
НДС 12 %	Тенге	89596
Всего к оплате	Тенге	836229

Заказчик: Начальник отдела энергетики
_____ Усаинова М.

Подрядчик: Заместитель Председателя Правления по производству-главный инженер_____ Ниязов Ж.

Координатор:Гл. специалист отдела энергетики_____ Нурмаганбетова Г.

Технадзор:Инспектор-эксперт ТОО «Жана Тасыр-К»_____ Абишев К.

Нач. ПРЭС. Карилбаев Г.

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели" по договору:Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2014 г. к Договору №48/СМР от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за май месяц 2014 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2014 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2014 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	19 415 600	8 911 687	4 355 600	1 999 204	16 654 256	7 644 240	1 594 256	731 757	758 026	347 931
	Всего	207 012 600	95 018 000	19 415 600	8 911 687	4 355 600	1 999 204	16 654 256	7 644 240	1 594 256	731 757	758 026	347 931

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

Нурмаганбетов Р.

Подрядчик: Председатель Правления

Тулегенов Н.Е.

Эксперт ТОО "Жана Ғасыр-К"

Координатор: Начальник отдела энергетики

Усаин М.

Форма № 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т № 2

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за май месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		МОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ ОПОР ВДОЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ												
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П27,П28 опора	14	1741,78 / 582,19		1009,96 / 283,38		24385 / 8151		14140 / 3967		12724 / 105	3,52 / 1,18	49 / 17
2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП27,УП28 опора	2	3602,12 / 1133,33		2288,8 / 632,39		7204 / 2267		4578 / 1265		3708 / 105	6,88 / 2,63	14 / 5
3	Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ - плит П-3и ригель	4	86,3 / 54,34		10,58 / 5,17		345 / 217		42 / 21		250 / 105	0,35 / 0,02	1 / -

СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, дли на 9,5 м, марка СВ 95-3 шт	16	13200 --	- -	211200 -	- -	- -	- -	- -
5	С143014-3К=1,36	-Плиты П-3И объемом меньше 0,2м3	0,2	28424 --	- -	5685 -	- -	- -	- -	- -
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
6	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	80	47,71 33,64	14,08 2,59	3817 2691	1126 207	3043 105	0,21 0,01	17 1
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,51211	45800 --	- -	23455 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м шт	16	137,93 82,8	55,13 7,76	2207 1325	882 124	1521 105	0,52 0,03	8 1
9	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,07104	45300 --	- -	3218 -	- -	- -	- -	- -
10	Ц0108-152-2	-Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали т	0,0099503	13796,55 12213	1583,55 494,5	137 122	16 5	120 95	65,55 2,87	1 -
11	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т - заземляющий проводник ЗП6 (применительно) т	0,0099503	154400 --	- -	1536 -	- -	- -	- -	- -
		Изоляционные работы								
12	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	50,6352153	47,35 42,95	4,39 1,66	2397 2175	222 84	2372 105	0,24 0,01	12 -

бетону стен, фундаментов

13 С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	м2	0,0380092	23500	-	893	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
14 С11011-408	-Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1"	т	6,0771292	68	-	413	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
15 С11011-960	-Тальк молотый I сорта	кг	0,0060773	28100	-	171	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
16 С11011-397	-Масло антраценовое	т	0,000506	16700	-	8	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
17 С11011-978	-Толуол каменноугольный и сланцевый, марка А	т	0,0075985	38600	-	293	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	287366	21006		102
Стоимость монтажных работ -	Тенге	16947	5673		24
Всего заработная плата -	Тенге	2535	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	2385	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2492	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	374	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	302	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	5328	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	2759	-	-
Материалы -	Тенге	283295	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	2540	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	20234	-	-
Местные материалы -	Тенге	28452	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	216885	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	21246	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	3187	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18272	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	322813	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	123
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	23421	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1536	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1536	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	92	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1629	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	329770	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	138
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	-	26180	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	287366	21006		102
Всего заработная плата -	Тенге	16947	5673		24
Накладные расходы -	Тенге	2535	-	-	-
		-	2385	-	-
		2492	-	-	-

					1
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	374	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	302	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	5328	-	-	15
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2759	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	283295	-	-	-
Материалы -	Тенге	2540	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20234	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28452	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	216885	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21246	-	-	11
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3187	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18272	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	322813	-	-	123
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23421	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1536	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1536	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	92	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1629	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	329770	-	-	138
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26180	-	-
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	7387			
Итого по смете:	Тенге	337157			
Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге	6054			
Выслуга лет 1%	Тенге	3372			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	1349			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	347931			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге	663538			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	13271			
Итого	Тенге	676809			
НДС 12 %	Тенге	81217			
Всего к оплате	Тенге	758026			

Заказчик: Начальник отдела энергетики
Усаин М.

Подрядчик: Председатель Правления
Тулегенов Н.Е.

Координатор:

Технадзор:Инспектор-эксперт ТОО «Жана Гасыр-К» Абишев К.

Тюрембаев Т.

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели"
по договору:Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2014 г. к Договору №47/СМР от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за август месяц 2014 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2014г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2014 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 312	42 107 000	19 326 954	187 428 953	86 029 179	41 938 953	19 249 821	28 228 414	12 956 735
	Всего	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 312	42 107 000	19 326 954	187 428 953	86 029 179	41 938 953	19 249 821	28 228 414	12 956 735

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

_____ Нурмаганбетов Р.

Подрядчик: Председатель Правления

_____ Тулегенов Н.Е.

Эксперт ТОО "Жаңа Ғасыр-К"

_____ Никулин В.М.

Координатор: Внештатный инспектор

_____ Аханов Ж.

Окі: Бесаев?

Форма № 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т №3

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за август месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 0,4КВ												
		МОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ ОПОР ВДОЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ												
1	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П27,П28	34	1741,78	1009,96	59221	34339	30901	3,52	120				
		опора		582,19	283,38	19794	9635	105	1,18	40				
2	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП27,УП28	2	3602,12	2288,8	7204	4578	3708	6,88	14				
		опора		1133,33	632,39	2267	1265	105	2,63	5				
3	Изм. и	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним	32	3602,12	2288,8	115268	73242	59328	6,88	220				

доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А27,А28		1133,33	632,39	36266	20236	105	2,63	84
	опора								
4 Е0133-103-3	Установка одностоечных	28	5536,02	3665,37	155009	102630	79602	10,35	290
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УА27,УА28		1697,4	1010,16	47527	28284	105	4,17	117
	опора								
5 Е0133-103-2	Установка одностоечных	26	3602,12	2288,8	93655	59509	48204	6,88	179
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ АО27,АО28		1133,33	632,39	29466	16442	105	2,63	68
	опора								
6 С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т У4, Г11	5,3335	154400	-	823492	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
7 Е0133-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ - плит П-3и	168	86,3	10,58	14498	1777	10498	0,35	58
			54,34	5,17	9129	869	105	0,02	4
	ригель								
	СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
8 С143019-103	-Стойки вибрированные для опор	214	13200	-	2824800	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, дли на 9,5 м, марка СВ 95-3		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
9 С143014-3К=1,36	-Плиты П-3И объемом меньше 0,2м3	8,4	28424	-	238762	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								

10	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	610	47,71	14,08	29105	8586	23202	0,21	126
				33,64	2,59	20519	1578	105	0,01	7
		м шин								
11	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,052445	-45800	-	-2402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	122	137,93	55,13	16827	6726	11601	0,52	63
				82,8	7,76	10102	947	105	0,03	4
		шт								
13	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,54168	45300	-	24538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	Ц0108-152-2	-Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0758707	13796,55	1583,55	1047	120	916	65,55	5
				12213	494,5	927	38	95	2,87	-
		т								
15	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т - заземляющий проводник ЗП6 (применительно)	0,0758707	154400	-	11714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Изоляционные работы								
16	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	772,187034	47,35	4,39	36560	3392	36168	0,24	188
				42,95	1,66	33167	1279	105	0,01	6
		м2								
17	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,5796407	23500	-	13622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С11011-408	-Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1"	92,6762201	68	-	6302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
19	С11011-960	-Тальк молотый I сорта	0,0926791	28100	-	2604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С11011-397	-Масло антраценовое	0,0077169	16700	-	129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

21	С11011-978	-Толуол каменноугольный и сланцевый, марка А	0,1158767	38600	-	4473	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
22	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	7,166	8114,15	4957,4	58146	35525	33872	18,52	133
		1км		3156,75	1344,88	22621	9637	105	5,12	37
23	Е0133-111-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-108-1	89	208,3	143,61	18539	12781	8531	0,39	35
		опора		64,69	26,6	5757	2367	105	0,09	8
24	СТОО"Тусо ЕlЕСТrОniС s"	-Стоимость провода СИП 2А 3х95+1х70+2х16	19	518,6	-	9853	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
25	СТОО"Тусо ЕlЕСТrОniС s"	-Стоимость провода СИП 2А 3х70+1х54,6+2х16	3800	414,88	-	1576531	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
26	СТОО"Тусо ЕlЕСТrОniС s"	-Стоимость провода СИП 2А 3х50+1х54,6+2х16	956	355,61	-	339962	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
27	СТОО"Тусо ЕlЕСТrОniС s"	-Стоимость провода СИП 2А 3х70+1х54,6	1370	340,79	-	466884	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	СТОО"Тусо ЕlЕСТrОniС s"	-Стоимость провода СИП 2А 3х50+1х54,6	340	281,52	-	95718	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	СТОО"Тусо ЕlЕСТrОniС s"	-Стоимость провода СИП 2А 2х16	7506	69,15	-	519011	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
30	СТОО"Тусо ЕlЕСТrОniС s"	-Стоимость зажима Р 2Х-95	1284	319,24	-	409904	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	СТОО"Тусо ЕlЕСТrОniС s"	-Стоимость зажима KZ31-150/70	205	1210,14	-	248079	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СТОО"Тусо ЕlЕСТrОniС s"	-Стоимость зажима CDR/CN 1S 95UK	349	1210,14	-	422339	-	-	-	-
		ш т		-	-	-	-	-	-	-
33	СТОО"Инвест-ор-М"	-Стоимость плашечного зажима ПС-1-1	617	91,37	-	56376	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

34	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Стоимость кабельного ремешка CSB	шт	1411	14,85	-	20951	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Стоимость корпуса предохранителя CCFBD	шт	594	1499,68	-	890812	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Стоимость предохранительная вставка AD	шт	594	193,03	-	114659	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	СГК"РОСЭНЕРГО"	-Дистанционный бандаж BIC 50 90AM	шт	52	135,3	-	7036	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Эластомерный колпачок CECT 16-150	шт	117	81,67	-	9555	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Защитные аппараты	шт								
39	Ц0108-521-1-6	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А		2	1559,13	55,43	3118	111	1588	4,6	9
					825,7	10,35	1651	21	95	0,06	-
40	СТОО"Энсто Казахстан"	-Мачтовый рубильник SZ156	шт	2	20278,08	-	40556	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	СТОО"Энсто Казахстан"	-Дистанционный бандаж SO 79.6	шт	16	841,32	-	13461	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	СООО"ТД АВК-Энерго"	-Табличка "Ток предохранителя" PEM242	шт	2	1295,15	-	2590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-523-1-	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт	9	309,06	13,45	2781	121	1792	1,15	10
					207	2,64	1863	24	95	0,02	-
44	СТОО"Электра-ИТС"	-Предохранитель ППН-33 50А,63А,80А	шт	9	226,5	-	2038	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ	шт								
45	Е0133-116-2-	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную		13	1085,67	154,17	14114	2004	12079	5,04	65
					828	56,93	10764	740	105	0,28	4
46	Е0133-116-2-	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную однофазный	шт	13	361,53	51,34	4700	667	4022	0,56	7
					275,72	18,96	3584	246	105	0,28	4

47 ТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Ограничитель перенапряжения LVA-280-CS	шт шт	52	2168,87 -	- -	112781 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9936923	346109			1522
			Тенге			255405	93609			389
	Стоимость оборудования -		Тенге			112781	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			112781	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5385321	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3947	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	94687	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5246317	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			98969	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14845	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			329057	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			5813348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		561
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	109533	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3603614	-	-		-
	Материалы -		Тенге			24330	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	254328	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49266	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3063562	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			267044	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40057	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			232240	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4102898	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1533
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	294384	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			835207	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			835207	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50112	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			885319	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10914346	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2094
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	403917	-		-

РАЗДЕЛ 2. Кабельные выводы 0,38КВ из КТПН

Землянные работы

48	Е0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	22,14	447,64 447,64	- -	9911 9911	- -	11199 113	2,85 -	63 -
49	Е0101-166-3-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	17,22	192,26 192,26	- -	3311 3311	- -	3741 113	1,39 -	24 -

50	Е0101-145-6-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м3	16,4	29,5	-	484	-	469	0,19	3
			м2		29,5	-	484	-	97	-	-
		Монтажные работы									
51	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	82	42,19	31,97	3460	2622	1406	0,07	6
					10,12	7,93	830	651	95	0,05	4
52	С143008-92	-Песок природный	м	4,92	1450	-	7134	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	м3	0,082	24721,88	-	2027	-	2157	152,95	13
					23908,5	-	1960	-	110	-	-
54	С130804-17	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140-150 мм(прим.)	кан.-км	8,2	10400	-	85280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10м	289	30,97	2,42	8950	698	6378	0,12	33
					22,66	0,58	6547	166	95	-	1
56	Ц0108-147-1-0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	431	38,26	3,11	16488	1338	11960	0,17	74
					28,75	0,46	12391	198	95	-	1
57	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг по опорам	м	183	79,73	23,92	14591	4377	5558	0,16	29
					26,91	5,06	4925	926	95	0,03	5
58	С151601-546- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	м	0,315	486000	-	153090	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			1000м								
59	С151601-547- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2		0,065	609000	-	39585	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м							
60	С151601-498- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х16 мм2	0,185	153500	-	28398	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
61	Ц0108-152-1-	Монтаж уголка 80х80х6	0,135424	19677,65	1795,15	2665	243	2368	97,75	13
		т		17882,5	525,55	2422	71	95	3,05	-
62	С11011-899 - Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс - уголок 80х80х6	0,135424	59200	-	8017	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
63	Ц0108-159-1-	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	16	480,35	-	7686	-	6170	2,3	37
				405,95	-	6495	-	95	-	-
		шт								
64	СТОО"Тусо ElECTrOniCs"	Муфта концевая фирмы "РАЙХЕМ" EPKT 0015-CEE01	16	2338,62	-	37418	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Ц0108-159-2-	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	16	547,1	-	8754	-	7167	2,3	37
				471,5	-	7544	-	95	-	-
		шт								
66	СТОО"Тусо ElECTrOniCs"	Муфта концевая фирмы "РАЙХЕМ" EPKT 0031-CEE01	16	3170,12	-	50722	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			487968	9278			332
			Тенге			56819	2012			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			457085	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12160	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	43166	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			394492	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41008	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6151	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29886	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			527978	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	262
Сметная заработная плата -		Тенге			-	49317	-	-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30883	-	-	-
Материалы -		Тенге			67	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	15666	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8017	-	-	-
Местные материалы -		Тенге			7134	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			17566	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2635	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2907	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51356	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	112
Сметная заработная плата -		Тенге			-	18301	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			579334	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	373
Сметная заработная плата -		Тенге			-	67618	-	-

РАЗДЕЛ 3. ОСВЕЩЕНИЕ

67	Е0133-115-1-	Установка светильников с лампами накаливания	66	309,4	44,34	20420	2927	19366	1,48	98
				263,93	15,53	17419	1025	105	0,08	5
68	С151703-5	шт -Стоимость уличного светильника РКУ37-250-003У1	66	6550	-	432300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С151706-94	шт -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	66	971	-	64086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	шт -Стоимость зажима для ответвления ЕР95-13	192	296,97	-	57018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	СТОО"Инвестор-М"	шт -Стоимость плашечного зажима ПС-1-1	96	91,37	-	8772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Ц0108-146-1-	шт -Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	733,5	72,56	20,82	53223	15268	19312	0,14	101
				23,34	4,37	17124	3205	95	0,03	19
73	СОО"Интерко-ммерц"п.276	м -Стоимость провода с резиновой изоляцией ПВС3х2,5 мм	508,5	33,59	-	17078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С11041-57	м -Кронштейны для скрещивания проводов КС-2	0,96	10850	-	10416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Ц0108-152-2-	100шт -Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0359706	13796,55	1583,55	496	57	434	65,55	2
				12213	494,5	439	18	95	2,87	-

76 С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т - заземляющий проводникЗП6(применительно)	т 0,0359706	154400 -	- -	5554 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			669363 34982	18251 4248			201 24
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			658947	-	-		-
	Материалы -	Тенге			20906	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	39230	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			584807	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			39113	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5867	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41884	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			739943	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	45097	-		-
	Стоимость прочих работ -	Тенге			10416	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			625	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			11041	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			750984	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	45097	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ								
77 Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,933	972,9 972,9	- -	908 908	- -	953 105	5,92 -	6 -
78 Е0133-27-1	-Погрузка и разгрузка провода, кабеля	1т 11,92	1265,29 1265,29	- -	15082 15082	- -	15836 105	7,72 -	92 -
79 Е010332-А5--1	Транспорт провода,кабеля,светильников,линейной арматуры	1т 12,8419	63,12 -	63,12 12,62	811 -	811 162	162 100	- 0,27	- 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			16801 15990	811 162			98 3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16801	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	16152	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			16952	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2543	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2025	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35777	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	109
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18695	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	35777	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	109
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18695	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	11111055	374449		2154
	Тенге	363197	100032		428
Стоимость оборудования -	Тенге	112781	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	112781	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6501353	-	-	-
Материалы -	Тенге	37013	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	177083	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6225617	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	179090	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	90
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26863	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	400827	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	7081269	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1068
Сметная заработная плата -	Тенге	-	203946	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3651298	-	-	-
Материалы -	Тенге	24397	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	286145	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	57283	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3070696	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	301562	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	151
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45234	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	237172	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4190031	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1754
Сметная заработная плата -	Тенге	-	331380	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	835207	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	835207	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50112	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	885319	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	10416	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	625	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	11041	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	12280442	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2822
Сметная заработная плата -	Тенге	-	535326	-	-
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	275082			
Итого по смете:	Тенге	12555524			
Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге	225434			
Выслуга лет 1%	Тенге	125555			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	50222			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	12956735			
Итого по сметному расчету					

в текущих ценах 2010г.	Тенге	24709746
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	494195
Итого	Тенге	25203941
НДС 12 %	Тенге	3024473
Всего к оплате	Тенге	28228414

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «УЭиКХ»

Нурмаганбетов Р.

Подрядчик: Председатель Правления

Тулегенов Н.Е.

Координатор: Аханов Ж.

Техналзор: Инспектор-эксперт ТОО «Жана Ғасыр-К» Никулин В.М.

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели"
по договору: №48/СМР от 04.04.2011 г., Дополнительное соглашение №1от 05.03.2012 г., Дополнительное соглашение №2 от 20.02.2014 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за январь месяц 2015 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2014 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2014 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	19 415 600	8 911 687	4 355 600	1 999 204	19 415 600	8 911 687	4 355 600	1 999 204	1 518 985	697 208
	Всего	207 012 600	95 018 000	19 415 600	8 911 687	4 355 600	1 999 204	19 415 600	8 911 687	4 355 600	1 999 204	1 518 985	697 208

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства"

_____ Нурмаганбетов Р.

Подрядчик: Председатель Правления

_____ Тулегенов Н.Е.

Эксперт ТОО "Жаңа Ғасыр-К"

_____ Никулин В.М.

Координатор:

_____ Алмашев Ш.

Форма № 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

А К Т

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за январь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 0,4КВ										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ										
1	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов -демонтаж проводов	8,55816	2822,31	1724,31	24154	14757	14070	6,44	55		
				1098	467,78	9397	4003	105	1,78	15		
		1км										
2	Е0133-101-8-	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов -демонтаж	130	1385,4	679,8	180102	88374	121995	4,34	564		
				705,6	188,14	91728	24458	105	0,78	102		
		опора										
3	Е011031-А37-1	Погрузка демонтированных опор и провода-мусор	29,5	27,1	27,1	799	799	560	-	-		
				-	18,97	-	560	100	0,11	3		
		т										
4	Е010332-А5--1	Транспорт демонтированных опор,приставок и провода на 5км	29,5	54,89	54,89	1619	1619	324	-	-		
				-	10,98	-	324	100	0,23	7		
		т										
5	Е0133-114-2-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью	378	441,46	182,71	166872	69064	118471	1,55	586		

механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/		258,75	39,74	97808	15022	105	0,16	60
	шт							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			373546	174614			1205
	Тенге			198932	44366			188
Стоимость монтажных работ -	Тенге			24953	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	13960	-		-
Накладные расходы -	Тенге			14630	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2194	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2375	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			41958	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
Сметная заработная плата -	Тенге			-	16154	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348593	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	229339	-		-
Накладные расходы -	Тенге			234903	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		120
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36118	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35363	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			618859	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1439
Сметная заработная плата -	Тенге			-	265457	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			660817	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1520
Сметная заработная плата -	Тенге			-	281612	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			373546	174614			1205
	Тенге			198932	44366			188
Стоимость монтажных работ -	Тенге			24953	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	13960	-		-
Накладные расходы -	Тенге			14630	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2194	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2375	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			41958	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
Сметная заработная плата -	Тенге			-	16154	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348593	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	229339	-		-
Накладные расходы -	Тенге			234903	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		120
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36118	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35363	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			618859	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1439
Сметная заработная плата -	Тенге			-	265457	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			660817	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1520
Сметная заработная плата -	Тенге			-	281612	-		-
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге			14802				
Итого по смете:	Тенге			675619				
Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге			12131				

Выслуга лет 1%	Тенге	6756
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	2702
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	697208
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге	1329644
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	26593
Итого	Тенге	1356237
НДС 12 %	Тенге	162748
Всего к оплате	Тенге	1518985

Заказчик: Руководитель отдела развития электроэнергетики и энергосбережения ГУ «УЭиКХ»

Алмашев Ш.

Подрядчик: Председатель Правления

Тулегенов Н.Е.

Координатор: Нурмаганбетова Г.

Технадзор:Инспектор-эксперт ТОО «Жаңа Ғасыр-К» Никулин В.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели по договору №48

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за август месяц 2011 гс. а

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	2 950 000	1 354 040	2 950 000	1 354 040	2 950 000	1 354 040
	Всего	207 012 600	95 018 000	2 950 000	1 354 040	2 950 000	1 354 040	2 950 000	1 354 040

Заказчик: Зам.начальник ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

_____Курманбаев Ж.

Подрядчик: Директор по производству

_____Дулыбаев А.

Технадзор_____Дарменкулова М.

Координатор_____

Заказчик: Государственное учереждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: Акционерное общество «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

Форма № 2

А К Т

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за август месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ												
		МОНТАЖ Ж/БЕТОННЫХ ОПОР В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ ВЛ10 КВ ВДОЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ												
1	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А10-1	2	3602,12	2288,8	7204	4578	3708	6,88	14				
				1133,33	632,39	2267	1265	105	2,63	5				
		опора												
2	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0755	154400	-	11660	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
3	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ 2П10-1	5	1741,78	1009,96	8709	5050	4544	3,52	18				
				582,19	283,38	2911	1417	105	1,18	6				
		опора												
4	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2155	154400	-	33273	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
5	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ	1	1741,78	1009,96	1742	1010	909	3,52	4				

	0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ 2А10-1		582,19	283,38	582	283	105	1,18	1
		опора							
6 С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0264	154400	-	4082	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
7 Е0133-106-2	-Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ П-3и	21,45	86,3	10,58	1851	227	1340	0,35	7
			54,34	5,17	1166	111	105	0,02	-
		ригель							
8 Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для П-3и	6	447,64	-	2686	-	3035	2,85	17
			447,64	-	2686	-	113	-	-
		м3							
9 Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6	192,26	-	1154	-	1304	1,39	8
			192,26	-	1154	-	113	-	-
		м3							
10 Е0133-107-1-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкеров цилиндрических объемом до 0,12 м3	2	4983,67	4303,16	9967	8606	3526	4,43	9
			680,51	998,31	1361	1997	105	3,71	7
		шт							
11 Е0133-105-1	-Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 10 кВ	2	866,79	261,76	1734	524	1286	3,17	6
			533,03	79,28	1066	159	105	0,32	1
		оттяжка							
12 С11011-182	-Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19/1+6+6/6/+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, d-15 мм	1,01	1770	-	1781	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		10м							
13 С11011-199	-Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1700 Н/мм2, d-17 мм - тросс оттяжечный	0,5406	2400	-	1297	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		10м							
14 С12041-49	-Литье	0,0055	50800	-	277	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
15 С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	18700	-	74800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
16 С143019-96	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	6	57100	-	342600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
17 С143014-3 К=1,36	-Плиты П-3И объемом меньше 0,2м3	1,07	28424	-	30485	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
18 С143014-3	-Анкер цилиндрический АЦ-1	0,36	28424	-	10233	-	-	-	-

	К=1,36	объемом меньше 0,2м3		---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ							
19	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	8	137,93	55,13	1103	441	761	0,52	4
		шт		82,8	7,76	662	62	105	0,03	-
20	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1412	45300	-	6395	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	23,03	47,71	14,08	1099	324	876	0,45	10
		м.шин		33,64	2,59	775	60	105	0,09	2
22	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0006	45800	-	27	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
23	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 двухцепная	0,425	43850,67	33740,79	18660	14358	7731	56,41	24
		1км		10109,88	7192,34	4302	3061	105	25,08	11
24	СТОО"Электр-оцентр НС"	-Самонесущий изолированнй провод СИП 3 1х95 (342:1,12:1,672:1,02:1,06)	1350	168,91	-	228029	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
25	СОО"Энсто Казахстан"	-Изолятор штыревой SDI 37	46	2856,72	-	131409	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СОО"Энсто Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150	8	3482,49	-	27860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СОО"Электро-центр НС"	-Зажим SL 37.2 (8 01:1,12:1,672:1,02:1,06)	10	395,61	-	3956	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СОО"Электро-центр НС"	-Кожух защитный SP (304:1,12:1,672:1,02:1,06)	10	150,15	-	1502	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	СОО"Энсто Казахстан"	-Вязка спиральная SO 115.9585	10	880,3	-	8803	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С"Инвестор-М"	--СкобаСК7	18	143,23	-	2578	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	СОО"Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 236	22	6330,82	-	139278	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СОО"Энсто Казахстан"	-Зажим прокалывающий SL 25.2	22	1144,37	-	25176	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---

33	СОО"Энсто Казахстан"	-Зажим соединительный CIL 7 шт	7	- 5367,22	- -	- 37571	- -	- -	- -	- -
34	СОО"Энсто Казахстан"	-Кожух защитный SP 16 шт	10	- 272,14	- -	- 2721	- -	- -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					Тенге	1181702	35117		121
						Тенге	18931	8414		34
	Стоимость монтажных работ -					Тенге	627542	-	-	-
	Всего заработная плата -					Тенге	-	7363	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -					Тенге	608882	-	-	-
	Накладные расходы -					Тенге	7731	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -					чел.-ч	-	-	-	4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					Тенге	-	1160	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					Тенге	38116	-	-	-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -					Тенге	673389	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -					чел.-ч	-	-	-	39
	Сметная заработная плата -					Тенге	-	8522	-	-
	Стоимость общестроительных работ -					Тенге	505144	-	-	-
	Материалы -					Тенге	1860	-	-	-
	Всего заработная плата -					Тенге	-	19982	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -					Тенге	9778	-	-	-
	Местные материалы -					Тенге	458117	-	-	-
	Накладные расходы -					Тенге	21288	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -					чел.-ч	-	-	-	11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					Тенге	-	3193	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					Тенге	31586	-	-	-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -					Тенге	558018	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -					чел.-ч	-	-	-	131
	Сметная заработная плата -					Тенге	-	23175	-	-
	Стоимость металломонтажных работ -					Тенге	49016	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -					Тенге	49016	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					Тенге	2941	-	-	-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -					Тенге	51957	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					Тенге	1283364	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -					чел.-ч	-	-	-	170
	Сметная заработная плата -					Тенге	-	31697	-	-
	Итого прямые затраты					Тенге	1283364			
	Временные здания и сооружения 2,8*0,8%					Тенге	28747			
	Итого по акту:					Тенге	1312111			
	Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%					Тенге	23559			
	Выслуга лет 1%					Тенге	13121			
	Дополнительные отпуска 0,4 %					Тенге	5248			
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.					Тенге	1354040			
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г.					Тенге	2582283			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					Тенге	51646			

Итого	Тенге	2633929
НДС 12 %	Тенге	316071
Всего к оплате	Тенге	2950000

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

КООРДИНАТОР

ТЕХНАДЗОР: