Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели по договору №47 от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за ноябрь месяц 2011 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2011 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2011 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	204 062 600	93 663 960	28 490 000	13 076 802	28 490 000	13 076 802	28 490 000	13 076 802	5 599 515	2 570 156
	Всего	207 012 600	95 018 000	204 062 600	93 663 960	28 490 000	13 076 802	28 490 000	13 076 802	28 490 000	13 076 802	5 599 515	2 570 156

Заказчик: Зам.начальник ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

_____Баджанов Ж.

Подрядчик: Директор по производству

_____Дулыбаев А.

Технадзор_____Дарменкулова М.

Координатор_____

Заказчик: Государственное учереждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: Акционерное общество «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

Форма № 2

А К Т

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за ноябрь месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ								
		МОНТАЖ Ж/БЕТОНННЫХ ОПОР В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ ВЛ10 КВ ВДОЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ								
1	Е0133-107-1-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкеров цилиндрических объемом до 0,12 м3 шт	16	4983,67	4303,16	79739	68851	28204	4,43	71
				680,51	998,31	10888	15973	105	3,71	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79739	68851			71
			Тенге			10888	15973			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79739	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26861	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4231	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31092	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			114420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31092	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кабельные выходы ВЛ10кВ								
2	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы	179,82	389,25	-	69993	-	79092	2,48	446

	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Т4		389,25	-	69993	-	113	-	-
3	Е0101-166-3-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3 159,84	167,18 167,18	- -	26722 26722	- -	30196 113	1,21 -	193 -
4	Е0101-145-6-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м3 66,67	25,65 25,65	- -	1710 1710	- -	1659 97	0,16 -	11 -
5	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м2 400	36,7 8,8	27,8 6,9	14680 3520	11120 2760	5966 95	0,06 0,04	24 16
6	Ц0108-141-2-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг в сущ.траншее	м 231	27,5 19,3	4 0,7	6353 4458	924 162	4389 95	0,12 -	28 1
7	Ц0108-141-2-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг в проект.траншее	м 1200	27,5 19,3	4 0,7	33000 23160	4800 840	22800 95	0,12 -	144 5
8	Ц0108-146-3-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг - по опорам	м 90	82,3 28,4	24,8 5,2	7407 2556	2232 468	2873 95	0,16 0,03	14 3
9	СООО"Компания Энерго-Холдинг"г.Москва	Кабель из сшитого полиэтилена с низким дымовыделением АПвВнг(А)-LS сеч.1х185/35 с учетом транспортировки	м 1521	1137,76 -	- -	1730537 -	- -	- -	- -
10	Ц0108-159-4-Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 - фирмы "РАЙХЕМ" POLT-12D/1X0,POLT-12D/1X1	м 12	636,8 561,2	- -	7642 6734	- -	6398 95	3,45 -	41 -
11	СТОО"TycoElECTrOniCs" -Муфта концевая фирмы POLT-12D/1X1	шт 6	8901,59 -	- -	53410 -	- -	- -	- -	- -
12	СТОО"TycoElECTrOniCs" -Муфта концевая фирмы POLT-12D/1X0	шт 6	14224,73 -	- -	85348 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2036801	19076		902
Стоимость монтажных работ -	Тенге		138854	4230		25
Материалы -	Тенге		1938376	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		9576	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		-	44658	-	-
Накладные расходы -	Тенге		1869295	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге		42425	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	21
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	6364	-	-
	Тенге		118848	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2099649	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	297
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51022	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	98425	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	98425	-	-
Накладные расходы -	Тенге	110947	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	55
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16642	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12562	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	221934	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	706
Сметная заработная плата -	Тенге	-	115067	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2321584	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1003
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166089	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2116540	87927		973
	----	---	---		---
	Тенге	149742	20203		84
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1938376	-	-	-
Материалы -	Тенге	9576	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44658	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1869295	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	42425	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6364	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	118848	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2099649	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	297
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51022	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	178164	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	125286	-	-
Накладные расходы -	Тенге	139151	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	70
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20873	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19039	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	336354	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	850
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146159	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2436004	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1147
Сметная заработная плата -	Тенге	-	197181	-	-
Итого прямые затраты	Тенге	2436004			
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	54566			
Итого по акту:	Тенге	2490570			
Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге	44718			
Выслуга лет 1%	Тенге	24906			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	9962			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	2570156			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г.	Тенге	4901536			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	98031			
Итого	Тенге	4999567			

НДС 12 %	Тенге	599948
Всего к оплате	Тенге	5599515

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

КООРДИНАТОР:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели по договору №47 от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за сентябрь месяц 2011 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2011 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2011 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	204 062 600	93 663 960	28 490 000	13 076 802	22 890 485	10 506 646	22 890 485	10 506 646	22 890 485	10 506 646
	Всего	207 012 600	95 018 000	204 062 600	93 663 960	28 490 000	13 076 802	22 890 485	10 506 646	22 890 485	10 506 646	22 890 485	10 506 646

Заказчик: Зам.начальник ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

_____Курманбаев Ж.

Подрядчик: Директор по производству

_____Дулыбаев А.

Технадзор_____Дарменкулова М.

Координатор_____

Заказчик: Государственное учереждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: Акционерное общество «Кызылординская распределительная электросетевая компания»

Форма № 2

А К Т

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за сентябрь месяц 2011 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ

МОНТАЖ Ж/БЕТОНННЫХ ОПОР В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ
ВЛ10 КВ ВДОЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ

1	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А10-1	2	3602,12	2288,8	7204	4578	3708	6,88	14
				1133,33	632,39	2267	1265	105	2,63	5
		опора								
2	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0755	154400	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ 2П10-1	26	1741,78	1009,96	45286	26259	23630	3,52	91
				582,19	283,38	15137	7368	105	1,18	31
		опора								
4	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,12	154400	-	173021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ 2К10-1	8	1741,78	1009,96	13934	8080	7271	3,52	28
				582,19	283,38	4658	2267	105	1,18	9

		опора							
6	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2115	154400	-	32659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 ПБ35-2.1	4	1347,25	1170,78	5389	4683	1995	1,13	5
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1			176,47	298,51	706	1194	105	1,16	5
		котлован								
8	Е0133-9-1	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3 ПБ35-2.1	7,6	4595,61	2659,23	34927	20210	15142	7,36	56
				1327,39	570,14	10088	4333	105	2,16	16
		1м3								
9	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1724	154400	-	26619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0133-105-1	-Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 10 кВ	16	866,79	261,76	13869	4188	10287	3,17	51
				533,03	79,28	8528	1268	105	0,32	5
		оттяжка								
11	С11011-182	-Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19/1+6+6/6/+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, d-15 мм	8,05	1770	-	14245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
12	С11011-199	-Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1700 Н/мм2, d-17 мм - тросс оттяжечный	4,32	2400	-	10368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
13	С12041-49	-Литье	0,0436	50800	-	2215	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
14	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	18700	-	74800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С143019-96	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	34	57100	-	1941400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С143014-3 К=1,36	-Анкер цилиндрический АЦ-1 объемом меньше 0,2м3	1,92	28424	-	54574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	СТОО"АСПМК-519" п.10	--Стоимость стоек СК-22.1	4	77048,51	-	308194	-	-	-	-
		шт								

18	СКалькуляция 1	-Транспорт ж/бетонных стоек СК-22.3-1.1 по ж/дороге и автомобильным транспортом до места назначения т	19,92	- 2936 - -	- - - -	- 58485 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
		Изоляционные работы								
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	237,72	47,35 42,95	4,39 1,66	11255 10211	1044 394	11135 105	0,24 0,01	58 2
20	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V т	0,1932	23500 -	- -	4540 -	- -	- -	- -	- -
21	С11011-408	-Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" кг	31,08	68 -	- -	2113 -	- -	- -	- -	- -
22	С11011-960	-Тальк молотый I сорта т	0,0311	28100 -	- -	873 -	- -	- -	- -	- -
23	С11011-397	-Масло антраценовое т	0,0027	16700 -	- -	45 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-978	-Толуол каменноугольный и сланцевый, марки А т	0,0389	38600 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
		Установка анкерно-угловой металлической опоры У35-2+5 -2шт								
25	Е0133-4-4	-Установка фундаментов поверхностных под стальные опоры /1 фундамент для одной опоры/ массой до 7 т из бетона W-6 шт	2	125628,78 55631,25	58641,78 12544,58	251258 111263	117284 25089	143169 105	345 52,44	690 105
26	С143014-3	-Стоимость ж/бетонных фундаментов Ф5-АМ м3	20	20900 -	- -	418000 -	- -	- -	- -	- -
27	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	20	348 -	- -	6960 -	- -	- -	- -	- -
28	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	20	187 -	- -	3740 -	- -	- -	- -	- -
29	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	20	187 -	- -	3740 -	- -	- -	- -	- -
30	С143001-48	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	20	203	-	4060	-	-	-	-

	бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 м3		-	-	-	-	-	-	-
31	С143001-49 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 м3	20	232	-	4640	-	-	-	-
32	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	20	371	-	7420	-	-	-	-
33	С143001-63 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	20	432	-	8640	-	-	-	-
34	Е0133-11-11-Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т У35-2+5 1т	13,35	11326,74	6912,24	151243	92297	82679	25,19	336
			4398,75	1498,27	58735	20006	105	5,74	77
35	Е0133-14-1 -Окраска лаком опор за один раз массой до 10 т У35-2+5 1т	13,35	8922,25	-	119137	-	12770	5,42	72
			910,8	-	12162	-	105	-	-
36	С2-1-164 -Металлоконструкции металлической анкерно-угловой опоры У35-2+5 т	13,35	157700	-	2105730	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
37	Е0133-109-6-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 двухцепная 1км	2,16	43850,67	33740,79	94738	72896	39250	56,41	122
			10109,88	7192,34	21842	15539	105	25,08	54
38	Е0133-111-8-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-6 опора	49	2832,19	2379,37	138777	116589	43868	2,44	119
			452,81	399,82	22188	19591	105	1,33	65
39	Е0133-112-6-Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории переход	1	3317,44	497,06	3317	497	3154	15,99	16
			2820,38	183,71	2820	184	105	0,9	1
40	Е0133-112-6-Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории двухцепная переход	1	3179,66	472,1	3180	472	3031	15,35	15
			2707,56	179,12	2708	179	105	0,86	1
41	Е0133-112-4-Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи с ВЛ6кВ переход	7	4778,33	715,96	33448	5012	31798	23,12	162
			4062,38	263,92	28437	1847	105	1,29	9

42	E0133-112-4-	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи двухцепная переход	2	4579,86	679,98	9160	1360	8730	22,19	44
				3899,88	257,33	7800	515	105	1,24	2
43	E0133-112-1-	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ переход	1	1717,17	257,82	1717	258	1633	8,29	8
				1459,35	95,74	1459	96	105	0,46	-
44	СТОО"Электр-оцентр НС"	Самонесущий изолированнй провод СИП 3 1х95 (342:1,12:1,672:1,02:1,06) м	8400	168,91	-	1418844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
45	СОО"Энсто Казахстан"	-Изолятор штыревой SDI 37 шт	143	2856,72	-	408511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СОО"Энсто Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	76	3482,49	-	264670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	СОО"Электро-центр НС"	-Зажим SL 37.2 (8 01:1,12:1,672:1,02:1,06) шт	107	395,61	-	42330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	СОО"Электро-центр НС"	-Кожух защитный SP (304:1,12:1,672:1,02:1,06) шт	108	150,15	-	16216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СОО"Энсто Казахстан"	-Вязка спиральная SO 115.9585 шт	28	880,3	-	24648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С"Инвестор-М"	--СкобаСК7 шт	340	143,23	-	48699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СОО"Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 236 шт	74	6330,82	-	468481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СОО"Энсто Казахстан"	-Зажим соединительный CIL 7 шт	7	5367,22	-	37571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	СОО"Энсто Казахстан"	-Кожух защитный SP 16 шт	12	272,14	-	3266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	8951315	475707			1888
	Тенге	321007	101135			388
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3034216	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	137709	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2733235	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	144594	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		72
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21689	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	190729	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	3369539	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		762
Сметная заработная плата -	Тенге	-	159398	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3416167	-	-	-
Материалы -	Тенге	136491	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	205692	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	344093	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2532397	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	215977	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	108
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32397	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	217929	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3850072	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1282
Сметная заработная плата -	Тенге	-	238089	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2500932	-	-	-
Материалы -	Тенге	210	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	78741	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2349688	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	82679	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12402	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	155017	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2738627	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	454
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91143	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	9958238	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2498
Сметная заработная плата -	Тенге	-	488630	-	-
Итого прямые затраты	Тенге	9958238			
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	223065			
Итого по акту:	Тенге	10181303			
Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге	182805			
Выслуга лет 1%	Тенге	101813			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	40725			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	10506646			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г.	Тенге	20037189			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	400744			
Итого	Тенге	20437933			
НДС 12 %	Тенге	2452552			
Всего к оплате	Тенге	22890485			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

КООРДИНАТОР:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели"
по договору:Дополнительное соглашение №1от 22.02.2012 г. к Договору №47 от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за июнь месяц 2012 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2012 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 308	117 000 000	53 702 554	51 315 609	23 553 669	22 825 609	10 476 868	22 825 609	10 476 868
	Всего	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 308	117 000 000	53 702 554	51 315 609	23 553 669	22 825 609	10 476 868	22 825 609	10 476 868

Заказчик:Заместитель начальника ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

_____ Алиев И.

Подрядчик: Начальник Правления по капитальному строительсту

_____ Дулыбаев А.

Технадзор_____

Координатор_____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «КРЭК»

Форма № 2

А К Т

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за июнь месяц 2012 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ								
		МОНТАЖ Ж/БЕТОНННЫХ ОПОР В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ ВЛ10 КВ ВДОЛЬ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ								
1	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-2	11	1741,78	1009,96	19160	11110	9997	3,52	39
				582,19	283,38	6404	3117	105	1,18	13
		опора								
2	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3116	154400	-	48116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПП10-5	10	1741,78	1009,96	17418	10100	9088	3,52	35
				582,19	283,38	5822	2834	105	1,18	12
		опора								
4	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием	0,2833	154400	-	43742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
		т								
5	Е0133-103-3-	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПА10-5	1	5536,02	3665,37	5536	3665	2843	10,35	10
				1697,4	1010,16	1697	1010	105	4,17	4
		опора								
6	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0475	154400	-	7334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А10-1	1	3602,12	2288,8	3602	2289	1854	6,88	7
				1133,33	632,39	1133	632	105	2,63	3
		опора								
8	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0378	154400	-	5830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП10-1	13	3602,12	2288,8	46828	29754	24102	6,88	89
				1133,33	632,39	14733	8221	105	2,63	34
		опора								
10	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4341	154400	-	67020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0133-103-3-	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УА10-1	6	5536,02	3665,37	33216	21992	17058	10,35	62
				1697,4	1010,16	10184	6061	105	4,17	25
		опора								
12	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,285	154400	-	44004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ 2К10-1	1	1741,78	1009,96	1742	1010	909	3,52	4
				582,19	283,38	582	283	105	1,18	1
		опора								
14	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,0264	154400	-	4082	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0133-3-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 ПБ35-2.1 т	3	1347,25 / 176,47	1170,78 / 298,51	4042 / 529	3512 / 896	1496 / 105	1,13 / 1,16	3 / 3
16	Е0133-9-1	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3 ПБ35-2.1 котлован	5,7	4595,61 / 1327,39	2659,23 / 570,14	26195 / 7566	15158 / 3250	11357 / 105	7,36 / 2,16	42 / 12
17	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т 1м3	0,1293	154400 / -	- / -	19964 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
18	Е0133-3-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 ПУСБ35-4.1 т	4	1347,25 / 176,47	1170,78 / 298,51	5389 / 706	4683 / 1194	1995 / 105	1,13 / 1,16	5 / 5
19	Е0133-9-1	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3 ПУСБ35-4.1 котлован	7,6	4595,61 / 1327,39	2659,23 / 570,14	34927 / 10088	20210 / 4333	15142 / 105	7,36 / 2,16	56 / 16
20	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т 1м3	0,1708	154400 / -	- / -	26365 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
21	Е0133-30-12	-Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т КР-2,ТС-1 т	0,7178	8615,1 / 3027,38	5587,72 / 1480,46	6184 / 2173	4011 / 1063	3397 / 105	17,25 / 5,14	12 / 4
22	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т КР-2,ТС-1 1т	0,7178	154400 / -	- / -	110822 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
23	Е0133-107-1-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкеров цилиндрических объемом до 0,12 м3 т	10	4983,67 / 680,51	4303,16 / 998,31	49837 / 6805	43032 / 9983	17628 / 105	4,43 / 3,71	44 / 37
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0133-106-2-	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ П-3и ригель	111,55	86,3	10,58	9626	1180	6971	0,35	38
				54,34	5,17	6061	577	105	0,02	3
25	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для П-3и м3	31,2	447,64	-	13966	-	15782	2,85	89
				447,64	-	13966	-	113	-	-
26	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	31,2	192,26	-	5998	-	6778	1,39	43
				192,26	-	5998	-	113	-	-
27	Е0133-105-1-	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 10 кВ оттяжка	14	866,79	261,76	12135	3665	9001	3,17	44
				533,03	79,28	7462	1110	105	0,32	5
28	С11011-182	-Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19/1+6+6/6/+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, d-15 мм 10м	7,05	1770	-	12471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-199	-Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1700 Н/мм2, d-17 мм - тросс оттяжечный 10м	3,79	2400	-	9095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-49	-Литье т	0,0382	50800	-	1938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
31	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	57	18700	-	1065900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12 шт	16	57100	-	913600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143014-3 К=1,36	-Плиты П-3И объемом меньше 0,2м3 м3	5,58	28424	-	158535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143014-3 к=1,13	-Стоимость плит ПА 1-1 м3	0,2	22148 -	- -	4430 -	- -	- -	- -	- -
35	С143014-3 К=1,36	-Анкер цилиндрический АЦ-1 объемом меньше 0,2м3 м3	1,08	28424 -	- -	30698 -	- -	- -	- -	- -
36	СТОО"АСПМК-519" п.10	--Стоимость стоек СК-22.1 ШТ	7	77048,51 -	- -	539340 -	- -	- -	- -	- -
37	СКалькуляция 1	-Транспорт ж/бетонных стоек СК-22.3-1.1 по ж/дороге и автомобильным транспортом до места назначения т	34,91	2936 -	- -	102496 -	- -	- -	- -	- -
		Изоляционные работы								
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	508,98	47,35 42,95	4,39 1,66	24098 21862	2236 843	23840 105	0,24 0,01	124 4
39	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V т	0,417	23500 -	- -	9800 -	- -	- -	- -	- -
40	С11011-408	-Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" кг	66,56	68 -	- -	4526 -	- -	- -	- -	- -
41	С11011-960	-Тальк молотый I сорта т	0,0666	28100 -	- -	1871 -	- -	- -	- -	- -
42	С11011-397	-Масло антраценовое т	0,0058	16700 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
43	С11011-978	-Толуол каменноугольный и сланцевый, марки А т	0,0832	38600 -	- -	3211 -	- -	- -	- -	- -
		Установка анкерно-угловой металлической опоры У35-2+5 -2шт								
44	Е0101-12-3 Т.Ч. П.3.46 К=1,1 Т.Ч. П3.37 К=1,2	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша /площадь котлована до 100 м2/ м3	609,26	36,72 1,59	35,13 11,68	22372 971	21401 7114	8489 105	0,01 0,05	7 29
45	Е0101-38-3 Т.Ч. П.3.46	-Срезка недобора грунта 3 группы в выемках сильно налипающего на зубья и стенки	34,4	256,88 153,01	103,11 27,42	8837 5264	3547 943	6517 105	1,01 0,1	35 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1 Т.ч. П3.37 К=1,2	ковша /площадь котлована до 100 м2/ м3								
46	Е0101-164-3-	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом сильно налипающего на инструмент м3	11,46	617,74 617,74	- -	7079 7079	- -	7433 105	3,94 -	45 -
	Т.ч. П.3.187 К=1,2 Т.4.П-3.18 4 К=1,15									
47	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	11,46	192,26 192,26	- -	2203 2203	- -	2313 105	1,39 -	16 -
48	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	616,46	8,71 -	8,71 2,83	5369 -	5369 1743	1830 105	- 0,01	- 7
49	Е0101-27-9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	616,46	3,77 -	3,77 1,22	2325 -	2325 755	793 105	- -	- 3
50	Е0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	616,46	29,49 23,31	6,18 -	18181 14370	3811 -	15088 105	0,15 -	91 -
51	Е0101-145-6-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом (13,6м3:0,3м) м2	90,66	29,5 29,5	- -	2674 2674	- -	2808 105	0,19 -	17 -
52	Е0101-173-2-	Водоотлив из котлованов м3	273,4	395,3 -	395,3 255,13	108075 -	108075 69752	73239 105	- 1,17	- 321
53	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	7,2	4242,97 142,31	116,02 43,99	30549 1025	835 317	1408 105	0,98 0,21	7 1
54	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 двухцепная 1км	2,59	43850,67 10109,88	33740,79 7192,34	113398 26144	87254 18599	46981 105	56,41 25,08	146 65
55	Е0133-112-4-	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи	2	4579,86 3899,88	679,98 257,33	9160 7800	1360 515	8730 105	22,19 1,24	44 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухцепная переход								
56	СТОО"Электр-оцентр НС"	Самонесущий изолированний провод СИП 3 1х95 (342:1,12:1,672:1,02:1,06) м	9750	168,91 -	- -	1646873 -	- -	- -	- -	- -
		МОНТАЖ Ж/БЕТОНННЫХ ОПОР В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ ВЛ10 КВ								
57	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П10-2 опора	1	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	790 105	3,06 1,03	3 1
58	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0283	154400 -	- -	4374 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПП10-5 опора	1	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	790 105	3,06 1,03	3 1
60	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0283	154400 -	- -	4374 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УП10-1 опора	20	3155,76 985,5	1990,26 549,9	63115 19710	39805 10998	32243 105	5,98 2,29	120 46
62	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,6678	154400 -	- -	103108 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ 2П10-1 опора	6	1534,11 506,25	878,23 246,42	9205 3038	5269 1479	4742 105	3,06 1,03	18 6
64	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,2586	154400 -	- -	39928 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0133-3-2 Т.ч. П.3.46 К=1,1	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 ПБ35-2.1 котлован	1	1171,52 153,45	1018,07 259,58	1172 153	1018 260	434 105	0,98 1,01	1 1
66	Е0133-9-1	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3 ПБ35-2.1 1м3	1,9	4075,62 1154,25	2312,37 495,78	7744 2193	4394 942	3292 105	6,4 1,88	12 4
67	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0431	154400 -	- -	6655 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0133-106-2	-Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ П-3и ригель	49	77,83 47,25	9,2 4,5	3814 2315	451 220	2663 105	0,3 0,02	15 1
		СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
69	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	13	18700 -	- -	243100 -	- -	- -	- -	- -
70	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ164-12 шт	7	57100 -	- -	399700 -	- -	- -	- -	- -
71	С143014-3 К=1,36	-Плиты П-3И объемом меньше 0,2м3 м3	2,45	28424 -	- -	69639 -	- -	- -	- -	- -
72	СТОО"АСПМК-519" п.10	--Стоимость стоек СК-22.1 ШТ	1	77048,51 -	- -	77049 -	- -	- -	- -	- -
73	СКалькуляция 1	-Транспорт ж/бетонных стоек СК-22.3-1.1 по ж/дороге и автомобильным транспортом до места назначения т	4,85	2936 -	- -	14240 -	- -	- -	- -	- -
		Изоляционные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	230	41,17	3,82	9469	879	9368	0,21	49
				37,35	1,44	8591	331	105	0,01	2
		м2								
75	С11011-34	-Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,177	23500	-	4159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
76	С11011-408	-Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1"	28,31	68	-	1925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
77	С11011-960	-Тальк молотый I сорта	0,0283	28100	-	796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С11011-397	-Масло антраценовое	0,0025	16700	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	С11011-978	-Толуол каменноугольный и сланцевый, марки А	0,0354	38600	-	1366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
80	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	29	119,94	47,94	3478	1390	2398	0,45	13
				72	6,75	2088	196	105	0,03	1
		шт								
81	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,522	45300	-	23647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
82	СОО"Энсто Казахстан"	-Изолятор штыревой SDI 37	189	2856,72	-	539920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	СОО"Энсто Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150	84	3482,49	-	292529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	СОО"Электро-центр НС"	-Зажим SL 37.2 (8 01:1,12:1,672:1,02:1,06)	117	395,61	-	46286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	СОО"Электро-центр НС"	-Кожух защитный SP (304:1,12:1,672:1,02:1,06)	118	150,15	-	17718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	СОО"Энсто	-Вязка спиральная SO 115.9585	38	880,3	-	33451	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Казахстан"	шт		-	-	-	-	-	-	-
87	С"Инвестор-М"	--СкобаСК7 шт	218	143,23	-	31224	-	-	-	-
88	СОО"Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 236 шт	96	6330,82	-	607759	-	-	-	-
89	СОО"Энсто Казахстан"	-Зажим прокалывающий SL 25.2 шт	22	1144,37	-	25176	-	-	-	-
90	СОО"Энсто Казахстан"	-Зажим соединительный CIL 7 шт	14	5367,22	-	75141	-	-	-	-
91	СОО"Энсто Казахстан"	-Кожух защитный SP 16 шт	22	272,14	-	5987	-	-	-	-

Строительные работы РП сеии КРУ-БМ

Земляные работы

92	Е0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	85,2	78,35	72,93	6675	6214	2677	0,04	3
				5,42	26,97	462	2298	97	0,11	9
93	Е0101-13-6	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	50,4	46,51	44,35	2344	2235	938	0,02	1
				2,16	17,03	109	858	97	0,07	3
94	Е0101-38-3	-Срезка недобора грунта 3 группы в выемках м3	7,7	176,15	74,72	1356	575	901	0,67	5
				100,8	19,87	776	153	97	0,07	1
95	Е0101-164-3	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом м3	2,5	467,1	-	1168	-	1320	2,98	7
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			467,1	-	1168	-	113	-	-
96	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	12,3	389,25	-	4788	-	5410	2,48	31
				389,25	-	4788	-	113	-	-
97	Е0101-24-3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м м3	50,4	10,93	10,93	551	551	174	-	-
				-	3,55	-	179	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	166,14	32,3 -	32,3 6,46	5366 -	5366 1073	1073 100	- 0,14	- 23
99	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	85,2	3,72 0,48	3,24 1,12	317 41	276 95	132 97	- -	- -
100	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	22,5	167,18 167,18	- -	3762 3762	- -	4251 113	1,21 -	27 -
101	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	50,4	7,57 -	7,57 2,46	382 -	382 124	120 97	- 0,01	- -
102	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	50,4	25,65 20,27	5,38 -	1293 1022	271 -	991 97	0,13 -	7 -
		Фундаменты								
103	Е0108-3-2к=3,484	-Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.200мм м3	5,02	4209,27 123,75	100,89 38,25	21131 621	506 192	960 118	0,85 0,18	4 1
104	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	40	354,27 76,28	172,69 60,21	14171 3051	6908 2408	7643 140	0,48 0,24	19 9
105	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	14	507,65 106,88	243,37 85,08	7107 1496	3407 1191	3762 140	0,67 0,34	9 5
106	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	22	755,48 153,9	389,08 136,92	16621 3386	8560 3012	8957 140	0,94 0,55	21 12
107	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС24.4.6,ФБС12.4.6 м3	12,14	14100 -	- -	171230 -	- -	- -	- -	- -
108	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС12.4.6 м3	12	15100 -	- -	181140 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0106-1-20	-Монолитные заделки из бетона В7,5	2,2	9762,91	311,32	21478	685	1290	2,82	6
		м3		441	117,61	970	259	105	0,57	1
110	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	26,34	131	-	3451	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов - гидроизолом	13,54	757,66	11,21	10259	152	571	0,2	3
		м2		31,5	4,21	427	57	118	0,02	-
112	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	44,1	183,02	2,62	8071	116	624	0,07	3
		м2		10,51	0,99	463	44	123	-	-
113	Е0134-101-3	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полеэтиленовыми до 2-х отверстий	0,014	23628,38	-	331	-	347	144	2
		кан.-км		22500	-	315	-	110	-	-
114	С130802-26	-Трубы асбестоцементные безнапорные/ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	14	316	-	4424	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Приямки								
115	Е0111-2-4к=3,484	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.200мм	1,5	4870,8	-	7306	-	980	3,24	5
		м3		531	-	797	-	123	-	-
116	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм - бетоные приямки	1,88	13201,35	1327,03	24819	2495	5120	12,49	23
		м3		2137,5	456,24	4019	858	105	1,72	3
117	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,88	131	-	246	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
118	Е0134-53-1	-Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	5,76	2829,1	221,4	16296	1275	5681	4,87	28
		м2		812,25	84,38	4679	486	110	0,41	2
		Отмостки								
119	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	5,19	25,65	5,38	133	28	102	0,13	1
		м3		20,27	-	105	-	97	-	-
120	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.120мм	4,15	9509,28	-	39483	-	2896	3,66	15
		м3		567	-	2354	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружная отделка									
121	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	18,9	237,3	1,96	4485	37	2170	0,61		12
				108,9	0,45	2058	9	105	0,03		-
122	Е0115-156-1	-Окраска цоколя с подготовкой поверхности перхлорвиниловая м2	18,9	182,08	1,65	3441	31	499	0,13		2
				24,53	0,63	464	12	105	-		-
		Заземление РП									
123	Е0133-26-2	-Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м шт	6	146,87	41,12	881	247	723	0,67		4
				105,75	9	635	54	105	0,04		-
124	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,111	47200	-	5239	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
125	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп 1м	40,8	18,36	3,19	749	130	692	0,1		4
				15,17	0,99	619	40	105	-		-
126	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,0448	46400	-	2076	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
127	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0031	45800	-	142	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8895345	506993				1632
			Тенге			268989	173466				748
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3533736	-	-			-
		Материалы -	Тенге			41	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96843	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3329381	-	-			-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			28649	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			101685	-	-			51
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15253	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218125	-	-			-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3853546	-	-			559
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112096	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4803412	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			30782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	337212	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			695895	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3371820	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			361829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309914	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5475155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2007
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	391486	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			558198	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10342	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8400	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			535719	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34037	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			601313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9762	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9930014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	513344	-		-

Итого прямые затраты	Тенге	9930014
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	222432
Итого по смете:	Тенге	10152446
Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге	182287
Выслуга лет 1%	Тенге	101524
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	40610
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	10476868
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г.	Тенге	19980400
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	399608
Итого	Тенге	20380008
НДС 12 %	Тенге	2445601
Всего к оплате	Тенге	22825609

ЗАКАЗЧИК:

КООРДИНАТОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели" по договору:Дополнительное соглашение №1 от 22.02.2012 г. к Договору №47/СМР от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2012 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 308	117 000 000	53 702 554	145 490 000	116 083 375	117 000 000	53 702 554	2 788 110	1 279 731
	Всего	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 308	117 000 000	53 702 554	145 490 000	116 083 375	117 000 000	53 702 554	2 788 110	1 279 731

Заказчик:Заместитель Начальника ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

Баджанов Ж.М.

Подрядчик: Начальник Управления по капитальному строительству

Дулыбаев А.

Технадзор

Координатор

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «КРЭК»

Форма № 2

А К Т №1

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за ноябрь месяц 2012 года (Освещение ВЛ-0,4 кВ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ												
1	Е0133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания шт	118	309,4	263,93	44,34	15,53	36509	31143	5233	1832	34624	1,48	175
2	С151703-5	-Стоимость уличного светильника РКУ37-250-003У1 шт	118	6550	-	-	-	772900	-	-	-	105	0,08	9
3	С151706-94	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1 шт	118	971	-	-	-	114578	-	-	-	-	-	-
4	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость зажима для ответвления ЕР95-13 шт	236	296,97	-	-	-	70084	-	-	-	-	-	-
5	СТОО"Инвестор-М"	-Стоимость плашечного зажима ПС-1-1 шт	118	91,37	-	-	-	10782	-	-	-	-	-	-
6	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	531	72,56	23,35	20,82	4,37	38529	12396	11053	2320	13981	0,14	73
7	СОО"Интерко-	-Стоимость провода с резиновой	531	33,59		-		17834		-		-	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ммерц"п.27	изоляцией ПВС3х2,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
	6	м		-	-	-	-	-	-	-
8	С11041-57	-Кронштейны для скрещивания проводов КС-2	1,18	10850	-	12803	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-152-2	-Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0443	13796,55	1583,55	611	70	535	65,55	3
		т		12213	494,5	541	22	95	2,87	-
10	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т - заземляющий проводник ЗП6(применительно)	0,0443	154400	-	6840	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1081470	16356			251
			Тенге			44080	4174			23
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1068667	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15214	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	48255	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			993018	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			49139	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7371	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67068	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1184875	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		299
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55626	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			12803	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			768	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			13571	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1198446	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		299
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55626	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0133-27-1	-Погрузка и разгрузка провода, кабеля	5,11	1265,29	-	6463	-	6786	7,72	39
		1т		1265,29	-	6463	-	105	-	-
12	Е010332-А5--1	Транспорт провода,кабеля,светильнков,линейной арматуры	5,5	63,12	63,12	347	347	69	-	-
		т		-	12,62	-	69	100	0,27	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6810	347			39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6463	69			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6533	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1028	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			820	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7561	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7561	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1088281	16703			291
			Тенге			50543	4244			25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1068667	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15214	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			993018	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67068	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1184875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55626	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6533	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1028	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			820	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7561	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			12803	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			768	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			13571	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1212933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63186	-		-
		Итого прямые затраты	Тенге			1212933				
		Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге			27170				
		Итого по смете:	Тенге			1240103				
		Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге			22267				

Выслуга лет 1%	Тенге	12401
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	4960
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	1279731
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге	2440571
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	48812
Итого	Тенге	2489383
НДС 12 %	Тенге	298727
Всего к оплате	Тенге	2788110

ЗАКАЗЧИК:

КООРДИНАТОР:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели" по договору:Дополнительное соглашение №1от 05.03.2012 г. к Договору №48/СМР от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2012 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	19 415 600	8 911 686	12 110 000	9 662 311	15 060 000	6 912 483	12 110 000	5 558 444	8 097 228	3 716 597
	Всего	207 012 600	95 018 000	19 415 600	8 911 686	12 110 000	9 662 311	15 060 000	6 912 483	12 110 000	5 558 444	8 097 228	3 716 597

Заказчик: Заместитель начальника ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

_____ Алиев И.

Технадзор_____

Подрядчик: Начальник Управления по капитальному строительству

_____ Дулыбаев А.

Координатор_____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «КРЭК»

Форма № 2

А К Т №1

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за сентябрь месяц 2012 года (Установка КТПГН-400/10/0,4)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		Установка КТПГН-400/10/0,4												
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	4,8	389,25	-		1868	-		2111	2,48		12	
				389,25	-		1868	-		113	-		-	
2	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом м2	16	25,65	-		410	-		398	0,16		3	
				25,65	-		410	-		97	-		-	
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,8	4209,27	100,89		3367	81		153	0,85		1	
				123,75	38,25		99	31		118	0,18		-	
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты гравием м3	4	2748,77	100,89		10995	404		765	0,85		3	
				123,75	38,25		495	153		118	0,18		1	
5	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	4	408,67	272,99		1635	1092		1289	0,83		3	
				135,68	94,48		543	378		140	0,36		1	
6	С143003-17 Изм. и	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/	1,66	14600	-		24178	-		-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ ФБС24.3.6 м3		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА подстанц	2	16463 / 4680	10590 / 2318,05	32926 / 9360	21180 / 4636	13296 / 95	27 / 13,44	54 / 27
8	АО"КЭМОНТ"	-Стоимость КТПГН-400/10-0,4У1 шт	2	1778456 / -	- / -	3556912 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Заземление КТП								
9	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	12	247,7 / 111	20,7 / 1,6	2972 / 1332	248 / 19	1284 / 95	0,7 / 0,01	8 / -
10	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0533	45300 / -	- / -	2414 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
11	Е0133-25-4	-Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп 1м	94,92	18,36 / 15,17	3,19 / 0,99	1743 / 1440	303 / 94	1611 / 105	0,1 / -	9 / -
12	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0591	45800 / -	- / -	2709 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ОБОРУДОВАНИЕ								
13	Е0133-116-4	-Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную шт	1	1967,71 / 1593,9	265,81 / 98,33	1968 / 1594	266 / 98	1777 / 105	8,53 / 0,48	9 / -
14	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный шт	1	1057,77 / 869,4	4,37 / 2,64	1058 / 869	4 / 3	828 / 95	4,6 / 0,02	5 / -
15	АО"AlAgEuM ElECTriC"	-Разъединитель РЛНДМ-1-10/400У1 с ПРНЗ-10У1 шт	1	21669,1 / -	- / -	21669 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0133-116-2-	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	2	1085,67	154,17	2171	308	1858	5,04	10
		шт		828	56,93	1656	114	105	0,28	1
17	"Завод электрозащитных устройств" г.Санкт-Петербург	-Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/9,5-13,5 с учетом транспортировки	6	1420,97	-	8526	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3677521	23886		117
	Тенге	19667	5526		31
Стоимость оборудования -	Тенге	3587107	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	3587107	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	41095	-	-	-
Материалы -	Тенге	4277	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19681	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19044	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2857	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3608	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	63747	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	123
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22538	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49319	-	-	-
Материалы -	Тенге	27	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5511	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5122	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	37435	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6326	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	949	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3339	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	58984	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6460	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3709838	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	160
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28998	-	-
Итого прямые затраты	Тенге	3709838			
Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге	2749			
Итого по смете:	Тенге	3712587			
Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге	2253			
Выслуга лет 1%	Тенге	1255			
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	502			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге	3716597			

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге	7087910
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	141759
Итого	Тенге	7229668
НДС 12 %	Тенге	867560
Всего к оплате	Тенге	8097228

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

КООРДИНАТОР:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели" по договору:Дополнительное соглашение №1от 22.02.2012 г. к Договору №47/СМР от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2012 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 308	117 000 000	53 702 554	138 158 631	110 233 831	114 211 890	52 422 823	4 543 259	2 085 339
	Всего	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 308	117 000 000	53 702 554	138 158 631	110 233 831	114 211 890	52 422 823	4 543 259	2 085 339

Заказчик:Заместитель Начальника ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

Баджанов А.

Подрядчик: Начальник Управления по капитальному строительству

Дулыбаев А.

Технадзор

Координатор

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Форма № 2

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «КРЭК»

А К Т №1

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за сентябрь месяц 2012 года (ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ												
		ОБОРУДОВАНИЕ												
1	Е0133-116-4	-Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную шт	3	1967,71	1593,9	265,81	98,33	5903	4782	797	295	5331	105	8,53	0,48	26	1
2	Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный шт	3	1057,77	869,4	4,37	2,64	3173	2608	13	8	2485	95	4,6	0,02	14	-
3	АО"AlAgEuM ElECTriC"	-Разъединитель РЛНДМ-1-10/400У1 с ПРНЗ-10У1 шт	3	21669,1	-	-	-	65007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	21,6	141,43	47,61	73,72	18,17	3055	1028	1592	392	1350	95	0,3	0,11	6	2
5	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	21,6	148	-	-	-	3197	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
6	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 двухцепная	0,322	43850,67	33740,79	14120	10865	5850	56,41	18
		1км		10109,88	7192,34	3255	2316	105	25,08	8
7	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 двухцепная	0,322	43850,67	33740,79	14120	10865	5850	56,41	18
		1км		10109,88	7192,34	3255	2316	105	25,08	8
8	Е0133-112-6-	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории двухцепная	1	3179,66	472,1	3180	472	3031	15,35	15
		переход		2707,56	179,12	2708	179	105	0,86	1
9	Е0133-112-4-	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи двухцепная	1	9159,71	1359,95	9160	1360	8730	44,38	44
		переход		7799,76	514,65	7800	515	105	2,47	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			120915	25964			142
			Тенге			25436	6021			23
	Стоимость оборудования -		Тенге			65007	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			65007	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			55907	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1310	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31457	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3197	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			32627	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4894	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5312	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			93846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		181
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36351	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			158853	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36351	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кабельные выходы ВЛ10кВ								
10	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Т4 м3	45,18	389,25	-	17588	-	19875	2,48	112
				389,25	-	17588	-	113	-	-
11	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	40,16	167,18	-	6714	-	7587	1,21	49
				167,18	-	6714	-	113	-	-
12	Е0101-145-6-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом м2	16,67	25,65	-	428	-	415	0,16	3
				25,65	-	428	-	97	-	-
13	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	100	36,7	27,8	3670	2780	1491	0,06	6
				8,8	6,9	880	690	95	0,04	4
14	С143008-92 -	Песок природный м3	25	1450	-	36250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-147-1-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг м	270	39,9	4	10773	1080	7721	0,18	49
				29,5	0,6	7965	162	95	-	1
16	Ц0108-148-2-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	45	38,1	3,2	1715	144	1261	0,15	7
				28,8	0,7	1296	32	95	-	-
17	Ц0108-145-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг м	462	21	3,6	9702	1663	5355	0,07	32
				11,5	0,7	5313	323	95	-	2
18	Ц0108-141-2-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг в проект.траншее м	255	27,5	4	7013	1020	4845	0,12	31
				19,3	0,7	4922	179	95	-	1
19	Ц0108-146-3-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг - по опорам м	90	82,3	24,8	7407	2232	2873	0,16	14
				28,4	5,2	2556	468	95	0,03	3
20	СООО"Компания Энерго-Холдинг"г.Москва	Кабель из сшитого полиэтилена с низким дымовыделением АПвВнг(А)-LS сеч.1х185/35 с учетом транспортировки	1122	1137,76	-	1276569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	м 0,015	23628,38 22500	- -	354 338	- -	371 110	144 -	2 -
22	С130802-27	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм	кан.-км 15	352 -	- -	5280 -	- -	- -	- -	- -
23	СТОО"220WOL-Т"	Лента смоляная(1рул-70м)	м 1	617,38 -	- -	617 -	- -	- -	- -	- -
24	Ц0108-152-1	Монтаж уголка 80х80х6	1 рул. 0,3312	17111 15550	1561 457	5667 5150	517 151	5036 95	85 2,65	28 1
25	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс - уголок 80х80х6	т 0,3312	59200 -	- -	19607 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			1409354 53149	9436 2005			332 12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1323133	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8428	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	30086	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1277187	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28582	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4287	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			81103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1432818	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		193
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34374	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86221	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25067	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24887	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			36250	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28247	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4237	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6868	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121336	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		180
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29304	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1554154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		372
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63678	-		-

РАЗДЕЛ 3. Кабельные выводы 0,38КВ из КТПН

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	12,96	447,64	-	5801	-	6556	2,85	37
				447,64	-	5801	-	113	-	-
27	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	10,08	192,26	-	1938	-	2190	1,39	14
				192,26	-	1938	-	113	-	-
28	Е0101-145-6-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом м2	9,6	29,5	-	283	-	275	0,19	2
				29,5	-	283	-	97	-	-

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	48	42,19	31,97	2025	1535	823	0,07	3
				10,12	7,93	486	381	95	0,05	2
30	С143008-92	-Песок природный м3	2,88	1450	-	4176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,048	24721,88	-	1187	-	1262	152,95	7
				23908,5	-	1148	-	110	-	-
32	С130804-17	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140-150 мм(прим.) 10м	4,8	10400	-	49920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг по опорам м	102	79,73	23,92	8132	2440	3098	0,16	16
				26,91	5,06	2745	516	95	0,03	3
34	С151601-546- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 1000м	0,075	486000	-	36450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8,02-06ОБ-2002									
35	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2 1000м	0,05	609000 -	- -	30450 -	- -	- -	- -	- -
36	С151601-498 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х16 мм2 1000м	0,1	153500 -	- -	15350 -	- -	- -	- -	- -
37	Ц0108-152-1	-Монтаж уголка 80х80х6 т	0,0846	19677,65 17882,5	1795,15 525,55	1666 1514	152 44	1480 95	97,75 3,05	8 -
38	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс - уголок 80х80х6 т	0,0846	59200 -	- -	5011 -	- -	- -	- -	- -
39	Ц0108-159-1	-Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	10	480,35 405,95	- -	4804 4060	- -	3857 95	2,3 -	23 -
40	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Муфта концевая фирмы "РАЙХЕМ" ЕРКТ 0015-CEE01 шт	10	2338,62 -	- -	23386 -	- -	- -	- -	- -
41	Ц0108-159-2	-Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 шт	10	547,1 471,5	- -	5471 4715	- -	4479 95	2,3 -	23 -
42	СТОО"Tyco ElECTrOniCs"	-Муфта концевая фирмы "РАЙХЕМ" ЕРКТ 0031-CEE01 шт	10	3170,12 -	- -	31701 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			227751	4126			134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			22689	941			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			209355	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4453	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187257	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2061	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13386	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			236478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16521	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9170	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5011	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4176	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1721	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10712	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			266877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27233	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1758020	39527			608
			Тенге			101274	8967			40
		Стоимость оборудования -	Тенге			65007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			65007	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1588395	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14191	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76004	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1467641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11242	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1763142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87246	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104617	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34237	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29898	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40426	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38530	-	-		19
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8589	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151735	-	-		245
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40017	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1979884	-	-		706
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127262	-		-
		Итого прямые затраты	Тенге			1979884				
		Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге			42893				
		Итого по смете:	Тенге			2022777				
		Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге			35152				
		Выслуга лет 1%	Тенге			19578				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			7832				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			2085339				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге			3976943				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			79539				
		Итого	Тенге			4056482				
		НДС 12 %	Тенге			486777				
		Всего к оплате	Тенге			4543259				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

КООРДИНАТОР:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: Государственнное учереждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Наименование : Строительно-монтажные работы по объекту"Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели"
по договору:Дополнительное соглашение №1от 22.02.2012 г. к Договору №47/СМР от 04.04.2011 г.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за август месяц 2012 года

тенге

№№ пп	Наименование строительства,объектов и работ	сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/СМР		Выделенная сумма на 2012 г. Всего/СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года (2012 г) строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
2	Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос.Шиели	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 308	117 000 000	53 702 554	138 158 631	110 233 831	109 668 631	50 337 484	32 101 488	14 734 461
	Всего	207 012 600	95 018 000	187 597 000	86 106 308	117 000 000	53 702 554	138 158 631	110 233 831	109 668 631	50 337 484	32 101 488	14 734 461

Заказчик: Заместитель начальника ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

_____Алиев И.

Технадзор_____

Подрядчик: Начальник Управления по капитальному строительству

_____Дулыбаев А.

Координатор_____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «КРЭК»

Форма № 2

А К Т №1

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за август месяц 2012 года (ВЛ-10 кВ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ 10кВ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0133-116-2	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	331,33	1085,67	154,17	359718	51081	307865	5,04	1669
				828	56,93	274344	18861	105	0,28	91
2	ТОО"Энсто Казахстан"	-Разрядник искровой SDI 10.2 шт	536	2523,44	-	1352563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	ТОО"Энсто Казахстан"	-Разрядник искровой SDI 20.3 шт	458	4904,47	-	2246249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
4	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м шт	94	137,93	55,13	12965	5182	8939	0,52	49
				82,8	7,76	7783	730	105	0,03	3
5	С12041-7 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	1,66	45300	-	75230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	12 мм т	172,75	47,71	14,08	8242	2432	6571	0,45	77
6	Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м.шин	0,12	33,64 45800	2,59 -	5811 5496	447 -	105 -	0,09 -	15 -
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
8	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,483	46301,95 10531,13	35770,82 7376,75	22364 5087	17277 3563	9082 105	58,77 26,13	28 13
9	Е0133-112-3-	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автодороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, ж.д. с линией СЦБ двухцепная переход	1	7292,23 6210	1082,23 408,7	7292 6210	1082 409	6950 105	35,33 1,97	35 2
10	Е0133-112-4-	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи с ВЛ6кВ переход	1	4778,33 4062,38	715,96 263,92	4778 4062	716 264	4543 105	23,12 1,29	23 1
11	Е0133-112-4-	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи двухцепная переход	6	9159,71 7799,76	1359,95 514,65	54958 46799	8160 3088	52381 105	44,38 2,47	266 15
12	Е0133-112-1-	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ переход	14	1717,17 1459,35	257,82 95,74	24040 20431	3609 1340	22860 105	8,29 0,46	116 6
13	СТОО"Электр-оцентр НС"	Самонесущий изолированнй провод СИП 3 1х95 (342:1,12:1,672:1,02:1,06)	6795	168,91 -	- -	1147743 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
14	Е0133-109-6-	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,18	40262,56	31105,06	47309	36548	19212	51,1	60
				9157,5	6414,57	10760	7537	105	22,72	27
		1км								
15	Е0133-111-8-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-109-6	17	2462,77	2069,02	41867	35173	13234	2,12	36
				393,75	347,67	6694	5910	105	1,16	20
		опора								
16	СТОО"Электр-оцентр НС"	Самонесущий изолированний провод СИП 3 1х95(342:1,12:1,672:1,02:1,06)	3525	168,91	-	595408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
17	СОО"Энсто Казахстан"	-Изолятор штыревой SDI 37	108	2856,72	-	308526	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СОО"Энсто Казахстан"	-Изолятор натяжной SDI 90.150	288	3482,49	-	1002958	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СОО"Электро-центр НС"	-Зажим SL 37.2 (8 01:1,12:1,672:1,02:1,06)	49	395,61	-	19385	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СОО"Электро-центр НС"	-Кожух защитный SP (304:1,12:1,672:1,02:1,06)	47	150,15	-	7057	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СОО"Энсто Казахстан"	-Вязка спиральная SO 115.9585	896	880,3	-	788745	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СОО"Энсто Казахстан"	-Зажим натяжной SO 236	264	6330,82	-	1671336	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СОО"Энсто Казахстан"	-Зажим прокалывающий SL 25.2	100	1144,37	-	114437	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СОО"Энсто Казахстан"	-Кожух защитный SP 16	100	272,14	-	27214	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	2,13	1100,25	-	2348	-	2465	6,71	14
				1100,25	-	2348	-	105	-	-
		1т								
26	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной	3,14	846	-	2653	-	2786	5,15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматуры вручную 1т	14,2	846 234,3	- 234,3	2653 3326	- 3326	105 2330	- -	- -
27	Е011031-А12-Погрузка оборудования,материалов -1 т		14,2	- 232,8	164,1 232,8	- 3305	2330 3305	100 2313	0,95 -	14 -
28	Е011031-А12-Разгрузка оборудования,материалов на участке строительства -2 т		19,47	- 54,89	162,96 54,89	- 1068	2313 1068	100 214	0,95 -	13 -
29	Е010332-А5--Транспорт оборудования,материалов,изолят оров и линейной арматуры 1 т			- 247,1	10,98 247,1	- 586	214 586	100 431	0,23 -	4 -
		Погрузочно-разгрузочные работы КТП И РП								
30	Е0111031-А2-Погрузка блочных КТП и РП 1-1 т		2,37	- 234,3	172,97 234,3	- 556	411 556	105 409	1 -	2 -
31	Е0111031-А2-Разгрузка блочных КТП и РП 1-2 т		2,37	- 54,89	164,01 54,89	- 130	389 130	105 26	0,95 -	2 -
32	Е010332-А5--Транспорт блочных КТП и РП 1 т		2,37	- -	10,98 -	- 9959854	26 170234	100 -	0,23 -	1 2391
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			392981	47832	-		230
		Стоимость оборудования -	Тенге			3598812	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3598812	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6252910	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34293	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	420801	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5682809	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			441609	-	-		221
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	66241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			401671	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7096190	-	-		2662
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	487043	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108133	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20011	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80726	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21000	-	-		10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	3150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136881	-	-		190
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		
			чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10831883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2852
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	510204	-		-
		Итого прямые затраты	Тенге			10831833				
		Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге			162021				
		Итого по смете:	Тенге			10993904				
		Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге			132779				
		Выслуга лет 1%	Тенге			73951				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			29580				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			11230214				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге			21417104				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			428342				
		Итого	Тенге			21845446				
		НДС 12 %	Тенге			2621454				
		Всего к оплате	Тенге			24466900				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

КООРДИНАТОР:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: АО «КРЭК»

Форма № 2

А К Т №2

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: «Развитие систем электроснабжения районных центров Кызылординской области пос. Шиели» за август месяц 2012 года (ВЛ-0,4 кВ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. ВЛ 0,4КВ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ

1	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов -демонтаж проводов	17,2	2822,31	1724,31	48544	29658	28278	6,44	111
		1км		1098	467,78	18886	8046	105	1,78	31
2	Е0133-101-8	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов -демонтаж	98	1385,4	679,8	135769	66620	91965	4,34	425
		опора		705,6	188,14	69149	18437	105	0,78	77
3	Е011031-А37-1	Погрузка демонтированных опор и провода-мусор	20,61	27,1	27,1	559	559	391	-	-
		т		-	18,97	-	391	100	0,11	2
4	Е010332-А5-1	Транспорт демонтированных опор,приставок и провода на 5км	20,61	54,89	54,89	1131	1131	226	-	-
		т		-	10,98	-	226	100	0,23	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
5	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	4,33	8114,15	4957,4	35118	21456	20457	18,52	80
		1км		3156,75	1344,88	13662	5821	105	5,12	22
6	Е0133-114-2-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	94	441,46	182,71	41497	17175	29461	1,55	146
		шт		258,75	39,74	24323	3736	105	0,16	15
7	Е0133-111-1-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-108-1	29	208,3	143,61	6041	4165	2780	0,39	11
		опора		64,69	26,6	1876	771	105	0,09	3
8	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость провода СИП 2А 3х95+1х70+2х16	720	518,6	-	373389	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
9	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость провода СИП 2А 3х70+1х54,6+2х16	3608	414,88	-	1496875	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость провода СИП 2А 2х16	2068	69,15	-	142994	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
11	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость металлической ленты 20х0,7х1000мм F2007	446	120,01	-	53526	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость скрепа А 200	446	20,86	-	9302	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость комплекта промежуточной подвески ES1500	78	900,8	-	70262	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость кронштейна анкерного СА 2000	45	586,51	-	26393	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость кронштейна анкерного СА В 25	155	66,82	-	10357	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость натяжного зажима РА 25х100	156	207,88	-	32429	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость натяжного зажима РА2000	60	1729,83	-	103790	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СТОО"Туco ElECTrOniC	-Стоимость зажима Р 2Х-95	432	319,24	-	137912	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	s"			-	-	-	-	-	-	-
19	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость зажима KZ31-150/70 шт	71	1210,14	-	85920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СТОО"Туco ElECTrOniCs"	-Стоимость зажима CDR/CN 1S 95UK ш т	42	1210,14	-	50826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Защитные аппараты								
21	Ц0108-521-1-6	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А шт	3	1559,13	55,43	4677	166	2383	4,6	14
				825,7	10,35	2477	31	95	0,06	-
22	СТОО"Энсто Казахстан"	-Мачтовый рубильник SZ156 шт	3	20278,08	-	60834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СТОО"Энсто Казахстан"	-Дистанционный бандаж SO 79.6 шт	24	841,32	-	20192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СООО"ТД АВК-Энерго"	-Табличка "Ток предохранителя" PEM242 шт	3	1295,15	-	3885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-523-1-	-Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А шт	6	309,06	13,46	1854	81	1195	1,15	7
				207	2,64	1242	16	95	0,02	-
26	СТОО"Электра-ИТС"	-Предохранитель ППН-33 50А,63А,80А шт	6	226,5	-	1359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2955436	141011			794
			Тенге			131614	37475			155
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2777038	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2566	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	53219	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2680245	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55484	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8323	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			169951	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3002473	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		309
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	61541	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178398	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	115870	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			121653	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18003	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			318053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		728
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134118	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3320526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1037
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	195660	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,384	972,9	-	374	-	392	5,92	2
		1т		972,9	-	374	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			374	-			2
			Тенге			374	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	374	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			392	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	432	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	432	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2955809	141011			796
			Тенге			131988	37475			155
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2777038	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2566	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53219	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2680245	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169951	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3002473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61541	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178771	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116244	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			318865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		731
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134551	-		-
		Итого прямые затраты	Тенге			3321338				
		Временные здания и сооружения 2,8*0,8%	Тенге			74398				
		Итого по смете:	Тенге			3395736				
		Зимнее удорожание 1,9x1,05x0,9%	Тенге			60970				
		Выслуга лет 1%	Тенге			33957				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			13583				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			3504247				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.	Тенге			6682937				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			133659				
		Итого	Тенге			6816596				
		НДС 12 %	Тенге			817992				
		Всего к оплате	Тенге			7634588				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

КООРДИНАТОР:

ТЕХНАДЗОР: