Заказчик: ГУ «Отдел строительства Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Даут Акжарского района Северо-Казахстанской области

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль № 2 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	610	9,85	9,85	6007	6007	1593	-	-
		мз		-	2,69	-	1643	97	0,01	5
2	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	610	8,28	8,28	5051	5051	1340	-	-
		мз		-	2,26	-	1381	97	0,01	5
3	Е0101-145-1	-Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	6098	1,22	1,22	7451	7451	1507	-	-
		м2		-	0,25	-	1554	97	-	5
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	2811	30,83	29,14	86675	81925	24613	0,01	33
т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1				1,69	7,34	4749	20625	97	0,03	72

1	2	3	4
		м3	
5	Е0101-164-2- т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	74
		м3	
6	Е0101-164-2- т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	14,44
		м3	
7	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	18
		м2	
8	Е0101-164-2- т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-3.184 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта (при пересечениях с дорогой)	20,57
		м3	
9	С01031-А29-- 1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	62
		т	
10	Е010333-А15- -1	Подвозка песка на расстояние 3 км	62
		т	
11	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	122
		мз	
12	Е0101-28-1п- рим	Устройство песчаной основания под трубопроводы	38,43
		мз	
13	Е0101-134-1- прим	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	38,43
		м3	
14	С143008-92 -	Песок природный	38,43
		мз	
15	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	93
		м3	
16	Е0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	2741

5	6	7	8	9	10	11
315,26	-	23329	-	26362	2,22	164
315,26	-	23329	-	113	-	-
284,61	-	4110	-	4644	2	29
284,61	-	4110	-	113	-	-
474,33	6,82	8538	123	692	0,2	4
31,5	2,54	567	46	113	0,01	-
315,26	-	6485	-	7328	2,22	46
315,26	-	6485	-	113	-	-
20	-	1240	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
108,2	108,2	6708	6708	1342	-	-
-	21,64	-	1342	100	0,45	28
289,15	289,15	35276	35276	22084	-	-
-	186,62	-	22767	97	0,86	105
6,01	6,01	231	231	61	-	-
-	1,64	-	63	97	0,01	-
21,55	4,52	828	174	635	0,11	4
17,03	-	654	-	97	-	-
1470	-	56492	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
154,22	-	14342	-	16206	1,12	104
154,22	-	14342	-	113	-	-
6,83	6,83	18710	18710	4963	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,87	-	5116	97	0,01	17
		мз								
					Трубопроводы					
17	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,549	58791,69	25695,31	32277	14107	28468	194	107
				33075	6813,45	18158	3741	130	26,38	14
		км								
18	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм/110х6,6мм/	554,49	726	-	402560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	Е0122-8-9	-Прокладка стальных труб (кожух)диаметром 325х5мм	0,022	217483,18	102058,18	4785	2245	4404	615	14
				115425	38553,75	2539	848	130	188,29	4
		км								
20	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	22,09	2840	-	62730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	22	244,98	0,28	5389	6	4205	0,84	19
				146,93	0,11	3232	2	130	-	-
		м								
22	Е0122-14-9	-Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325х5 мм	0,022	947225,77	138575,59	20839	3049	3035	313	7
				53775	52348,5	1183	1152	130	255,67	6
		км								
23	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		футляр								
					Разборка и восстановление асфальтового покрытия					
24	Е0127-18-2	-Разборка щебеночных оснований	5,28	66,75	51,25	352	271	176	0,12	1
				15,5	9,62	82	51	133	0,04	-
		мз								
25	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3	408,11	169,61	1224	509	968	1,55	5
				238,5	4,07	716	12	133	0,01	-
		мз								
					Прочие работы					
26	Е010332-А20-0-1	-Перевозка стальных труб из Петропавловска в с.Даут на расстояние перевозки 200	0,8679	772,75	772,75	671	671	134	-	-
				-	154,55	-	134	100	3,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км/250км-30км/								
27	Е010332-А20-1-1 КО=20	Перевозка стальных труб из Петропавловска в с.Даут на расстояние свыше 200 км / т	17,36	3,08 / -	3,08 / 0,62	53 / -	53 / 11	11 / 100	- / 0,01	- / -
28	Е010332-А20-0-3	Перевозка труб ПНД из Петропавловска в с.Даут на расстояние 200 км/250км-30км/ / т	1,43	1290,3 / -	1290,3 / 258,06	1846 / -	1846 / 369	369 / 100	- / 5,42	- / 8
29	Е010332-А20-1-3 КО=20	Перевозка труб ПНД из Петропавловска в с.Даут на расстояние свыше 200 км / т	25,5	5,17 / -	5,17 / 1,03	132 / -	132 / 26	26 / 100	- / 0,02	- / 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			823569	185664			550
			Тенге			82789	60901			272
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			760839	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32094	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143689	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			402560	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			158625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23794	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			974632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167483	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62730	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62730	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66494	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1041126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167483	-		-
		ИТОГО в ценах 2001 года				1041126				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по отделам 1-2 С К=2,19512874				2285405				
		НДС 12%				2[illegible]249				
		ИТОГО				2559454				

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Даут Акжарского района Северо-Казахстанской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль №2 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		7	18.05.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монта жу оборуд ования		На приобре тение материа лов	Другие дополните льные расходы	Отчис ления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	22559654		9176021								2417106
в том числе за отчетный месяц		2559654		1041126							274249

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 10 от 27 июля 2012 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 481400003561
г.Петропавловск, ул.4-ый проезд Кирпичная,5
Расчетный счет поставщика KZ808560000000004276
в филиале АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX
Учет по НДС серия 48001 № 0001950 от 16.10.2009 года
Договор (контракт) на поставку товаров №____7_____от_____18 мая 2012г._____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Отдел строительства Акжарского района СКО»
РНН и адрес покупателя: РНН 481600210938 ,СКО Акжарский район с.Талшик, ул.Целинная , 15
Расчетный счет покупателя: ИИК KZ50070103KSN481600 в ГУ «Акжарское районное управление казначейства Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» с.Талшик , БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: «Реконструкция разводящих сетей водопровода в с.Даут Акжарского района СКО»				2 285 405	12	274 248	2 559 654		
Всего по счету					2 285 405		274 248	2 559 654		

Руководитель организации
поставщика)
_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
_____
(Ф.И.О., подпись)
_____

Выдал (ответственное лицо
_____

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГР. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПЕТРОПАВЛОВСК-СПЕЦКОММУН-СТРОЙ