Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 13 от 21 августа 2012 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 481400003561 БИН 960540001004
г.Петропавловск, ул.4-ый проезд Кирпичная,5
Расчетный счет поставщика KZ808560000000004276
в филиале АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX
серия 48001 № 0001950 от 16.10.2009 года
Учет по НДС
Договор (контракт) на поставку товаров № 7 от 18 мая 2012г.
Условия оплаты по договору(контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

Поставка товаров осуществляется по доверенности № от
Способ отправления
Товаро-транспортная накладная № от
Грузоотправитель
Грузополучатель

Покупатель : ГУ «Отдел строительства Акжарского района СКО»
РНН и адрес покупателя: РНН 481600210938 ,СКО Акжарский район с.Талшик, ул.Целинная , 15
Расчетный счет покупателя: ИИК KZ50070103KSN481600 в ГУ «Акжарское районное управление казначейства Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» с.Талшик , БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: «Реконструкция разводящих сетей водопровода в с.Даут Акжарского района СКО»				13 818 899	12	1 658 268	15 477 167		
Всего по счету					13 818 899		1 658 268	15 477 167		

Руководитель организации поставщика)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо

М.П.

Петропавловск-спецкоммунстрой

Акт выполненных работ №3
по объекту: «Реконструкция разводящих сетей водопровода в с.Даут Акжарского района Северо-Казахстанской области»

21 августа 2012 года

«Заказчик» ГУ «Отдел строительства Акжарского района Северо-Казахстанской области» в лице начальника Алимова М.М. и «Подрядчик» ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» в лице директора Полехина А.П. составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора №7 от 18 мая 2012 года, за период с 27 июля по 21 августа 2012 года по реконструкции разводящих сетей водопровода в с.Даут Акжарского района Северо-Казахстанской области.

	Общая сумма Договора №7 от 18 мая 2012 года	38 036 821	тенге
1	Объем выполненных работ с начала действия договора	38 036 821	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 27 июля 2012 года по 21 августа 2012 года	15 477 167	тенге
3	Сумма перечисления с начала действия договора в текущем году	14 663 775	тенге
4	Сумма перечисления авансом согласно условий договора в текущем году	11 411 046	тенге
5	Сумма удержанная с «Подрядчика» согласно условий договора с начала текущего года	13 312 887	тенге
	30%- вычет авансового платежа	11 411 046	тенге
	5%- до завершения работ	1 901 841	тенге
6	**Сумма требуемая к перечислению** 38 036 821 – 14 663 775 тенге –11 411 046 тенге – 1 901841 тенге = 10 060 159 тенге **(Десять миллионов шестьдесят тысяч сто пятьдесят девять тенге)**		

Заказчик **Алимов М.М.**

Подрядчик **Полехин А.П.**

Петропавловск-спецкоммун-строй

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Даут Акжарского района Северо-Казахстанской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за август 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		7	18.05.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	38036821		15471278								4075374
в том числе за отчетный месяц		15477167		6295257							1658268

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Даут Акжарского района Северо-Казахстанской области

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ОТДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
		Земляные работы														
1	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	245 мз	9,85	9,85	2412	2412	640	-	-						
				-	2,69	-	660	97	0,01	2						
2	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	245 мз	8,28	8,28	2029	2029	538	-	-						
				-	2,26	-	555	97	0,01	2						
3	Е0101-145-1	-Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	2453 м2	1,22	1,22	2998	2998	606	-	-						
				-	0,25	-	625	97	-	2						
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	1163	30,83	29,14	35859	33894	10183	0,01	14						
				1,69	7,34	1965	8533	97	0,03	30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3								
5	Е0101-164-2- т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	32	315,26 315,26	- -	10089 10089	- -	11400 113	2,22 -	71 -
6	Е0101-164-2- т.ч. п-3.181 к=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей м3	13,52	284,61 284,61	- -	3847 3847	- -	4348 113	2 -	27 -
7	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах м2	17	474,33 31,5	6,82 2,54	8063 536	116 43	654 113	0,2 0,01	3 -
8	Е0101-164-2- т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-3.184 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта (при пересечениях с дорогой) м3	23,39	315,26 315,26	- -	7374 7374	- -	8333 113	2,22 -	52 -
9	С01031-А29-- 1	Погрузка песка при автомобильных перевозках т	25	20 -	- -	500 -	- -	- -	- -	- -
10	Е010333-А15- -1	Подвозка песка на расстояние 3 км т	25	108,2 -	108,2 21,64	2706 -	2706 541	541 100	- 0,45	- 11
11	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей мз	50	289,15 -	289,15 186,62	14457 -	14457 9331	9051 97	- 0,86	- 43
12	Е0101-28-1п- рим	Устройство песчаной основания под трубопроводы мз	15,9	6,01 -	6,01 1,64	95 -	95 26	25 97	- 0,01	- -
13	Е0101-134-1- прим	Уплотнение песка пневматическими трамбовками м3	15,9	21,55 17,03	4,52 -	343 271	72 -	263 97	0,11 -	2 -
14	С143008-92 -	Песок природный мз	15,9	1470 -	- -	23373 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,	47	154,22	- -	7248	- -	8190	1,12	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3		154,22	-	7248	-	113	-	-
16	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1158	6,83	6,83	7904	7904	2097	-	-
		мз		-	1,87	-	2162	97	0,01	7
		Трубопроводы								
17	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,151	58791,69	25695,31	8583	3752	7571	194	28
		км		33075	6813,45	4829	995	130	26,38	4
18	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм/110х6,6мм/	147,46	726	-	107056	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,081	51162,26	20326,01	4144	1646	3810	179	14
		км		30825	5353,43	2497	434	130	20,64	2
20	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм/63х3,8мм/	81,81	265	-	21680	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-8-8	-Прокладка стальных труб (кожух) диаметром диам. 273х5	0,015	181757,16	85907,16	2726	1289	2502	504	8
		км		95850	32451,75	1438	487	130	158,5	2
22	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	15,06	2370	-	35692	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-8-6	-Прокладка стальных труб (кожух) диаметром 219х5 мм	0,01	136209,8	66009,8	1362	660	1237	376	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		70200	24936,75	702	249	130	121,79	1
24	С130806-100-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	10,04	1880	-	18875	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм/63х3,8 мм/	0,081	12050,13	-	976	-	846	51,5	4
		км		8032,5	-	651	-	130	-	-
26	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм/110х6,6мм/	3,57	24032,75	-	85701	-	37237	51,5	184
		км		8032,5	-	28644	-	130	-	-
27	Е0125-122-2	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	1666,51	1086,01	6666	4344	3218	1,23	5
		шт		261	409,5	1044	1638	120	2,62	10
28	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	25	244,98	0,28	6125	7	4779	0,84	21
		м		146,93	0,11	3673	3	130	-	-
29	Е0122-14-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм/диаметром 273х5 мм/	0,015	695465,89	94100,49	10432	1412	1786	323	5
		км		56025	35547,75	840	533	130	173,61	3
30	Е0122-14-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм/диаметром 219Х5мм/	0,01	566134,23	80990,95	5661	810	1027	278	3
		км		48375	30595,5	484	306	130	149,43	1
					Колодцы					
31	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,16	31600,15	2104,76	163057	10861	20030	13,9	72
		мз		2362,5	623,48	12191	3217	130	2,48	13
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	5,4	10300	-	55620	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
33	С143018-44 Изм. и	-Кольца горловин смотровых колодцев марки	5	7620	-	38100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	К-10-6(КЦ-10-9) шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 шт	22	8060 -	- -	177320 -	- -	- -	- -	- -
35	С12021-267	-Металлическая стремянка т	0,751	133700 -	- -	100409 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм т	0,0721	247994,13 62775	49389,75 18657	17872 4524	3559 1344	7629 130	312,7 91,12	23 7
37	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные электросварные диаметром 219х5мм/футляр/ м	1,2	1880 -	- -	2256 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0122-17-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.200 мм км	0,071	51857,62 13905	9152,23 3458,25	3682 987	650 246	1603 130	76,7 16,89	5 1
39	Е0127-14-2п-рим	-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчано-щебеночной смеси мз	13,86	2888,33 21,38	73,75 11,67	40032 296	1022 162	609 133	0,14 0,04	2 1
					Трубопроводная арматура					
40	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек диам. 50 мм шт	9	242,08 144	6,95 2,25	2179 1296	63 20	1711 130	0,88 0,01	8 -
41	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	9	3500 -	- -	31500 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0116-15-1	-Установка вентилей диам. до 25 мм 1шт	17	473,47 254,25	39,24 15,75	8049 4322	667 268	5875 128	1,47 0,07	25 1
43	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые	17	371	-	6307	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
45	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	1060	-	6360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	49	156,43	21,43	7665	1050	8026	0,6	29
				126	-	6174	-	130	-	-
		фланец								
47	С130809-75	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марки 25 Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	13	2350	-	30550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
48	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марки 25 пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	19	1360	-	25840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
49	С130809-59п рим.	-Фланец с шейкой на резьбе Ду 100х20	17	1780	-	30260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	Е0122-37-3	-Установка пожарных гидрантов	14	18075,87	36,99	253062	518	5487	1,82	25
				288	13,5	4032	189	130	0,07	1
		шт								
51	Е0120-30-1п рим	-Установка тяги для крепления гидрантов	14,84	107,48	1,2	1595	18	171	0,05	1
				8,53	0,45	127	7	128	-	-
		кг								
52	Е0122-37-4	-Установка колонок водоразборных	14	2410,81	83,18	33752	1165	21335	6,57	92
				1140,75	31,5	15971	441	130	0,15	2
		шт								
53	С130810-51	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	14	106	-	1484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Прайс-лист	-Стоимость водоразборной колонки Воронежского типа	14	16262,37	-	227673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
		шт								
56	Цена завода	-Стоимость отвода ПНД Ду 63 15град.	1	440,27	-	440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Цена завода	-Стоимость втулки ПНД 110	6	659,81	-	3959	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Цена завода	-Стоимость втулки ПНД 63 шт	3	- 209,33	- -	- 628	- -	- -	- -	- -
59	Е0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм врезка	4	- 1558,26 562,5	- 318,13 119,25	- 6233 2250	- 1273 477	- 3545 130	- 2,81 0,59	- 11 2
					Вводы в здания					
60	Е0122-8-8	-Прокладка стальных труб (патрубок) диаметром диам. 273х5 км	0,009	203956,79 95850	85907,16 32451,75	1836 863	773 292	1501 130	504 158,5	5 1
61	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм/патрубок/ м	9,04	2370 -	- -	21415 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм/патрубок/ км	0,012	51162,26 30825	20326,01 5353,43	614 370	244 64	564 130	179 20,64	2 -
63	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОВ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм/63х3,8мм/(патрубок) м	12,12	265 -	- -	3212 -	- -	- -	- -	- -
64	С130810-51п рим.	-Муфта Д63Х50мм шт	3	106 -	- -	318 -	- -	- -	- -	- -
					Прочие работы					
65	Е010332-А20-0-1	-Перевозка ж/бетонных и бетонных изделий из Петропавловска в с.Даут на расстояние 200 км/250км-30км/ т	9,49	772,75 -	772,75 154,55	7334 -	7334 1467	1467 100	- 3,25	- 31
66	Е010332-А20-1-1 КО=20	-Перевозка железобетонных и бетонных изделий из Петропавловска в с.Даут на расстояние свыше 200 км т	189,8	3,08 -	3,08 0,62	585 -	585 117	117 100	- 0,01	- 2
67	Е010332-А20-0-1	-Перевозка стальных труб из Петропавловска в с.Даут на	0,7621	772,75	772,75	587	587	117	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 200 км/250км-30км/		-	154,55	-	117	100	3,25	2
68	Е010332-А20-1-1 КО=20	Перевозка стальных труб из Петропавловска в с.Даут на расстояние свыше 200 км т	15,2	3,08	3,08	48	48	9	-	-
				-	0,62	-	9	100	0,01	-
69	Е010332-А20-0-3	Перевозка труб ПНД из Петропавловска в с.Даут на расстояние 200 км/250км-30км/ т	0,15	1290,3	1290,3	194	194	39	-	-
				-	258,06	-	39	100	5,42	1
70	Е010332-А20-1-3 КО=20	Перевозка труб ПНД из Петропавловска в с.Даут на расстояние свыше 200 км т	2,48	5,17	5,17	13	13	3	-	-
				-	1,03	-	3	100	0,02	-

РАЗДЕЛ 1. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ

Земляные работы

71	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м мз	58	9,85	9,85	571	571	151	-	-
				-	2,69	-	156	97	0,01	1
72	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м мз	58	8,28	8,28	480	480	127	-	-
				-	2,26	-	131	97	0,01	-
73	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом м2	579	1,22	1,22	707	707	143	-	-
				-	0,25	-	148	97	-	-
74	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	256	30,83	29,14	7894	7461	2242	0,01	3
				1,69	7,34	433	1878	97	0,03	7
75	Е0101-164-2 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7	315,26	-	2207	-	2494	2,22	16
				315,26	-	2207	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,2	м3								
76	С01031-А29-1	--Погрузка песка при автомобильных перевозках	4,09	20	-	82	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
77	Е010333-А15-1	-Подвозка песка на расстояние 3 км	4,09	108,2	108,2	443	443	89	-	-
		т		-	21,64	-	89	100	0,45	2
78	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	11	289,15	289,15	3181	3181	1991	-	-
		мз		-	186,62	-	2053	97	0,86	9
79	Е0101-28-1п-рим	-Устройство песчаной основания под трубопроводы	3,5	6,01	6,01	21	21	6	-	-
		мз		-	1,64	-	6	97	0,01	-
80	Е0101-134-1-прим	-Уплотнение песка пневматическими трамбовками	3,5	21,55	4,52	75	16	58	0,11	-
		м3		17,03	-	60	-	97	-	-
81	С143008-92	-Песок природный	3,5	1470	-	5145	-	-	-	-
		мз		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8	154,22	-	1234	-	1394	1,12	9
		м3		154,22	-	1234	-	113	-	-
83	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	247	6,83	6,83	1686	1686	447	-	-
		мз		-	1,87	-	461	97	0,01	2
		Трубопроводы								
84	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,05	58791,69	25695,31	2940	1285	2593	194	10
		км		33075	6813,45	1654	341	130	26,38	1
85	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм/110х6,6мм/	50,5	726	-	36663	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм/110х6,6мм/	0,05	24032,75	-	1202	-	522	51,5	3
		км		8032,5	-	402	-	130	-	-
		Трубопроводная арматура								
87	Е0165-3-4 прим.	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	1	309,45	7,95	309	8	349	1,91	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	шт 1	301,5 411,46	1,26 17,71	302 411	1 18	115,2 310	0,01 1,4	- 1
89	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт 1	231,75 6480 -	6,75 - -	232 6480 -	7 - -	130 - -	0,03 - -	- - -
90	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт 2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
91	С130809-75	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марки 25 Ру 1,6 МПа, Ду 100 мм	фланец 2	126 2350 -	- - -	252 4700 -	- - -	130 - -	- - -	- - -
92	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	компл 4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
93	Цена завода	-Стоимость отвода ПНД Ду 110 90град.	шт 2	1267,25 -	- -	2535 -	- -	- -	- -	- -
94	Цена завода	-Стоимость втулки ПНД 110	шт 2	659,81 -	- -	1320 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка 1	1558,26 562,5	318,13 119,25	1558 563	318 119	886 130	2,81 0,59	3 1
				Разборка и восстановление асфальтового покрытия						
96	Е0127-21-1п рим.	-Устройство однослойных оснований из щебня толщиной 12 см	м2 112	358,59 6,41	17,83 5,07	40162 718	1996 568	1710 133	0,04 0,02	5 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			123520 --- 8332	19137 --- 6193			54 --- 26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112031	-	-		-
		Материалы -	Тенге			881	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14222	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40517	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43391	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7691	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16646	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11489	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	303	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11180	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			349	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			710	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			148429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17001	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1886380	132851			864
			----			---	---			---
			Тенге			140085	42475			216
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1373819	-	-		-
		Материалы -	Тенге			408321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	175915	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			405165	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			294020	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			212503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31875	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1681501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	207790	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100409	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100409	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6025	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106433	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			412152	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5590	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6646	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			399358	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			445858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7916	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			2233792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	215706	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 2. ВОДОВОД ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
97	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
98	С130805-101	-Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	1	4130	-	4130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		РАЗДЕЛ 2. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ								
99	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	77	9,85	9,85	758	758	201	-	-
				-	2,69	-	207	97	0,01	1
		мз								
100	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	459	27,84	26,18	12776	12014	3945	0,01	5
				1,66	7,2	762	3305	97	0,03	11
		мз								
101	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	6	262,72	-	1576	-	1781	1,85	11
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	1576	-	113	-	-
		мз								
102	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16	134,1	-	2146	-	2425	0,97	16
				134,1	-	2146	-	113	-	-
		мз								
103	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	448	6,83	6,83	3058	3058	811	-	-
				-	1,87	-	836	97	0,01	3
		мз								
104	Е0101-28-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	448	3,29	3,29	1474	1474	391	-	-
				-	0,9	-	403	97	-	1
		мз								
105	Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	77	6,01	6,01	463	463	123	-	-
				-	1,64	-	127	97	0,01	-
		мз								
106	Е0101-28-7	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	77	2,9	2,9	223	223	59	-	-
				-	0,79	-	61	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м								
		мз								
107	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,093	58791,69	25695,31	5468	2390	4823	194	18
				33075	6813,45	3076	634	130	26,38	2
		км								
108	С130804-209 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм	93,93	688	-	64624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
109	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм/110х6,6мм/	0,093	24032,75	-	2235	-	971	51,5	5
				8032,5	-	747	-	130	-	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			94801	20380			55
			Тенге			8307	5573			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94801	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13879	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64624	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1486	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2329	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16209	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			116950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16209	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			99232	20606			55
			Тенге			8376	5632			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95102	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14008	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64624	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1486	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15695	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2354	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6648	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16362	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4130	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4130	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4378	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			121823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16362	-		-

ОТДЕЛ 3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПУНКТА РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ (СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ "СЕНДВИЧ")

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15	29,64	28,03	445	420	126	0,01	-
				1,61	7,06	24	106	97	0,02	-
		м3								
111	E0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2	167,18	-	334	-	378	1,21	2
				167,18	-	334	-	113	-	-
		м3								
112	E0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8,7	7,51	7,51	65	65	17	-	-
				-	2,05	-	18	97	0,01	-
		м3								
113	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,5	3778,3	-	17002	-	2939	3,24	15
				531	-	2390	-	123	-	-
		м3								
114	E0127-100-2	-Укладка сборных железобетонных плит площадью более 3 м2	5,64	195,86	106,29	1105	600	732	0,47	3
				72,23	25,32	408	143	133	0,1	1
		м3								
115	C143017-8	-Плиты ПК 36.12-8т	8,64	3330	-	28771	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
116	C143019-203	-Плиты ПД 3х1,75	21	3120	-	65520	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	573,11	243,37	1146	487	537	0,67	1
		шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
118	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС 9.9.9-т)	0,586	13500	-	7911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
119	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,59	1937,49	1247,36	1143	736	762	3	2
		м3		503,55	418,91	297	247	140	1,76	1
120	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	0,89	13300	-	11837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
121	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами	0,78	1292,59	29,74	1008	23	41	0,23	-
		м2		32,85	11,23	26	9	120	0,05	-
122	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	0,78	131,98	0,55	103	-	6	0,04	-
		м2		6,48	0,2	5	-	120	-	-
123	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (опоры)	0,02	12731,75	95,97	255	2	17	4,9	-
		м3		771,75	36,25	15	1	105	0,18	-
124	Е0126-10-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	1,89	210,88	47,37	399	90	230	0,58	1
				103,95	17,78	196	34	100	0,09	-
		м								
125	Е0126-23-12	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,89	188,55	12,17	356	23	85	0,25	-
				40,5	4,5	77	9	100	0,02	-
		м								
126	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,08	5520	-	442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
127	С11031-150 прим.	-Фольгоизол (фольга)	0,164	3260	-	535	-	-	-	-
		10м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0106-33-1	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	0,4	- 16146,22	- 1343,81	- 6458	- 538	- 1367	- 16,06	- 6
		м3		2792,25	463,29	1117	185	105	1,77	1
129	Е0106-22-1	-Обрамление колодца	0,18	16118,39	241,1	2901	43	260	8,06	1
		м3		1282,5	91,08	231	16	105	0,44	-
					КАРКАС					
130	Е0109-1-1	-Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,589	8493,42	3350,04	5003	1973	2396	20	12
		т		3690	830,84	2173	489	90	2,92	2
131	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,041	101700	-	4170	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
132	С12021-97	-Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	0,116	105100	-	12192	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
133	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,173	101700	-	17594	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
134	С12021-117	-Стойки фахверка	0,037	113100	-	4185	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
135	С12021-116	-Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,1689	122800	-	20741	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
136	Е0107-20-3	-Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0525	175710,1	1826,1	9225	96	646	42,7	2
		т		8100	690,75	425	36	140	3,37	-
					СТЕНЫ					
137	Е0109-43-4	-Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	32,83	7129,16	350,51	234050	11507	9993	1,52	50
		м2		249,75	88,47	8199	2904	90	0,31	10
138	Е0106-22-1	-Устройство местных заделок	0,18	16118,39	241,1	2901	43	260	8,06	1
		м3		1282,5	91,08	231	16	105	0,44	-
139	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,4	1325,77	34,37	7159	186	1286	1,21	7
		м2		189	12,87	1021	69	118	0,06	-
					ПРОЕМЫ					
140	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	1,89	408,95	102,53	773	194	425	0,9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
		м2								
141	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	1,89	11200	-	21168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
142	Е0110-16-3	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	0,81	1206,81	80,1	978	65	401	2,35	2
				384,75	28,24	312	23	120	0,11	-
		м2								
143	С12061-76	-Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12В; ОР 12-13,5В; ОР 18-9Г для общественных зданий	0,81	5550	-	4496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
144	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	0,81	793,52	2,93	643	2	55	0,41	-
				63	1,1	51	1	105	0,01	-
		м2								
145	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
146	С11011-800	-Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	1	360	-	360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
147	Е0115-165-4 КО=2,4	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	4,54	220,08	0,18	998	1	681	0,84	4
				142,88	0,07	648	-	105	-	-
		м2								
148	Е0115-165-5 КО=2,5	-Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов оконных	2,02	294,42	0,16	596	-	463	1,26	3
				217,8	0,07	441	-	105	-	-
		м2								
149	Е0109-42-3	-Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	7,5	226,98	ПОКРЫТИЕ 120,75	1702	906	650	0,4	3
				66,6	29,7	500	223	90	0,11	1
		м2								
150	С12023-1	-Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой	7,5	6460	-	48450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм - ПТС 110-0.7		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
151	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1	85,23	4,72	85	5	86	0,4	-
				70,88	1,78	71	2	119	0,01	-
		м2								
152	С11031-78	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 80 мм	0,1	4140	-	414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
153	Е0113-43-1	-Обертывание пакета из минплиты полиэтиленовой пленкой	4	500,26	1,27	2001	5	974	1,42	6
				270	0,47	1080	2	90	-	-
		м2								
154	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (фартук)	1,52	715,87	1,24	1088	2	278	0,97	1
				153,23	0,47	233	1	119	-	-
		м2								
					ПОЛЫ					
155	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,22	299,82	9,95	1565	52	359	0,36	2
				52,2	3,74	272	20	123	0,02	-
		м2								
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
156	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17	31,9	0,02	542	-	64	0,02	-
				4,16	-	71	-	90	-	-
		м2								
157	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	17	28,74	0,02	488	-	89	0,03	1
				5,81	-	99	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	553264	18065			128
	Тенге	21447	4792			18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	205178	-	-		-
Материалы -	Тенге	16530	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11749	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29374	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	145021	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13565	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2035	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13125	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	231868	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		75
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13784	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			348086	-	-		-
		Материалы -	Тенге			215497	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14489	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107331	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21668	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			382794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16445	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			614662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30229	-		-
		ОТДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
158	Е0116-15-3	-Монтаж задвижек д 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
159	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	2	6480	-	12960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
160	Е0116-15-3	-Монтаж задвижек д 100мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
		шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
161	"Уралэнергосервисиком плект"	-Задвижка параллельная (клиновая) фланцевая с выдвижным шпинделем под электропривод д 100 мм 30ч906бр	1	8715,09	-	8715	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
162	Электроприводы пр-ва Ракитянского арматурного з-да	-Электропривод РП-А-02(НА2-05) эл.дв. 0,37 с пусковым выключателем ВП4-м	1	51231,75	-	51232	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
163	Е0116-26-2	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,5	13,5	212	14	128	0,07	-
164	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400	-	14400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
165	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	-
		комплект		40,5	-	81	-	128	-	-
166	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
167	С130901-28	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	864	-	864	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
168	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	11	492	-	5412	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
169	Е0116-9-4	-Прокладка трубопроводов отопления из полиэтиленовых труб диам. 100 мм/патрубки/	5,2	160,75	20,8	836	108	920	0,73	4
		м		130,5	7,79	679	41	128	0,04	-
170	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,52	6470	-	3364	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
171	Е0116-9-9	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 300 мм/патрубки/	19,6	5384,17	85	105530	1666	11016	2,31	45
		м		407,25	31,84	7982	624	128	0,16	3
172	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	19,6	2840	-	55664	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
173	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления труб диам. 50 мм/патрубки/	0,5	658,7	14,12	329	7	68	0,55	-
		м		100,35	5,29	50	3	128	0,03	-
174	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм/патрубки/	0,4	266,48	3,96	107	2	27	0,3	-
		м		52,2	1,49	21	1	128	0,01	-
175	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм/патрубки/	14,7	1240,75	20,8	18239	306	2602	0,73	11
		м		130,5	7,79	1918	115	128	0,04	1
176	Е0118-21-7	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10747,46	144,83	10747	145	429	1,63	2
		1фильтр		281,25	54	281	54	128	0,26	-
177	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ	7	401	-	2807	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм		-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	С130810-111	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм/100х50мм/	2	330	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Цена завода	-Стоимость втулки ПНД 110	2	659,81	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	Цена завода	-Стоимость отвода ПНД 110	4	1267,25	-	5069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		304074	2583			73
				Тенге		12821	967			5
		Стоимость оборудования -		Тенге		59947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		59947	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6389	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6389	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		383	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6772	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		237738	-	-		-
		Материалы -		Тенге		126203	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	13788	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		96131	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		17649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2647	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		270711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		86
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	16436	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		337429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		86
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	16436	-		-
		ОТДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
181	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
182	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-,	1	862	28	862	28	327	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
183	Прайс лист Компания "Добрая Рать"	-Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 6А	1	966,77	-	967	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	Прайс лист Компания "Добрая Рать"	-Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 40А	1	1547,92	-	1548	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
185	Цена завода	-Устройство защитного отключения АД 12-2П 25А/30ма	1	1261,17	-	1261	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
186	Цена завода	-Устройство защитного освещения АД 12-2П 16А/30ма	1	1471,31	-	1471	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
187	Ц0108-571-4	-Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	1	1571	509	1571	509	954	5	5
		м		887	117	887	117	95	0,68	1
188	Цена Завода	-Щиток групповой гаражный ЩГ-1/40	1	14596,21	-	14596	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
189	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	313	131	939	393	444	0,75	2
		шт		119	36,9	357	111	95	0,21	1
190	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	1	871	-	871	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
191	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2	157	-	314	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
192	С151706-11	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	2	39	-	78	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
193	С151706-18	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	1	54	-	54	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
194	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,8	3,6	404	11	328	0,68	2
		шт		115	0,2	345	1	95	-	-
195	С151801-18 прим	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип	3	215	-	645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0-4-Б-01-6/220								
		шт								
196	Ц0108-591-1-0	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	1	133,4	3,6	133	4	110	0,68	1
				115	0,3	115	-	95	-	-
		шт								
197	С151801-146-	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195	-	195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
198	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	22	175,2	75,7	3854	1665	1950	0,44	10
				72,7	20,6	1599	453	95	0,12	3
		м								
199	Ц0108-412-3-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	3	14,6	0,2	44	1	34	0,07	-
				11,8	0,1	35	-	95	-	-
		м								
200	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	52100	-	782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
201	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	60500	-	908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
202	С151601-586- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,015	83600	-	1254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
203	С151803-47 - прим.	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,006	22300	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
204	Е0116-6-3 - прим.	Электротрубостойка	1,5	343,48	3,96	515	6	103	0,3	-
		м		52,2	1,49	78	2	128	0,01	-
205	Ц0108-407-3-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3	183,6	92,6	551	278	249	0,4	1
				63	24,5	189	74	95	0,14	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	3	168 - -	- - -	504 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
207	Ц0108-602-2	-Электропечь мощностью до 1 кВт шт	2	763,4 626	5,4 2,3	1527 1252	11 5	1194 95	2 0,01	4 -
208	Прайс	-Электропечь отопительная ПЭТ-4 шт	2	1897,5 -	- -	3795 -	- -	- -	- -	- -
209	Ц0111-30-1	-Датчик реле температуры шт	1	64,86 49,5	- -	65 50	- -	45 90	0,29 -	- -
210	1704-50494	-Датчик реле температуры ТАТД 101-1 Т130 ТУ25-02-200426-77 ШТ	1	428,39 -	- -	428 -	- -	- -	- -	- -
211	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
212	Прайс лист Компания "Добрая Рать"	-Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 40А шт	1	1547,92 -	- -	1548 -	- -	- -	- -	- -
213	1504-1065	-Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 63, без расцепителя АЕ 2040 АЕ 2049 ТУ 16-522.064-75 шт	1	1947,22 -	- -	1947 -	- -	- -	- -	- -
214	1504-1069	-Надбавка к оптовой цене на выключатели автоматические серии АЕ 2040 со со свободными вспомогательными контактами 13 и 1Р шт	1	194,72 -	- -	195 -	- -	- -	- -	- -
215	1504-4235	-Пускатель магнитный нереверсивный, с тепловым реле в открытом исполнении ПМЕ-212 Гост 5.316.76 шт	1	1557,78 -	- -	1558 -	- -	- -	- -	- -
216	1504-6303	-Переключатель пакетный 110-380В,50-400Гц,2 пакета, с контактом вспомогательной цепи ПКП-15У3 ПКП-15У3 ТУ 16-526.308-77 шт	1	739,94 -	- -	740 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	1701-3199	-Амперметр М104 М309	1	1402	-	1402	-	-	-	-
	прим.	ШТ		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
218	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	-	561	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
219	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16	-	16	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
					ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТУРА					
220	С151607-46	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,0002	569100	-	114	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
					ЗАЗЕМЛЕНИЕ НАРУЖНОГО КОНТУРА					
221	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
				---	---	---	---	---	---	---
				23	0,4	460	8	95	-	-
		М								
222	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	9	431,6	21,6	3884	194	1299	0,9	8
				---	---	---	---	---	---	---
				149	2,9	1341	26	95	0,02	-
		ШТ								
223	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	218,93	-	1095	-	1237	1,54	8
				---	---	---	---	---	---	---
				218,93	-	1095	-	113	-	-
		М3								
224	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				---	---	---	---	---	---	---
				134,1	-	671	-	113	-	-
		М3								

РАЗДЕЛ 3. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ № 2

					ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТУРА					
225	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,9	3,1	1334	47	402	0,16	2
				---	---	---	---	---	---	---
				27,9	0,3	419	4	95	-	-
		М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1334	47			2
	---		---	---			---
	Тенге		419	4			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		1334	-	-		-
Материалы -	Тенге		869	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	423	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	483	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	483	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			57587	3330			57
			----			---	---			---
			Тенге			9713	828			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			31456	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			31456	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23346	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6228	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8696	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1239	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			33501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9934	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1765	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1765	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2064	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			431	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			504	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			70133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12094	-		-
		ОТДЕЛ 6. СРЕДСТВА СВЯЗИ								
226	Ц0110-373-1-	Радиостанция УКВ связи абонентская мощностью до 15 Вт: стационарная	1	2574	-	2574	-	1782	10	10
				1764	-	1764	-	101	-	-
227		-Радиостанция марки "НУТ" модель "ТМ-610"	комплект 1	80542,64	-	80543	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			83117	-			10
			Тенге			1764	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			80543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			80543	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2574	-	-		-
		Материалы -	Тенге			810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1764	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2031	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			85160	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2031	-		-
		ОТДЕЛ 7. МЕБЕЛЬ								
228	Ц560103-42	-Стол письменный	1	11443,9	-	11444	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
229	Ц560103-44	-Стул	1	3873,32	-	3873	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			15317	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			15317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			15317	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			15317	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 8. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ								
230	Прайс-лист ТОО "Коргау"	-Огнетушитель ОВП-10	шт	2	3914,87	-	7830	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	8	Тенге				7830	-			-
			Тенге				-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7830	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7830	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7830	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	8	Тенге				7830	-	-		-

ОТДЕЛ 9. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-164-4-	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	31	659,25	-	20437	-	23094	3,56	110
					659,25	-	20437	-	113	-	-
2	Е0101-166-4-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	7	190,58	-	1334	-	1507	1,38	10
					190,58	-	1334	-	113	-	-
3	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	24	7,51	7,51	180	180	48	-	-
					-	2,05	-	49	97	0,01	-
4	Е0101-28-9К-О=5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	м3	120	3,41	3,41	410	410	109	-	-
					-	0,93	-	112	97	-	-
5	Е0101-17-16-	Разработка грунта 4 группы с	м3	260	64,42	61,25	16749	15926	5254	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,02	17,81	785	4631	97	0,06	16
6	С010333-А4-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	м3 468	42,46	42,46	19871	19871	3974	-	-
				-	8,49	-	3974	100	0,18	83
7	Е0101-35-3	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	т 215	14,62	14,62	3144	3144	1064	-	-
				-	5,1	-	1097	97	0,02	4
8	Е0101-35-5	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3 215	5,07	5,07	1090	1090	367	-	-
				-	1,76	-	378	97	0,01	1
9	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3 38	190,58	-	7242	-	8184	1,38	52
				190,58	-	7242	-	113	-	-
10	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3 215	25,65	5,38	5514	1156	4227	0,13	28
				20,27	-	4358	-	97	-	-
11	Е0101-145-1-3	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2 170	10,78	5,58	1832	948	1008	0,04	6
				5,2	0,91	884	155	97	-	1
12	Е0101-152-1	-Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2 122	55,01	0,23	6711	28	6712	0,33	41
				48,6	0,09	5929	11	113	-	-
13	Е0101-153-1	-Полив посевов трав водой	м2 122	19,29	16,91	2353	2064	709	0,02	2
				2,12	3,87	259	472	97	0,02	2
14	Е0110-31-2п рим	-Устройство деревянной лестницы	м2 3,1	4377,2	51,57	13569	160	2762	4,08	13
				722,25	20,25	2239	63	120	0,1	-
					ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
15	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	м2 20,42	137,63	2,62	2810	54	289	0,07	1
				10,51	0,99	215	20	123	-	-
16	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2 20,42	321,37	1,8	6562	37	1510	0,42	9
				69,75	0,68	1424	14	105	-	-
17	Е0106-3-5	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	23,9	12937,91	210,97	309216	5042	13713	3,06	73
				470,25	76,19	11239	1821	105	0,34	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
18	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,125	45300	-	5662	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,085	70437,87	304,24	5987	26	874	58	5
		1т		9675	114,75	822	10	105	0,56	-
20	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	15,85	321,37	1,8	5094	29	1172	0,42	7
		м2		69,75	0,68	1106	11	105	-	-
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,8	245,44	3,82	7560	118	1410	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1150	44	118	0,01	-
					МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
22	Е0109-4-4пр-им	-Сборка и установка стальных конструкций водонапорной башни	8,3	22519,63	14924,45	186913	123873	62287	30,3	251
		т		5647,5	2690,85	46874	22334	90	9,34	78
23	С12021-181	-Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 400 до 600 кг	8,3	105600	-	876480	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,591	13711,47	5475,87	8103	3236	3507	28,9	17
		т		5040	1552,87	2979	918	90	5,46	3
25	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,476	133700	-	63641	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	С12021-225	-Переходные мостики, площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	0,115	134700	-	15491	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
27	Е0113-27-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	188	57,35	0,05	10781	9	704	0,02	4
		м2		4,14	0,02	778	4	90	-	-
28	Е0115-173-1	-Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 1	171	47,32	1,22	8091	209	2666	0,09	15
				14,4	0,45	2462	77	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	188	36,09	0,09	6784	17	751	0,02	4
		м2		4,39	0,05	825	9	90	-	-
					УТЕПЛЕНИЕ БАШНИ					
30	С11011-854	-Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм из стали марки Ст2кп	0,604	43600	-	26334	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	10,5	7627,27	378,22	80086	3971	38934	20,04	210
		м3		3566,25	141,75	37446	1488	100	0,69	7
32	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	10,5	4260	-	44730	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0109-5-3	-Защита листовой сталью на сварке металлических бункеров	1,83	7445,65	2046,87	13626	3746	6767	19,4	36
		т		3780	328,5	6917	601	90	1,25	2
		РАЗДЕЛ 4. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ № 2								
34	С11011-437	-Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	204,42	587	-	119995	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	119995	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	119995	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	119995	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7200	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	127195	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	127195	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге	1904385	185343		906
	Тенге	157705	38294		207
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	740132	-	-	-
Материалы -	Тенге	99641	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	115376	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	196722	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	288346	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные расходы -	Тенге			19871	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51671	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			912844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		786
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133532	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1164254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21017	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	80623	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			955612	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1311023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		423
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91507	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			2223867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225040	-		-
		ОТДЕЛ 10. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПО ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕ								
35	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,492	33857	2296	16658	1130	13572	183	90
				30380	270,01	14947	133	90	1,57	1
		т								
36	С130806-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	48	734	-	35232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,2299	33857	2296	7784	528	6342	183	42
				30380	270,01	6984	62	90	1,57	-
		т								
38	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	21,19	756	-	16020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м								
39	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,3	33857	2296	10157	689	8276	183	55
				30380	270,01	9114	81	90	1,57	-
		т								
40	С130806-226 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	29,28	734	-	21492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
		фланец		126	-	1008	-	130	-	-
42	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492	-	3936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	688,9	55,8	689	56	576	4	4
				626	13,5	626	14	90	0,08	-
		шт								
44	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480	-	6480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Ц0112-811-1	-Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	2	492,7	-	985	-	878	3	6
				488	-	976	-	90	-	-
		шт								
46	С130901-5	-Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1230	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С131103-3	-Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	2	194	-	388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Ц0112-8-6	-Трубопроводы из стальных труб	2	2307	1188	4614	2376	2581	8	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на условное давление свыше 10 до 50 МПа, сварные соединения, диаметр наружный и условный 102х60 мм		1013	421	2026	842	90	2,44	5
49	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-89х6 мм	соедин 1	796	-	796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С130810-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт 1	680	-	680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	шт 2	175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
			1воронка	135	-	270	-	128	-	-
52	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	2	7790	-	15580	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0006	45827	2448	27	1	23	242	-
				42080	248,01	25	-	90	1,44	-
54	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	т 1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0112-6-4	Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, диаметр наружный и условный 102х60-114х65 мм	шт 3,6	754,4	554	2716	1994	1072	1	4
				198	133	713	479	90	0,77	3
56	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт 9	401	-	3609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	шт 0,101	8287,75	-	837	-	1055	51,5	5
			км	8032,5	-	811	-	130	-	-
58	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0323	232335,64	23876,89	7504	771	1550	161	5
				27900	9020,25	901	291	130	44,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0113-26-3п рим	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 км	33,21	112,58	0,12	3739	4	129	0,02	1
		м2		4,28	0,05	142	2	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			164307	7724			234
			Тенге			38544	1903			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43630	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37022	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			81567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42020	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13332	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3156	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3762	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107345	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	270	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			346	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	322	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			214138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46104	-		-
		ОТДЕЛ 11. ПРЕДБАШЕННЫЙ КОЛОДЕЦ								
60	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,5	28836,95	2104,76	43255	3157	5823	13,9	21
		м3		2362,5	623,48	3544	935	130	2,48	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,5	349	-	524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,8	10300	-	18540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
63	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-10-5	1	4200	-	4200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
65	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,017	133700	-	2273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	0,31	3141,08	248,35	974	77	46	0,22	-
				32,18	78,59	10	24	133	0,27	-
		м3								
67	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,032	247994,13	49389,75	7936	1580	3388	312,7	10
				62775	18657	2009	597	130	91,12	3
		т								
68	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	1,2	1880	-	2256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	Е0122-14-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0012	566134,23	80990,95	679	97	123	278	-
				48375	30595,5	58	37	130	149,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			88697	4912			31
			Тенге			5621	1593			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29754	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7214	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35822	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1407	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8621	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2273	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2273	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2409	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10316	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10316	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10935	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге			103960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8621	-		-
		ОТДЕЛ 12. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 0,4 КВ								
70	Ц0108-149-1-	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	25	196,8	46,3	4920	1158	781	0,14	4
		м		22,5	10,4	563	260	95	0,06	2
71	С151601-137-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,025	122300	-	3058	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
72	С11011-207 -	Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/	2	384	-	768	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ НАРУЖНОГО КОНТУРА								
73	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149	2,9	447	9	95	0,02	-
74	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		23	0,4	460	8	95	-	-
75	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	16 м	247,7	20,7	3963	331	1712	0,7	11
				111	1,6	1776	26	95	0,01	-
76	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5 шт	218,93	-	1095	-	1237	1,54	8
				218,93	-	1095	-	113	-	-
77	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5 м3	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
78	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1 м3	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
79	Прайс-лист	Выключатель автоматический 380В 20А	1 шт	3843,63	-	3844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1 шт	62,9	5,4	63	5	53	-	-
				54	2,3	54	2	95	0,01	-
					ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ № 2					
81	Прайс-лист "ИП Желобкович М.В."	Счетчик Меркурий 230 ART-01 PQCSIN 5-60A 380В прямого включения	1 шт	11324,77	-	11325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	12	Тенге		33100	1653			35
				Тенге		5405	309			2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		15398	-	-		-
		Материалы -		Тенге		7049	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3949	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3058	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	563	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		20299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		26
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4511	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17702	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1765	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		15936	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	299	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2064	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге			41176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6576	-		-
		ОТДЕЛ 13. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		ОГРАЖДЕНИЕ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ								
82	E0107-24-9	-Установка оград металлических по столбам из труб стальных	27	1362,65	217,18	36791	5864	16627	2,23	60
		м		380,25	59,61	10267	1609	140	0,22	6
83	C130806-83	-Столбы из трубы диаметром 114x5 мм	29,7	931	-	27651	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
84	E0113-18-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз	108	50,66	0,07	5471	8	431	0,02	2
		м2		4,41	0,02	476	2	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			69913	5871			63
			Тенге			10743	1612			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42262	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12355	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6455	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14913	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27651	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27651	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29310	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге			92189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14913	-		-
		ОТДЕЛ 14. УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10	33,67	32,1	337	321	135	0,01	-
				1,57	12,33	16	123	97	0,05	-
		мз								
86	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	0,7	262,72	-	184	-	208	1,85	1
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	184	-	113	-	-
		мз								
87	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,4	1775,72	274,19	6037	932	4405	6,93	24
		мз		994,5	103,5	3381	352	118	0,5	2
88	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		мз								
89	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3	420,6	34,29	1262	103	59	0,04	-
				6,01	8,79	18	26	133	0,03	-
		м2								
90	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,58	18321,05	1538,85	28947	2431	4503	9,66	15
				1615,95	576,23	2553	910	130	2,81	4
		мз								
91	С143018-48 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-15-10	2	12600	-	25200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,33	38500	-	12705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		мз								
93	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,3	11102,17	66,01	3331	20	70	1,35	-
		мз		195,75	24,93	59	7	105	0,12	-
94	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	2,3	121,68	9,38	280	22	148	0,24	1
				48,83	3,51	112	8	123	0,02	-
		м2								
95	Е0110-5-2	-Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,2	12593,89	327,33	2519	65	775	20,1	4
		мз		3105	123,75	621	25	120	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	10	631,93	4,64	6319	46	718	0,36	4
		м2		58,05	1,76	581	18	120	0,01	-
97	Е0110-24-1	-Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	1,26	1388,74	36,52	1750	46	1218	4,42	6
		м2		792	13,79	998	17	120	0,07	-
98	С12065-22	-Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	1,26	3320	-	4183	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
99	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0110-21-1	-Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2 м2	0,2	1979,87	33,47	396	7	257	5,99	1
		м2		1057,5	12,65	212	3	120	0,06	-
101	С12065-86	-Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,4 до 0,6 м2	0,2	4090	-	818	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
102	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,2	421,93	1,65	84	-	7	0,22	-
		м2		33,3	0,63	7	-	105	-	-
103	Е0110-9-2	-Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	1,25	834,73	14,05	1043	18	275	1,19	1
		м2		178,2	5,31	223	7	120	0,03	-
104	Е0110-9-2	-Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	2,6	834,73	14,05	2170	37	573	1,19	3
		м2		178,2	5,31	463	14	120	0,03	-
105	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами	0,75	1292,59	29,74	969	22	40	0,23	-
		м2		32,85	11,23	25	8	120	0,05	-
106	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	8	767,86	7,54	6143	60	2088	1,43	11
		м2		214,65	2,86	1717	23	120	0,01	-
107	Е0112-7-2	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	3,2	592,88	7,95	1897	25	265	0,42	1
		м2		66,6	2,97	213	10	119	0,01	-
108	Е0115-163-4	-Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	4	104,11	0,07	416	-	219	0,33	1
		м2		52,2	0,02	209	-	105	-	-
109	Е0115-163-5	-Простая окраска колером	1	117,16	0,07	117	-	69	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных		65,25	0,02	65	-	105	-	-
		м2								
110	Е0115-163-3-	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	2	92,82	1,22	186	2	76	0,22	-
		м2		35,55	0,45	71	1	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге			109345	4159			80
			Тенге			12397	1552			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109345	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20547	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13950	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6381	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65861	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2530	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7573	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16479	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге			133781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16479	-		-

ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-14 в ценах 2001 года 6295257

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по отделам 1-2 С К=2,19512874 13818899

НДС 12% 1658268

ИТОГО 15477167

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК: