Наименование объекта: Техническое содержание Шокайского водохранилища Карагандинской области

Форма КС-3

Полная сметная стоимость **11 424,000 тенге**
Лимит финансирования на 2018 год **11 424,000 тенге**

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Адрес: г.Петропавловск, ул.Жабаева, 196 Г
БИН 060140023171
ИИК KZ5477410KZ220317105
БИК LARIKZKA
АО «AsiaCreditBank» в г.Петропавловск

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года - 11 424 000 **тенге, в т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц -11 424 000, **в т.ч. НДС**

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	Наименование	Дата	Наименование	Дата
				180284	**24.08.2018**						
Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм	Стоимость работ (тенге)	аванс: Сумма аванса (тенге)	аванс: Сумма погашения (тенге)	аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц: Кол-во	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Восстановление и гидроизоляция ж/б конструкций паводкового водосброса Шокайского водохранилища (1-этап)		11 424 000					11 424 000		11 424 000	11 424 000
	ИТОГО		**11 424 000**					**11 424 000**		**11 424 000**	**11 424 000**

Заказчик:
Директор Карагандинского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____**Абжанов Д.Т.**

Исполнитель:
Директор ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»
_____**Суворов А.А.**

Объект: Восстановление и гидроизоляция ж/б конструкций паводкового водосброса Шокайского водохранилища (1-этап)

Исполнитель: ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы»
Адрес: г. Петропавловск , ул. Жабаева, 196 Г
ИИК: KZ5477410KZ220317105
БИН: 060140023171

АО «AsiaCreditBank» в г.Петропавловск
БИК: LARIKZKA

Полная сметная стоимость на 2018 г 11 424,000 тыс.тенге.
Лимит финансирования на 2018 г 11 424,000 тыс.тенге.

Стоимость выполненных работ
включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 11 424,000 тыс.тенге

б) с начала работ 11 424,000 тыс.тенге

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА.
по договору № 180284 от 24.08.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С341-310101-0601	Оборудование технические. Погрузка	т	3	410,00	--	1230	--		--	1328
					--	--	--	--		98	
2	С341-020104-3030	Перевозка оборудования технического самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	3	1172,00	--	3516	--		--	3797
					--	--	--	--		281	
3	С341-310101-0602	Оборудование технические. Разгрузка	т	3	410,00	--	1230	--		--	1328
					--	--	--	--		98	
4	С341-020104-3030	Перевозка /обратная транспортировка/оборудования технического самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	3	1172,00	--	3516	--		--	3797
					--	--	--	--		281	
		Конструктивный ремонт боковых ж/б поверхностей быков и полубыков плотины									
5	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ	м2	234	769,11	1,93	179973	452	59511	111820	315136
					512,87	0,97	120010	226		23343	
6	Е11-460401-0401 прим	Демонтаж штукатурного слоя 40 мм/234 м2/	м3	9,36	18835,15	7892,59	176297	73875	--	117414	317208
					10942,56	3991,09	102422	37357		23497	
7	Е11-460401-0401	Удаление рыхлого слоя бетона перфоратором на глубину 35 мм за стержни арматуры/23,4 м2/	м3	0,819	18835,15	7892,59	15426	6464	--	10274	27756
					10942,56	3991,09	8962	3269		2056	
8	Е11-130601-0209	Обеспыливание промышленным пылесосом	м2	234	92,62	11,70	21673	2738	--	13065	37517
					80,92	--	18935	--		2779	
9	Е12-120104-0301	Промывка поверхности	м2	234	53,38	--	12490	--	26	8974	23182
					53,27	--	12464	--		1717	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	E12-120104-0301 К=3	Увлажнение вертикальных бетонных поверхностей до полного насыщения 3 раза	м2	234	160,13	--	37471	--	79	26922	69545
					159,80	--	37392	--		5151	
11	E11-130701-1005 Изм. и доп. вып. 10	Огрунтовка бетонных поверхностей очищеной от рыхлого бетона на грубину 35 мм (23,4 м2) глубокопроникающей грунтовкой Ceresit CT-17 за 2 раза	м2	23,4	806,43	21,62	18871	506	--	12785	34188
					784,82	7,04	18365	165		2532	
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Грунтовка Ceresit CT-17	литр	20	267,86	--	5357	--	5357	--	5786
					--	--	--	--		429	
13	E11-061401-0102 К=3	Восстановление бетонных поверхностей очищенной от рыхлого бетона на глубину 35 мм (23,4м2) тиксотропной ремонтной смесью Ремстрим-Т	м2 поверхности	23,4	17537,45	13258,88	410376	310258	360	193438	652119
					4263,15	4821,00	99758	112811		48305	
14	E12-190101-1203	Растворы Ремстрим-Т. Приготовление вручную в построечных условиях	м3	0,819	2755,95	--	2257	--	--	1625	4193
					2755,95	--	2257	--		311	
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Ремстим Т	кг	1640	294,64	--	483214	--	483214	--	521871
					--	--	--	--		38657	
16	E11-130701-1005 Изм. и доп. вып. 10	Огрунтовка бетонных поверхностей глубокопроникающей грунтовкой Ceresit CT-17 за 2 раза	м2	234	806,43	21,62	188706	5058	--	127854	341885
					784,82	7,04	183648	1648		25325	
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Грунтовка Ceresit CT-17	литр	190	267,86	--	50893	--	50893	--	54964
					--	--	--	--		4071	
18	E12-190101-1203	Растворы Ремстрим Т. Приготовление вручную в построечных условиях	м3	4,7	2755,95	--	12953	--	--	9326	24061
					2755,95	--	12953	--		1782	
19	E11-061401-0102	Механическое нанесение тиксотропной растворной смеси Ремстрим Т (5мм за один проход) слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	234	5845,82	4419,63	1367921	1034192	1204	644793	2173731
					1421,05	1607,00	332525	376038		161017	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Ремстим Т	кг	9400	294,64	--	2769643	--	2769643	--	2991214
					--	--	--	--		221571	
21	E11-130701-1005 Изм. и доп. вып. 10 К=0.5	Огрунтовка бетонных поверхностей глубокопроникающей грунтовкой Ceresit CT-17 за 1 раз	м2	234	403,22	10,84	94353	2529	--	63927	170942
					392,41	3,52	91824	824		12662	
22	ПРАЙС-ЛИСТ	Грунтовка Ceresit CT-17	литр	93,6	267,86	--	25071	--	25071	--	27077
					--	--	--	--		2006	
23	E11-061401-0102 К=0,5	Механическое нанесение тиксотропной растворной смеси Ремстим ТМ (5 мм за один проход) слоем толщиной до 5 мм	м2 поверхности	234	3019,44	2209,81	706549	517096	601	342952	1133462
					807,06	803,50	188852	188019		83960	
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Ремстим ТМ	кг	2340	339,29	--	793929	--	793929	--	857443
					--	--	--	--		63514	
		Антикоррозийная защита металлоконструкций									
25	E11-080701-0102	Установка и разборка инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.	м2 вертикальной проекции	437,25	769,11	1,93	336295	844	111201	208946	588860
					512,87	0,97	224250	423		43619	
26	E11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	437,25	393,04	--	171857	--	--	118581	313673
					393,04	--	171857	--		23235	
27	E11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	437,25	92,62	11,70	40498	5116	--	24414	70105

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					80,92	--	35382	--		5193	
28	Е11-130301-0401 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Силокор ПР за два раза	м2	437,25	75,76	5,09	33127	2224	--	21573	59076
					70,68	0,83	30903	362		4376	
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Сиколор грунт ПР	Л	109,313	2232,14	--	244002	--	244002	--	263522
					--	--	--	--		19520	
30	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска Сиколор ГАРД за 3 прохода	м2	437,25	847,85	67,42	370723	29481	4722	232574	651560
					769,63	1,24	336520	543		48264	
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Сиколор ГАРД	Л	87,45	5357,14	--	468482	--	468482	--	505961
					--	--	--	--		37479	
32	ПРАЙС-ЛИСТ	Растворитель сиколор ГАРД/для промывки оборудования/	л	20	1696,43	--	33929	--	33929	--	36643
					--	--	--	--		2714	
33	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	10	2072,47	--	20725	--	--	14922	38498
					2072,47	--	20725	--		2852	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			9102552	1990832	5052224	2306179	12321428
							2050004	721685	--	912695	
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			9102552				
Материалы -				Тенге			177703				
Всего заработная плата -				Тенге				2771689			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге			4874520				
Транспортные расходы -				Тенге			9492				
		Накладные расходы -		Тенге			2306180				
		Сметная прибыль -		Тенге			912699				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			12321429				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2193
		Сметная заработная плата -		Тенге				2771689			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			12321429				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2193
		Сметная заработная плата -		Тенге				2771689			
		Решение правительства НДС 12%		Тенге			13 800 000				
		Ценовая скидка		Тенге			2 376 000				
		Всего к оплате по Акту № 1		Тенге			11 424 000				

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Директор:
ТОО «Қият» Құрылыс Компаниясы» _____ Суворов А.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Директор КФ РГП "Казводхоз" _____ Абжанов Д.Т.