Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" декабря 2018 года

Заказчик ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», 090900, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул.Жумагалиева №19, Руководитель отдела Бектенов Уркен Орденбаевич,

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 20.12.2018года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Лидер», 090005, РК, ЗКО, г.Уральск, район ТЭЦ, дом 2, лицензия I ктегорий, ГСЛ №18006311 от 29.03.2018г. Директор Большаков Геннадий Игоревич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 20.12.2018 года, ТОО «Батталов С.Т.», г.Актобе, ул.Целлинная №24, Директор Батталов Сакен Тельманович, - тех. надзор, №06043 от 23.09.2013 года,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 20.12.2018года, Западно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальный центр "Курылысконсалтинг", Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Чагано-Набережная, 68А, Директор Идресов Манарбек Сибатович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство клуба на 200 мест в с.Кособа Сырымского района ЗКО»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ЗКО, Сырымский район, с.Кособа,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

"18" мая 2015 года № 3 **«Аким Кособинмкого сельского округа»**;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области"**, **от 28.06.2018 года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Эркер», №б/н**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», №123 от 27.11.2015 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **06.2018г.;**
месяц, год

окончание работ **12.2018г. ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:6;
фактически, месяц:6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	мест	200	200	200	200
Общая площадь здания	КВ. м.	544,84	544,84	544,84	544,84
Рабочая (полезная) площадь здания	КВ. м.	523,76	523,76	523,76	523,76
Строительный объем	Куб. м.	4950,0	4950,0	4950,0	4950,0
Нормативная продолжительность строительства	мес.	6	6	6	6

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						

и более

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство клуба на 200 мест в с.Кособа Сырымского района ЗКО:
ЗКО, Сырымский район, с.Кособа, ул.С.Датулы, зд. №2:
Здание клуба: Общий площадь - 549,9 кв. м.; Полезная площадь - 476,6 кв. м.; Площадь застройки здания - 656,1 кв. м.; Строительный объем здания - 4950,0 куб. м.; (фундамент - бетон, стены - силикатные кирпичи, кровля - профлист).
Надворный туалет: Площадь застройки здания - 11,3 кв. м.; фундамент - бетон, стены - силикатные кирпичи, кровля - профлист).
Резервуар с водой

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 100,460 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 68,769 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13,569 млн. тенге; прочие 18,122 млн. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **94691,844** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **90851,944** тысяч тенге; из них стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13,569 млн. тенге;

прочие (ПСД 3199,9 тыс, тенге + экспертиза 640,0 тыс, тенге) - **3839,9 тысяч** тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство клуба на 200 мест в с Кособа Сырьтского района ЗКО», принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

(организация, адрес, телефон)

Наименование строительства и его адрес «Строительство клуба на 200 мест в п.Кособа Сырымского района ЗКО»

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №28 от 04.06.2018г, дополнительное соглашение № 28-4 от 07.12.2018г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.12.2018	7.11.2018г	11.12.2018г

Акт приемки выполненных работ № 4 за декабрь месяц 2018 г

Л С 2-1-1 Здание клуба . Общестроительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка помещений								
		Стены								
125	Е0115-180-9	Высококачественная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	473,2	306,75	2,1	145154	994	37508	0,42	200
				74,7	0,79	35348	374	105	-	2
		м2								
127	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	354,47	251,66	1,88	89206	666	14757	0,23	82
				38,93	0,72	13800	255	105	-	1
		м2								
129	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными	156,87	197,34	1,19	30957	187	3744	0,14	22
				22,28	0,45	3495	71	105	-	-

	под окраску							
	м2							
130 Е0115-65-1	-Штукатурка плоских	78,39	653,62	6,33	51237	496	25939	1,79	140
	поверхностей оконных и		---	---	---	---	---	---	---
	дверных откосов по бетону и		312,75	2,39	24516	187	105	0,01	1
	камню								
	м2								
131 Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	78,39	251,66	1,88	19728	147	3264	0,23	18
	поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
	водоэмульсионными составами		38,93	0,72	3052	56	105	-	-
	по сборным конструкциям стен,								
	подготовленным под окраску								
	м2								
132 Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен,	42,52	1038,66	2,1	44164	89	14902	2	85
	столбов, пилястр и откосов		---	---	---	---	---	---	---
	/без карнизных, плинтусных и		333	0,79	14159	34	105	-	-
	угловых плиток/ без установки								
	плиток туалетного гарнитура								
	по кирпичу и бетону								
	м2								
	Потолок								
133 Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов	53	58,05	0,35	3077	19	2900	0,3	16
	и плит под окраску или		---	---	---	---	---	---	---
	оклейку обоями потолков		51,98	0,14	2755	7	105	-	-
	сборных								
	м2								
135 Е0115-180-10	-Высококачественная окраска потолков	318,12	324,48	2,81	103224	894	30266	0,51	162
	поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
	водоэмульсионными составами,		89,55	1,06	28488	337	105	0,01	2
	по штукатурке и сборным								
	конструкциям, подготовленными								
	под окраску								
	м2								
136 Е0115-180-2	-Простая окраска потолков	32,24	200,36	1,65	6460	53	852	0,15	5
	поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
	водоэмульсионными составами,		24,53	0,63	791	20	105	-	-
	по штукатурке и сборным								
	конструкциям, подготовленными								
	под окраску								
	м2								
137 Е0115-180-6	-Улучшенная окраска	184,84	257,14	2,33	47530	431	8642	0,26	48
	поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
	водоэмульсионными составами		43,65	0,88	8068	163	105	-	-
	по сборным конструкциям								
	потолков, подготовленным под								
	окраску								
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	540737				
Накладные расходы -	Тенге	142774	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41011	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	724522				

Л С 2-1-6 Здание клуба . Технологическое оборудование

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на всего на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	8102-24	Стеллаж библиотечный двухсторонний из 3-х секций шт	5	12079			60395				
2	8102-25	Стеллаж библиотечный выставочный шт	4	8626			34504				
3	8101-7	Стол компьютерный шт	1	9675			9675				
4	1802-13	Кресло для оператора шт	1	6665			6665				
5	1301-60	Компьютер комплект	1	57760			57760				
6	1910-34	Стеллаж библиотечный демонстрационные с 4-мя наклонными полками шт	3	32120			96360				
7	1301-21	Стол-кафедра для выдачи книг (с ящиками) шт	1	11825			11825				
8	1301-30	Стол читательский двухместный шт	5	4300			21500				
9	8102-17	Стул рабочий шт	12	2150			25800				
10	1906-11	Стеллаж металлический шт	6	11220			67320				
11	8102-25	Стеллаж библиотечный угловой шт	1	8626			8626				
12	1301-173	Дорожки ковровые м2	43,1	2400			103440				
13	1301-163	Занавес фоновый размер: 12х6 м шт	1	240840			240840				
14	1305-295	Портьеры на окна м	11,2	603			6754				
15	1301-33	Стул полужесткий ОС-8-495/1 шт	6	3225			19350				
16	1301-21	Стол рабочий однотумбовый ОР-02-234/4 (для персонала и преподавателя) шт	4	11825			47300				
17	1910-21	Шкаф для документов шт	3	15265			45795				
18	8101-5	Стол рабочий : для руководителя									

(Т-образный с дополнительным столом)

		шт	1	38700	38700
19	8101-1	Кресло для руководителя шт	1	7955	7955
20	1301-76	Зеркала шт	4	19800	79200
21	1301-3	Вешалка гардеробная шт	6	13975	83850
22	5302-147	Шторы- жалюзи шт	6	2550	15300
23	1915-9	Кабина кассовая шт	1	87600	87600
24	8101-50	Кресло в зале шт	200	7310	1462000
итого					2638514
Оборудование					2638514
Всего					2638514

Л С 2-1-7 Здание клуба .Световая вывеска

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Ценовле предложение	Изготовление и установка световой вывиски Мәдениет үйі вывеска	1	1205080,1		120580				
итого						120580				
ненормируемые и непредвиденные затраты						7235				
Всего						127815				

Л С 3-1-3 Тепломеханическая часть

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Оборудование и материалы

1	E0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2	10978,2	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
					6674,4	572,42	13349	1145	128	2,8	6
2	С Коммерческое предложение ТОО "Виаст"257760:2,73677:1,12	-Котел газовый 200GA	шт	2	84092,87	-	168186	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	E0118-13-1	-Установка насосов сетевых с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
					2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
4	С Коммерческое предложение ТОО "Виаст" 76800:2,73677:1,12	-Насос сетевой DAB A80/180XM	шт	2	25055,61	-	50111	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	E0118-13-1	-Установка насосов подпитачных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
					2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
6	С Коммерческое предложение ТОО "Виаст" 41940:2,73677:1,12	-Насос подпитачный JETCOM 62M	шт	2	13682.71	-	27365	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	E0118-21-4	-Установка умягчителя воды	шт	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
					2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
8	С Коммер	-Умягчитель воды Water King		2	110923.25	-	110923	-	-	-	-

	ое			-	-	-	-	-	-	-
	предложени	шт								
	е ТОО									
	"Виаст"									
	340000:2,73									
	677:1,12									
9	Е0118-10-1	-Установка расширительных	2	4578,67	70,66	9157	141	1703	3,74	7
		круглых и прямоугольных баков		---	---	---	---	---	---	---
		вместимостью 0,1 м3		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	-
		1бак								
10	Е0118-10-1	-Установка питательного	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		бака 0,1 м3		---	---	---	---	---	---	---
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
11	С	-Питательный бак 0,1 м3	1	27815,64	-	27816	-	-	-	-
	Коммер		---	---	---	---	---	---	---	
	ое		-	-	-	-	-	-	-	
	предложени	шт								
	е ТОО									
	"Виаст"									
	85260:2,73									
	677:1,12									
12	Е0116-10-4	-Установка дымовой трубы	16	935,75	20,8	14972	333	2832	0,73	12
				---	---	---	---	---	---	---
				130,5	7,79	2088	125	128	0,04	1
		м								
				Т1 Подающий и обратный трубопровод от котлов						
13	Е0118-21-4	-Установка фильтров для	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
		очистки воды в трубопроводах		---	---	---	---	---	---	---
		систем отопления диаметром 50		159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
		мм								
		1фильтр								
14	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
		кранов проходных на		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		трубопроводах из стальных								
		труб диам. до 50 мм								
		1шт								
15	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с	2	6880	-	13760	-	-	-	-
		выдвижным шпинделем 30с41нж1,		---	---	---	---	---	---	---
		Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду		-	-	-	-	-	-	-
		50 мм								
		шт								
16	С130904-11	-Краны проходные натяжные	4	489	-	1956	-	-	-	-
		муфтовые латунные 11Б27П для		---	---	---	---	---	---	---
		жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

17 С130903-13	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	743	-	1486	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
				шт					
18 Е0116-15-1	-Установка воздухоотводчика, кранов шаровых, кранов спускных, обратного клапана на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
			254,25	15,75	1271	79	128	0,07	1
			1шт						
19 С130904-10	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б27П для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	4	343	-	1372	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт						
20 С130905-112 8 Изм. и доп.вып.16	-Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1	496	-	496	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			шт.						
21 Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм	15	623,7	14,12	9356	212	2028	0,55	8
			100,35	5,29	1505	79	128	0,03	-
			м						
22 Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	6	247,7	14,12	1486	85	811	0,55	3
			100,35	5,29	602	32	128	0,03	-
			м						
23 Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	6	291,7	14,12	1167	56	541	0,55	2
			100,35	5,29	401	21	128	0,03	-
			м						
24 Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15 мм	1	247,7	14,12	248	14	135	0,55	1
			100,35	5,29	100	5	128	0,03	-
			м						
25 Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	17	120,72	31,97	2052	543	1251	0,34	6
			61,65	11,93	1048	203	100	0,06	1

		толщиной 40 мм								
		м								
26	С11031-98	-Плиты из минеральной ваты на	0,8	3405	-	2724	-	-	-	-
	Изм. и	синтетическом связующем		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.16	теплоизоляционные марки П-50		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	ГОСТ 9573-96								
	8.02-04-20									
	02	м3								
27	Е0113-29-3	-Окраска металлических	5,4	157,64	0,07	851	-	13	0,01	-
		огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		эмалью КО-814		2,72	0,02	15	-	90	-	-
		м2								
								Трубопровод холодной воды		
28	Е0116-	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13	
		клапанов на трубопроводах		---	---	---	---	---	---	---
		из стальных		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
		труб диам. до 25 мм								
		1шт								
29	С130901-13	-Вентили проходные муфтовые	7	325	-	2275	-	-	-	-
		латунные 15Б1бк для воды и		---	---	---	---	---	---	---
		пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
30	С130903-15	-Клапаны обратные подъемные	2	1570	-	3140	-	-	-	-
		муфтовые латунные 16ч3бр для		---	---	---	---	---	---	---
		воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy		-	-	-	-	-	-	-
		20 мм								
					шт					
31	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов	12	302,95	4,59	3635	55	814	0,28	3
		газоснабжения из стальных		---	---	---	---	---	---	---
		водогазопроводных неоцинкованных		51,3	1,71	616	21	128	0,01	-
		труб диам. 20 мм								
		м								
								Трубопровод сбросный		
32	Е0116-	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4	
		на трубопроводах		---	---	---	---	---	---	---
		из стальных		254,25	15,75	763	47	128	0,07	1
		труб диам. до 25 мм								
		1шт								
33	С130901-13	-Вентили проходные муфтовые	1	325	-	325	-	-	-	-
		латунные 15Б1бк для воды и		---	---	---	---	---	---	---
		пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
34	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые	2	430	-	860	-	-	-	-
		латунные 15Б1бк для воды и		---	---	---	---	---	---	---
		пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
35	С11011-4194	-Воронка из листовой стали	0,0005	63613	-	32	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.19	100/50		-	-	-	-	-	-	-
		т							
36	Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованнных труб диам. 25 мм	5	285,95	4,59	1430	23	339	0,28	1
				51,3	1,71	257	9	128	0,01	-
		м								
37	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1240,75	20,82	12408	208	1770	0,73	7
				130,5	7,79	1305	78	128	0,04	-
		м								
38	Е 0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозийной	0,01	277986,61	30429,76	2780	304	612	205	2
Изм. и доп.вып.14		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам 100мм		35550	11495,25	356	115	130	56,14	1
		км.								
39	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
				55,62	-	111	-	128	-	-
		комплект								
40	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	2	352	-	704	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0118-22-3	-Установка манометров с краном контрольным	10	960,18	1,62	9602	16	742	0,32	3
			57,94	-	579	-	128	-	-	
		комплект								
42	Е0118-22-2	-Установка электроконтактных манометров	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,232	-
			41,72	-	83	-	128	-	-	
		комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	538832			
Стоимость оборудования -	Тенге	384401			
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	384401	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	54302	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12542	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	605658			

Л С 7-3 НА Озеленение

Шифр		Стоимость единицы, Тенге	Общая стоимость, Тенге		Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Всего эксплуатация машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге на единицу	Накладные расходы рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	193,3	12,15	-	2349	-	3030	0,07	14
				12,15	-	2349	-	129	-	-
		м2								
2	E0147-3-4	-Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	193,3	5,63	-	1088	-	1404	0,04	8
				5,63	-	1088	-	129	-	-
		м2								
					Деревья					
3	E0147-5-13	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	6	1733,17	78	10399	468	4155	3,55	21
				506,93	29,95	3042	180	129	0,12	1
		яма								
4	E0147-9-5	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	6	500,13	177,05	3001	1062	2828	1,85	11
				321,98	43,43	1932	261	129	0,18	1
		шт								
5	C143012-34	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	6	649	-	3894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	E0147-36-3	-Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	6	204,83	37,37	1229	224	1332	1,04	6
				163,58	8,55	981	51	129	0,04	-
		шт								
					Кустарники					
7	E0147-19-3	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с	8	206,74	6,06	1654	48	501	0,32	3
				45,68	2,84	365	23	129	0,01	-

		добавлением растительной							
		земли до 50%							
		м							
8	E0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев	8	66,92	-	535	-	687	0,4	3
		в живую изгородь однорядную и		---	---	---	---	---	---	---
		вьющихся растений		66,6	-	533	-	129	-	-
		м							
9	C143012-47	-Кустарники лиственных пород	113	284	-	32092	-	-	-	-
		для живой изгороди /карагач/,		---	---	---	---	---	---	---
		с комом размером 0,3х0,3м		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	E0147-38-1	-Уход за саженцами кустарников	8	79,72	19,67	638	157	662	0,4	3
		с оголенной корневой системой		---	---	---	---	---	---	---
		в живой однорядной изгороди и		59,63	4,5	477	36	129	0,02	-
		с вьющимися растениями								
		м								
					Цветники					
11	E0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники	42	316,04	-	13274	-	3686	0,47	20
		с внесением растительной		---	---	---	---	---	---	---
		земли слоем 20 см		68,04	-	2858	-	129	-	-
		м2								
12	E0147-28-2	-Подготовка почвы под	42	139,8	-	5872	-	856	0,11	5
	K=2	цветники, добавлять на каждые		---	---	---	---	---	---	---
		5 см изменения толщины слоя		15,8	-	664	-	129	-	-
		м2								
13	E0147-29-1	-Посадка однолетних цветников	42	213,08	-	8949	-	11358	1,35	57
		при густоте посадки 16 шт на		---	---	---	---	---	---	---
		м2		209,63	-	8804	-	129	-	-
		м2								
14	E0147-29-2	-Посадка однолетних цветников,	42	10,62	-	446	-	508	0,07	3
		добавлять на каждые 10 шт		---	---	---	---	---	---	---
		высаживаемых цветов		9,38	-	394	-	129	-	-
		м2								
15	E0147-39-1	-Уход за цветниками из	42	170,44	53,1	7158	2230	6955	0,8	33
		однолетников		---	---	---	---	---	---	---
				116,21	12,15	4881	510	129	0,05	2
		м2								
16	C143012-23	-Рассада	2016	6,53	-	13164	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	105742			
Накладные расходы -	Тенге	37962	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8622	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	152327			

Л С 7-5 НА Покрытие территории

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сечение I-I-393,8 м2					
1	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	39,38	2201,76	68,13	86705	2683	1788	0,14	6
				21,38	12,76	842	503	133	0,04	2
		м3								
2	E0127-57-1	-Устройство брусчатки с заполнением швов цементно-песчаным раствором	393,8	121,92	49,85	48010	19631	45399	0,46	180
				69,08	17,6	27204	6931	133	0,09	34
		м2								
4	C143003-29	-Брусчатка	393,8	1250	-	492250	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	626965			
Накладные расходы -	Тенге	47187	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40449	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	714601			

Итого	4 963 345
смр	1 940 430
оборудование	3 022 915
прочие затраты	0
временные здания и сооружения 3, 4 %	65 974
итого	5 029 319
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7 . 0,9%	30 699
Затраты на доп. Транспорт привозных привозных матриало 1,07%	21 469
Затраты на выслугу лет, 1%	20 064
Затраты на дополнительные отпуска ,0,4%	8 025
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г	5 109 576
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г к=2,73677	13 983 858
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	279 677
Итого	14 263 535

Скидка до суммы по договору к= 5,1%	727 440
Итого	13 536 095
НДС 12 %	1 624 331
Всего	15 160 426

Сдал:
Подрядчик

Принял:
Заказчик:

Технический надзор: