Форма 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Наименование объекта: Реконструкция котельных (перевод на газ) административных зданий пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской области

Договор № 83 от 02.12.2016 года

№№ пп	Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость в		Договорная стоимость в		Выполнено СМР с начала строительства в		Выполнено СМР с начала года в		Выполнено СМР за отчетный период в	
		рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге
1	Реконструкция котельных административных зданий пос. Шиели	60199,776	53749,800	60199,776	53749,800	60199,776	53749,800	60199,776	53749,800	60199,776	53749,800

Заказчик;
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор;
ИП "Ибраев"
Ибраев О.Т.

Подрядчик"
ТОО "Асанас-Дар"
Карабаева Р.

Ф-2В

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик : **ТОО "Асанас-Дар"**
Договор: **№ 83 от 2 декабря 2016 года**
Наименование объекта : **РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ (ПЕРЕВОД НА ГАЗ) АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ПОС. ШИЕЛИ**

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Капитальный ремонт и газоснабжение здания котельной акимата Шиелийского района и здания резиденции					
		ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Внутренний газопровод					
1	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**2,0000**		**863,82**	**1728**
		НР первого уровня	%	44		380,08	760
		НР второго уровня	%	3,6		44,78	90
		Накладные расходы	%	--		424,86	850
		Сметная прибыль	%	8		103,09	206
		Сметная стоимость:				**1391,78**	**2784**
2	прайс ТОО "Казприбор"	**Счетчик газовый G-10**	**шт**	**2,0000**		**58035,71**	**116071**
		НР второго уровня	%	3,6		2089,29	4179
		Накладные расходы	%	--		2089,29	4179
		Сметная прибыль	%	8		4810,00	9620
		Сметная стоимость:				**64935,00**	**129870**
3	23-040905-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны проходные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**2278,10**	**11391**
		НР второго уровня	%	3,6		82,01	410
		Накладные расходы	%	--		82,01	410
		Сметная прибыль	%	8		188,81	944
		Сметная стоимость:				**2548,92**	**12745**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**774,73**	**1549**
		НР второго уровня	%	3,6		27,89	56
		Накладные расходы	%	--		27,89	56
		Сметная прибыль	%	8		64,21	128
		Сметная стоимость:				**866,83**	**1734**
		Контроль загазованности					
5	**13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10796,29**	**10796**
		НР первого уровня	%	40,6		4307,94	4308
		НР второго уровня	%	3,6		543,75	544
		Накладные расходы	%	--		4851,69	4852
		Сметная прибыль	%	8		1251,84	1252
		Сметная стоимость:				**16899,82**	**16900**
6	**прайс ООО "Компания Водгазучет"**	**Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-1-1 с клапаном DN 32мм**	**шт**	**1,0000**		**27936,49**	**27936**
		НР второго уровня	%	3,6		1005,71	1006
		Накладные расходы	%	--		1005,71	1006
		Сметная прибыль	%	8		2315,38	2315
		Сметная стоимость:				**31257,58**	**31258**
7	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,6000**		**561,49**	**11005**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	3237
		НР второго уровня	%	3,6		26,16	513
		Накладные расходы	%	--		191,30	3749
		Сметная прибыль	%	8		60,22	1180
		Сметная стоимость:				**813,01**	**15935**
8	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**13,0000**		**440,46**	**5726**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	2147
		НР второго уровня	%	3,6		21,80	283
		Накладные расходы	%	--		186,94	2430
		Сметная прибыль	%	8		50,19	652

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**677,59**	**8809**
9	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**21,0000**		**369,89**	**7768**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	280
		Накладные расходы	%	--		13,32	280
		Сметная прибыль	%	8		30,66	644
		Сметная стоимость:				**413,86**	**8691**
10	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,0000**		**166,32**	**2162**
		НР второго уровня	%	3,6		5,99	78
		Накладные расходы	%	--		5,99	78
		Сметная прибыль	%	8		13,78	179
		Сметная стоимость:				**186,09**	**2419**
11	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,6000**		**511,02**	**1840**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	66
		Накладные расходы	%	--		18,40	66
		Сметная прибыль	%	8		42,35	152
		Сметная стоимость:				**571,77**	**2058**
		Футляр					
12	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,4000**		**1485,13**	**2079**
		НР первого уровня	%	60,4		390,11	546
		НР второго уровня	%	3,6		67,51	95
		Накладные расходы	%	--		457,62	641
		Сметная прибыль	%	8		155,42	218
		Сметная стоимость:				**2098,16**	**2937**
13	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм**	**м**	**1,4000**		**962,58**	**1348**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	699

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		52,63	74
		Накладные расходы	%	--		551,85	773
		Сметная прибыль	%	8		121,15	170
		Сметная стоимость:				**1635,59**	**2290**
14	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**2,0000**		**23565,46**	**47131**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	8848
		НР второго уровня	%	3,6		1007,62	2015
		Накладные расходы	%	--		5431,47	10863
		Сметная прибыль	%	8		2319,76	4640
		Сметная стоимость:				**31316,69**	**62633**
15	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,4800**		**30713,94**	**14743**
		НР первого уровня	%	55,3		9659,30	4636
		НР второго уровня	%	3,6		1453,44	698
		Накладные расходы	%	--		11112,73	5334
		Сметная прибыль	%	8		3346,13	1606
		Сметная стоимость:				**45172,80**	**21683**
16	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,4800**		**13991,77**	**6716**
		НР второго уровня	%	3,6		503,70	242
		Накладные расходы	%	--		503,70	242
		Сметная прибыль	%	8		1159,64	557
		Сметная стоимость:				**15655,11**	**7514**
17	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,9400**		**81,85**	**322**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	67
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	14
		Накладные расходы	%	--		20,48	81
		Сметная прибыль	%	8		8,19	32
		Сметная стоимость:				**110,51**	**435**
18	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,9400**		**122,35**	**482**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	82

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	20
		Накладные расходы	%	--		26,08	103
		Сметная прибыль	%	8		11,87	47
		Сметная стоимость:				**160,30**	**632**
19	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0340**		**733776,56**	**24948**
		НР первого уровня	%	58,7		119144,24	4051
		НР второго уровня	%	3,6		30705,15	1044
		Накладные расходы	%	--		149849,39	5095
		Сметная прибыль	%	8		70690,08	2403
		Сметная стоимость:				**954316,03**	**32447**
20	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**34,0000**		**379,08**	**12889**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	7606
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	738
		Накладные расходы	%	--		245,41	8344
		Сметная прибыль	%	8		49,96	1699
		Сметная стоимость:				**674,45**	**22931**
21	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**164,07**	**1313**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	47
		Накладные расходы	%	--		5,91	47
		Сметная прибыль	%	8		13,60	109
		Сметная стоимость:				**183,57**	**1469**
22	**23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**82,04**	**492**
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	18
		Накладные расходы	%	--		2,95	18
		Сметная прибыль	%	8		6,80	41
		Сметная стоимость:				**91,79**	**551**
Итого прямые затраты по разделу:			Тенге				**310436**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**61527**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**27423**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4155**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**221486**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**36987**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**347423**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**12507**
	ИТОГО:		Тенге				**359930**
	Сметная прибыль		Тенге				**28794**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**388724**
		НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**163,2659**		**126,59**	**20669**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	3888
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	884
		Накладные расходы	%	--		29,23	4772
		Сметная прибыль	%	8		12,47	2035
		Сметная стоимость:				**168,29**	**27476**
2	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,2888**		**1877,04**	**23067**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	13632
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	1321
		Накладные расходы	%	--		1216,84	14954
		Сметная прибыль	%	8		247,51	3042
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**41062**
3	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**4,3719**		**26,65**	**117**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	25
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	5
		Накладные расходы	%	--		6,83	30
		Сметная прибыль	%	8		2,68	12
		Сметная стоимость:				**36,16**	**158**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,1000**		**3234,02**	**13259**
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	2186
		НР второго уровня	%	3,6		135,62	556
		Накладные расходы	%	--		668,82	2742
		Сметная прибыль	%	8		312,23	1280
		Сметная стоимость:				**4215,07**	**17282**
5	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0820**		**223232,51**	**18305**
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	9355
		НР второго уровня	%	3,6		12143,46	996
		Накладные расходы	%	--		126229,21	10351
		Сметная прибыль	%	8		27956,94	2292
		Сметная стоимость:				**377418,66**	**30948**
6	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**82,8200**		**749,63**	**62084**
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	2235
		Накладные расходы	%	--		26,99	2235
		Сметная прибыль	%	8		62,13	5146
		Сметная стоимость:				**838,75**	**69465**
7	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Сигнальная лента. Прокладка**	**м**	**73,0000**		**550,05**	**40153**
		НР первого уровня	%	58,7		132,92	9703
		НР второго уровня	%	3,6		24,59	1795
		Накладные расходы	%	--		157,51	11498
		Сметная прибыль	%	8		56,60	4132
		Сметная стоимость:				**764,16**	**55784**
8	**23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ"**	**км**	**0,0730**		**79706,40**	**5819**
		НР второго уровня	%	3,6		2869,43	209
		Накладные расходы	%	--		2869,43	209

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6606,07	482
		Сметная стоимость:				**89181,90**	**6510**
9	**23-061002-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода медные гибкие сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0730**		**117879,17**	**8605**
		НР второго уровня	%	3,6		4243,65	310
		Накладные расходы	%	--		4243,65	310
		Сметная прибыль	%	8		9769,83	713
		Сметная стоимость:				**131892,65**	**9628**
10	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**1,0000**		**1867,97**	**1868**
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	802
		НР второго уровня	%	3,6		96,12	96
		Накладные расходы	%	--		898,30	898
		Сметная прибыль	%	8		221,30	221
		Сметная стоимость:				**2987,56**	**2988**
11	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0100**		**329952,69**	**3300**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	119
		Накладные расходы	%	--		11878,30	119
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	273
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**3692**
12	**24-040207-5101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Табличка указатель**	**шт.**	**1,0000**		**3660,79**	**3661**
		НР второго уровня	%	3,6		131,79	132
		Накладные расходы	%	--		131,79	132
		Сметная прибыль	%	8		303,41	303
		Сметная стоимость:				**4095,98**	**4096**
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
13	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5393,43**	**5393**
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		264,09	264
		Накладные расходы	%	--		2206,51	2207
		Сметная прибыль	%	8		607,99	608
		Сметная стоимость:				**8207,93**	**8208**
14	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ковера**	**т**	**0,0067**		**44547,41**	**299**
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162
		НР второго уровня	%	3,6		2471,71	17
		Накладные расходы	%	--		26582,94	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,43	38
		Сметная стоимость:				**76820,77**	**516**
15	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,0067**		**324022,38**	**2161**
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
16	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0140**		**23120,78**	**324**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		894,50	13
		Накладные расходы	%	--		2621,04	37
		Сметная прибыль	%	8		2059,35	29
		Сметная стоимость:				**27801,16**	**389**
17	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**788,00**	**11**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	--
		Накладные расходы	%	--		28,37	--
		Сметная прибыль	%	8		65,31	1
		Сметная стоимость:				**881,68**	**13**
		Вход в землю с помощью перехода "полиэтилен-сталь" HDPE 160х14,6- ст. 159х4,5 -1шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
18	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0005**		**372728,46**	**186**
		НР первого уровня	%	62,1		190951,07	95
		НР второго уровня	%	3,6		20292,46	10
		Накладные расходы	%	--		211243,53	106
		Сметная прибыль	%	8		46717,76	23
		Сметная стоимость:				**630689,75**	**315**
19	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5000**		**1182,97**	**591**
		НР второго уровня	%	3,6		42,59	21
		Накладные расходы	%	--		42,59	21
		Сметная прибыль	%	8		98,04	49
		Сметная стоимость:				**1323,60**	**662**
20	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0019**		**319146,03**	**611**
		НР первого уровня	%	62,1		172458,97	330
		НР второго уровня	%	3,6		17697,78	34
		Накладные расходы	%	--		190156,75	364
		Сметная прибыль	%	8		40744,22	78
		Сметная стоимость:				**550047,00**	**1053**
21	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,7075**		**701,16**	**496**
		НР второго уровня	%	3,6		25,24	18
		Накладные расходы	%	--		25,24	18
		Сметная прибыль	%	8		58,11	41
		Сметная стоимость:				**784,51**	**555**
22	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1072,29**	**1072**
		НР второго уровня	%	3,6		38,60	39