Счет-фактура № 2 от 26 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259, Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010077, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ928560000000516026, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1 от 27 апреля 2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Акт выполненных работ № 2 от 26 мая 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 010140002259, Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100340015623, Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100340015623, Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

ИИК получателя: KZ13070103KSN0609000, в РГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство школы на 100 мест в с. Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области	работа	1	17 291 411,61	17 291 411,61	12%	2 074 969,39	19 366 381,00		
Всего по счету:					**17 291 411,61**		**2 074 969,39**	**19 366 381,00**		

Руководитель: Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор ТОО

(должность)

Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области
Договор: №1 от 27.04.2016г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	17 291 412	17 291 412			2 074 969	19 366 381
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**17 291 412**	**17 291 412**			**2 074 969**	**19 366 381**

Итого к оплате: **19 366 381** **(девятнадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят один) тенге**

в том числе НДС 12% **2 074 969** **тенге**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Досмухамбетов Р.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

Жангозин М.А.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №1

приемки выполненных работ за май 2016 года

на подготовительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Рекультивация земель								
1	Е1-24-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	977	9,24 –	9,24 3	9027 –	9027 2931	2843 97	– 0,0115	– 11
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) *м3 грунта*	977	7,91 –	7,91 2,57	7728 –	7728 2511	2436 97	– 0,00984	– 10
3	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы до 10 м во временный резерв *м3 грунта*	977	9,85 –	9,85 2,69	9623 –	9623 2628	2549 97	– 0,0088	– 9

4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	977	8,28	8,28	8090	8090	2142	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	2208	97	0,0074	7
5	Е47-34-1	Заготовка растительной земли и перегноя механизированным способом	977	19,4	19,4	18954	18954	8482	–	–
		м3		–	6,73	–	6575	129	0,022	21
6	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы до 10 м во временный резерв	977	9,85	9,85	9623	9623	2549	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	2628	97	0,0088	9
7	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	977	8,28	8,28	8090	8090	2142	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	2208	97	0,0074	7
8	Е1-28-1	Рекультивация бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	977	6,01	6,01	5872	5872	1554	–	–
		м3 грунта		–	1,64	–	1602	97	0,00537	5
		Раздел 2 Вертикальная планировка								
9	Е1-33-6	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы из резервов	232	31,65	31,1	7343	7215	2143	0,00383	1
		м3 грунта		0,55	8,97	128	2081	97	0,0303	7
10	Е1-73-12	Устройство выемок одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	116	49,08	47,11	5693	5465	1248	0,0137	2
		м3 грунта		1,97	9,12	229	1058	97	0,0298	3
11	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	1270	1,41	1,41	1791	1791	370	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	381	97	0,00099	1

12 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,7	29,64	28,58	169	163	58	0,0069	–
	м3 грунта		0,99	9,56	6	54	97	0,035	–
13 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	6,84	76,6	76,6	524	524	105	–	–
	т		–	15,32	–	105	100	0,03217	–
14 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	5,7	3,79	3,24	22	18	9	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	3	6	97	0,00371	–
	Всего прямые затраты				**92549**	**92183**			**3**
					366	**26976**			**90**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				28630				
	- заработная плата, тенге				4295				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7271				
	Всего				**128450**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				2312				
	- сметная заработная плата, тенге				326				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				2589				
	- сметная заработная плата, тенге				1191				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1308				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				523				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**135182**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**345660**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	89457
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	**293811**
Налог (2 %)	5 876
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**299 687**
НДС (12 %)	35 962
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**335 650**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Досмухамбетов Р.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

Жангозин М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

Дубовенко Т.Г.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №2

приемки выполненных работ за май 2016 года

на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	635	23,36 1,28	22,08 5,56	14834 813	14021 3531	4214 97	0,00888 0,0193	6 12
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	126	32,26 1,42	30,77 8,34	4065 179	3877 1051	1193 97	0,00984 0,02853	1 4
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1441,26	21,55 17,03	4,52 –	31059 24545	6514 –	23809 97	0,108 –	156 –
		Раздел 2 Фундаменты								
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	11	2518,77	100,89	27706	1110	2103	0,85	9

				123,75	38,25	1361	421	118	0,18	2
5	30-14-166	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.24 СТ РК 956-93	32	11836		378752				
		шт								
6	30-14-165	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.12 СТ РК 956-93	2	5637		11274				
		шт								
7	30-14-162	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	74	8999		665926				
		шт								
8	30-14-161	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	5	4467		22335				
		шт								
9	30-14-160	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.8 СТ РК 956-93	8	2994		23952				
		шт								
10	30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	179	6574		1176746				
		шт								
11	30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	15	3311		49665				
		шт								
12	30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	34	2487		84558				
		шт								
13	30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	117	4314		504738				
		шт								
14	30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	7	2300		16100				
		шт								
15	30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	16	1665		26640				
		шт								

Раздел 5 Перекрытия и покрытия

5.1 Перекрытия

16	30-17-2252	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.12-8 СТ РК 949-92 *шт*	68	7356	500208	
17	30-17-2250	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-8 СТ РК 949-92 *шт*	15	6882	103230	
18	30-17-2290	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.12-8 СТ РК 949-92 *шт*	26	21242	552292	
19	30-17-2285	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 64.12-8 СТ РК 949-92 *шт*	126	16194	2040444	
20	30-17-25	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 12 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 1001-1200 кг/м2 *м2*	252	2400	604800	
		Всего прямые затраты			**6839324**	**25522** **172**
					26898	**5003** **18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			6786904	
		Накладные расходы, тенге			31319	
		- заработная плата, тенге			4698	
		- трудоемкость, чел-ч			16	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			412239	
		Всего			**7282882**	
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			131092	
		- сметная заработная плата, тенге			18484	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			105	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			146797	
		- сметная заработная плата, тенге			67527	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			411	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			74140	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			29656	

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7664567**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**19598298**
- материалы, тенге	17354114
- сметная заработная плата, тенге	578920
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	16658553
Налог (2 %)	333 171
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16 991 724**
НДС (12 %)	2 039 007
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19 030 731**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Досмухамбетов Р.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

Жангозин М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

Дубовенко Т.Г.