# Счет-фактура № 9 от 28 июня 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259, Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010077, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ928560000000516026, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1 от 27 апреля 2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Акт выполненных работ № 9 от 28 июня 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 010140002259, Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 100340015623, Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100340015623, Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

ИИК получателя: KZ13070103KSN0509000, в РГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство школы на 100 мест в с. Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области | работа | 1 | 33 928 571,00 | 33 928 571,00 | 12% | 4 071 429,00 | 38 000 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **33 928 571,00** | | **4 071 429,00** | **38 000 000,00** | | |

**Руководитель: Жангозин М. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Директор ТОО

*(должность)*

МП

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

Жангозин М. А.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

**Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"**
**Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области**
**Договор: №1 от 27.04.2016г.**

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июнь 2016 года**

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | в том числе | | | НДС 12 % | Всего |
| | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| 1 | Акт №1 | 206 622 | 206 622 | | | 24 795 | 231 417 |
| 2 | Акт №2 | 14 392 144 | 14 392 144 | | | 1 727 057 | 16 119 201 |
| 3 | Акт №3 | 888 002 | 888 002 | | | 106 560 | 994 562 |
| 4 | Акт №4 | 9 824 107 | 9 824 107 | | | 1 178 893 | 11 003 000 |
| 5 | Акт №5 | 856 838 | 856 838 | | | 102 821 | 959 658 |
| 6 | Акт №6 | 7 760 859 | 7 760 859 | | | 931 303 | 8 692 162 |
| | **Всего по объекту с начала** | | | | | | |
| | **строительства** | **33 928 571** | **33 928 571** | | | **4 071 429** | **38 000 000** |

**Итого к оплате:** **38 000 000 (тридцать восемь миллионов) тенге**

**в том числе НДС 12%** **4 071 429 тенге**

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Досмухамбетов Р.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Интеграл XXI"**

_____ Жанпеши М.А.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"**

**Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области**

**Договор: №1 от 27.04.2016г.**

## Акт №1

### приемки выполненных работ за июнь 2016 года

Подготовительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Вертикальная планировка** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-33-6 | Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы из резервов | 929 | 31,65 | 31,1 | 29403 | 28892 | 8579 | 0,00383 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 0,55 | 8,97 | 511 | 8333 | 97 | 0,0303 | 28 |
| 2 | Е1-73-12 | Устройство выемок одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы | 466 | 49,08 | 47,11 | 22871 | 21953 | 5013 | 0,0137 | 6 |
| | | *м3 грунта* | | 1,97 | 9,12 | 918 | 4250 | 97 | 0,0298 | 14 |
| 3 | Е1-145-2 | Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом | 5080 | 1,41 | 1,41 | 7163 | 7163 | 1478 | – | – |
| | | *м2 спланированной площади* | | – | 0,3 | – | 1524 | 97 | 0,00099 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е1-17-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 22,8 | 29,64 | 28,58 | 676 | 652 | 234 | 0,0069 | – |
| | *м3 грунта* | | 0,99 | 9,56 | 23 | 218 | 97 | 0,035 | 1 |
| 5 П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза | 27,36 | 76,6 | 76,6 | 2096 | 2096 | 419 | – | – |
| | *т* | | – | 15,32 | – | 419 | 100 | 0,03217 | 1 |
| 6 Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 22,8 | 3,79 | 3,24 | 86 | 74 | 36 | 0,00332 | – |
| | *м3 грунта* | | 0,48 | 1,12 | 11 | 26 | 97 | 0,00371 | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **62295** | **60830** | | | **10** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **1463**<br>4 | **14770** | | | **49** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 15759 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 2364 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 8 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 4683 | | | | |
| | **Всего** | | | | **82737** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 1489 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 210 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) | | | | 1668 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 767 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 5 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 842 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 337 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **87073** | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге | 238319 |
| - материалы, тенге | 11 |
| - сметная заработная плата, тенге | 56801 |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85** | 202 571 |
| Налог (2 %) | 4 051 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **206 623** |
| НДС (12 %) | 24 795 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **231 417** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Досмухамбетов Р.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Интеграл XXI"**

**Жангозин М.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"**

**Дубовенко Т.Г.**

**Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"**

**Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области**

**Договор: №1 от 27.04.2016г.**

## Акт №2
## приемки выполненных работ за июнь 2016 года
### на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | |
| | | **3.1 Стены** | | | | | | | | |
| 1 | Е8-15-3 | Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом | 331,85 | 7452,89 | 282,71 | 2473242 | 93817 | 394716 | 5,53 | 1835 |
| | | *м3 кладки* | | 902,25 | 105,75 | 299412 | 35093 | 118 | 0,52 | 173 |
| | | **Раздел 4 Перемычки** | | | | | | | | |
| | | **4.2 Перемычки 2-го этажа** | | | | | | | | |
| 2 | 30-15-142 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 | 1 | 1262 | | 1262 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 30-15-125 | Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84 | 9 | 833 | | 7497 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 30-15-140 | Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 | 6 | 1029 | | 6174 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30-15-121 | Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 *шт* | 4 | 694 | 2776 |
| 6 | 1-1-891 | Прокат угловой неравнополочный, толщина 8 мм, ширина большей полки 90-140 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т* | 1,2032 | 64200 | 77245 |

**Раздел 8 Проемы**

**8.1 Двери**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6-3-12 | Блоки дверные входные с двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП *м2* | 5,46 | 6100 | 33306 |
| 8 | 6-3-17 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2* | 5,88 | 5610 | 32987 |
| 9 | 6-2-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние *м2* | 10,92 | 3540 | 38657 |
| 10 | 6-2-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2* | 63,84 | 4010 | 255998 |
| 11 | 6-2-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2* | 17,85 | 4250 | 75863 |
| 12 | 6-3-15 | Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК *м2* | 3,15 | 5230 | 16475 |
| 13 | 1-1-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект* | 3 | 2980 | 8940 |
| 14 | 1-1-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект* | 3 | 1960 | 5880 |
| 15 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект* | 44 | 1380 | 60720 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1-1-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение<br>*комплект* | 4 | 1500 | 6000 |
| 17 | 1-1-816 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами<br>*шт* | 54 | 583 | 31482 |
| **8.2 Окна** | | | | | |
| 18 | 6-1-706 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99<br>*м2* | 18,48 | 6433 | 118882 |
| 19 | 6-1-709 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99<br>*м2* | 150,63 | 5618 | 846239 |
| 20 | 6-1-719 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99<br>*м2* | 49 | 6433 | 315217 |
| 21 | 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм<br>*м* | 97,68 | 4100 | 400488 |
| **8.3 Витражи ВВ-1** | | | | | |
| 22 | 6-1-181 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99<br>*м2* | 9 | 4472 | 40248 |
| 23 | 6-1-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные<br>*м2* | 12,6 | 12700 | 160020 |

**8.4 Оконные решетки**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 1-1-4472 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т* | 0,17962 | 53744 | 9653 | | |
| 25 4-1-4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т* | 0,01774 | 55620 | 987 | | |
| 26 1-1-4165 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 60 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) *т* | 0,00385 | 52544 | 202 | | |
| 27 1-1-756 | Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм *м2* | 45,5 | 343 | 15607 | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | **5042047** | **93817** | **1835** |
| | | | | **299412** | **35093** | **173** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | 4648818 | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | 394716 | | |
| | - заработная плата, тенге | | | 59207 | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | 197 | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 326206 | | |
| | **Всего** | | | **5762969** | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | 103733 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | 14626 | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 83 | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) | | | 116161 | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | 53434 | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 325 | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | 58667 | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | 23467 | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **6065011** | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге** | **16 599 935** |
| - материалы, тенге | 12 723 815 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1 488 671 |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85** | 14 109 945 |
| Налог (2 %) | 282 199 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **14 392 144** |
| НДС (12 %) | 1 727 057 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **16 119 201** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Досмухамбетов Р.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Интеграл XXI"**

_____ **Жангозин М.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"**

_____ **Дубовенко Т.Г.**

**Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"**
**Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области**
**Договор: №1 от 27.04.2016г.**

## Акт №3
## приемки выполненных работ за июнь 2016 года
Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-15 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 69,3 | 35,29 | 33,19 | 2446 | 2300 | 756 | 0,0146 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 2,1 | 9,13 | 146 | 633 | 97 | 0,0317 | 2 |
| 2 | Е1-164-3 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы | 15,4 | 389,25 | – | 5994 | – | 6773 | 2,48 | 38 |
| | | *м3 грунта* | | 389,25 | – | 5994 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 4,4 | 1824,2 | 152,52 | 8026 | 671 | 1205 | 1,02 | 4 |
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 676 | 251 | 130 | 0,279 | 1 |
| 4 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы | 8,7 | 167,18 | – | 1454 | – | 1643 | 1,21 | 11 |
| | | *м3 грунта* | | 167,18 | – | 1454 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м | 51,03 | 3,82 | 3,82 | 195 | 195 | 65 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 1,32 | – | 67 | 97 | 0,00433 | – |
| 6 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 51,03 | 25,65 | 5,38 | 1309 | 275 | 1003 | 0,129 | 7 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 20,27 | – | 1034 | – | 97 | – | – |

**Раздел 2 Строительные работы**

**2.1 Трубопроводы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Е22-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | 0,0868 | 51202,26 | 20326,01 | 4444 | 1764 | 4083 | 179 | 16 |
| | *км трубопровода* | | 30825 | 5353,43 | 2676 | 465 | 130 | 20,64 | 2 |
| 8 8-4-855 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 87,668 | 113 | | 9906 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 9 Е22-8-8 | Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 300 мм | 0,001 | 2358246,79 | 85907,16 | 2358 | 86 | 166 | 504 | 1 |
| | *км трубопровода* | | 95850 | 32451,75 | 96 | 32 | 130 | 158,5 | – |
| 10 Е22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм | 4 | 242,08 | 6,95 | 968 | 28 | 761 | 0,88 | 4 |
| | *задвижка или клапан* | | 144 | 2,25 | 576 | 9 | 130 | 0,01 | – |
| 11 9-2-202 | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для водоснабжения, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм ГОСТ 5762-2002 | 4 | 19215 | | 76860 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 12 8-9-12 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 2 | 384 | | 768 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 8-4-5086 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт* | 2 | 646 | | 1292 | | | | |
| 14 Е22-38-3 | Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм *врезка* | 1 | 916,73 | 180,25 | 917 | 180 | 603 | 2,01 | 2 |
| | | | 396 | 67,5 | 396 | 68 | 130 | 0,33 | – |
| 15 Е22-31-1 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода* | 0,0868 | 8097,13 | – | 703 | – | 906 | 51,5 | 4 |
| | | | 8032,5 | – | 697 | – | 130 | – | – |
| 16 Е11-2-1 | Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя* | 10,48 | 2024,85 | – | 21220 | – | 6149 | 2,99 | 31 |
| | | | 477 | – | 4999 | – | 123 | – | – |
| **2.2 Колодцы** | | | | | | | | | |
| 17 Е22-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | 4,46 | 13987,13 | 2104,76 | 62383 | 9387 | 17313 | 13,9 | 62 |
| | | | 2362,5 | 623,48 | 10537 | 2781 | 130 | 2,475 | 11 |
| 18 30-18-346 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 *шт* | 2 | 8087 | | 16174 | | | | |
| 19 30-18-342 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *шт* | 2 | 7738 | | 15476 | | | | |
| 20 30-18-331 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *шт* | 2 | 6520 | | 13040 | | | | |
| 21 30-18-332 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а *шт* | 2 | 6520 | | 13040 | | | | |
| 22 30-18-329 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 *шт* | 4 | 5116 | | 20464 | | | | |
| 23 30-18-320 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 *шт* | 2 | 1618 | | 3236 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30-18-340 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО1 | шт | 2 | 583 | 1166 | |
| 25 | 99-1-1(пп)Пр | Люк полимерный, тип С | шт | 2 | 2810 | 5620 | |
| 26 | 2-1-267 | Стремянки | т | 0,03416 | 133700 | 4567 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **294026** | **14886** | **181** |
| | | | | | | **29281** | **4306** | **16** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 249859 | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 41426 | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 6214 | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 21 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 20127 | | |
| | | **Всего** | | | | **355579** | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 6400 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 902 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 5 | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) | | | | 7167 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3297 | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 20 | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 3620 | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 1448 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **374214** | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге** | | | | **1024224** | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 683864 | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 134299 | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85** | | | | 870 590 | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 17 412 | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **888 002** | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 106 560 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **994 562** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Досмухамбетов Р.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Интеграл XXI"**

_____ **Жангозин М.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"**

_____ **Дубовенко Т.Г.**

**Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"**

**Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области**

**Договор: №1 от 27.04.2016г.**

## Акт №4

### приемки выполненных работ за июнь 2016 года

Комплектация материально-технической базы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 5 Оборудование и мебель кабинета по обработке металла и древесины** | | | | | | | | |
| 1 | 73-2-115(об) | Стол-подставка под токарный станок / *шт* | 1 | 4214 | | 4214 | | | | |
| 2 | 73-1-123(об) | Станок настольный сверлильный / *комплект* | 1 | 60110 | | 60110 | | | | |
| 3 | 73-1-126(об) | Станок фуговально-пильный / *комплект* | 1 | 41219 | | 41219 | | | | |
| 4 | 73-2-113(об) | Стол-подставка под фуговально-пильный станок / *шт* | 1 | 3184 | | 3184 | | | | |
| 5 | 73-1-131(об) | Электроточило наждачное / *комплект* | 1 | 20200 | | 20200 | | | | |
| 6 | 73-2-114(об) | Стол-подставка под электроточило / *шт* | 1 | 3545 | | 3545 | | | | |
| 7 | 73-1-167(об) | Тележка грузоподъемная ручная / *шт* | 1 | 1200 | | 1200 | | | | |
| 8 | 76-67-18 | Шкаф для приборов и инструментов | 2 | 12900 | | 25800 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 72-1-222(об) | Стеллаж пристенный СП-1А, 1500x500x1750 мм | *шт* | 4 | 11718 | 46872 |
| 10 | 76-67-5 | Дрель ручная | *шт* | 1 | 950 | 950 |
| 11 | 76-55-340 | Дрель электрическая | *шт* | 1 | 950 | 950 |
| 12 | 76-55-185 | Другой слесарно-монтажный инструмент | *шт* | 6 | 4200 | 25200 |
| 13 | 71-1-62(об) | Набор слесарного инструмента | *комплект* | 3 | 3100 | 9300 |
| 14 | 63-5-222(об) | Комплект инструментов для мастерской слаботочных устройств | *комплект* | 8 | 12000 | 96000 |
| 15 | 76-56-74 | Комплекты столярных инструментов (18 наименований) ножовки | *комплект* | 8 | 11600 | 92800 |
| 16 | 76-56-77 | Наборы инструментов для резьбы по дереву | *комплект* | 8 | 2400 | 19200 |
| 17 | 76-67-6 | Набор инструментов для электромонтажников | *комплект* | 5 | 3440 | 17200 |
| 18 | 76-46-22 | Очки защитные | *комплект* | 10 | 80 | 800 |
| 19 | 76-44-33 | Таблицы | *шт* | 4 | 600 | 2400 |
| | | | *серия* | | | |

**Раздел 6 Оборудование и мебель кабинета по обработке тканей**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 73-1-308(об) | Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинета по обработке тканей, секционный: секция для одежды, 960x400x2100, для п.95 | *шт* | 1 | 12900 | 12900 |
| 21 | 61-1-36(об) | Машина швейная | *шт* | 2 | 19500 | 39000 |
| 22 | 69-3-54(об) | Доска гладильная | *шт* | 1 | 2700 | 2700 |
| 23 | 76-44-17 | Манекен 44-го размера М1:2 | *шт* | 1 | 1560 | 1560 |
| 24 | 61-1-43(об) | Электроутюг | *шт* | 1 | 1596 | 1596 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 76-43-10 | Ножницы | шт | 8 | 240 | 1920 |
| 26 | 76-52-21 | Коллекция промышленных образцов тканей и ниток | шт | 8 | 540 | 4320 |
| 27 | 76-44-2 | Кабина примерочная | шт | 1 | 18920 | 18920 |
| 28 | 76-44-9 | Трельяж | шт | 1 | 17041 | 17041 |
| 29 | 72-1-174(об) | Стол для ручных работ СРРШ | шт | 1 | 13975 | 13975 |
| | **Раздел 7 Оборудование и мебель спортивного зала** | | | | | |
| 30 | 73-1-162(об) | Конь гимнастический | шт | 1 | 26800 | 26800 |
| 31 | 73-1-163(об) | Перекладина гимнастическая | шт | 1 | 10200 | 10200 |
| 32 | 73-1-161(об) | Кольца гимнастические | шт | 2 | 2340 | 4680 |
| 33 | 73-1-156(об) | Бревно гимнастическое | шт | 1 | 20200 | 20200 |
| 34 | 73-1-160(об) | Козел гимнастический | шт | 1 | 14400 | 14400 |
| 35 | 68-12-71(об) | Стенка гимнастическая | шт | 8 | 9000 | 72000 |
| 36 | 73-1-132(об) | Баскетбольные кольца и щиты | шт | 2 | 66000 | 132000 |
| 37 | 73-2-147(об) | Тележка для перевозки спортивных снарядов | шт | 1 | 7474 | 7474 |
| 38 | 76-39-16 | Канат для лазания | шт | 1 | 9700 | 9700 |
| 39 | 62-1-7(об) | Матрац | шт | 8 | 11200 | 89600 |
| 40 | 76-39-20 | Мостик гимнастический | шт | 1 | 4300 | 4300 |
| 41 | 74-2-302(об) | Стойки для прыжков переносные и веревка с грузами | набор | 1 | 500 | 500 |
| 42 | 76-39-47 | Мяч баскетбольный | | 15 | 1360 | 20400 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 63-1-96(об) | Мячи волейбольные | шт | 15 | 1800 | 27000 |
| 44 | 63-1-105(об) | Сетка волейбольная | шт | 1 | 2000 | 2000 |
| 45 | 76-39-10 | Стойка волейбольная консольная | шт | 2 | 6800 | 13600 |
| 46 | 63-1-95(об) | Мячи футбольные | комплект | 10 | 2200 | 22000 |
| 47 | 76-39-12 | Ворота для ручного мяча школьные | шт | 2 | 12800 | 25600 |
| 48 | 76-36-228 | Корзина для мячей | шт | 3 | 200 | 600 |
| 49 | 76-39-59 | Свисток судейский | шт | 10 | 400 | 4000 |
| 50 | 76-39-56 | Обручи гимнастические диаметром 90-95 см | шт | 15 | 220 | 3300 |
| 51 | 76-39-54 | Палки гимнастические | шт | 15 | 80 | 1200 |
| 52 | 61-20-23(об) | Скамейка гимнастическая | шт | 10 | 6800 | 68000 |
| 53 | 74-2-285(об) | Ботинки лыжные | шт | 20 | 5000 | 100000 |
| 54 | 76-39-71 | Лыжи с креплениями, палками | шт | 20 | 3160 | 63200 |
| 55 | 76-55-155 | Секундомеры | пара | 3 | 1026 | 3078 |
| 56 | 63-1-90(об) | Электромегафон | шт | 2 | 9600 | 19200 |
| 57 | 62-3-154(об) | Стол для настольного тенниса с сеткой | шт | 2 | 12470 | 24940 |
| 58 | 63-1-99(об) | Мячи для настольного тенниса | шт | 2 | 340 | 680 |
| 59 | 76-38-33 | Ракетка для игры в настольный теннис | комплект | 2 | 440 | 880 |
| 60 | 76-54-40 | Табло электросветовое | шт | 1 | 1180 | 1180 |
| 61 | 76-39-44 | Гантели разные, от 1 до 5 кг | шт | 8 | 690 | 5520 |
| | | | комплект | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 76-39-45 | Гранаты разные: 250, 500, 700 г | 4 | 1350 | 5400 |
| | | *комплект* | | | |
| 63 | 74-2-140(об) | Гири | 1 | 6741 | 6741 |
| | | *набор* | | | |
| 64 | 71-1-68(об) | Штанга металлическая для подвески выставочных стендов | 1 | 5400 | 5400 |
| | | *шт* | | | |
| 65 | 76-39-14 | Брусья гимнастические | 2 | 36000 | 72000 |
| | | *шт* | | | |
| 66 | 76-37-36 | Игры настольные домино | 2 | 600 | 1200 |
| | | *шт* | | | |
| 67 | 63-1-100(об) | Набор игр – шахматы, шашки | 5 | 1960 | 9800 |
| | | *шт* | | | |
| 68 | 73-1-75(об) | Стеллаж для хранения спортинвентаря, 2000x400x2100 | 2 | 8063 | 16126 |
| | | *шт* | | | |
| 69 | 73-1-76(об) | Стеллаж для лыж и лыжных палок односторонний | 1 | 6450 | 6450 |
| | | *шт* | | | |
| 70 | 73-1-77(об) | Стеллаж для лыжных ботинок | 1 | 4515 | 4515 |
| | | *шт* | | | |
| 71 | 61-1-27(об) | Шкаф для одежды | 1 | 14620 | 14620 |
| | | *шт* | | | |
| 72 | 76-37-132 | Скамья с вешалкой на два места | 4 | 3010 | 12040 |
| | | *шт* | | | |
| 73 | 73-1-105(об) | Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря | 1 | 29670 | 29670 |
| | | *шт* | | | |
| 74 | 76-39-69 | Коньки с ботинками | 20 | 5000 | 100000 |
| | | *пара* | | | |

**Раздел 8 Оборудование и мебель библиотеки**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 73-1-61(об) | Стол-кафедра выдачи книг | 1 | 15050 | 15050 |
| | | *шт* | | | |
| 76 | 73-1-73(об) | Стеллаж книжный двухсторонний | 16 | 4730 | 75680 |
| | | *шт* | | | |
| 77 | 73-1-74(об) | Стеллаж книжный односторонний | 12 | 3655 | 43860 |
| | | *шт* | | | |
| 78 | 62-3-145(об) | Стеллаж библиотечный двухсторонний СБСП-12 | 1 | 58938 | 58938 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 73-1-5(об) | Витрина книжная | шт | 2 | 6450 | 12900 |
| 80 | 73-1-104(об) | Шкаф каталожный 12-гнездный | шт | 1 | 6450 | 6450 |

**Раздел 9 Оборудование и мебель медицинского кабинета, процедурной**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 73-1-21(об) | Кушетка медицинская смотровая | шт | 1 | 6480 | 6480 |
| 82 | 76-39-4 | Шкаф канцелярский для папок и бумаг | шт | 2 | 17200 | 34400 |
| 83 | 73-1-107(об) | Шкаф медицинский двухстворчатый | шт | 2 | 17845 | 35690 |
| 84 | 73-1-116(об) | Ширма трехстворчатая | шт | 1 | 11825 | 11825 |
| 85 | 68-6-11(об) | Столик медицинский со стеклянной крышкой | шт | 2 | 6020 | 12040 |
| 86 | 61-1-40(об) | Холодильник | шт | 1 | 34000 | 34000 |
| 87 | 76-58-24 | Аппарат для измерения артериального давления с набором манжет | комплект | 2 | 1700 | 3400 |
| 88 | 74-2-267(об) | Фонендоскоп комбинированный | шт | 1 | 450 | 450 |
| 89 | 68-1-30(об) | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 | комплект | 2 | 10340 | 20680 |
| 90 | 73-1-238(об) | Весы медицинские | шт | 1 | 5275 | 5275 |
| 91 | 73-1-244(об) | Ростомер складной для взрослых | шт | 1 | 3500 | 3500 |
| 92 | 63-6-96(об) | Термоконтейнер транспортный | шт | 2 | 39914 | 79828 |
| 93 | 74-2-185(об) | Лампа настольная | шт | 1 | 1140 | 1140 |
| 94 | 74-2-263(об) | Термометр медицинский | шт | 30 | 70 | 2100 |
| 95 | 73-1-255(об) | Ножницы | шт | 2 | 280 | 560 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 73-1-239(об) | Ведро педальное | шт | 2 | 540 | 1080 |
| 97 | 76-60-48 | Емкости для уничтожения остатков вакцин | шт | 2 | 1641 | 3282 |
| 98 | 76-36-187 | Халаты | шт | 2 | 600 | 1200 |
| 99 | 73-1-240(об) | Коробка стерилизационная круглая (бикса) | шт | 2 | 840 | 1680 |
| 100 | 74-2-245(об) | Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см | шт | 4 | 1600 | 6400 |
| 101 | 76-55-471 | Шприцы | шт | 25 | 50 | 1250 |
| 102 | 76-56-91 | Пинцеты | комплект | 2 | 112 | 224 |
| 103 | 74-2-244(об) | Грелка резиновая обычная емкостью 1 л | шт | 2 | 256 | 512 |
| 104 | 74-2-260(об) | Пузырь резиновый для льда диаметром 150 мм | шт | 2 | 160 | 320 |
| 105 | 74-2-252(об) | Лоток почкообразный | комплект | 5 | 60 | 300 |
| 106 | 74-2-269(об) | Шпатель металлический из стали (нержавеющей) | шт | 40 | 50 | 2000 |
| 107 | 76-58-143 | Шины | шт | 5 | 80 | 400 |
| 108 | 73-2-192(об) | Облучатель кварцевый тубусный | шт | 1 | 19340 | 19340 |
| 109 | 74-2-178(об) | Коврики для вытирания ног | шт | 1 | 292 | 292 |
| 110 | 74-2-186(об) | Лента сантиметровая | шт | 1 | 100 | 100 |
| 111 | 74-2-265(об) | Таблица для определения остроты зрения | шт | 1 | 1539 | 1539 |
| | **Раздел 10 Мебель, наглядные пособия, учебные оборудования** | | | | | |
| 112 | 73-1-1(об) | Банкетка двухместная | шт | 10 | 4515 | 45150 |
| 113 | 73-1-4(об) | Вешалка для гардероба на 16 крючков | шт | 8 | 13975 | 111800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 73-1-3(об) | Вешалка на 5 крючков | шт | 4 | 2473 | 9892 |
| 115 | 76-36-274 | Вешалка для полотенец на два крючка | шт | 8 | 1960 | 15680 |
| 116 | 73-1-2(об) | Вешалка для полотенец на 5 мест | шт | 4 | 2473 | 9892 |
| 117 | 76-64-5 | Кресло для руководителя | шт | 1 | 9460 | 9460 |
| 118 | 77-1-5 | Стол рабочий для руководителя | шт | 1 | 38700 | 38700 |
| 119 | 73-1-42(об) | Стол для президиума складной | шт | 2 | 8600 | 17200 |
| 120 | 73-1-49(об) | Стол диктора приставной | шт | 1 | 5741 | 5741 |
| 121 | 63-1-24(об) | Стол для заседаний ОН-4-1236/8а | шт | 1 | 27950 | 27950 |
| 122 | 61-1-22(об) | Стол журнальный | шт | 1 | 4730 | 4730 |
| 123 | 73-1-70(об) | Стеллаж для хозяйственной кладовой | шт | 2 | 4515 | 9030 |
| 124 | 73-1-80(об) | Тумба для инструментов | шт | 3 | 4408 | 13224 |
| 125 | 73-1-105(об) | Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря | шт | 1 | 29670 | 29670 |
| 126 | 73-1-111(об) | Шкаф для папок и бумаг | шт | 5 | 19780 | 98900 |
| 127 | 72-1-221(об) | Сейф для руководителя | шт | 1 | 18700 | 18700 |
| 128 | 73-1-28(об) | Подставка передвижная для телевизора | шт | 1 | 10320 | 10320 |
| 129 | 76-37-48 | Телевизор цветной диагональ 72 | шт | 1 | 25000 | 25000 |
| 130 | 61-1-39(об) | Подцветочница | шт | 4 | 5000 | 20000 |
| 131 | 77-1-132 | Копировальный аппарат-принтер, сканер | шт | 4 | 56215 | 224860 |
| 132 | 74-2-147(об) | Шторы-жалюзи | шт | 7 | 2550 | 17850 |
| 133 | 76-55-16 | Аппарат проекционный с принадлежностями | шт | 7 | 5935 | 41545 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 61-1-37(об) | Компьютер | *шт* | 2 | 57760 | 115520 |
| 135 | 77-1-132 | Копировальный аппарат-принтер | *комплект* | 1 | 56215 | 56215 |
| 136 | 63-2-87(об) | Музыкальный центр | *шт* | 1 | 36000 | 36000 |
| 137 | 76-41-27 | Печатные пособия | *шт* | 39 | 600 | 23400 |
| 138 | 76-57-9 | Радиоузел школьный на 30 точек | *наименование* | 1 | 64147 | 64147 |
| 139 | 77-1-15 | Тумба для классной доски | *комплект* | 22 | 7955 | 175010 |
| 140 | 62-8-26(об) | Тумба выкатная ОН-11-918/33 | *шт* | 17 | 13545 | 230265 |
| 141 | 63-1-54(об) | Электросушитель для рук | *шт* | 1 | 5399 | 5399 |
| 142 | 61-34-15(об) | Шкаф каталожный | *шт* | 4 | 12900 | 51600 |
| 143 | 76-64-103 | Шкаф для одежды персонала | *шт* | 6 | 15480 | 92880 |
| 144 | 77-1-18 | Шкаф для одежды | *шт* | 2 | 12900 | 25800 |
| 145 | 62-3-12(об) | Стол письменный двухтумбовый | *шт* | 2 | 15050 | 30100 |
| 146 | 61-1-20(об) | Диван | *шт* | 1 | 17093 | 17093 |
| 147 | 63-4-25(об) | Стол приставной | *шт* | 1 | 7525 | 7525 |

**Раздел 11 Жесткий хозяйственный инвентарь**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 73-1-184(об) | Вывеска с названием школы | *шт* | 1 | 1465 | 1465 |
| 149 | 73-1-185(об) | Доска для расписаний | *шт* | 2 | 733 | 1466 |
| 150 | 73-1-187(об) | Зеркало навесное | *шт* | 4 | 2901 | 11604 |
| 151 | 73-1-190(об) | Пьедестал | *шт* | 1 | 1465 | 1465 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 73-1-191(об) | Стенд для знамен | шт | 1 | 2931 | 2931 | |
| 153 | 73-1-192(об) | Таблички с указанием помещений | шт | 37 | 440 | 16280 | |
| 154 | 73-1-194(об) | Щит экспозиционный | м2 | 16,4 | 733 | 12021 | |
| 155 | 73-1-195(об) | Ящик для магнезии и канифоли | шт | 3 | 733 | 2199 | |
| | **Раздел 12 Учебно-наглядные пособия** | | | | | | |
| 156 | 73-1-12(об) | Доска интерактивная | шт | 5 | 36575 | 182875 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **4139989** | – | – |
| | – | – | – |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | – | | |
| оборудования, тенге | 4139989 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | – | | |
| **Всего** | **4139989** | | |
| Временные здания и сооружения (1,8 %) | 0 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 0 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) | 0 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 0 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 0 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 0 | | |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **4139989** | | |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге** | **11331150** | | |
| - материалы, тенге | – | | |
| - оборудование, тенге | 11331150 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 0 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85** | 9 631 478 |
| Налог (2 %) | 192 630 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **9 824 107** |
| НДС (12 %) | 1 178 893 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **11 003 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Досмухамбетов Р.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Интеграл XXI"**

_____ **Жангозин М.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"**

_____ **Дубовенко Т.Г.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"**

**Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области**

**Договор: №1 от 27.04.2016г.**

## Акт №5

### приемки выполненных работ за июнь 2016 года

Воздушная линия-10кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Демонтаж** | | | | | | | | |
| 1 | Е33-109-5 (Д | Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2 кмат1=0; *км линии* | 0,5 | 34543,62 / 8550 | 25993,62 / 5571,27 | 17272 / 4275 | 12997 / 2786 | 7414 / 105 | 48 / 19,95 | 24 / 10 |
| 2 | Е33-103-1 (Д | Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *опора* | 5 | 1107,58 / 405 | 702,58 / 197,14 | 5538 / 2025 | 3513 / 986 | 3162 / 105 | 2,448 / 0,824 | 12 / 4 |
| | | **Раздел 2 Монтаж** | | | | | | | | |
| 3 | Е33-103-1 | Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора* | 4 | 1534,11 / 506,25 | 878,23 / 246,42 | 6136 / 2025 | 3513 / 986 | 3162 / 105 | 3,06 / 1,03 | 12 / 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е33-103-2 | Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) | 2 | 3155,76 | 1990,26 | 6312 | 3981 | 3225 | 5,98 | 12 |
| | *опора* | | 985,5 | 549,9 | 1971 | 1100 | 105 | 2,29 | 5 |
| 5 30-19-92 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | 8 | 19900 | | 159200 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 6 Е33-107-5 | Установка для опор ВЛ 10 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 | 4 | 502,85 | 325,1 | 2011 | 1300 | 1120 | 1,01 | 4 |
| | *шт* | | 177,75 | 89,01 | 711 | 356 | 105 | 0,33 | 1 |
| 7 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) | 0,2 | 19600 | | 3920 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 8 Е33-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 | 0,4 | 41504,56 | 31105,06 | 16602 | 12442 | 6540 | 51,1 | 20 |
| | *км линии* | | 9157,5 | 6414,57 | 3663 | 2566 | 105 | 22,72 | 9 |
| 9 16-7-28 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | 0,234 | 199540 | | 46692 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 10 1-4-101 | Траверсы стальные ТМ5 | 2 | 545 | | 1090 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 11 1-4-102 | Траверсы стальные ТМ10 | 4 | 824 | | 3296 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 12 1-7-33 | Накладка со штырями и болтами | 0,08 | 33800 | | 2704 | | | | |
| | *100комплектов* | | | | | | | | |
| 13 18-4-1997 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 8 | 154 | | 1232 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 18-4-1999 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98<br>*шт* | 28 | 49 | | 1372 | | | | |
| 15 | 18-4-341 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-8 ГОСТ 1232-93<br>*шт* | 32 | 567 | | 18144 | | | | |
| 16 | 18-4-1332 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004<br>*шт* | 32 | 13 | | 416 | | | | |
| 17 | 2-1-281 | Стяжки Г-1<br>*т* | 0,04 | 45000 | | 1800 | | | | |
| 18 | Е34-108-3 | Установка кронштейна<br>*шт* | 2 | 195,75 | – | 392 | – | 317 | 0,82 | 2 |
| | | | | 144 | – | 288 | – | 110 | – | – |
| 19 | 1-7-29 | Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные<br>*т* | 0,014 | 113800 | | 1593 | | | | |
| 20 | 1-7-53 | Хомут для крепления кронштейнов<br>*т* | 0,02 | 147300 | | 2946 | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **298668** | **37746** | | | **86** |
| | | | | | | **14958** | **8780** | | | **33** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 245965 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 24940 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 3741 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 12 | | | | |
| | | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 1235 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 19491 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **343099** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | | 6176 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 871 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 5 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) | | | | 6916 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3181 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 19 | | | | |

| | |
|---|---|
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 3493 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1397 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **361081** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге** | **988279** |
| - материалы, тенге | 673206 |
| - сметная заработная плата, тенге | 99684 |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85** | **840 037** |
| Налог (2 %) | 16 801 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **856 838** |
| НДС (12 %) | 102 821 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **959 658** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Досмухамбетов Р.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Интеграл XXI"**

_____ **Жангозин М.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"**

_____ **Дубовенко Т.Г.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона: Актюбинская обл. Форма 2В

**Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"**

**Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области**

**Договор: №1 от 27.04.2016г.**

## Акт №6

### приемки выполненных работ за июнь 2016 года

Пожарный резервуар емкостью 100 м3 - 2 шт.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Монтаж резервуара** | | | | | | | | |
| 1 | 2-1-204 | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3 т / *т* | 14,54 | 134900 | | 1961446 | | | | |
| 2 | 80-1-1(пп) | Насосная станция пожаротушения АКВА 4 СМ 15-2 + жокей насос СМ 5-6 (3 рабочих насоса + 1 резервный) в компленте со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами) / *шт* | 1 | 827736 | | 827736 | | | | |
| 3 | 9-2-89 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 / *шт* | 6 | 22383 | | 134298 | | | | |
| 4 | 8-9-14 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 6 | 671 | | 4026 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8-4-3383 | шт | | | | | |
| | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 6 | 1013 | 6078 | | | |
| 6 | 9-2-84 | шт | | | | | |
| | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 2 | 5889 | 11778 | | | |
| 7 | 8-9-9 | шт | | | | | |
| | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 202 | 808 | | | |
| 8 | 8-4-2764 | шт | | | | | |
| | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 2140 | 8560 | | | |
| 9 | 8-4-2841 | шт | | | | | |
| | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 2555 | 2555 | | | |
| 10 | 8-10-3252 | шт | | | | | |
| | Подставка пожарная фланцевая ППФ, DN 100 ГОСТ 5525-88 | 2 | 30098 | 60196 | | | |
| | | шт | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | **3017481** | – | | – |
| | | | | – | – | | – |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | 2189745 | | | |
| | оборудования, тенге | | | 827736 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 131385 | | | |
| | **Всего** | | | **3148866** | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,8 %) | | | 41780 | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | 5891 | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 33 | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) | | | 46786 | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | 21522 | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | 131 | | | |

| | |
|---|---|
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 23629 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 9452 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3270513** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге** | **8951394** |
| - материалы, тенге | 5993332 |
| - оборудование, тенге | 2265513 |
| - сметная заработная плата, тенге | 165572 |
| **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85** | **7 608 685** |
| Налог (2 %) | 152 174 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **7 760 859** |
| НДС (12 %) | 931 303 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **8 692 162** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

_____ **Досмухамбетов Р.**

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "Интеграл XXI"**

_____ **Жангозин М.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"**

_____ **Дубовенко Т.Г.**