Счет-фактура № 16 от 26 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259, Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010077, от 12.12.2012

ИИК поставщика: KZ928560000000516026, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1 от 27 апреля 2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Акт выполненных работ № 16 от 26 июля 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 010140002259, Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл XXI",Республика Казахстан, г.Актобе, 12 микрорайон, дом № 51, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100340015623, Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100340015623, Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, с. Бадамша, ул. Абылхаир хана, дом № 38

ИИК получателя: KZ13070103KSN0609000, в банке РГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство школы на 100 мест в с. Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области	работа	1	30 714 286,00	30 714 286,00	12%	3 685 714,00	34 400 000,00		
Всего по счету:					**30 714 286,00**		**3 685 714,00**	**34 400 000,00**		

Руководитель: Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор ТОО

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области
Договор: №1 от 27.04.2016г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №1	17 959 402	17 959 402			2 155 128	20 114 530
2	Акт №2	4 537 423	4 537 423			544 491	5 081 914
4	Акт №3	4 740 553	4 740 553			568 866	5 309 419
5	Акт №4	1 683 382	1 683 382			202 006	1 885 388
6	Акт №5	1 793 526	1 793 526			215 223	2 008 749
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**30 714 286**	**30 714 286**			**3 685 714**	**34 400 000**

Итого к оплате: **34 400 000 (тридцать четыре миллиона четыреста тысяч) тенге**

в том числе НДС 12% **3 685 714 тенге**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Досмухамбетов Р.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

Жангозин М.А.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2016 года
на общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Стены								
36	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом *м3 кладки*	149,67	7452,89 902,25	282,71 105,75	1115474 135040	42313 15828	178024 118	5,53 0,52	828 78
37	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на сухо *м3 изоляции*	89,35	11902,08 3264,75	185,63 69,75	1063451 291705	16586 6232	297937 100	18,17 0,34	1623 30
38	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	306,28	7219,06	337,41	2211054	103342	287863	4,38	1342

				670,5	126	205361	38591	118	0,62	190
39	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,02	49879,65	422,15	50877	431	10129	56,4	58
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	8423	161	118	0,77	1
41	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, кирпич силикатный М100, раствор цем.М50	288,9	1089,97	34,73	314892	10033	81139	1,43	413
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	65003	3759	118	0,0635	18
42	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, кирпич керамич. М100, раствор цем.М50	101,1	1215,97	34,73	122935	3511	28394	1,43	145
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	22748	1315	118	0,0635	6
43	E8-23-1	Обычная кладка стен из газоблоков при высоте этажа до 4 м	46,76	6899,07	309,62	322601	14478	31658	3,13	146
		м3 кладки								
				456,75	117	21358	5471	118	0,57	27
		Раздел 4 Перемычки								
		4.1 Перемычки 1-го этажа								
57	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	102	103,01	66,43	10507	6776	6812	0,148	15
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	2433	2433	140	0,1051	11
73	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,6	21,8	0,05	711	2	171	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	189	1	90	0,0001	–
74	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32,6	20,35	0,02	663	1	122	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	136	–	90	–	–
		4.2 Перемычки 2-го этажа								
75	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	49	103,01	66,43	5047	3255	3273	0,148	7
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	1169	1169	140	0,1051	5

88	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,3	21,8	0,05	879	2	212	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	234	1	90	0,0001	–
89	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,3	20,35	0,02	820	1	151	0,0213	1
		м2		4,16	–	168	–	90	–	–
		Раздел 5 Перекрытия и покрытия								
		5.1 Перекрытия								
90	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	43	1898,51	310,26	81636	13341	21118	1,53	66
		шт сборных конструкций		256,5	94,27	11030	4054	140	0,3863	17
93	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	40	2680,66	414,99	107226	16600	26232	2,01	80
		шт сборных конструкций		339,75	128,68	13590	5147	140	0,5376	22
96	Е7-45-9	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 15 м2	14	619,01	320,62	8666	4489	7150	1,51	21
		шт сборных конструкций		252	112,82	3528	1579	140	0,4763	7
98	Е7-20-3	Установка анкеров из арматуры 10AII	0,1114	13010,1	1826,1	1449	203	1371	42,7	5
		т стальных элементов		8100	690,75	902	77	140	3,37	–
99	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,1114	50600		5637				
		т								
		5.3 Монолитный участок Ум-1								
104	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,92	9890,89	213,01	28881	622	3379	6,43	19

		м3							
				1021,5	80,46	2983	235	105	0,393	1
105	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0129	68200		880				
		т								
106	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0106	65900		699				
		т								
107	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,0295	58700		1732				
		т								
	5.5 Монолитный пояс									
113	Е6-19-1	Устройство монолиттных поясов в опалубке	14	9652,64	316,01	135137	4424	21864	8,25	116
		м3								
				1368	119,39	19152	1671	105	0,583	8
114	Е9-1-12	Монтаж каркасов гражданских многоэтажных зданий высотой до 25 м	2,22172	7988,32	2809,17	17748	6241	9402	22,1	49
		т конструкций								
				4011,15	691,12	8912	1535	90	2,37	5
115	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,29707	65000		19310				
		т								
116	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,3852	68200		26271				
		т								
117	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	1,53945	61200		94214				
		т								
118	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,36748	10137,87	304,24	3725	112	3777	58	21
		т								
				9675	114,75	3555	42	105	0,56	–
119	1-1-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89	0,34864	46868		16340				
		т								

120	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,01884	58800	1108	
		Всего прямые затраты			**5770570**	**246763** **4958**
					817619	**89301** **426**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			4706192	
		Накладные расходы, тенге			1020178	
		- заработная плата, тенге			153027	
		- трудоемкость, чел-ч			510	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			407445	
		Всего			**7198193**	
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			129567	
		- сметная заработная плата, тенге			18269	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			104	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			145090	
		- сметная заработная плата, тенге			66741	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			406	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			73278	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			29311	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**7568294**	
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**20 714 420**	
		- материалы, тенге			12 880 848	
		- сметная заработная плата, тенге			3 414 533	
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85			**17 607 257**	
		Налог (2 %)			352 145	
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**17 959 402**	

НДС (12 %)	2 155 128
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20 114 530**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Досмухамбетов Р.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____ **Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2016 года
на электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Силовое технологическое электрооборудование								
2	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10 *шт*	1	67729		67729				
3	75-6-48	Распределительная панель ВРУ-1-41-00 *шт*	2	41545		83090				
5	75-6-77	Пункт распределительный ПР 11-3074-21У3 *комплект*	1	37172		37172				
6	75-6-71	Пункт распределительный ПР 11-3046-21У3 *комплект*	1	26912		26912				
8	18-3-146	Щиток осветительный, тип ЩРВ-9 *шт*	3	6960		20880				
9	18-3-153	Щиток осветительный, тип ЩРВ-12 *шт*	2	8050		16100				
11	99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 3ф, Iн-25А, ВА63 *шт*	2	215		430				
12	99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 3ф, Iн-20А, ВА63 *шт*	1	215		215				
13	99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 1ф, Iн-20А, ВА63 *шт*	9	69		621				
14	99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 1ф, Iн-16А, ВА63 *шт*	3	69		207				
15	99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 1ф, Iн-10А, ВА63 *шт*	8	69		552				
16	99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 1ф, Iн-6А, ВА63	2	69		138				

			шт			
18	99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 3ф, Iн-63А, ВА63		1	215	215
			шт			
19	99-1-1(пл)	Выключатель автоматический 3ф, Iн-40А, ВА63		3	215	645
			шт			
21	18-1-52	Магнитный пускатель 10А, ПМ12-010-260		3	919	2757
			шт			

Раздел 2 Электроосвещение

23	18-3-150	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8505		1	6960	6960
			шт			
24	18-3-151	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8506		4	9140	36560
			шт			
26	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		1	4720	4720
			шт			
27	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м		1	561	561
			шт			
28	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-40		1	16	16
			шт			
30	17-2-58	Светильники, тип С360/132-1х32-СМ-УХЛ4		25	1310	32750
			шт			
31	17-2-40	Светильники, тип OTN136-1х36-006-4.УХЛ4		6	2290	13740
			шт			
32	17-2-10	Светильники, тип АОТ. OPL 136, 1х36		66	3300	217800
			шт			
33	17-2-11	Светильники, тип АОТ.OPL-Lz136-1х36 герметичный		7	4770	33390
			шт			
34	17-2-40	Светильники, тип АОТ.OPL-Lz236-2х36		120	2290	274800
			шт			
35	17-2-15	Светильники, тип LZ 236. 2х36		5	2940	14700
			шт			
36	17-2-7	Светильники, тип SPORTLUX280 2х80		22	7880	173360
			шт			
37	17-6-78	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип FC 32W		25	81	2025
			шт			
38	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип L 36W		306	101	30906
			шт			
39	17-6-82	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип FQ 80W		44	136	5984

		шт			
40	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	350	14	4900
		шт			
42	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	77	156	12012
		шт			
44	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	20	182	3640
		шт			
46	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	103	68	7004
		шт			
47	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,05	26100	1305
		1000шт			
48	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,229	16300	3733
		1000шт			
50	16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,18	35982	6477
		км			
51	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4,5	53341	240035
		км			
53	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	53	636
		м			

Раздел 3 Кабели и трубы

55	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	244	53	12932
		м			
56	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	537	32	17184
		м			
58	8-4-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	57	164	9348
		м			

59	8-4-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	66	90	5940
		м			
61	8-4-72	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	266	13300
		м			
63	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,855	53341	45607
		км			
64	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,038	81275	3088
		км			
65	16-1-1283	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,18	147559	26561
		км			
66	16-1-1284	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,415	206327	85626
		км			
67	16-1-595	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,077	331585	25532
		км			
68	16-1-596	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,067	508422	34064
		км			
69	16-1-8329	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	749948	41247
		км			
70	18-3-201	Наконечники кабельные: М-6	70	84	5880
		шт			
71	18-3-202	Наконечники кабельные: М-10	20	128	2560
		шт			
72	18-3-203	Наконечники кабельные: М-16	20	134	2680
		шт			
73	18-3-204	Наконечники кабельные: М-25	10	221	2210
		шт			
74	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,011	22300	245
		1000шт			
75	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,016	16100	258
		1000шт			
77	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156	780
		шт			
79	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	19	68	1292
		шт			

80	8-10-260						
		Шина монтажная WALRAVEN RapidRail, тип WM 2, медная, 30х30х2х2000 мм, на нагрузку 81 кг/пм	2	428	856		
		п/м					
81	1-4-49	Изолятор шинный	0,44	15800	6952		
		100шт					
83	17-4-1						
		Настенные информационный светильник с лампой	2	457	914		
		шт					
85	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0754	47200	3559		
		т					
86	1-1-879						
		Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,041	49389	2025		
		т					
		Всего прямые затраты			**1736317**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1521414		
		оборудования, тенге			214903		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			91285		
		Всего			**1827602**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			29029		
		- сметная заработная плата, тенге			4093		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			23		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			32506		
		- сметная заработная плата, тенге			14953		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			91		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			16417		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6567		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1912121**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**5233475**		
		- материалы, тенге			4164110		
		- оборудование, тенге			588190		
		- сметная заработная плата, тенге			115036		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85			**4 448 454**		
		Налог (2 %)			88 969		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**4 537 423**		

НДС (12 %)	544 491
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 081 914**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Досмухамбетов Р.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____ **Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2016 года
на благоустройство территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограждение территории								
5	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	362,6	452		163895				
6	8-6-95	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	7,4	1329		9835				
7	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	11,1	629		6982				
8	2-1-268	Сварная решетка ограждения *т*	11,263	134000		1509242				

9	1-1-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89	0,551	46868	25824
		т			
10	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,20384	52400	10681
		т			
11	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0029	51000	148
		т			
12	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0024	53000	127
		т			
13	1-1-788	Скобяные изделия для ворот	2	2980	5960
		комплект			
14	1-1-790	Скобяные изделия калитки	3	1960	5880
		комплект			

Раздел 2 Ограждение котельной

21	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	10,6	257	2724
		м2			
22	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	35,15	452	15888
		м			
23	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	3,7	629	2327
		м			
24	8-6-95	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,7	1329	4917
		м			

25	1-1-4476	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,387	55352	21421
		т			
26	1-1-790	Скобяные изделия калитки	1	1960	1960
		комплект			
27	1-1-788	Скобяные изделия ворот	1	2980	2980
		комплект			

	Всего прямые затраты	**1790791**	–	–
		–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1790791		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	107447		
	Всего	**1898238**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	34168		
	- сметная заработная плата, тенге	4818		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	27		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	38262		
	- сметная заработная плата, тенге	17601		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	107		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19324		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7730		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1997722**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**5467765**		
	- материалы, тенге	4901395		
	- сметная заработная плата, тенге	135408		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	**4 647 600**		

Налог (2 %)	92 952
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 740 552**
НДС (12 %)	568 866
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 309 419**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Карталинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Досмухамбетов Р.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____ **Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №4

приемки выполненных работ за июль 2016 года

на общестроительные работы котельная

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,42	23,36	22,08	641	605	181	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	35	152	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,74	218,93	–	600	–	678	1,54	4
		м3 грунта		218,93	–	600	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,75	134,1	–	235	–	266	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	235	–	113	–	–

4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	17,52	6,48	6,48	114	114	36	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	37	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	19,27	21,55	4,52	415	87	318	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	328	–	97	–	–
		Раздел 2 Фундаменты								
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,95	2518,77	100,89	7430	298	564	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	365	113	118	0,18	1
7	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	12,5	8150,82	353,46	101885	4418	9431	3,6	45
		м3		585	133,52	7313	1669	105	0,6521	8
8	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0506	55620		2814				
		т								
9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0505	53000		2677				
		т								
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	49,5	245,44	3,82	12149	189	2266	0,212	10
		м2 поверхности		37,35	1,44	1849	71	118	0,007	–
11	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	10	696,16	11,21	6962	112	421	0,201	2
		м2 поверхности		31,5	4,21	315	42	118	0,0205	–

Раздел 3 Стены

12	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	33,85	7236,24	335,84	244947	11368	32983	4,54	154
		м3 кладки		699,75	126	23687	4265	118	0,61	21
13	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4,38	1008,03	34,37	4415	151	1043	1,21	5
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	828	56	118	0,0629	–
14	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	20	103,01	66,43	2060	1329	1336	0,148	3
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	477	477	140	0,1051	2
15	30-15-142	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	2	1262		2524				
		шт								
16	30-15-125	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	4	833		3332				
		шт								
17	30-15-121	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	4	694		2776				
		шт								
18	30-15-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	2	1029		2058				
		шт								
19	30-15-117	Перемычки железобетонные брусковые 1ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	6	260		1560				
		шт								
20	30-15-120	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	1	538		538				
		шт								
21	30-15-127	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ17-2-п ГОСТ 948-84	1	890		890				
		шт								

Раздел 4 Перекрытие и кровля

22	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	4	1398,73	373,54	5595	1494	3364	2,66	11
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
23	30-17-18	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	36	1190		42840				
		м2								
24	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	38	207,96	1,19	7902	45	1241	0,155	6
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	1026	17	119	0,0022	–
25	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	5	5119,02	245,72	25595	1229	2825	2,71	14
		м3 утеплителя		382,5	92,25	1913	461	119	0,45	2
26	Е12-17- 1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	38	169,31	15,94	6434	606	1836	0,243	9
		м2 стяжки		34,65	5,96	1317	226	119	0,0291	1
27	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	570	5,16	0,14	2941	80	109	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	63	29	119	0,0003	–

Раздел 5 Проемы

5.1 Окна

33	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	6,85	5618		38483				
		м2								
35	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	3,4	3680		12512				
		м								

5.2 Двери

38 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250	6248
	м2			
39 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	1500
	комплект			
40 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	844
	шт			
43 2-2-1	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	1	25100	25100
	шт			

	Всего прямые затраты	**577016**	**22125**	**271**
		42214	**8155**	**38**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	512682		
	Накладные расходы, тенге	58898		
	- заработная плата, тенге	8835		
	- трудоемкость, чел-ч	29		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38155		
	Всего	**674069**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	12133		
	- сметная заработная плата, тенге	1711		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	13587		
	- сметная заработная плата, тенге	6250		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	38		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6862		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2745		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**709396**		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1 941 617**
- материалы, тенге	1 403 211
- сметная заработная плата, тенге	210 125
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	**1 650 374**
Налог (2 %)	33 007
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 683 382**
НДС (12 %)	202 006
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 885 388**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Досмухамбетов Р.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

_____ **Жангозин М.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

_____ **Дубовенко Т.Г.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство школы на 100 мест в с.Алимбетовка Каргалинского района Актюбинской области

Договор: №1 от 27.04.2016г.

Акт №5

приемки выполненных работ за июль 2016 года

на наружное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Наружное освещение										
1.1 Наружное освещение										
3	8-4-92	Трубы поливинилхлоридные, d=50х3,2 мм *м*	91	279		25389				
5	16-1-635	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,065	610907		39709				
6	16-1-634	Кабели силовые ВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,45	396201		178290				
10	2-1-41	Фундаментные подземные части ФБ-0,159-2,0 (15 шт.) *т*	0,615	147100		90467				
12	2-1-164	Опора ОНО-8м (15 шт.) *т*	1,38	157700		217626				

15	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	15	6550	98250		
		шт					
16	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	15	537	8055		
		шт					
18	1-7-29	Кронштейны К1К	0,09	113800	10242		
		т					
20	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,63	15071	9495		
		км					
		Всего прямые затраты			**677523**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			677523		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			40651		
		Всего			**718174**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			12927		
		- сметная заработная плата, тенге			1823		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			10		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			14476		
		- сметная заработная плата, тенге			6659		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			41		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			7311		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2924		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**755812**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**2068657**		
		- материалы, тенге			1854380		
		- сметная заработная плата, тенге			51228		

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, с учетом коэф. договорной стоимости к=0,85	**1 758 358**
Налог (2 %)	35 167
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 793 526**
НДС (12 %)	215 223
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 008 749**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Досмухамбетов Р.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Интеграл XXI"

Жангозин М.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроектПлюс"

Дубовенко Т.Г.