Форма 3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Наименование объекта: Реконструкция котельных служебных жилых зданий по адресу ул. Досанова 14,16,18

Договор № 85 от 02.12.2016 года

№№ пп	Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнено СМР с начала строительства		Выполнено СМР с начала года		Выполнено СМР за отчетный период	
		в		в		в		в		в	
		рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге
1	Реконструкция котельных служебных жилых зданий по ул.Досанова 14,16,18	3785,60	3380,00	3785,60	3380,00	3785,60	3380,00	3785,60	3380,00	3785,60	3380,00

Заказчик;
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор;
ИП "Ибраев"

Ибраев О.Т.

Подрядчик"
ТОО "Асанас-Дар"

Карабаева Р.

Ф-2В

Заказчик : КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор: № 85 от 2 декабря 2016 года
Наименование объекта : РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ (ПЕРЕВОД НА ГАЗ)СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПО АДРЕСУ УЛ, ДОСАНОВА 14,16,18 в пос.Шиели

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЖИЛОЙ ДОМ №14					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		Газоход металлический					
1	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических газоход**	т конструкций	0,0064		73774,48	469
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	273
		НР второго уровня	%	3,6		4202,55	27
		Накладные расходы	%	--		47165,53	300
		Сметная прибыль	%	8		9675,20	62
		Сметная стоимость:				**130615,21**	**831**
2	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,0000		959,27	959
		НР второго уровня	%	3,6		34,53	35
		Накладные расходы	%	--		34,53	35
		Сметная прибыль	%	8		79,50	80
		Сметная стоимость:				**1073,31**	**1073**
		Дымовая труба					
3	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,0435		73774,48	3206
		НР первого уровня	%	60,9		42962,98	1867
		НР второго уровня	%	3,6		4202,55	183
		Накладные расходы	%	--		47165,53	2050

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9675,20	420
		Сметная стоимость:				**130615,21**	**5677**
4	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**1113,36**	**3897**
		НР второго уровня	%	3,6		40,08	140
		Накладные расходы	%	--		40,08	140
		Сметная прибыль	%	8		92,28	323
		Сметная стоимость:				**1245,72**	**4360**
5	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0176**		**154210,74**	**2719**
		НР второго уровня	%	3,6		5551,59	98
		Накладные расходы	%	--		5551,59	98
		Сметная прибыль	%	8		12780,99	225
		Сметная стоимость:				**172543,31**	**3042**
6	12-190101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**1,0000**		**1273,03**	**1273**
		НР первого уровня	%	59,1		752,36	752
		НР второго уровня	%	3,6		72,91	73
		Накладные расходы	%	--		825,27	825
		Сметная прибыль	%	8		167,86	168
		Сметная стоимость:				**2266,17**	**2266**
7	12-190101-0401 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**1,0000**		**764,91**	**765**
		НР первого уровня	%	59,1		391,62	392
		НР второго уровня	%	3,6		41,64	42
		Накладные расходы	%	--		433,25	433
		Сметная прибыль	%	8		95,85	96
		Сметная стоимость:				**1294,02**	**1294**
8	11-130301-0405 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	**м2**	**1,2603**		**143,52**	**181**
		НР первого уровня	%	54,2		17,03	21
		НР второго уровня	%	3,6		5,78	7
		Накладные расходы	%	--		22,81	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,31	17
		Сметная стоимость:				**179,64**	**226**
9	**11-130301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные(дымовая труба). Окраска эмалями КО-811 за 2 раза**	**м2**	**1,0000**		**549,83**	**550**
		НР первого уровня	%	54,2		13,34	13
		НР второго уровня	%	3,6		20,27	20
		Накладные расходы	%	--		33,62	34
		Сметная прибыль	%	8		46,68	47
		Сметная стоимость:				**630,12**	**630**
10	**11-130301-1412 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные . Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза**	**м2**	**0,5113**		**243,96**	**125**
		НР первого уровня	%	54,2		13,65	7
		НР второго уровня	%	3,6		9,27	5
		Накладные расходы	%	--		22,92	12
		Сметная прибыль	%	8		21,35	11
		Сметная стоимость:				**288,23**	**147**
		РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИИ					
11	**11-460401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**	**1,8000**		**1452,32**	**2614**
		НР первого уровня	%	50,8		706,88	1272
		НР второго уровня	%	3,6		77,73	140
		Накладные расходы	%	--		784,62	1412
		Сметная прибыль	%	8		178,95	322
		Сметная стоимость:				**2415,89**	**4349**
12	**11-460201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**0,3420**		**25328,38**	**8662**
		НР первого уровня	%	50,8		5992,71	2050
		НР второго уровня	%	3,6		1127,56	386
		Накладные расходы	%	--		7120,27	2435
		Сметная прибыль	%	8		2595,89	888
		Сметная стоимость:				**35044,53**	**11985**
13	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**0,9000**		**2459,76**	**2214**
		НР первого уровня	%	59,8		613,60	552
		НР второго уровня	%	3,6		110,64	100
		Накладные расходы	%	--		724,24	652

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		254,72	229
		Сметная стоимость:				**3438,72**	**3095**
14	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,9000**		**13873,84**	**12486**
		НР второго уровня	%	3,6		499,46	450
		Накладные расходы	%	--		499,46	450
		Сметная прибыль	%	8		1149,86	1035
		Сметная стоимость:				**15523,16**	**13971**
15	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	**м2 проемов**	**0,9000**		**849,79**	**765**
		НР первого уровня	%	59,8		301,63	271
		НР второго уровня	%	3,6		41,45	37
		Накладные расходы	%	--		343,08	309
		Сметная прибыль	%	8		95,43	86
		Сметная стоимость:				**1288,30**	**1159**
16	21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**0,7000**		**511,91**	**358**
		НР второго уровня	%	3,6		18,43	13
		Накладные расходы	%	--		18,43	13
		Сметная прибыль	%	8		42,43	30
		Сметная стоимость:				**572,77**	**401**
17	11-150212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**1,5000**		**2595,17**	**3893**
		НР первого уровня	%	54,8		293,40	440
		НР второго уровня	%	3,6		103,99	156
		Накладные расходы	%	--		397,39	596
		Сметная прибыль	%	8		239,40	359
		Сметная стоимость:				**3231,96**	**4848**
18	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,5000**		**196,67**	**295**

1	2	3 Страница 5	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		67,44	101
		НР второго уровня	%	3,6		9,51	14
		Накладные расходы	%	--		76,95	115
		Сметная прибыль	%	8		21,89	33
		Сметная стоимость:				**295,51**	**443**
19	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм(фасад). Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**0,8000**		**428,37**	**343**
		НР первого уровня	%	54,8		166,67	133
		НР второго уровня	%	3,6		21,42	17
		Накладные расходы	%	--		188,09	150
		Сметная прибыль	%	8		49,32	39
		Сметная стоимость:				**665,77**	**533**
20	**12-120102-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	**м2**	**0,8000**		**167,18**	**134**
		НР первого уровня	%	59,1		88,15	71
		НР второго уровня	%	3,6		9,19	7
		Накладные расходы	%	--		97,34	78
		Сметная прибыль	%	8		21,16	17
		Сметная стоимость:				**285,68**	**229**
21	**11-120101-0802 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (сливы оконные и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**0,1200**		**101,48**	**12**
		НР первого уровня	%	56,4		23,32	3
		НР второго уровня	%	3,6		4,49	1
		Накладные расходы	%	--		27,82	3
		Сметная прибыль	%	8		10,34	1
		Сметная стоимость:				**139,64**	**17**
		Внутренние откосы					
22	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**0,8500**		**2475,83**	**2104**
		НР первого уровня	%	54,8		910,59	774
		НР второго уровня	%	3,6		121,91	104
		Накладные расходы	%	--		1032,50	878
		Сметная прибыль	%	8		280,67	239
		Сметная стоимость:				**3789,00**	**3221**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**12-120101-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	**м2**	**0,8500**		**124,41**	**106**
		НР первого уровня	%	59,1		68,87	59
		НР второго уровня	%	3,6		6,96	6
		Накладные расходы	%	--		75,83	64
		Сметная прибыль	%	8		16,02	14
		Сметная стоимость:				**216,25**	**184**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**48130**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**8586**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6912**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1674**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3855**
		Накладные расходы -	Тенге				**2350**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2140**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**210**
		Сметная прибыль -	Тенге				**482**
		Накладные расходы -	Тенге				**175**
		Сметная прибыль -	Тенге				**402**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**63980**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16311**

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Монтажные работы

1	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1748,77**	**1749**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	1	1	817,19	817
		Итого оплата труда:				**817,19**	**817**
1.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	8,39	0
1.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	136,09	18
		Итого эксплуатация машин:				**18,03**	**18**
1.4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	136531,84	137
1.5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19
1.6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
1.7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,96	6
1.8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	742,99	4
1.9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	289,46	0
1.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1

1	2	3 Страница 7	4	5	6	7	8
1.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	620,99	7
1.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
1.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
1.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
1.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
1.16	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	179,52	1
		Итого материалов:				**913,55**	**914**
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	350
		НР второго уровня	%	3,6		75,55	76
		Накладные расходы	%	--		425,30	425
		Сметная прибыль	%	8		173,93	174
		Сметная стоимость:				**2348,00**	**2348**
2	**23-070204-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**563,17**	**563**
		НР второго уровня	%	3,6		20,27	20
		Накладные расходы	%	--		20,27	20
		Сметная прибыль	%	8		46,68	47
		Сметная стоимость:				**630,12**	**630**
3	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**973,67**	**974**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1	1	851,76	852
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	967,49	39
		Итого оплата труда:				**890,46**	**890**
3. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	8,39	2
3. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	2992,65	60
3. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2136,03	43
		Итого эксплуатация машин:				**104,75**	**105**
3. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,96	17
		Итого материалов:				**17,16**	**17**
		НР первого уровня	%	42,8		381,12	381
		НР второго уровня	%	3,6		48,77	49
		Накладные расходы	%	--		429,89	430
		Сметная прибыль	%	8		112,28	112
		Сметная стоимость:				**1515,85**	**1516**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6823,69**	**6824**
		НР второго уровня	%	3,6		245,65	246
		Накладные расходы	%	--		245,65	246
		Сметная прибыль	%	8		565,55	566
		Сметная стоимость:				**7634,89**	**7635**
5	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**315,44**	**631**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,36	0,72	851,76	613
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	967,50	2
		Итого оплата труда:				**307,41**	**615**
5. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,128	8,39	1
5. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	2992,65	2
5. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	2136,03	2
		Итого эксплуатация машин:				**2,59**	**5**
5. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	428,96	9
5. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000003	290157,95	1
5. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000006	230637,89	1
5. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0022	620,99	1
		Итого материалов:				**6,21**	**12**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	263
		НР второго уровня	%	3,6		16,09	32
		Накладные расходы	%	--		147,66	295
		Сметная прибыль	%	8		37,05	74
		Сметная стоимость:				**500,15**	**1000**
6	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**2,0000**		**214,25**	**429**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	15
		Накладные расходы	%	--		7,71	15
		Сметная прибыль	%	8		17,76	36
		Сметная стоимость:				**239,72**	**479**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**2,0000**		**63,26**	**127**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	5
		Накладные расходы	%	--		2,28	5
		Сметная прибыль	%	8		5,24	10
		Сметная стоимость:				**70,78**	**142**
8	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**146,91**	**2938**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,1629	3,258	817,19	2662
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,002	732,00	1
		Итого оплата труда:				**133,19**	**2664**
8. 3	31-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,002	914,31	2
8. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	1,216	8,46	10
8. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	1,216	14,38	17
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**30**
8. 6	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	40	5,00	200
8. 7	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0002	230637,89	46
		Итого материалов:				**12,31**	**246**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	1140
		НР второго уровня	%	3,6		7,34	147
		Накладные расходы	%	--		64,35	1287
		Сметная прибыль	%	8		16,90	338
		Сметная стоимость:				**228,15**	**4563**
9	23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабель-канал 20х10, длиной 2,0 м, типа ИЭК**	**шт.**	**10,0000**		**183,67**	**1837**
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	66
		Накладные расходы	%	--		6,61	66
		Сметная прибыль	%	8		15,22	152
		Сметная стоимость:				**205,50**	**2055**
10	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	**шт.**	**1,0000**		**3962,32**	**3962**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		142,64	143
		Накладные расходы	%	--		142,64	143
		Сметная прибыль	%	8		328,40	328
		Сметная стоимость:				**4433,36**	**4433**
11	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	**шт.**	**500,0000**		**5,00**	**2500**
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				**5,59**	**2797**
		Провода					
12	**13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**6,0000**		**17,21**	**103**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,01	0,06	807,32	48
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0012	967,50	1
		Итого оплата труда:				**8,27**	**50**
12. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	2992,65	2
12. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0006	2136,03	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**3**
12. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0096	620,99	6
12. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0005	0,003	1671,43	5
12. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,003	2673,62	8
12. 8	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	0,0156	1723,80	27
12. 9	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,006	905,76	5
12.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,0012	361,08	0
		Итого материалов:				**8,63**	**52**
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	21
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	4
		Накладные расходы	%	--		4,29	26
		Сметная прибыль	%	8		1,72	10
		Сметная стоимость:				**23,22**	**139**
13	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0060**		**157114,83**	**943**
		НР второго уровня	%	3,6		5656,13	34