# Счет-фактура № 337 от 30 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2015

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080940019037, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Северный промышленный район, а/я 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003322, от 16.07.2012

ИИК поставщика: KZ089420222030000095, в банке Филиал АО "Эксимбанк Казахстан" г.Павлодар, БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№116/I-14 от 11.04.2014 г.Субподряд.Градирня №5 ТЭЦ-3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылай хана, д.56

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080940019037, Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Северный промышленный район, а/я 14

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 931040000184, ИНН/КПП: , Акционерное общество "Трест Средазэнергомонтаж",Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылай хана, д.56

*(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)*

**Получатель: Акционерное общество "Трест Средазэнергомонтаж"**

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 931040000184, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылай хана, д.56

ИИК получателя: KZ759420022030000160, в банке Эксимбанк Казахстан АО Алматы, БИК EXKAKZKA

| № | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Установка градирни № 5 ТЭЦ-3. Башенная градирня площадью орошения 1600 м2. | тенге | 1 | 12 725 208,04 | 12 725 208,04 | 12% | 1 527 024,96 | 14 252 233,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **12 725 208,04** | | **1 527 024,96** | **14 252 233,00** | | |

**Генеральный директор: Шамин К. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
Ведущий бухгалтер материального стола

*(должность)*

**Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера, Заместитель главного бухгалтера: Усик Е. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Карбаева Д.К.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

**ЗАКАЗЧИК:** **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", БИН-020 640 0[illegible]463**

**ПОДРЯДЧИК:** **АО "Трест Средазэнергомонтаж ", БИН-931 040 000 184**

**СУБПОДРЯДЧИК:** **ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар", БИН-080 940 019 037**

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

**Сметная стоимость объекта -** **23 082 154 тенге**

**Выполнено по договору -** **14 252 233 тенге**

Договор № 116/Т-14 от 11.04.2014г.

# АКТ № 1

## приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

на Вытяжную башню. Алюминиевую обшивку. 2 этап

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КМ.002.003

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0109-43-5 | Монтаж алюминиевых листов обшивки каркаса башни | | | | | | | | |
| | | | 6300 | 386,65 | 149,23 | 2435898 | 940167 | 1393496 | 1,38 | 8694 |
| | | м2 | | 212,18 | 33,59 | 1336703 | 211626 | 90 | 0,12 | 729 |
| 2 | С12031-153 | Стоимость листов гофрированных А5 0-1000-1.0 | | | | | | | | |
| | | | 4739,328 | 695,00 | -- | 3293833 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С11011-380 | Стоимость листов алюминиевых АМг 2М,толщина 2,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 8,316 | 301800,00 | -- | 2509769 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С11011-58 | Болты строительные с гайками,оцинкованные и другие крепежные изделия | | | | | | | | |
| | | | 2,611224 | 154700,00 | -- | 403956 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 8 643 456 | 940 167 | | | 8 694 |
| | | | Тенге | | | 1 336 703 | 211 626 | | | 729 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 403 956 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 403 956 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 24 237 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 428 194 |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 8 239 500 |
| Материалы - | Тенге | 159 028 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 1 548 329 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 5 803 602 |
| Накладные расходы - | Тенге | 1 393 496 |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | 697 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | 209 024 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 577 980 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 10 210 975 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10 120 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1 757 353 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 10 639 169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10 120 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1 757 353 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г | Тенге | | | 10 639 169 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций (кроме прочих) | Тенге | | | 6 253 222 | | | | |
| | | ИТОГО без стоимости материалов и конструкций | Тенге | | | 4 385 947 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8% | Тенге | | | 210 525 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 4 596 472 | | | | |
| | | Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73% | Тенге | | | 217 413 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 4 813 885 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | Тенге | | | 45 965 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | Тенге | | | 18 386 | | | | |
| | | ИТОГО в ценах 2001г. | Тенге | | | 4 878 236 | | | | |
| | | ИТОГО в текущем уровне цен 2015г МРП 1982т | Тенге | | | 12 475 695 | | | | |
| | | Налоги,сборы, обязат. платежи 2% | Тенге | | | 249 514 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 12 725 208 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 1 527 025 | | | | |
| | | **Всего по АКТУ** | **Тенге** | | | **14 252 233** | | | | |

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
Генеральный директор
ТОО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Л.Л.Янушко**

**СУБПОДРЯДЧИК**
Генеральный директор
ТОО" Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **К.В.Шамин**

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

# ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ к акту № 1 за июнь 2015 г. (см.№ 1244.СМ-КМ.002.003 2 этап)

Объект - Башенная градирня площадью орошения 1600м 2

на Вытяжную башню.Алюминиеву ю обшивку

| N п/п | Шифр (обоснование) | Код АВС | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потреб-ность | Сметная стоимость, Тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | в базисном уровне | |
| | | | | | | единицы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Ресурсы по нормам СНиП** | | | | | | | |
| *Строительные материалы, изделия и детали Заказчика* | | | | | | | |
| 1. | С11011-910 | 33816 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 | т | 0,0567 | 57700 | 3 271,59 |
| 2. | С11011-1050 | 35310 | Электроды, d 4 мм, Э42 | т | 0,189 | 78300 | 14 798,70 |
| 3. | С12021-238 | 50756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т | т | 0,189 | 146000 | 27 594,00 |
| 4. | С11011-58 | | Болты строительные с гайками,оцинкованные и другие крепежные изделия | т | 2,611224 | 154700 | 403 956,35 |
| 5. | С11011-380 | | Стоимость листов алюминиевых АМг 2М,толщина 2,0 мм | т | 8,316 | 301800 | 2 509 768,80 |
| 6. | С12031-153 | | Стоимость листов гофрированных А5 0-1000-1.0 | м | 4739,328 | 695 | 3 293 832,96 |
| | | | **Итого по материальным ресурсам Заказчика** | | | | 6 253 222,40 |
| *Материалы Подрядчика* | | | | | | | |
| 1. | С143101-4 | 6237 | Прочие материалы | тенге | 113400 | 0 | 113 400,00 |
| | | | **Итого по материальным ресурсам Подрядчика** | **Тенге** | | | **113 400,00** |

Составил:

Проверил: