Счет-фактура № 101 от 31 марта 2015 г.

Дата оборота по реализации: 31.03.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080940019037, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Северный промышленный район, а/я 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003322, от 16.07.2012

ИИК поставщика: KZ089420222030000095, в банке Филиал АО "Эксимбанк Казахстан" г.Павлодар, БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№116/I-14 от 11.04.2014 г.Субподряд.Градирня №5 ТЭЦ-3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылай хана, д.56

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080940019037, Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Северный промышленный район, а/я 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 931040000184, ИНН/КПП: , Акционерное общество "Трест Средазэнергомонтаж",Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылай хана, д.56

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 931040000184, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылай хана, д.56

ИИК получателя: KZ759420022030000160, в банке Эксимбанк Казахстан АО Алматы, БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка градирни № 5 ТЭЦ-3. Башенная градирня площадью орошения 1600 м2.	тенге	1	20 800 118,75	20 800 118,75	12%	2 496 014,25	23 296 133,00		
Всего по счету:					**20 800 118,75**		**2 496 014,25**	**23 296 133,00**		

Генеральный директор: Шамин К. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бупекова К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер материального стола

(должность)

Карбаева Д.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", БИН-020 640 000 163

ПОДРЯДЧИК: АО "Трест Средазэнергомонтаж ", БИН-931 040 000 184

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - 44 085 478 тенге
Выполнено по договору - 36 988 775 тенге

Договор № 116/I-14 от 11.04.2014г.

АКТ № 3
приемки выполненных работ за март 2015 г.
на Вытяжную башню.Стальной каркас. Металлоконструкции. 2 ЭТАП

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КМ.002.002изм.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-56-2	Монтаж м/к каркаса вытяжной башни	96,9 т	24763,86 6235,88	9286,00 2596,62	2399618 604256	899814 251613	770282 90	34,50 8,82	3343 855
2	С12021-175	Стоимость м/к каркаса башни из стали С245	101,30411 т	123500,00 --	-- --	12511057 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2	Доплата за сталь марки С245	101,30411 т	1860,00 --	-- --	188426 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3	Доплата за сталь марки С255	0,104545 т	3385,00 --	-- --	354 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3	Доплата за сталь марки ВСт3сп3	0,522725 т	3385,00 --	-- --	1769 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за2 степень очистки под антикоррозийное покрытие	299,84 т	12069,00 --	-- --	3618769 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С ССЦ кн.2 таб.9	Доплата за разработку чертежей КМД по С12021	169,8969 т	3576,70 --	-- --	607670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			19327663	899814			3343
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			604256	251613			855
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12511057				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12511057				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			750663				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13261720				
		Материалы -	Тенге			6816606				
		Всего заработная плата -	Тенге			895548				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				855869			
		Накладные расходы -	Тенге			4416988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			770282				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							385
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				115542			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			455213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8042101				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4583
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				971411			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			21303822				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4583
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				971411			
		ИТОГО без стоимости материалов	Тенге			17823593				
		Стоимость материалов Подрядчика	Тенге			3 480 229				
		ИТОГО ПО АКТУ в базовых ценах 2001г	Тенге			3 688 864				
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге			7 169 094				
		ИТОГО:	Тенге			344 116				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			7 513 210				
		ИТОГО:	Тенге			355 375				
		Затраты на выслуту лет 1%	Тенге			7 868 585				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			75 132				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			30 053				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2015г МРП 1982т	Тенге			7 973 770				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			20 392 273	2 484 305			
		Итого	Тенге			407 845				
		НДС 12%	Тенге			20 800 119				
		Всего по акту	**Тенге**			2 496 014				
						23 296 133				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
АО"Трест Средазэнергомонтаж"

_____ Л.Л.Янушко

СУБПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО" Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ К.В.Шамин

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1244.СМ-КМ.002.002 изм.1

Объект - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

на Вытяжная башня.Стальной каркас#Металлоконструкции

Основание: 1244.АС-КМ.002.001

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			Строительные материалы, изделия и детали				
1.	С11011-59	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	1,0659	149300	159138,87
2.	С11011-1050	35310	Электроды, d 4 мм, Э42	т	0,4845	78300	37936,35
3.	С12021-237	50755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	4,0698	154400	628377,12
4.	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2		Доплата за сталь марки С245	т	101,304105	1860	188425,635
5.	С ССЦ кн.2 таб.9		Доплата за разработку чертежей КМД по С12021-175	т	169,8969	3576,7	607670,242
6.	С ССЦ кн.2 таб.4.2		Доплата за2 степень очистки под антикоррозийное покрытие	т	299,84	12069	3618768,96
7.	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3		Доплата за сталь марки ВСт3сп3	т	0,522725	3385	1769,424
8.	С ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3		Доплата за сталь марки С255	т	0,104545	3385	353,885
9.	С12021-175		Стоимость м/к каркаса башни из стали С245	т	101,304105	123500	12511056,97
10.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	70095,522	0	70095,522
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**17823592,98**

Составил:

Проверил: