Счет-фактура № 346 от 30 июня 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.06.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080940019037, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Северный промышленный район, а/я 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003322, от 16.07.2012

ИИК поставщика: KZ089420222030000095, в банке Филиал АО "Эксимбанк Казахстан" г.Павлодар, БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№116/I-14 от 11.04.2014 г.Субподряд.Градирня №5 ТЭЦ-3

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылай хана, д.56

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080940019037, Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Северный промышленный район, а/я 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 931040000184, ИНН/КПП: , Акционерное общество "Трест Средазэнергомонтаж",Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылай хана, д.56

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 931040000184, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абылай хана, д.56

ИИК получателя: KZ759420022030000160, в банке Эксимбанк Казахстан АО Алматы, БИК EXKAKZKA

№ п.п.	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка градирни № 5 ТЭЦ-3. Башенная градирня площадью орошения 1600 м2.	тенге	1	29 941 137,50	29 941 137,50	12%	3 592 936,50	33 534 074,00		
Всего по счету:					**29 941 137,50**		**3 592 936,50**	**33 534 074,00**		

Генеральный директор: Шамин К. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бупекова К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер материального стола

(должность)

Карбаева Д.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", БИН-020 640 000 163**

ПОДРЯДЧИК: **АО "Трест Средазэнергомонтаж ", БИН-931 040 000 184**

СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар", БИН-080 940 019 037**

Наименование стройки - УСТАНОВКА ГРАДИРНИ №5 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Наименование объекта - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

Сметная стоимость объекта - **304 978 488 тенге**

Выполнено по договору - **303 668 309 тенге**

Договор № 116/I-14 от 11.04.2014г.

АКТ № 10

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

на Подземные конструкции. Строительные работы.1 этап.

Инв.№81000086

Смета №- 1244.СМ-КЖ.002.001изм.2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,06	-154,22	--	-2939	--	-3321	-1,12	-21
		м3		-154,22	--	-2939	--	113	--	--
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ПОД ВЫТЯЖНУЮ БАШНЮ								
		ФУНДАМЕНТ Фм1 /16 шт/								
		ПЛИТА ФУНДАМЕНТА /16 шт/ /лист 005/								
37	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие	0,6848	12069,00	--	8265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)	30,816	15,92	0,18	490	6	439	0,08	3
		м2		15,73	0,08	485	2	90	--	--
39	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)	12,01824	760,26	--	9137	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями Политон-УР и Политон-УР(УФ) (120 мкм)								
			30,816	9,85	0,05	304	1	265	0,05	2
		м2		9,57	--	295	--	90	--	--
41	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)								
			6,1632	829,37	--	5112	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)								
			6,1632	845,96	--	5214	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПОВОРОТНЫЕ ЩИТЫ Фм3 /19 шт/ /лист 004/								
77	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
			1,197	6212,79	75,91	7437	91	319	1,55	2
		м3		225,11	28,67	269	34	105	0,14	--
78	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов под поворотные щиты из бетона В25								
			6,65	10915,01	129,21	72585	859	8543	7,29	48
		м3		1174,73	48,81	7812	325	105	0,24	2
79	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			6,74975	192,00	--	1296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,4066	45800,00	--	18622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм								
			6,099	31,00	--	189	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-11-8	Установка закладных деталей МН 157-3								
			0,3059	71934,76	349,88	22005	107	3616	66,70	20
		1т		11126,25	131,96	3404	40	105	0,64	--
83	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245								
			0,2394	1860,00	--	445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие								
			0,3059	12069,00	--	3692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)								
			13,7655	15,92	0,18	219	3	196	0,08	1
		м2		15,73	0,08	217	1	90	--	--
86	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)								
			5,368545	760,26	--	4081	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями Политон-УР и Политон-УР(УФ)(120 мкм)								
		м2	13,7655	9,85 9,57	0,05 --	136 132	1 --	119 90	0,05 --	1 --
88	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)								
		кг	2,7531	829,37 --	-- --	2283 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)								
		кг	2,7531	845,96 --	-- --	2329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
90	Е0108-4-7 к=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя наружных поверхностей фундаментов								
		м2	45,6	377,42 64,43	6,59 2,48	17211 2938	300 113	3600 118	0,37 0,01	17 1
		ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ТРУБЫ СБРОСА ВОДЫ В БАССЕИН ФО3 /2 шт/ /лист 004/								
91	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5								
		м3	0,24	6212,79 225,11	75,91 28,67	1491 54	18 7	64 105	1,55 0,14	-- --
92	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов для трубы сброса воды в бассеин из бетона В30								
		м3	4	10853,30 729,68	296,37 105,44	43413 2919	1185 422	3507 105	4,66 0,46	19 2
93	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
		м3	4,04	192,00 --	-- --	776 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)								
		м3	4,04	1924,00 --	-- --	7773 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,108	45800,00 --	-- --	4946 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,048	53000,00 --	-- --	2544 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм								
		кг	2,34	31,00 --	-- --	73 --	-- --	-- --	-- --	-- --
98	Е0106-11-8	Установка закладных деталей МН 126-3								
		1т	0,0268	71934,76 11126,25	349,88 131,96	1928 298	9 4	317 105	66,70 0,64	2 --
99	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245								
		т	0,0228	1860,00 --	-- --	42 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
100	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие									
			т	0,0268	12069,00 --	-- --	323 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)									
			м2	1,206	15,92 15,73	0,18 0,08	19 19	-- --	17 90	0,08 --	-- --
102	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)									
			кг	0,47034	760,26 --	-- --	358 --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями Политон-УР и Политон-УР(УФ)(120 мкм)									
			м2	1,206	9,85 9,57	0,05 --	12 12	-- --	10 90	0,05 --	-- --
104	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)									
			кг	0,2412	829,37 --	-- --	200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
105	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)									
			кг	0,2412	845,96 --	-- --	204 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	Е0108-4-7 к=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя наружных поверхностей фундаментов									
			м2	9	377,42 64,43	6,59 2,48	3397 580	59 22	711 118	0,37 0,01	3 --
		СТЕНКА ВОДОСБОРНОГО БАССЕИНА СТм /1 шт//лист 010/									
131	Е0106-41-2	Устройство монолитной стенки из бетона В25									
			м3	50,5075	12327,03 1888,88	414,55 156,60	622607 95402	20938 7909	108477 105	11,85 0,76	598 39
132	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов									
			м3	51,265113	192,00 --	-- --	9843 --	-- --	-- --	-- --	-- --
133	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)									
			м3	51,265113	1924,00 --	-- --	98634 --	-- --	-- --	-- --	-- --
134	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
			т	0,102884	47400,00 --	-- --	4877 --	-- --	-- --	-- --	-- --
135	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
			т	1,223305	53000,00 --	-- --	64835 --	-- --	-- --	-- --	-- --
136	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
				2,368735	52400,00	--	124122	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т 0,382878	-- 50900,00	-- --	-- 19488	-- --	-- --	-- --	-- --
138	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	т 91,16703	-- 31,00	-- --	-- 2826	-- --	-- --	-- --	-- --
139	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МН 106-3	кг 0,07654	-- 99004,51	-- 349,88	-- 7578	-- 27	-- 3067	-- 227,70	-- 17
140	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ИМН9, МН529, МН 123-3	1т 0,6585395	38036,25 71934,76	131,96 349,88	2911 47372	10 230	105 7785	0,64 66,70	-- 44
141	Е0106-11-9	Установка закладных деталей ИМН3, ИМН4, ИМН5, ИМН6, ИМН7, ИМН8, ИМН11, МН537	1т 1,171062	11126,25 64638,01	131,96 349,88	7327 75695	87 410	105 4871	0,64 23,00	-- 27
142.	ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245	1т 0,282664	3829,50 1860,00	131,96 --	4485 526	155 --	105 --	0,64 --	1 --
143	ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3.	Доплата за сталь марки Вст3сп4	т 0,2373183	-- 3385,00	-- --	-- 803	-- --	-- --	-- --	-- --
144	С ССЦ кн.2 таб.4.2	Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие	т 4,0460175	-- 12069,00	-- --	-- 48831	-- --	-- --	-- --	-- --
145	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)	т 192,6675	-- 15,92	-- 0,18	-- 3066	-- 35	-- 2742	-- 0,08	-- 16
146	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)	м2 75,140325	15,73 760,26	0,08 --	3031 57126	16 --	90 --	-- --	-- --
147	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью Политон-УР в 2 слоя(120 мкм)	кг 192,6675	-- 9,85	-- 0,05	-- 1899	-- 9	-- 1659	-- 0,05	-- 9
148	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)	м2 77,067	9,57 829,37	-- --	1843 63917	-- --	90 --	-- --	-- --
			кг	--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ /лист 006/								
164	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19	Гидроизоляция. Сухая добавка "Пенетрон Адмикс" (расход 4 кг на 1 м3 бетонной смеси)	8460	494,17	--	4180643	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя днища водосборного бассеина									
			м2	2093,1928	563,02 36,23	12,89 4,84	1178502 75826	26984 10134	101433 118	0,23 0,02	484 49
166	Е0106-1-1	Устройство набетонки из бетона В7,5									
			м3	209,31928	6212,79 225,11	75,91 28,67	1300458 47120	15890 6001	55778 105	1,55 0,14	325 29
167	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя стен водосборного бассеина									
			м2	80	485,77 93,93	9,46 3,54	38861 7515	757 283	9202 118	0,54 0,02	43 1
168	С11011-1268 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы "Рукан 51 СПП"									
			м2	6710	136,00 --	-- --	912560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
169	Е0113-39-3	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью									
			м2	270	431,27 150,08	1,81 --	116443 40520	487 --	36468 90	0,77 --	208 --
172	Е0108-4-7 к=1,5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя стен									
			м2	454	377,42 64,43	6,59 2,48	171350 29251	2992 1128	35846 118	0,37 0,01	166 5
173	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя стен водосборного бассеина									
			м2	454	485,77 93,93	9,46 3,54	220538 42645	4297 1608	52219 118	0,54 0,02	244 8
174	Е0115-64-3	Оштукатуривание бетонных поверхностей									
			м2	72,727273	88,85 84,79	3,94 1,51	6462 6167	287 110	6590 105	0,52 0,01	38 1
175	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19	Сухая смесь "Пенетрон"									
			кг	80	494,17 --	-- --	39533 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА /лист 006/									
176	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметизирующей прокладки									
			1м шва	86	303,60 157,84	6,30 2,38	26110 13574	542 205	14468 105	0,84 0,01	72 1
177	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19	Герметизирующая прокладка "Пенебар"									
			м	86	625,48 --	-- --	53792 --	-- --	-- --	-- --	-- --
178	Е0107-57-1	Устройство герметизации шпонкой гидроизоляционной									
			м	65,5	12,40 12,19	0,21 0,08	812 798	14 5	1125 140	0,07 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С Компания "ТехноСтройКомплект" стр.20	Гидроизоляционная шпонка Аквастоп ДВ270/25 (Россия)								
			65,5	1197,56	--	78440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0107-57-5	Устройство герметизации вертикальных деформационных швов пенополистиролом								
			65,5	19,71	3,75	1291	246	1594	0,10	7
		м		15,96	1,43	1046	93	140	0,01	--
181	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40								
			0,85	8390,00	--	7132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0113-39-3	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью								
			23	431,27	1,81	9919	42	3107	0,77	18
		м2		150,08	--	3452	--	90	--	--
		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ КОНТУР ГРОЗОЗАЩИТЫ/лист 011/								
183	Е0107-20-3	Установка стальных элементов грозозащиты, массой до 20 кг								
			0,232	177199,02	2100,01	41110	487	3284	49,11	11
		т		9315,00	794,36	2161	184	140	3,88	1
184	Е0107-20-4	Установка стальных элементов грозозащиты, массой свыше 20 кг								
			0,2512	173243,48	1399,48	43519	352	2588	36,11	9
		т		6831,00	527,85	1716	133	140	2,59	1
185	ССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.	Доплата за сталь марки С245								
			--	1860,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С ССЦ кн.2 таб.4.3	Доплата за 1 степень очистки под антикоррозийное покрытие								
			0,4832	13082,40	--	6321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0113-16-3	Холодное цинкование цинотаном (толщ. 80 мкм)								
			21,744	15,92	0,18	346	4	309	0,08	2
		м2		15,73	0,08	342	2	90	--	--
188	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)								
			8,48016	760,26	--	6447	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями Политон-УР и Политон-УР(УФ)(120 мкм)								
			21,744	9,85	0,05	214	1	187	0,05	1
		м2		9,57	--	208	--	90	--	--
190	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмалиПолитон-УР (Казахстан)								
			4,3488	829,37	--	3607	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
191	С ИП "Партнер" стр.1	Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)								
			4,3488	845,96	--	3679	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9 947 745	77 670			2 442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403 833	29 033			141
		Материалы -	Тенге			9 878 495				
		Всего заработная плата -	Тенге			1 541 435				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				432 866			
		Местные материалы -	Тенге			5 678 315				
		Накладные расходы -	Тенге			2 177 242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			471 201				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							236
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				70 680			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620 982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10 970 678				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2 819
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				503 546			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69 250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69 250				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4 155				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73 405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			11 044 083				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2 819
		Временные здания и сооружения 6*0,8=4,8%	Тенге				503 546			
		ИТОГО:	Тенге			530 116				
		Затраты на зимние удорожания 4,3*1,1=4,73%	Тенге			11 574 199				
		ИТОГО:	Тенге			547 460				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			12 121 659				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			115 742				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			46 297				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2014г МРП 1852т	Тенге			12 283 697				
		Налоги,сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			29 354 056	1 203 313			
		Итого	Тенге			587 081				
		НДС 12%	Тенге			29 941 137				
		Всего по АКТУ	**Тенге**			**3 592 936**				
						33 534 074				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Д.Л.Янушко**

СУБПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО" Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____ **К.В.Шамин**

Наименование стройки - Установка градирни №5 ТЭЦ-3 АО "Павлодарэнерго"

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1244.СМ-КЖ.002.001

Объект - Башенная градирня площадью орошения 1600м2

на Подземные конструкции. Строительные работы

Основание: 1244.АС-КЖ.001.001

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, Тенге			
						в базисном уровне		в текущем уровне	
						единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ресурсы по нормам СНиП						
			Строительные материалы, изделия и детали						
1.	С12041-6	3506	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,5146	45 800,00	23 568,68	147 410,32	75 857,35
2.	С12041-5	3559	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,102884	47 400,00	4 876,70	152 560,03	15 695,99
3.	С12041-23	3565	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,271305	53 000,00	67 379,17	170 584,00	216 864,29
4.	С12041-24	3566	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,368735	52 400,00	124 121,71	168 652,86	399 493,93
5.	С12041-50	5633	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	2,238842	60 300,00	135 002,14	194 079,53	434 513,31
6.	С143001-56	6287	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	62,05486	192,00	11 914,53	617,96	38 347,71
7.	С143001-4	6313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	214,9714	5 668,00	1 218 457,92	18 242,83	3 921 687,24
8.	С143001-13	6342	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,06	8 860,00	35 971,60	28 516,49	115 776,97
9.	С143001-11	6366	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	58,01486	8 482,00	492 082,06	27 299,88	1 583 798,60
10.	С143002-4	12101	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	52,32982	5 970,00	312 409,02	19 214,84	1 005 509,06
11.	С11011-39	30099	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	1,465	18 600,00	27 249,00	59 865,33	87 702,70
12.	С11011-34	30101	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,2752	23 500,00	6 467,20	75 636,30	20 815,11
13.	С11011-59	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,035355	149 300,00	5 278,54	480 531,90	16 989,33
14.	С11011-416	32164	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	12971,97	83,00	1 076 673,49	267,14	3 465 344,68
15.	С11011-679	32459	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	кг	99,60603	31,00	3 087,79	99,78	9 938,25
16.	С11011-1058	35326	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,052171	77 100,00	4 022,40	248 151,44	12 946,37
17.	С11021-2	36008	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d 14-24 см, длина 3-6,5 м	м3	0,0276	5 110,00	141,04	16 446,87	453,93

1	2	3		5	6	7	8	9	10
18.	С11021-14	36025	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	0,058758	10 900,00	640,47	35 082,37	2 061,38
19.	С11021-68	36053	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,189827	10 200,00	1 936,24	32 829,37	6 231,90
20.	С11021-76	36061	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	1,30319	9 700,00	12 640,94	31 220,09	40 685,70
21.	С11031-104	44379	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,85	8 390,00	7 131,50	27 003,77	22 953,20
22.	С11011-975	44630	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100	м2	319,37	171,00	54 612,27	550,37	175 773,20
23.	С12021-259	50777	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4832	162 700,00	78 616,64	523 660,69	253 032,84
24.	С12068-30	51619	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	42,45653	1 250,00	53 070,66	4 023,21	170 811,42
25.	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.2.		Доплата за сталь марки С245	т	0,544864	1 860,00	1 013,45	5 986,53	3 261,85
26.	СССЦ кн.2, тех.ч.таб.3.3.		Доплата за сталь марки Вст3сп4	т	0,237318	3 385,00	803,32	10 894,85	2 585,55
27.	С ССЦ кн.2		Доплата за очистку под антикоррозийное покрытие	т	5,063518	12 069,00	61 111,59	38 844,87	196 691,69
28.	С ИП "Партнер"		Стоимость композиции Цинотан (Казахстан)	кг	101,4776	760,26	77 148,87	2 446,93	248 308,70
29.	С ИП "Партнер"		Стоимость эмали Политон-УР (Казахстан)	кг	90,5733	829,37	75 118,71	2 669,38	241 774,45
30.	С ИП "Партнер"		Стоимость эмали Политон-УР (УФ)(Казахстан)	кг	13,5063	845,96	11 425,74	2 722,77	36 774,53
31.	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19		Герметизирующая прокладка "Пенебар"	м	86	625,48	53 791,50	2 013,16	173 131,62
32.	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19		Гидроизоляция. Сухая добавка "Пенетрон Адмикс" (расход 4 кг на 1 м3 бетонной смеси)	кг	8460	494,17	4 180 642,79	1 590,51	13 455 679,80
33.	С ТОО "Пенетрон Алматы" стр.19		Сухая смесь "Пенетрон"	кг	80	494,17	39 533,27	1 590,51	127 240,47
34.	С ССЦ кн.2		Доплата за 1 степень очистки под антикоррозийное покрытие	т	0,4832	13 082,40	6 321,42	42 106,57	20 345,89
35.	С Компания "ТехноСтройКомплект" стр.20		Гидроизоляционная шпонка Аквастоп ДВ270/25 (Россия)	м	65,5	1 197,56	78 440,00	3 854,42	252 464,26
36.	С11011-1268 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы "Рукан 51 СПП"	м2	6710	136,00	912 560,00	437,72	2 937 134,59
37.	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,382878	50 900,00	19 488,49	163 825,01	62 724,99
38.	С143001-60		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов (до 400)	м3	55,30511	1 924,00	106 407,04	6 192,52	342 478,07
39.	С143101-4	6237	Прочие материалы	тенге	85084,22	0	85084,223	0	203323,85
			Итого по материальным ресурсам	**Тенге**			**9 466 242**		**30 397 205**

Составил:

Проверил: