Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: **ТОО "Деловой Альянс"**

(организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт): **№ 116** от **13.04.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2018	27.04.2018	28.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Бортовый камень по адресу: ул. Коломенская 3				
1	1	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,213	432,91	525
			Накладные расходы			*98,56*	*120*
			Сметная прибыль			*32,07*	*39*
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	47,940	1872,67	89776
			Накладные расходы			*60,25*	*2889*
			Сметная прибыль			*138,72*	*6650*
3	3	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,200	24,14	681
			Накладные расходы			*5,37*	*152*
			Сметная прибыль			*1,79*	*50*
4	4	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	6,580	6431,18	42317
			Накладные расходы			*998,47*	*6570*
			Сметная прибыль			*476,38*	*3135*
5	5	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	188,000	2483,70	466935
			Накладные расходы			*700,47*	*131689*
			Сметная прибыль			*183,98*	*34588*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,084	45405,22	367056
			Накладные расходы			*1460,91*	*11810*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*27189*
			Раздел: Поребрик по адресу: ул. Коломенская 3				
7	7	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	25,150	432,91	10888
			Накладные расходы			*98,56*	*2479*
			Сметная прибыль			*32,07*	*806*
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	42,755	1872,67	80066
			Накладные расходы			*60,25*	*2576*
			Сметная прибыль			*138,72*	*5931*
9	9	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,150	24,14	607
			Накладные расходы			*5,37*	*135*
			Сметная прибыль			*1,79*	*45*
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	6,036	6431,18	38819
			Накладные расходы			*998,47*	*6027*
			Сметная прибыль			*476,38*	*2875*
11	11	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	251,500	2483,70	624650
			Накладные расходы			*700,47*	*176169*
			Сметная прибыль			*183,98*	*46270*
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,024	45405,22	182711
			Накладные расходы			*1460,91*	*5879*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*13534*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу: ул. Коломенская 3				
13	13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,240	5068,65	1216
			Накладные расходы			*901,46*	*216*
			Сметная прибыль			*375,46*	*90*
14	14	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,245	14885,13	3644
			Накладные расходы			*478,93*	*117*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1102,60***	***270***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип1/ по адресу: ул. Коломенская 3				
15	**15**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**74,052**	**4426,74**	**327809**
			Накладные расходы			***361,00***	***26733***
			Сметная прибыль			***327,91***	***24282***
16	**16**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,169**	**141434,00**	**165376**
			Накладные расходы			***5066,92***	***5925***
			Сметная прибыль			***10476,59***	***12250***
17	**17**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**123,420**	**1337,41**	**165063**
			Накладные расходы			***73,81***	***9109***
			Сметная прибыль			***99,07***	***12227***
18	**18**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**1234,200**	**1396,41**	**1723451**
			Накладные расходы			***75,71***	***93436***
			Сметная прибыль			***103,44***	***127663***
19	**19**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**2468,400**	**150,60**	**371730**
			Накладные расходы			***5,02***	***12393***
			Сметная прибыль			***11,16***	***27536***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/ по адресу: ул. Коломенская 3				
20	**20**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**6,152**	**3455,02**	**21255**
			Накладные расходы			***1258,22***	***7741***
			Сметная прибыль			***255,93***	***1574***
21	**21**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,152**	**24,14**	**149**
			Накладные расходы			***5,37***	***33***
			Сметная прибыль			***1,79***	***11***
22	**22**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**61,520**	**936,97**	**57642**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*207,24*	*12749*
			Сметная прибыль			*69,40*	*4270*
23	23	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	61,520	1066,91	65636
			Накладные расходы			*211,42*	*13007*
			Сметная прибыль			*79,03*	*4862*
24	24	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	61,520	731,13	44979
			Накладные расходы			*200,62*	*12342*
			Сметная прибыль			*54,16*	*3332*
25	25	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	61,520	736,37	45302
			Накладные расходы			*262,21*	*16131*
			Сметная прибыль			*54,55*	*3356*
26	26	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	61,520	2029,44	124851
			Накладные расходы			*65,30*	*4017*
			Сметная прибыль			*150,33*	*9248*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок по адресу: ул. Коломенская 3				
27	27	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,200	3455,02	11056
			Накладные расходы			*1258,22*	*4026*
			Сметная прибыль			*255,93*	*819*
28	28	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9,600	90,58	870
			Накладные расходы			*16,95*	*163*
			Сметная прибыль			*6,71*	*64*
29	29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,000	5942,97	47544
			Накладные расходы			*409,78*	*3278*
			Сметная прибыль			*440,22*	*3522*
30	30	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32,000	1352,41	43277
			Накладные расходы			*142,99*	*4576*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***100,18***	***3206***
31	**31**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**128,000**	**210,80**	**26983**
			Накладные расходы			***22,71***	***2907***
			Сметная прибыль			***15,61***	***1999***
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип2/ по адресу: ул. Коломенская 3				
32	**32**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**19,736**	**3455,02**	**68188**
			Накладные расходы			***1258,22***	***24832***
			Сметная прибыль			***255,93***	***5051***
33	**33**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**59,208**	**90,58**	**5363**
			Накладные расходы			***16,95***	***1004***
			Сметная прибыль			***6,71***	***397***
34	**34**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**49,340**	**5942,97**	**293226**
			Накладные расходы			***409,78***	***20219***
			Сметная прибыль			***440,22***	***21720***
35	**35**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**197,360**	**1352,41**	**266912**
			Накладные расходы			***142,99***	***28220***
			Сметная прибыль			***100,18***	***19771***
36	**36**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**789,440**	**210,80**	**166415**
			Накладные расходы			***22,71***	***17931***
			Сметная прибыль			***15,61***	***12327***
37	**37**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**197,360**	**728,76**	**143829**
			Накладные расходы			***266,62***	***52621***
			Сметная прибыль			***53,98***	***10654***
38	**38**		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**197,360**	**13269,74**	**2618915**
			Накладные расходы			***426,95***	***84264***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*982,94*	*193994*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием /Тип6/ по адресу: ул. Коломенская 3				
39	**39**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**5,737**	**3455,02**	**19821**
			Накладные расходы			*1258,22*	*7218*
			Сметная прибыль			*255,93*	*1468*
40	**40**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**17,211**	**90,58**	**1559**
			Накладные расходы			*16,95*	*292*
			Сметная прибыль			*6,71*	*115*
41	**41**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14,343**	**5942,97**	**85237**
			Накладные расходы			*409,78*	*5877*
			Сметная прибыль			*440,22*	*6314*
42	**42**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**57,370**	**1352,41**	**77588**
			Накладные расходы			*142,99*	*8203*
			Сметная прибыль			*100,18*	*5747*
43	**43**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**229,480**	**210,80**	**48375**
			Накладные расходы			*22,71*	*5212*
			Сметная прибыль			*15,61*	*3583*
44	**44**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**57,370**	**728,76**	**41809**
			Накладные расходы			*266,62*	*15296*
			Сметная прибыль			*53,98*	*3097*
45	**45**		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**57,370**	**14843,63**	**851579**
			Накладные расходы			*477,59*	*27400*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*63080*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки по адресу: ул. Коломенская 3				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,100	432,91	1775
			Накладные расходы			*98,56*	*404*
			Сметная прибыль			*32,07*	*131*
47	47	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	20,500	1039,88	21318
			Накладные расходы			*210,55*	*4316*
			Сметная прибыль			*77,03*	*1579*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/ по адресу: ул. Коломенская 3				
48	48	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	61,000	3881,34	236762
			Накладные расходы			*1413,48*	*86222*
			Сметная прибыль			*287,51*	*17538*
49	49	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,976	6431,18	6277
			Накладные расходы			*998,47*	*975*
			Сметная прибыль			*476,38*	*465*
50	50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	2,745	19548,77	53661
			Накладные расходы			*1367,36*	*3753*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*3975*
51	51	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137	32338,99	4429
			Накладные расходы			*6955,04*	*952*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*328*
52	52	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,132	218634,30	28941
			Накладные расходы			*7034,57*	*931*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2144*
53	53	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/	т	0,005	237793,42	1088
			Накладные расходы			*7651,01*	*35*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*81*
54	54	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,910	246226,91	224066
			Накладные расходы			*80605,28*	*73351*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18239,03*	*16597*
55	55	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,910	94681,23	86160
			Накладные расходы			*32963,57*	*29997*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*6382*
56	56	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,594	167880,73	99642
			Накладные расходы			*5401,57*	*3206*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*7381*
57	57	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/	т	0,317	237793,42	75254
			Накладные расходы			*7651,01*	*2421*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*5574*
58	58	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,800	107,95	5268
			Накладные расходы			*24,47*	*1194*
			Сметная прибыль			*8,00*	*390*
59	59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	97,600	94,65	9238
			Накладные расходы			*16,03*	*1564*
			Сметная прибыль			*7,01*	*684*
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке по адресу: ул. Коломенская 3				
60	60	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	14,500	8688,23	125979
			Накладные расходы			*3164,01*	*45878*
			Сметная прибыль			*643,57*	*9332*
61	61	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,522	7504,51	3917
			Накладные расходы			*1033,00*	*539*
			Сметная прибыль			*555,89*	*290*
62	62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,305	19548,77	25511
			Накладные расходы			*1367,36*	*1784*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*1890*
63	63	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	54780,44	54780

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15047,10*	*15047*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*4058*
64	64	Счет	Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет	шт	1,000	391816,04	391816
			Накладные расходы			*13615,23*	*13615*
65	65	Счет	Стол со скамьями и навесом	шт	1,000	378726,42	378726
			Накладные расходы			*13160,38*	*13160*
66	66	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
			Накладные расходы			*16206,88*	*16207*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
67	67	Счет	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	1,000	758325,47	758325
			Накладные расходы			*26351,08*	*26351*
68	68	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5,000	45951,23	229756
			Накладные расходы			*12739,79*	*63699*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*17019*
69	69	Счет	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет	шт	2,000	89882,08	179764
			Накладные расходы			*3123,32*	*6247*
70	70	Счет	Песочница "Ромашка"	шт	1,000	143549,53	143550
			Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
71	71	Счет	Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями	шт	2,000	213797,17	427594
			Накладные расходы			*7429,25*	*14858*
			Раздел: Малые архитектурные формы на гимнастической площадке по адресу: ул. Коломенская 3				
72	72	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	0,500	8688,23	4344
			Накладные расходы			*3164,01*	*1582*
			Сметная прибыль			*643,57*	*322*
73	73	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,018	7504,51	135
			Накладные расходы			*1033,00*	*19*
			Сметная прибыль			*555,89*	*10*
74	74	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,045	19548,77	880
			Накладные расходы			*1367,36*	*62*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*65*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	**75**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,000**	**54780,44**	**54780**
			Накладные расходы			***15047,10***	***15047***
			Сметная прибыль			***4057,81***	***4058***
76	**76**	**Счет**	**Уличный тренажер "Диск двойной"**	**шт**	**1,000**	**268738,68**	**268739**
			Накладные расходы			***9338,41***	***9338***
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха по адресу: ул. Коломенская 3				
77	**77**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**8,000**	**45951,23**	**367610**
			Накладные расходы			***12739,79***	***101918***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***27230***
78	**78**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная**	**шт.**	**5,000**	**56023,58**	**280118**
			Накладные расходы			***1946,77***	***9734***
79	**79**	**Счет**	**Диван на металлических ножках**	**шт.**	**3,000**	**75919,81**	**227759**
			Накладные расходы			***2638,14***	***7914***
			Раздел: Газоны по адресу: ул. Коломенская 3				
80	**80**	**11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**148,000**	**571,30**	**84553**
			Накладные расходы			***166,75***	***24678***
			Сметная прибыль			***42,32***	***6263***
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев по адресу: ул. Коломенская 3				
81	**81**	**12-180101-0506 РСНБ РК 2015**	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	**дерево**	**9,000**	**4037,77**	**36340**
			Накладные расходы			***1470,44***	***13234***
			Сметная прибыль			***299,09***	***2692***
82	**82**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	**т**	**1,350**	**577,34**	**779**
			Накладные расходы			***18,58***	***25***
			Сметная прибыль			***42,77***	***58***
83	**83**	**41-010104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1,350**	**920,63**	**1243**
			Накладные расходы			***29,62***	***40***
			Сметная прибыль			***68,19***	***92***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	**84**	**41-310104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	**т**	**1,350**	**397,20**	**536**
			Накладные расходы			***12,78***	***17***
			Сметная прибыль			***29,42***	***40***
			Раздел: Освещение по адресу: ул. Коломенская 3				
85	**85**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**6,000**	**5129,66**	**30778**
			Накладные расходы			***1243,92***	***7464***
			Сметная прибыль			***379,98***	***2280***
86	**86**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**6,000**	**72506,51**	**435039**
			Накладные расходы			***2332,90***	***13997***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***32225***
87	**87**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**49,000**	**538,08**	**26366**
			Накладные расходы			***155,05***	***7597***
			Сметная прибыль			***39,86***	***1953***
88	**88**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,049**	**306616,05**	**15024**
			Накладные расходы			***9865,38***	***483***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***1113***
89	**89**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**188,53**	**1131**
			Накладные расходы			***6,07***	***36***
			Сметная прибыль			***13,97***	***84***
90	**90**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**7,800**	**610,49**	**4762**
			Накладные расходы			***19,64***	***153***
			Сметная прибыль			***45,22***	***353***
91	**91**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,000**	**50,94**	**917**
			Накладные расходы			***1,64***	***30***
			Сметная прибыль			***3,77***	***68***
92	**92**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**508,48**	**4068**
			Накладные расходы			***16,36***	***131***
			Сметная прибыль			***37,66***	***301***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	**93**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**2933,69**	**11735**
			Накладные расходы			***94,39***	***378***
			Сметная прибыль			***217,31***	***869***
94	**94**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**4196,45**	**12589**
			Накладные расходы			***135,02***	***405***
			Сметная прибыль			***310,85***	***933***
95	**95**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**806,06**	**4836**
			Накладные расходы			***25,94***	***156***
			Сметная прибыль			***59,71***	***358***
96	**96**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**930,39**	**5582**
			Накладные расходы			***29,94***	***180***
			Сметная прибыль			***68,92***	***414***
97	**97**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**1352,28**	**8114**
			Накладные расходы			***43,51***	***261***
			Сметная прибыль			***100,17***	***601***
98	**98**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**932,44**	**3730**
			Накладные расходы			***30,00***	***120***
			Сметная прибыль			***69,07***	***276***
99	**99**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**1879,27**	**7517**
			Накладные расходы			***60,47***	***242***
			Сметная прибыль			***139,21***	***557***
100	**100**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			***288,62***	***1154***
			Сметная прибыль			***664,47***	***2658***
101	**101**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**4550,18**	**13651**
			Накладные расходы			***1000,24***	***3001***
			Сметная прибыль			***337,05***	***1011***