Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
234	234	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	13,000	4037,77	52491
			Накладные расходы			*1470,44*	*19116*
			Сметная прибыль			*299,09*	*3888*
235	235	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,950	577,34	1126
			Накладные расходы			*18,58*	*36*
			Сметная прибыль			*42,77*	*83*
236	236	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,950	920,63	1795
			Накладные расходы			*29,62*	*58*
			Сметная прибыль			*68,19*	*133*
237	237	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,950	397,20	775
			Накладные расходы			*12,78*	*25*
			Сметная прибыль			*29,42*	*57*
			Раздел: Освещение по адресу: ул.Бекмаханова 75,77,79				
238	238	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	20,000	5129,66	102593
			Накладные расходы			*1243,92*	*24878*
			Сметная прибыль			*379,98*	*7600*
239	239	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	20,000	72506,51	1450130
			Накладные расходы			*2332,90*	*46658*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*107417*
240	240	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	320,000	538,08	172186
			Накладные расходы			*155,05*	*49616*
			Сметная прибыль			*39,86*	*12755*
241	241	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,320	306616,05	98117
			Накладные расходы			*9865,38*	*3157*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*7268*
242	242	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,000	188,53	5656
			Накладные расходы			*6,07*	*182*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***13,97***	***419***
243	**243**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**39,000**	**610,49**	**23809**
			Накладные расходы			***19,64***	***766***
			Сметная прибыль			***45,22***	***1764***
244	**244**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**86,000**	**50,94**	**4381**
			Накладные расходы			***1,64***	***141***
			Сметная прибыль			***3,77***	***325***
245	**245**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,000**	**508,48**	**8136**
			Накладные расходы			***16,36***	***262***
			Сметная прибыль			***37,66***	***603***
246	**246**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,000**	**2933,69**	**64541**
			Накладные расходы			***94,39***	***2077***
			Сметная прибыль			***217,31***	***4781***
247	**247**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**4196,45**	**62947**
			Накладные расходы			***135,02***	***2025***
			Сметная прибыль			***310,85***	***4663***
248	**248**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,000**	**806,06**	**16121**
			Накладные расходы			***25,94***	***519***
			Сметная прибыль			***59,71***	***1194***
249	**249**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,000**	**930,39**	**18608**
			Накладные расходы			***29,94***	***599***
			Сметная прибыль			***68,92***	***1378***
250	**250**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,000**	**1352,28**	**40568**
			Накладные расходы			***43,51***	***1305***
			Сметная прибыль			***100,17***	***3005***
251	**251**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,000**	**932,44**	**16784**
			Накладные расходы			***30,00***	***540***
			Сметная прибыль			***69,07***	***1243***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
252	252	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	3136,58	12546
			Накладные расходы			*100,92*	*404*
			Сметная прибыль			*232,34*	*929*
253	253	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	1879,27	41344
			Накладные расходы			*60,47*	*1330*
			Сметная прибыль			*139,21*	*3063*
254	254	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
255	255	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8,000	3631,96	29056
			Накладные расходы			*780,39*	*6243*
			Сметная прибыль			*269,03*	*2152*
256	256	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6,000	4550,18	27301
			Накладные расходы			*1000,24*	*6001*
			Сметная прибыль			*337,05*	*2022*
257	257	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,200	806,23	12255
			Накладные расходы			*25,94*	*394*
			Сметная прибыль			*59,72*	*908*
258	258	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,400	806,23	9191
			Накладные расходы			*25,94*	*296*
			Сметная прибыль			*59,72*	*681*
259	259	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,288	78,43	179
			Накладные расходы			*11,08*	*25*
			Сметная прибыль			*5,81*	*13*
260	260	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,716	78,43	135
			Накладные расходы			*11,08*	*19*
			Сметная прибыль			*5,81*	*10*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
261	261	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	14,000	340,52	4767
			Накладные расходы			*107,21*	*1501*
			Сметная прибыль			*25,22*	*353*
262	262	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	14,000	20112,54	281576
			Накладные расходы			*5638,56*	*78940*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*20857*
263	263	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	46,200	1760,86	81352
			Накладные расходы			*56,66*	*2617*
			Сметная прибыль			*130,43*	*6026*
264	264	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	46,200	1366,51	63133
			Накладные расходы			*43,97*	*2031*
			Сметная прибыль			*101,22*	*4677*
265	265	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	58,758	78,43	4608
			Накладные расходы			*11,08*	*651*
			Сметная прибыль			*5,81*	*341*
266	266	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,500	24579,32	86028
			Накладные расходы			*3048,63*	*10670*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*6372*
267	267	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,100	4200,97	8822
			Накладные расходы			*637,28*	*1338*
			Сметная прибыль			*311,18*	*653*
268	268	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,560	5085,77	2848
			Накладные расходы			*826,92*	*463*
			Сметная прибыль			*376,72*	*211*
269	269	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70,000	288,50	20195
			Накладные расходы			*68,84*	*4819*
			Сметная прибыль			*21,37*	*1496*
270	270	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	68598,21	1372

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2207,15*	*44*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*102*
271	**271**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,050**	**172009,60**	**8600**
			Накладные расходы			*5534,41*	*277*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*637*
272	**272**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**523990,66**	**380**
			Накладные расходы			*16859,42*	*12*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*28*
273	**273**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**159**
			Накладные расходы			*17077,99*	*5*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*12*
274	**274**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**70**
			Накладные расходы			*17077,99*	*2*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*5*
275	**275**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,150**	**608,89**	**91**
			Накладные расходы			*19,59*	*3*
			Сметная прибыль			*45,10*	*7*
276	**276**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,022**	**663,24**	**15**
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
277	**277**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**2,000**	**5129,66**	**10259**
			Накладные расходы			*1243,92*	*2488*
			Сметная прибыль			*379,98*	*760*
278	**278**	**23-070106-0508 РСНБ РК 2015**	**Светильники прожекторного типа, мощность 60 Вт**	**шт.**	**2,000**	**66198,78**	**132398**
			Накладные расходы			*2129,95*	*4260*
			Сметная прибыль			*4903,61*	*9807*
279	**279**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2,000**	**3631,96**	**7264**
			Накладные расходы			*780,39*	*1561*
			Сметная прибыль			*269,03*	*538*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
280	**280**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,800**	**806,23**	**3064**
			Накладные расходы			***25,94***	***99***
			Сметная прибыль			***59,72***	***227***
281	**281**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,572**	**78,43**	**45**
			Накладные расходы			***11,08***	***6***
			Сметная прибыль			***5,81***	***3***
282	**282**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**32,000**	**288,50**	**9232**
			Накладные расходы			***68,84***	***2203***
			Сметная прибыль			***21,37***	***684***
283	**283**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,032**	**172009,60**	**5504**
			Накладные расходы			***5534,41***	***177***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***408***
284	**284**	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,085**	**218826,66**	**18600**
			Накладные расходы			***81426,49***	***6921***
			Сметная прибыль			***16209,38***	***1378***
285	**285**	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**85,000**	**28,61**	**2432**
			Накладные расходы			***0,92***	***78***
			Сметная прибыль			***2,12***	***180***
286	**286**	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**32,000**	**138,49**	**4432**
			Накладные расходы			***34,88***	***1116***
			Сметная прибыль			***10,26***	***328***
287	**287**	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,000**	**29521,24**	**29521**
			Накладные расходы			***7477,58***	***7478***
			Сметная прибыль			***2186,76***	***2187***
288	**288**	**СЧЕТ**	**Шкаф управления освещением ШУНО**	**шт**	**1,000**	**35964,00**	**35964**
			Накладные расходы			***1157,14***	***1157***
			Сметная прибыль			***2664,00***	***2664***
			ИТОГО по адресу: ул.Бекмаханова 75,77,79				**43141790**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Бортовый камень по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
289	**289**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**4,560**	**432,91**	**1974**
			Накладные расходы			***98,56***	***449***
			Сметная прибыль			***32,07***	***146***
290	**290**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**180,285**	**1872,67**	**337614**
			Накладные расходы			***60,25***	***10863***
			Сметная прибыль			***138,72***	***25008***
291	**291**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**106,050**	**24,14**	**2560**
			Накладные расходы			***5,37***	***570***
			Сметная прибыль			***1,79***	***190***
292	**292**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**24,745**	**6431,18**	**159140**
			Накладные расходы			***998,47***	***24707***
			Сметная прибыль			***476,38***	***11788***
293	**293**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**707,000**	**2483,70**	**1755974**
			Накладные расходы			***700,47***	***495233***
			Сметная прибыль			***183,98***	***130072***
294	**294**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**30,401**	**45405,22**	**1380364**
			Накладные расходы			***1460,91***	***44413***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***102249***
			Раздел: Поребрик по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
295	**295**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**36,530**	**432,91**	**15814**
			Накладные расходы			***98,56***	***3600***
			Сметная прибыль			***32,07***	***1171***
296	**296**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**62,101**	**1872,67**	**116295**
			Накладные расходы			***60,25***	***3742***
			Сметная прибыль			***138,72***	***8614***
297	**297**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**36,530**	**24,14**	**882**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,37*	*196*
			Сметная прибыль			*1,79*	*65*
298	**298**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**8,767**	**6431,18**	**56383**
			Накладные расходы			*998,47*	*8754*
			Сметная прибыль			*476,38*	*4177*
299	**299**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**365,300**	**2483,70**	**907295**
			Накладные расходы			*700,47*	*255882*
			Сметная прибыль			*183,98*	*67207*
300	**300**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,845**	**45405,22**	**265384**
			Накладные расходы			*1460,91*	*8539*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*19658*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
301	**301**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,450**	**5068,65**	**2281**
			Накладные расходы			*901,46*	*406*
			Сметная прибыль			*375,46*	*169*
302	**302**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,459**	**14885,13**	**6832**
			Накладные расходы			*478,93*	*220*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*506*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/ по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
303	**303**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**182,032**	**4426,74**	**805810**
			Накладные расходы			*361,00*	*65713*
			Сметная прибыль			*327,91*	*59690*
304	**304**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,874**	**141434,00**	**406522**
			Накладные расходы			*5066,92*	*14564*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*30113*
305	**305**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**910,161**	**1337,41**	**1217254**
			Накладные расходы			*73,81*	*67176*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***99,07***	***90167***
306	**306**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**3033,870**	**1396,41**	**4236530**
			Накладные расходы			***75,71***	***229681***
			Сметная прибыль			***103,44***	***313817***
307	**307**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**6067,740**	**150,60**	**913775**
			Накладные расходы			***5,02***	***30464***
			Сметная прибыль			***11,16***	***67687***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/ по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
308	**308**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**10,850**	**3455,02**	**37487**
			Накладные расходы			***1258,22***	***13652***
			Сметная прибыль			***255,93***	***2777***
309	**309**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**10,850**	**24,14**	**262**
			Накладные расходы			***5,37***	***58***
			Сметная прибыль			***1,79***	***19***
310	**310**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**108,500**	**936,97**	**101661**
			Накладные расходы			***207,24***	***22486***
			Сметная прибыль			***69,40***	***7530***
311	**311**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	**м2**	**108,500**	**1066,91**	**115760**
			Накладные расходы			***211,42***	***22939***
			Сметная прибыль			***79,03***	***8575***
312	**312**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**108,500**	**731,13**	**79328**
			Накладные расходы			***200,62***	***21767***
			Сметная прибыль			***54,16***	***5876***
313	**313**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**108,500**	**736,37**	**79896**
			Накладные расходы			***262,21***	***28449***
			Сметная прибыль			***54,55***	***5918***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
314	**314**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**108,500**	**2029,44**	**220194**
			Накладные расходы			***65,30***	***7085***
			Сметная прибыль			***150,33***	***16311***
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
315	**315**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,000**	**432,91**	**433**
			Накладные расходы			***98,56***	***99***
			Сметная прибыль			***32,07***	***32***
316	**316**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,000**	**1039,88**	**5199**
			Накладные расходы			***210,55***	***1053***
			Сметная прибыль			***77,03***	***385***
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
317	**317**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**4,232**	**3455,02**	**14622**
			Накладные расходы			***1258,22***	***5325***
			Сметная прибыль			***255,93***	***1083***
318	**318**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**12,696**	**90,58**	**1150**
			Накладные расходы			***16,95***	***215***
			Сметная прибыль			***6,71***	***85***
319	**319**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**10,580**	**5942,97**	**62877**
			Накладные расходы			***409,78***	***4335***
			Сметная прибыль			***440,22***	***4658***
320	**320**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,320**	**1352,41**	**57234**
			Накладные расходы			***142,99***	***6051***
			Сметная прибыль			***100,18***	***4240***
321	**321**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**169,280**	**210,80**	**35684**
			Накладные расходы			***22,71***	***3845***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,61*	*2643*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/ по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
322	**322**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**43,804**	**3455,02**	**151344**
			Накладные расходы			*1258,22*	*55115*
			Сметная прибыль			*255,93*	*11211*
323	**323**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**131,412**	**90,58**	**11903**
			Накладные расходы			*16,95*	*2227*
			Сметная прибыль			*6,71*	*882*
324	**324**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**109,510**	**5942,97**	**650814**
			Накладные расходы			*409,78*	*44875*
			Сметная прибыль			*440,22*	*48208*
325	**325**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**438,040**	**1352,41**	**592410**
			Накладные расходы			*142,99*	*62635*
			Сметная прибыль			*100,18*	*43882*
326	**326**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1752,160**	**210,80**	**369357**
			Накладные расходы			*22,71*	*39798*
			Сметная прибыль			*15,61*	*27360*
327	**327**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**438,040**	**728,76**	**319227**
			Накладные расходы			*266,62*	*116792*
			Сметная прибыль			*53,98*	*23646*
328	**328**		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**438,040**	**13269,74**	**5812675**
			Накладные расходы			*426,95*	*187023*
			Сметная прибыль			*982,94*	*430569*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/ по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
329	**329**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**96,000**	**3881,34**	**372609**
			Накладные расходы			***1413,48***	***135694***
			Сметная прибыль			***287,51***	***27601***
330	**330**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,536**	**6431,18**	**9878**
			Накладные расходы			***998,47***	***1534***
			Сметная прибыль			***476,38***	***732***
331	**331**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**4,320**	**19548,77**	**84451**
			Накладные расходы			***1367,36***	***5907***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***6256***
332	**332**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,216**	**32338,99**	**6970**
			Накладные расходы			***6955,04***	***1499***
			Сметная прибыль			***2395,48***	***516***
333	**333**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,208**	**218634,30**	**45546**
			Накладные расходы			***7034,57***	***1465***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***3374***
334	**334**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	**т**	**0,007**	**237793,42**	**1712**
			Накладные расходы			***7651,01***	***55***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***127***
335	**335**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,432**	**246226,91**	**352628**
			Накладные расходы			***80605,28***	***115437***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***26121***
336	**336**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**1,432**	**94681,23**	**135596**
			Накладные расходы			***32963,57***	***47208***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***10044***
337	**337**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,934**	**167880,73**	**156814**
			Накладные расходы			***5401,57***	***5045***
			Сметная прибыль			***12435,61***	***11616***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
338	**338**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	**т**	**0,498**	**237793,42**	**118433**
			Накладные расходы			***7651,01***	***3811***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***8773***
339	**339**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**76,800**	**107,95**	**8291**
			Накладные расходы			***24,47***	***1879***
			Сметная прибыль			***8,00***	***614***
340	**340**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**153,600**	**94,65**	**14539**
			Накладные расходы			***16,03***	***2462***
			Сметная прибыль			***7,01***	***1077***
			Раздел: Газоны по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
341	**341**	**11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**540,000**	**571,30**	**308503**
			Накладные расходы			***166,75***	***90043***
			Сметная прибыль			***42,32***	***22852***
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
342	**342**	**12-180101-0506 РСНБ РК 2015**	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	**дерево**	**15,000**	**4037,77**	**60567**
			Накладные расходы			***1470,44***	***22057***
			Сметная прибыль			***299,09***	***4486***
343	**343**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	**т**	**2,250**	**577,34**	**1299**
			Накладные расходы			***18,58***	***42***
			Сметная прибыль			***42,77***	***96***
344	**344**	**41-010104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2,250**	**920,63**	**2071**
			Накладные расходы			***29,62***	***67***
			Сметная прибыль			***68,19***	***153***
345	**345**	**41-310104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	**т**	**2,250**	**397,20**	**894**
			Накладные расходы			***12,78***	***29***
			Сметная прибыль			***29,42***	***66***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Освещение по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
346	**346**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**22,000**	**5129,66**	**112853**
			Накладные расходы			***1243,92***	***27366***
			Сметная прибыль			***379,98***	***8359***
347	**347**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**22,000**	**72506,51**	**1595143**
			Накладные расходы			***2332,90***	***51324***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***118159***
348	**348**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**331,000**	**538,08**	**178105**
			Накладные расходы			***155,05***	***51322***
			Сметная прибыль			***39,86***	***13193***
349	**349**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,331**	**306616,05**	**101490**
			Накладные расходы			***9865,38***	***3265***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***7518***
350	**350**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,000**	**188,53**	**5656**
			Накладные расходы			***6,07***	***182***
			Сметная прибыль			***13,97***	***419***
351	**351**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**39,000**	**610,49**	**23809**
			Накладные расходы			***19,64***	***766***
			Сметная прибыль			***45,22***	***1764***
352	**352**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**87,000**	**50,94**	**4432**
			Накладные расходы			***1,64***	***143***
			Сметная прибыль			***3,77***	***328***
353	**353**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,000**	**508,48**	**8136**
			Накладные расходы			***16,36***	***262***
			Сметная прибыль			***37,66***	***603***
354	**354**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,000**	**2933,69**	**67475**
			Накладные расходы			***94,39***	***2171***
			Сметная прибыль			***217,31***	***4998***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
355	**355**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**4196,45**	**62947**
			Накладные расходы			***135,02***	***2025***
			Сметная прибыль			***310,85***	***4663***
356	**356**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,000**	**806,06**	**17733**
			Накладные расходы			***25,94***	***571***
			Сметная прибыль			***59,71***	***1314***
357	**357**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,000**	**930,39**	**20469**
			Накладные расходы			***29,94***	***659***
			Сметная прибыль			***68,92***	***1516***
358	**358**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,000**	**1352,28**	**40568**
			Накладные расходы			***43,51***	***1305***
			Сметная прибыль			***100,17***	***3005***
359	**359**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,000**	**932,44**	**18649**
			Накладные расходы			***30,00***	***600***
			Сметная прибыль			***69,07***	***1381***
360	**360**	**24-040202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**3136,58**	**9410**
			Накладные расходы			***100,92***	***303***
			Сметная прибыль			***232,34***	***697***
361	**361**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,000**	**1879,27**	**43223**
			Накладные расходы			***60,47***	***1391***
			Сметная прибыль			***139,21***	***3202***
362	**362**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			***288,62***	***1154***
			Сметная прибыль			***664,47***	***2658***
363	**363**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**8,000**	**3631,96**	**29056**
			Накладные расходы			***780,39***	***6243***
			Сметная прибыль			***269,03***	***2152***