Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
364	**364**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**7,000**	**4550,18**	**31851**
			Накладные расходы			***1000,24***	***7002***
			Сметная прибыль			***337,05***	***2359***
365	**365**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,200**	**806,23**	**12255**
			Накладные расходы			***25,94***	***394***
			Сметная прибыль			***59,72***	***908***
366	**366**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,300**	**806,23**	**10723**
			Накладные расходы			***25,94***	***345***
			Сметная прибыль			***59,72***	***794***
367	**367**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,288**	**78,43**	**179**
			Накладные расходы			***11,08***	***25***
			Сметная прибыль			***5,81***	***13***
368	**368**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,002**	**78,43**	**157**
			Накладные расходы			***11,08***	***22***
			Сметная прибыль			***5,81***	***12***
369	**369**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**15,000**	**340,52**	**5108**
			Накладные расходы			***107,21***	***1608***
			Сметная прибыль			***25,22***	***378***
370	**370**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**15,000**	**20112,54**	**301688**
			Накладные расходы			***5638,56***	***84578***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***22347***
371	**371**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**49,500**	**1760,86**	**87163**
			Накладные расходы			***56,66***	***2804***
			Сметная прибыль			***130,43***	***6456***
372	**372**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**49,500**	**1366,51**	**67642**
			Накладные расходы			***43,97***	***2176***
			Сметная прибыль			***101,22***	***5011***
373	**373**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**62,955**	**78,43**	**4937**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***11,08***	***697***
			Сметная прибыль			***5,81***	***366***
374	**374**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**3,750**	**24579,32**	**92172**
			Накладные расходы			***3048,63***	***11432***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***6828***
375	**375**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,250**	**4200,97**	**9452**
			Накладные расходы			***637,28***	***1434***
			Сметная прибыль			***311,18***	***700***
376	**376**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,600**	**5085,77**	**3051**
			Накладные расходы			***826,92***	***496***
			Сметная прибыль			***376,72***	***226***
377	**377**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**77,000**	**288,50**	**22214**
			Накладные расходы			***68,84***	***5301***
			Сметная прибыль			***21,37***	***1646***
378	**378**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,022**	**68598,21**	**1509**
			Накладные расходы			***2207,15***	***49***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***112***
379	**379**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,055**	**172009,60**	**9461**
			Накладные расходы			***5534,41***	***304***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***701***
380	**380**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**523990,66**	**398**
			Накладные расходы			***16859,42***	***13***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***29***
381	**381**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**159**
			Накладные расходы			***17077,99***	***5***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***12***
382	**382**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**73**
			Накладные расходы			***17077,99***	***2***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***5***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
383	**383**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,150**	**608,89**	**91**
			Накладные расходы			***19,59***	***3***
			Сметная прибыль			***45,10***	***7***
384	**384**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,023**	**663,24**	**15**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***1***
			ИТОГО по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				**26024336**
			Раздел: Бортовый камень по адресу: Клара Цеткин 74,76				
385	**385**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,601**	**432,91**	**1126**
			Накладные расходы			***98,56***	***256***
			Сметная прибыль			***32,07***	***83***
386	**386**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**102,838**	**1872,67**	**192582**
			Накладные расходы			***60,25***	***6196***
			Сметная прибыль			***138,72***	***14265***
387	**387**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**60,493**	**24,14**	**1460**
			Накладные расходы			***5,37***	***325***
			Сметная прибыль			***1,79***	***108***
388	**388**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**14,115**	**6431,18**	**90777**
			Накладные расходы			***998,47***	***14093***
			Сметная прибыль			***476,38***	***6724***
389	**389**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**403,288**	**2483,70**	**1001645**
			Накладные расходы			***700,47***	***282492***
			Сметная прибыль			***183,98***	***74196***
390	**390**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**17,341**	**45405,22**	**787389**
			Накладные расходы			***1460,91***	***25334***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***58325***
			Раздел: Поребрик по адресу: Клара Цеткин 74,76				
391	**391**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**40,000**	**432,91**	**17316**
			Накладные расходы			***98,56***	***3942***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,07*	*1283*
392	**392**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**68,000**	**1872,67**	**127342**
			Накладные расходы			*60,25*	*4097*
			Сметная прибыль			*138,72*	*9433*
393	**393**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**40,000**	**24,14**	**966**
			Накладные расходы			*5,37*	*215*
			Сметная прибыль			*1,79*	*72*
394	**394**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**9,600**	**6431,18**	**61739**
			Накладные расходы			*998,47*	*9585*
			Сметная прибыль			*476,38*	*4573*
395	**395**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**400,000**	**2483,70**	**993479**
			Накладные расходы			*700,47*	*280189*
			Сметная прибыль			*183,98*	*73591*
396	**396**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,400**	**45405,22**	**290593**
			Накладные расходы			*1460,91*	*9350*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*21525*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу: Клара Цеткин 74,76				
397	**397**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,390**	**5068,65**	**1977**
			Накладные расходы			*901,46*	*352*
			Сметная прибыль			*375,46*	*146*
398	**398**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,398**	**14885,13**	**5921**
			Накладные расходы			*478,93*	*191*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*439*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1 по адресу: Клара Цеткин 74,76				
399	**399**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**169,066**	**4426,74**	**748410**
			Накладные расходы			*361,00*	*61032*
			Сметная прибыль			*327,91*	*55438*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
400	**400**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,670**	**141434,00**	**377565**
			Накладные расходы			***5066,92***	***13526***
			Сметная прибыль			***10476,59***	***27968***
401	**401**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**845,328**	**1337,41**	**1130546**
			Накладные расходы			***73,81***	***62391***
			Сметная прибыль			***99,07***	***83744***
402	**402**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**2817,760**	**1396,41**	**3934752**
			Накладные расходы			***75,71***	***213320***
			Сметная прибыль			***103,44***	***291463***
403	**403**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**5635,520**	**150,60**	**848685**
			Накладные расходы			***5,02***	***28294***
			Сметная прибыль			***11,16***	***62866***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/ по адресу: Клара Цеткин 74,76				
404	**404**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**12,557**	**3455,02**	**43385**
			Накладные расходы			***1258,22***	***15799***
			Сметная прибыль			***255,93***	***3214***
405	**405**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**12,557**	**24,14**	**303**
			Накладные расходы			***5,37***	***67***
			Сметная прибыль			***1,79***	***22***
406	**406**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**125,570**	**936,97**	**117655**
			Накладные расходы			***207,24***	***26023***
			Сметная прибыль			***69,40***	***8715***
407	**407**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	**м2**	**125,570**	**1066,91**	**133972**
			Накладные расходы			***211,42***	***26548***
			Сметная прибыль			***79,03***	***9924***
408	**408**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**125,570**	**731,13**	**91808**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***200,62***	***25192***
			Сметная прибыль			***54,16***	***6801***
409	**409**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**125,570**	**736,37**	**92466**
			Накладные расходы			***262,21***	***32925***
			Сметная прибыль			***54,55***	***6849***
410	**410**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**125,570**	**2029,44**	**254836**
			Накладные расходы			***65,30***	***8199***
			Сметная прибыль			***150,33***	***18877***
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок по адресу: Клара Цеткин 74,76				
411	**411**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**7,844**	**3455,02**	**27101**
			Накладные расходы			***1258,22***	***9869***
			Сметная прибыль			***255,93***	***2007***
412	**412**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**23,532**	**90,58**	**2131**
			Накладные расходы			***16,95***	***399***
			Сметная прибыль			***6,71***	***158***
413	**413**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**19,610**	**5942,97**	**116542**
			Накладные расходы			***409,78***	***8036***
			Сметная прибыль			***440,22***	***8633***
414	**414**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**78,440**	**1352,41**	**106083**
			Накладные расходы			***142,99***	***11216***
			Сметная прибыль			***100,18***	***7858***
415	**415**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**313,760**	**210,80**	**66141**
			Накладные расходы			***22,71***	***7127***
			Сметная прибыль			***15,61***	***4899***
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/ по адресу: Клара Цеткин 74,76				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
416	**416**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**76,830**	**3455,02**	**265449**
			Накладные расходы			***1258,22***	***96669***
			Сметная прибыль			***255,93***	***19663***
417	**417**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**230,490**	**90,58**	**20877**
			Накладные расходы			***16,95***	***3907***
			Сметная прибыль			***6,71***	***1546***
418	**418**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**192,075**	**5942,97**	**1141495**
			Накладные расходы			***409,78***	***78709***
			Сметная прибыль			***440,22***	***84555***
419	**419**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**768,300**	**1352,41**	**1039058**
			Накладные расходы			***142,99***	***109859***
			Сметная прибыль			***100,18***	***76967***
420	**420**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**3073,200**	**210,80**	**647834**
			Накладные расходы			***22,71***	***69803***
			Сметная прибыль			***15,61***	***47988***
421	**421**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**768,300**	**728,76**	**559909**
			Накладные расходы			***266,62***	***204847***
			Сметная прибыль			***53,98***	***41475***
422	**422**		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**768,300**	**13269,74**	**10195138**
			Накладные расходы			***426,95***	***328029***
			Сметная прибыль			***982,94***	***755195***
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/ по адресу: Клара Цеткин 74,76				
423	**423**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**7,000**	**3455,02**	**24185**
			Накладные расходы			***1258,22***	***8808***
			Сметная прибыль			***255,93***	***1791***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
424	**424**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**21,000**	**90,58**	**1902**
			Накладные расходы			***16,95***	***356***
			Сметная прибыль			***6,71***	***141***
425	**425**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**17,500**	**5942,97**	**104002**
			Накладные расходы			***409,78***	***7171***
			Сметная прибыль			***440,22***	***7704***
426	**426**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,000**	**1352,41**	**94669**
			Накладные расходы			***142,99***	***10009***
			Сметная прибыль			***100,18***	***7013***
427	**427**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**280,000**	**210,80**	**59024**
			Накладные расходы			***22,71***	***6360***
			Сметная прибыль			***15,61***	***4372***
428	**428**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,000**	**728,76**	**51013**
			Накладные расходы			***266,62***	***18664***
			Сметная прибыль			***53,98***	***3779***
429	**429**		**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**70,000**	**14843,63**	**1039054**
			Накладные расходы			***477,59***	***33432***
			Сметная прибыль			***1099,53***	***76967***
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/ по адресу: Клара Цеткин 74,76				
430	**430**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**274,000**	**3881,34**	**1063488**
			Накладные расходы			***1413,48***	***387292***
			Сметная прибыль			***287,51***	***78777***
431	**431**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**4,384**	**6431,18**	**28194**
			Накладные расходы			***998,47***	***4377***
			Сметная прибыль			***476,38***	***2088***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
432	**432**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**12,330**	**19548,77**	**241036**
			Накладные расходы			***1367,36***	***16860***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***17855***
433	**433**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,615**	**32338,99**	**19893**
			Накладные расходы			***6955,04***	***4278***
			Сметная прибыль			***2395,48***	***1474***
434	**434**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,595**	**218634,30**	**129996**
			Накладные расходы			***7034,57***	***4183***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***9629***
435	**435**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	**т**	**0,021**	**237793,42**	**4887**
			Накладные расходы			***7651,01***	***157***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***362***
436	**436**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**4,088**	**246226,91**	**1006460**
			Накладные расходы			***80605,28***	***329477***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***74553***
437	**437**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**4,088**	**94681,23**	**387013**
			Накладные расходы			***32963,57***	***134740***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***28668***
438	**438**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**2,666**	**167880,73**	**447573**
			Накладные расходы			***5401,57***	***14401***
			Сметная прибыль			***12435,61***	***33154***
439	**439**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	**т**	**1,422**	**237793,42**	**338026**
			Накладные расходы			***7651,01***	***10876***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***25039***
440	**440**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**219,200**	**107,95**	**23663**
			Накладные расходы			***24,47***	***5363***
			Сметная прибыль			***8,00***	***1753***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
441	441	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	438,400	94,65	41496
			Накладные расходы			*16,03*	*7026*
			Сметная прибыль			*7,01*	*3074*
			Раздел: Газоны по адресу: Клара Цеткин 74,76				
442	442	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	760,160	571,30	434280
			Накладные расходы			*166,75*	*126754*
			Сметная прибыль			*42,32*	*32169*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев по адресу: Клара Цеткин 74,76				
443	443	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	дерево	25,000	4037,77	100944
			Накладные расходы			*1470,44*	*36761*
			Сметная прибыль			*299,09*	*7477*
444	444	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	т	3,750	577,34	2165
			Накладные расходы			*18,58*	*70*
			Сметная прибыль			*42,77*	*160*
445	445	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	3,750	920,63	3452
			Накладные расходы			*29,62*	*111*
			Сметная прибыль			*68,19*	*256*
446	446	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	т	3,750	397,20	1490
			Накладные расходы			*12,78*	*48*
			Сметная прибыль			*29,42*	*110*
			Раздел: Освещение по адресу: Клара Цеткин 74,76				
447	447	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	шт	10,000	5129,66	51297
			Накладные расходы			*1243,92*	*12439*
			Сметная прибыль			*379,98*	*3800*
448	448	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	шт.	10,000	72506,51	725065
			Накладные расходы			*2332,90*	*23329*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5370,85*	*53709*
449	**449**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**256,000**	**538,08**	**137749**
			Накладные расходы			*155,05*	*39693*
			Сметная прибыль			*39,86*	*10204*
450	**450**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,256**	**306616,05**	**78494**
			Накладные расходы			*9865,38*	*2526*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*5814*
451	**451**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,000**	**188,53**	**4148**
			Накладные расходы			*6,07*	*133*
			Сметная прибыль			*13,97*	*307*
452	**452**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**28,600**	**610,49**	**17460**
			Накладные расходы			*19,64*	*562*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1293*
453	**453**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**62,000**	**50,94**	**3158**
			Накладные расходы			*1,64*	*102*
			Сметная прибыль			*3,77*	*234*
454	**454**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**508,48**	**6102**
			Накладные расходы			*16,36*	*196*
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
455	**455**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**2933,69**	**44005**
			Накладные расходы			*94,39*	*1416*
			Сметная прибыль			*217,31*	*3260*
456	**456**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**4196,45**	**46161**
			Накладные расходы			*135,02*	*1485*
			Сметная прибыль			*310,85*	*3419*
457	**457**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**806,06**	**8061**
			Накладные расходы			*25,94*	*259*
			Сметная прибыль			*59,71*	*597*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
458	**458**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**930,39**	**9304**
			Накладные расходы			***29,94***	***299***
			Сметная прибыль			***68,92***	***689***
459	**459**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,000**	**1352,28**	**29750**
			Накладные расходы			***43,51***	***957***
			Сметная прибыль			***100,17***	***2204***
460	**460**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**932,44**	**10257**
			Накладные расходы			***30,00***	***330***
			Сметная прибыль			***69,07***	***760***
461	**461**	**24-040202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**3136,58**	**12546**
			Накладные расходы			***100,92***	***404***
			Сметная прибыль			***232,34***	***929***
462	**462**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**1879,27**	**28189**
			Накладные расходы			***60,47***	***907***
			Сметная прибыль			***139,21***	***2088***
463	**463**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			***288,62***	***1154***
			Сметная прибыль			***664,47***	***2658***
464	**464**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**10,000**	**3631,96**	**36320**
			Накладные расходы			***780,39***	***7804***
			Сметная прибыль			***269,03***	***2690***
465	**465**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**19,000**	**806,23**	**15318**
			Накладные расходы			***25,94***	***493***
			Сметная прибыль			***59,72***	***1135***
466	**466**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,860**	**78,43**	**224**
			Накладные расходы			***11,08***	***32***
			Сметная прибыль			***5,81***	***17***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
467	**467**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**10,000**	**340,52**	**3405**
			Накладные расходы			***107,21***	***1072***
			Сметная прибыль			***25,22***	***252***
468	**468**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**10,000**	**20112,54**	**201125**
			Накладные расходы			***5638,56***	***56386***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***14898***
469	**469**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**33,000**	**1760,86**	**58108**
			Накладные расходы			***56,66***	***1870***
			Сметная прибыль			***130,43***	***4304***
470	**470**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**33,000**	**1366,51**	**45095**
			Накладные расходы			***43,97***	***1451***
			Сметная прибыль			***101,22***	***3340***
471	**471**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**41,970**	**78,43**	**3292**
			Накладные расходы			***11,08***	***465***
			Сметная прибыль			***5,81***	***244***
472	**472**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,500**	**24579,32**	**61448**
			Накладные расходы			***3048,63***	***7622***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***4552***
473	**473**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,500**	**4200,97**	**6301**
			Накладные расходы			***637,28***	***956***
			Сметная прибыль			***311,18***	***467***
474	**474**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,400**	**5085,77**	**2034**
			Накладные расходы			***826,92***	***331***
			Сметная прибыль			***376,72***	***151***
475	**475**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**35,000**	**288,50**	**10097**
			Накладные расходы			***68,84***	***2409***
			Сметная прибыль			***21,37***	***748***
476	**476**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,010**	**68598,21**	**686**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***2207,15***	***22***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***51***
477	**477**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,025**	**172009,60**	**4300**
			Накладные расходы			***5534,41***	***138***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***319***
478	**478**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**523990,66**	**259**
			Накладные расходы			***16859,42***	***8***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***19***
479	**479**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**117**
			Накладные расходы			***17077,99***	***4***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***9***
480	**480**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**48**
			Накладные расходы			***17077,99***	***2***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***4***
481	**481**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,110**	**608,89**	**67**
			Накладные расходы			***19,59***	***2***
			Сметная прибыль			***45,10***	***5***
482	**482**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,015**	**663,24**	**10**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***1***
483	**483**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**3,000**	**5129,66**	**15389**
			Накладные расходы			***1243,92***	***3732***
			Сметная прибыль			***379,98***	***1140***
484	**484**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**3,000**	**72506,51**	**217520**
			Накладные расходы			***2332,90***	***6999***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***16113***
485	**485**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**81,000**	**538,08**	**43585**
			Накладные расходы			***155,05***	***12559***
			Сметная прибыль			***39,86***	***3228***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
486	**486**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,081**	**306616,05**	**24836**
			Накладные расходы			***9865,38***	***799***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***1840***
487	**487**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**188,53**	**1508**
			Накладные расходы			***6,07***	***49***
			Сметная прибыль			***13,97***	***112***
488	**488**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,400**	**610,49**	**6349**
			Накладные расходы			***19,64***	***204***
			Сметная прибыль			***45,22***	***470***
489	**489**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**23,000**	**50,94**	**1172**
			Накладные расходы			***1,64***	***38***
			Сметная прибыль			***3,77***	***87***
490	**490**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**508,48**	**4068**
			Накладные расходы			***16,36***	***131***
			Сметная прибыль			***37,66***	***301***
491	**491**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,000**	**2933,69**	**14668**
			Накладные расходы			***94,39***	***472***
			Сметная прибыль			***217,31***	***1087***
492	**492**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**4196,45**	**16786**
			Накладные расходы			***135,02***	***540***
			Сметная прибыль			***310,85***	***1243***
493	**493**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**806,06**	**2418**
			Накладные расходы			***25,94***	***78***
			Сметная прибыль			***59,71***	***179***
494	**494**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,000**	**930,39**	**2791**
			Накладные расходы			***29,94***	***90***
			Сметная прибыль			***68,92***	***207***
495	**495**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**1352,28**	**10818**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*43,51*	*348*
			Сметная прибыль			*100,17*	*801*
496	**496**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**932,44**	**3730**
			Накладные расходы			*30,00*	*120*
			Сметная прибыль			*69,07*	*276*
497	**497**	**24-040202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3136,58**	**3137**
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
498	**498**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,000**	**1879,27**	**9396**
			Накладные расходы			*60,47*	*302*
			Сметная прибыль			*139,21*	*696*
499	**499**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
500	**500**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**3631,96**	**10896**
			Накладные расходы			*780,39*	*2341*
			Сметная прибыль			*269,03*	*807*
501	**501**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,700**	**806,23**	**4596**
			Накладные расходы			*25,94*	*148*
			Сметная прибыль			*59,72*	*340*
502	**502**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,858**	**78,43**	**67**
			Накладные расходы			*11,08*	*10*
			Сметная прибыль			*5,81*	*5*
503	**503**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**3,000**	**340,52**	**1022**
			Накладные расходы			*107,21*	*322*
			Сметная прибыль			*25,22*	*76*
504	**504**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**3,000**	**20112,54**	**60338**
			Накладные расходы			*5638,56*	*16916*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1489,82***	***4469***
505	**505**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,900**	**1760,86**	**17433**
			Накладные расходы			***56,66***	***561***
			Сметная прибыль			***130,43***	***1291***
506	**506**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,900**	**1366,51**	**13528**
			Накладные расходы			***43,97***	***435***
			Сметная прибыль			***101,22***	***1002***
507	**507**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**12,591**	**78,43**	**987**
			Накладные расходы			***11,08***	***139***
			Сметная прибыль			***5,81***	***73***
508	**508**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,750**	**24579,32**	**18434**
			Накладные расходы			***3048,63***	***2286***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***1366***
509	**509**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,450**	**4200,97**	**1890**
			Накладные расходы			***637,28***	***287***
			Сметная прибыль			***311,18***	***140***
510	**510**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,120**	**5085,77**	**610**
			Накладные расходы			***826,92***	***99***
			Сметная прибыль			***376,72***	***45***
511	**511**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**10,500**	**288,50**	**3029**
			Накладные расходы			***68,84***	***723***
			Сметная прибыль			***21,37***	***224***
512	**512**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,003**	**68598,21**	**206**
			Накладные расходы			***2207,15***	***7***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***15***
513	**513**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,008**	**172009,60**	**1290**
			Накладные расходы			***5534,41***	***42***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***96***