Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
682	**682**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**1879,27**	**22551**
			Накладные расходы			***60,47***	***726***
			Сметная прибыль			***139,21***	***1670***
683	**683**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			***288,62***	***1154***
			Сметная прибыль			***664,47***	***2658***
684	**684**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**7,000**	**3631,96**	**25424**
			Накладные расходы			***780,39***	***5463***
			Сметная прибыль			***269,03***	***1883***
685	**685**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**4550,18**	**13651**
			Накладные расходы			***1000,24***	***3001***
			Сметная прибыль			***337,05***	***1011***
686	**686**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,300**	**806,23**	**10723**
			Накладные расходы			***25,94***	***345***
			Сметная прибыль			***59,72***	***794***
687	**687**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,700**	**806,23**	**4596**
			Накладные расходы			***25,94***	***148***
			Сметная прибыль			***59,72***	***340***
688	**688**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,002**	**78,43**	**157**
			Накладные расходы			***11,08***	***22***
			Сметная прибыль			***5,81***	***12***
689	**689**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,858**	**78,43**	**67**
			Накладные расходы			***11,08***	***10***
			Сметная прибыль			***5,81***	***5***
690	**690**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**10,000**	**340,52**	**3405**
			Накладные расходы			***107,21***	***1072***
			Сметная прибыль			***25,22***	***252***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
691	**691**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**10,000**	**20112,54**	**201125**
			Накладные расходы			***5638,56***	***56386***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***14898***
692	**692**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,600**	**1760,86**	**29230**
			Накладные расходы			***56,66***	***940***
			Сметная прибыль			***130,43***	***2165***
693	**693**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**50,000**	**1366,51**	**68326**
			Накладные расходы			***43,97***	***2198***
			Сметная прибыль			***101,22***	***5061***
694	**694**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**16,570**	**89,05**	**1476**
			Накладные расходы			***14,14***	***234***
			Сметная прибыль			***6,60***	***109***
695	**695**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,500**	**24579,32**	**61448**
			Накладные расходы			***3048,63***	***7622***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***4552***
696	**696**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,500**	**4200,97**	**6301**
			Накладные расходы			***637,28***	***956***
			Сметная прибыль			***311,18***	***467***
697	**697**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,400**	**5085,77**	**2034**
			Накладные расходы			***826,92***	***331***
			Сметная прибыль			***376,72***	***151***
698	**698**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**45,500**	**288,50**	**13127**
			Накладные расходы			***68,84***	***3132***
			Сметная прибыль			***21,37***	***972***
699	**699**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,013**	**68598,21**	**892**
			Накладные расходы			***2207,15***	***29***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***66***
700	**700**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,033**	**172009,60**	**5590**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***5534,41***	***180***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***414***
701	**701**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**523990,66**	**208**
			Накладные расходы			***16859,42***	***7***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***15***
702	**702**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**106**
			Накладные расходы			***17077,99***	***3***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***8***
703	**703**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**38**
			Накладные расходы			***17077,99***	***1***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***3***
704	**704**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,100**	**608,89**	**61**
			Накладные расходы			***19,59***	***2***
			Сметная прибыль			***45,10***	***5***
705	**705**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,012**	**663,24**	**8**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***1***
			ИТОГО по адресу: ул. Шолохова д.13				**20078645**
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
706	**706**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,180**	**5068,65**	**912**
			Накладные расходы			***901,46***	***162***
			Сметная прибыль			***375,46***	***68***
707	**707**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,184**	**14885,13**	**2733**
			Накладные расходы			***478,93***	***88***
			Сметная прибыль			***1102,60***	***202***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1 по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
708	**708**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**19,984**	**4426,74**	**88465**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***361,00***	***7214***
			Сметная прибыль			***327,91***	***6553***
709	**709**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,316**	**141434,00**	**44630**
			Накладные расходы			***5066,92***	***1599***
			Сметная прибыль			***10476,59***	***3306***
710	**710**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**33,307**	**1337,41**	**44545**
			Накладные расходы			***73,81***	***2458***
			Сметная прибыль			***99,07***	***3300***
711	**711**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**333,070**	**1396,41**	**465103**
			Накладные расходы			***75,71***	***25215***
			Сметная прибыль			***103,44***	***34452***
712	**712**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**666,140**	**150,60**	**100318**
			Накладные расходы			***5,02***	***3344***
			Сметная прибыль			***11,16***	***7431***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/ по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
713	**713**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**2,739**	**3455,02**	**9463**
			Накладные расходы			***1258,22***	***3446***
			Сметная прибыль			***255,93***	***701***
714	**714**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,739**	**24,14**	**66**
			Накладные расходы			***5,37***	***15***
			Сметная прибыль			***1,79***	***5***
715	**715**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,390**	**936,97**	**25663**
			Накладные расходы			***207,24***	***5676***
			Сметная прибыль			***69,40***	***1901***
716	**716**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	**м2**	**27,390**	**1066,91**	**29223**
			Накладные расходы			***211,42***	***5791***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***79,03***	***2165***
717	**717**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,390**	**731,13**	**20026**
			Накладные расходы			***200,62***	***5495***
			Сметная прибыль			***54,16***	***1483***
718	**718**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**27,390**	**736,37**	**20169**
			Накладные расходы			***262,21***	***7182***
			Сметная прибыль			***54,55***	***1494***
719	**719**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**27,390**	**2029,44**	**55586**
			Накладные расходы			***65,30***	***1788***
			Сметная прибыль			***150,33***	***4117***
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
720	**720**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,480**	**432,91**	**641**
			Накладные расходы			***98,56***	***146***
			Сметная прибыль			***32,07***	***47***
721	**721**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,400**	**1039,88**	**7695**
			Накладные расходы			***210,55***	***1558***
			Сметная прибыль			***77,03***	***570***
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
722	**722**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**6,063**	**3455,02**	**20948**
			Накладные расходы			***1258,22***	***7629***
			Сметная прибыль			***255,93***	***1552***
723	**723**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**18,189**	**90,58**	**1647**
			Накладные расходы			***16,95***	***308***
			Сметная прибыль			***6,71***	***122***
724	**724**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**15,158**	**5942,97**	**90081**
			Накладные расходы			***409,78***	***6211***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*440,22*	*6673*
725	**725**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**60,630**	**1352,41**	**81997**
			Накладные расходы			*142,99*	*8669*
			Сметная прибыль			*100,18*	*6074*
726	**726**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**242,520**	**210,80**	**51123**
			Накладные расходы			*22,71*	*5508*
			Сметная прибыль			*15,61*	*3787*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/ по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
727	**727**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**26,957**	**3455,02**	**93137**
			Накладные расходы			*1258,22*	*33918*
			Сметная прибыль			*255,93*	*6899*
728	**728**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**80,871**	**90,58**	**7325**
			Накладные расходы			*16,95*	*1371*
			Сметная прибыль			*6,71*	*543*
729	**729**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**67,393**	**5942,97**	**400511**
			Накладные расходы			*409,78*	*27616*
			Сметная прибыль			*440,22*	*29668*
730	**730**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**269,570**	**1352,41**	**364570**
			Накладные расходы			*142,99*	*38546*
			Сметная прибыль			*100,18*	*27005*
731	**731**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1078,280**	**210,80**	**227302**
			Накладные расходы			*22,71*	*24492*
			Сметная прибыль			*15,61*	*16837*
732	**732**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**269,570**	**728,76**	**196453**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*266,62*	*71874*
			Сметная прибыль			*53,98*	*14552*
733	**733**		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**269,570**	**13269,74**	**3577123**
			Накладные расходы			*426,95*	*115094*
			Сметная прибыль			*982,94*	*264972*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/ по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
734	**734**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**89,000**	**3881,34**	**345439**
			Накладные расходы			*1413,48*	*125799*
			Сметная прибыль			*287,51*	*25588*
735	**735**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,424**	**6431,18**	**9158**
			Накладные расходы			*998,47*	*1422*
			Сметная прибыль			*476,38*	*678*
736	**736**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**4,005**	**19548,77**	**78293**
			Накладные расходы			*1367,36*	*5476*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*5799*
737	**737**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,200**	**32338,99**	**6461**
			Накладные расходы			*6955,04*	*1390*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*479*
738	**738**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,193**	**218634,30**	**42225**
			Накладные расходы			*7034,57*	*1359*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*3128*
739	**739**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	**т**	**0,007**	**237793,42**	**1587**
			Накладные расходы			*7651,01*	*51*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*118*
740	**740**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**1,328**	**246226,91**	**326916**
			Накладные расходы			*80605,28*	*107020*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*24216*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
741	**741**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**1,328**	**94681,23**	**125708**
			Накладные расходы			***32963,57***	***43766***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***9312***
742	**742**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,866**	**167880,73**	**145380**
			Накладные расходы			***5401,57***	***4678***
			Сметная прибыль			***12435,61***	***10769***
743	**743**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	**т**	**0,462**	**237793,42**	**109797**
			Накладные расходы			***7651,01***	***3533***
			Сметная прибыль			***17614,33***	***8133***
744	**744**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**71,200**	**107,95**	**7686**
			Накладные расходы			***24,47***	***1742***
			Сметная прибыль			***8,00***	***569***
745	**745**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**142,400**	**94,65**	**13479**
			Накладные расходы			***16,03***	***2282***
			Сметная прибыль			***7,01***	***998***
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/ по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
746	**746**	**11-070111-0110 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**32,500**	**4378,94**	**142316**
			Накладные расходы			***1342,35***	***43626***
			Сметная прибыль			***324,37***	***10542***
747	**747**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,005**	**387529,56**	**389428**
			Накладные расходы			***12468,78***	***12530***
			Сметная прибыль			***28705,89***	***28847***
748	**748**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**109,980**	**94,65**	**10410**
			Накладные расходы			***16,03***	***1763***
			Сметная прибыль			***7,01***	***771***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
749	**749**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м**	**яма**	**30,000**	**8688,23**	**260647**
			Накладные расходы			***3164,01***	***94920***
			Сметная прибыль			***643,57***	***19307***
750	**750**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**1,080**	**7504,51**	**8105**
			Накладные расходы			***1033,00***	***1116***
			Сметная прибыль			***555,89***	***600***
751	**751**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**2,700**	**19548,77**	**52782**
			Накладные расходы			***1367,36***	***3692***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***3910***
752	**752**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**54780,44**	**273902**
			Накладные расходы			***15047,10***	***75236***
			Сметная прибыль			***4057,81***	***20289***
753	**753**	**Счет**	**Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет**	**шт**	**1,000**	**391816,04**	**391816**
			Накладные расходы			***13615,23***	***13615***
754	**754**	**Счет**	**Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше**	**шт**	**1,000**	**595577,83**	**595578**
			Накладные расходы			***20695,75***	***20696***
755	**755**	**Счет**	**Карусель для детей от 3 до 12 лет**	**шт**	**1,000**	**235613,21**	**235613**
			Накладные расходы			***8187,33***	***8187***
756	**756**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**60556,64**	**121113**
			Накладные расходы			***16206,88***	***32414***
			Сметная прибыль			***4485,68***	***8971***
757	**757**	**Счет**	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет**	**шт**	**1,000**	**758325,47**	**758325**
			Накладные расходы			***26351,08***	***26351***
758	**758**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**45951,23**	**183805**
			Накладные расходы			***12739,79***	***50959***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***13615***
759	**759**	**Счет**	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет**	**шт**	**1,000**	**89882,08**	**89882**
			Накладные расходы			***3123,32***	***3123***
760	**760**	**Счет**	**Песочница "Ромашка"**	**шт**	**1,000**	**143549,53**	**143550**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4988,21*	*4988*
761	**761**	**Счет**	**Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями**	**шт**	**2,000**	**213797,17**	**427594**
			Накладные расходы			*7429,25*	*14858*
762	**762**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**54780,44**	**273902**
			Накладные расходы			*15047,10*	*75236*
			Сметная прибыль			*4057,81*	*20289*
763	**763**	**Счет**	**Уличный тренажер "Хипс"**	**шт**	**1,000**	**385986,79**	**385987**
			Накладные расходы			*13412,67*	*13413*
764	**764**	**Счет**	**Уличный тренажер "Диск двойной"**	**шт**	**1,000**	**268738,68**	**268739**
			Накладные расходы			*9338,41*	*9338*
765	**765**	**Счет**	**Уличный тренажер "Рычажная тяга"**	**шт**	**1,000**	**385986,79**	**385987**
			Накладные расходы			*13412,67*	*13413*
766	**766**	**Счет**	**Уличный тренажер "Подтягивание"**	**шт**	**1,000**	**385986,79**	**385987**
			Накладные расходы			*13412,67*	*13413*
767	**767**	**Счет**	**Уличный тренажер "Шейкер маятниковый"**	**шт**	**1,000**	**347311,32**	**347311**
			Накладные расходы			*12068,73*	*12069*
768	**768**	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим на брусьях"**	**шт**	**1,000**	**441041,75**	**441042**
			Накладные расходы			*15325,77*	*15326*
769	**769**	**Счет**	**Турник**	**шт**	**1,000**	**127841,98**	**127842**
			Накладные расходы			*4442,39*	*4442*
770	**770**	**Счет**	**Брусья классические для детей от 14 лет**	**шт**	**1,000**	**234740,57**	**234741**
			Накладные расходы			*8157,01*	*8157*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
771	**771**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**8,000**	**45951,23**	**367610**
			Накладные расходы			*12739,79*	*101918*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*27230*
772	**772**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная**	**шт.**	**4,000**	**56023,58**	**224094**
			Накладные расходы			*1946,77*	*7787*
773	**773**	**Счет**	**Диван на металлических ножках**	**шт.**	**4,000**	**75919,81**	**303679**
			Накладные расходы			*2638,14*	*10553*
			Раздел: Забутовка погребов по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
774	774	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж перекрытия погребов. Разборка**	м2 перекрытия	80,000	5123,06	409845
			Накладные расходы			*1654,21*	*132336*
			Сметная прибыль			*379,49*	*30359*
775	775	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	38,400	88,39	3394
			Накладные расходы			*2,84*	*109*
			Сметная прибыль			*6,55*	*251*
776	776	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	38,400	1872,67	71911
			Накладные расходы			*60,25*	*2314*
			Сметная прибыль			*138,72*	*5327*
777	777	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка погребов. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	160,000	4511,02	721764
			Накладные расходы			*363,71*	*58194*
			Сметная прибыль			*334,15*	*53464*
778	778	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками**	м3	160,000	321,52	51443
			Накладные расходы			*101,16*	*16186*
			Сметная прибыль			*23,82*	*3811*
			Раздел: Газоны по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
779	779	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	309,000	571,30	176532
			Накладные расходы			*166,75*	*51525*
			Сметная прибыль			*42,32*	*13076*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
780	780	12-180101-0506 РСНБ РК 2015	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	дерево	7,000	4037,77	28264
			Накладные расходы			*1470,44*	*10293*
			Сметная прибыль			*299,09*	*2094*
781	781	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	т	1,050	577,34	606

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***18,58***	***20***
			Сметная прибыль			***42,77***	***45***
782	**782**	**41-010104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1,050**	**920,63**	**967**
			Накладные расходы			***29,62***	***31***
			Сметная прибыль			***68,19***	***72***
783	**783**	**41-310104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	**т**	**1,050**	**397,20**	**417**
			Накладные расходы			***12,78***	***13***
			Сметная прибыль			***29,42***	***31***
			Раздел: Освещение по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				
784	**784**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**6,000**	**5129,66**	**30778**
			Накладные расходы			***1243,92***	***7464***
			Сметная прибыль			***379,98***	***2280***
785	**785**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**6,000**	**72506,51**	**435039**
			Накладные расходы			***2332,90***	***13997***
			Сметная прибыль			***5370,85***	***32225***
786	**786**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**74,000**	**538,08**	**39818**
			Накладные расходы			***155,05***	***11474***
			Сметная прибыль			***39,86***	***2949***
787	**787**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,074**	**306616,05**	**22690**
			Накладные расходы			***9865,38***	***730***
			Сметная прибыль			***22712,30***	***1681***
788	**788**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**188,53**	**1508**
			Накладные расходы			***6,07***	***49***
			Сметная прибыль			***13,97***	***112***
789	**789**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**10,400**	**610,49**	**6349**
			Накладные расходы			***19,64***	***204***
			Сметная прибыль			***45,22***	***470***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
790	790	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23,000	50,94	1172
			Накладные расходы			*1,64*	*38*
			Сметная прибыль			*3,77*	*87*
791	791	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	508,48	4068
			Накладные расходы			*16,36*	*131*
			Сметная прибыль			*37,66*	*301*
792	792	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	2933,69	14668
			Накладные расходы			*94,39*	*472*
			Сметная прибыль			*217,31*	*1087*
793	793	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	4196,45	16786
			Накладные расходы			*135,02*	*540*
			Сметная прибыль			*310,85*	*1243*
794	794	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	806,06	4836
			Накладные расходы			*25,94*	*156*
			Сметная прибыль			*59,71*	*358*
795	795	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,000	930,39	5582
			Накладные расходы			*29,94*	*180*
			Сметная прибыль			*68,92*	*414*
796	796	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,000	1352,28	10818
			Накладные расходы			*43,51*	*348*
			Сметная прибыль			*100,17*	*801*
797	797	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	932,44	3730
			Накладные расходы			*30,00*	*120*
			Сметная прибыль			*69,07*	*276*
798	798	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,000	3136,58	3137
			Накладные расходы			*100,92*	*101*
			Сметная прибыль			*232,34*	*232*
799	799	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,000	1879,27	9396

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***60,47***	***302***
			Сметная прибыль			***139,21***	***696***
800	**800**	**24-040207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			***288,62***	***1154***
			Сметная прибыль			***664,47***	***2658***
801	**801**	**13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**3,000**	**4550,18**	**13651**
			Накладные расходы			***1000,24***	***3001***
			Сметная прибыль			***337,05***	***1011***
802	**802**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,700**	**806,23**	**4596**
			Накладные расходы			***25,94***	***148***
			Сметная прибыль			***59,72***	***340***
803	**803**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**0,858**	**78,43**	**67**
			Накладные расходы			***11,08***	***10***
			Сметная прибыль			***5,81***	***5***
804	**804**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**3,000**	**340,52**	**1022**
			Накладные расходы			***107,21***	***322***
			Сметная прибыль			***25,22***	***76***
805	**805**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**3,000**	**20112,54**	**60338**
			Накладные расходы			***5638,56***	***16916***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***4469***
806	**806**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,900**	**1760,86**	**17433**
			Накладные расходы			***56,66***	***561***
			Сметная прибыль			***130,43***	***1291***
807	**807**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,900**	**1366,51**	**13528**
			Накладные расходы			***43,97***	***435***
			Сметная прибыль			***101,22***	***1002***
808	**808**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**12,591**	**78,43**	**987**
			Накладные расходы			***11,08***	***139***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***5,81***	***73***
809	**809**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,750**	**24579,32**	**18434**
			Накладные расходы			***3048,63***	***2286***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***1366***
810	**810**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,450**	**4200,97**	**1890**
			Накладные расходы			***637,28***	***287***
			Сметная прибыль			***311,18***	***140***
811	**811**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,120**	**5085,77**	**610**
			Накладные расходы			***826,92***	***99***
			Сметная прибыль			***376,72***	***45***
812	**812**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**21,000**	**288,50**	**6058**
			Накладные расходы			***68,84***	***1446***
			Сметная прибыль			***21,37***	***449***
813	**813**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,006**	**68598,21**	**412**
			Накладные расходы			***2207,15***	***13***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***30***
814	**814**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	**172009,60**	**2580**
			Накладные расходы			***5534,41***	***83***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***191***
815	**815**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**523990,66**	**86**
			Накладные расходы			***16859,42***	***3***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***6***
816	**816**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**42**
			Накладные расходы			***17077,99***	***1***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***3***
817	**817**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**16**
			Накладные расходы			***17077,99***	***1***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***1***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
818	**818**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,040**	**608,89**	**24**
			Накладные расходы			***19,59***	***1***
			Сметная прибыль			***45,10***	***2***
819	**819**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,005**	**663,24**	**3**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***0***
			ИТОГО по адресу: ул. Тынышбаева д.1, ул. Сауранбаева д. 2				**17324550**
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу: ул.Шолохова, д.15, 15а				
820	**820**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,210**	**5068,65**	**1064**
			Накладные расходы			***901,46***	***189***
			Сметная прибыль			***375,46***	***79***
821	**821**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,214**	**14885,13**	**3188**
			Накладные расходы			***478,93***	***103***
			Сметная прибыль			***1102,60***	***236***
822	**822**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,300**	**2815,20**	**14921**
			Накладные расходы			***1025,22***	***5434***
			Сметная прибыль			***208,53***	***1105***
823	**823**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,100**	**1615,33**	**5008**
			Накладные расходы			***588,26***	***1824***
			Сметная прибыль			***119,65***	***371***
824	**824**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**5,115**	**88,39**	**452**
			Накладные расходы			***2,84***	***15***
			Сметная прибыль			***6,55***	***33***
825	**825**	**41-020101-1022 РСНБ РК 2015**	**Транспорт мусора. Расстояние перевозки 22 км**	**тенге за 1 тонну**	**5,115**	**917,00**	**4690**
			Накладные расходы			***29,50***	***151***
			Сметная прибыль			***67,93***	***347***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
826	**826**	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,940**	**68345,94**	**64245**
			Накладные расходы			***14185,10***	***13334***
			Сметная прибыль			***5062,66***	***4759***
827	**827**	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(КС10.9, 9а)**	**шт.**	**3,000**	**9690,46**	**29071**
			Накладные расходы			***311,79***	***935***
			Сметная прибыль			***717,81***	***2153***
828	**828**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,000**	**2255,79**	**2256**
			Накладные расходы			***72,58***	***73***
			Сметная прибыль			***167,10***	***167***
829	**829**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**11217,05**	**11217**
			Накладные расходы			***360,91***	***361***
			Сметная прибыль			***830,89***	***831***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1 по адресу: ул.Шолохова, д.15, 15а				
830	**830**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**77,505**	**4426,74**	**343095**
			Накладные расходы			***361,00***	***27979***
			Сметная прибыль			***327,91***	***25414***
831	**831**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,224**	**141434,00**	**173087**
			Накладные расходы			***5066,92***	***6201***
			Сметная прибыль			***10476,59***	***12821***
832	**832**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**387,525**	**1337,41**	**518278**
			Накладные расходы			***73,81***	***28602***
			Сметная прибыль			***99,07***	***38391***
833	**833**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**1291,750**	**1396,41**	**1803814**
			Накладные расходы			***75,71***	***97793***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*103,44*	*133616*
834	**834**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**2583,500**	**150,60**	**389064**
			Накладные расходы			*5,02*	*12971*
			Сметная прибыль			*11,16*	*28820*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/ по адресу: ул.Шолохова, д.15, 15а				
835	**835**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**2,494**	**3455,02**	**8617**
			Накладные расходы			*1258,22*	*3138*
			Сметная прибыль			*255,93*	*638*
836	**836**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,494**	**24,14**	**60**
			Накладные расходы			*5,37*	*13*
			Сметная прибыль			*1,79*	*4*
837	**837**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,940**	**936,97**	**23368**
			Накладные расходы			*207,24*	*5169*
			Сметная прибыль			*69,40*	*1731*
838	**838**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	**м2**	**24,940**	**1066,91**	**26609**
			Накладные расходы			*211,42*	*5273*
			Сметная прибыль			*79,03*	*1971*
839	**839**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,940**	**731,13**	**18234**
			Накладные расходы			*200,62*	*5003*
			Сметная прибыль			*54,16*	*1351*
840	**840**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**24,940**	**736,37**	**18365**
			Накладные расходы			*262,21*	*6539*
			Сметная прибыль			*54,55*	*1360*
841	**841**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**24,940**	**2029,44**	**50614**
			Накладные расходы			*65,30*	*1629*
			Сметная прибыль			*150,33*	*3749*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки по адресу: ул.Шолохова, д.15, 15а				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
842	**842**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,200**	**432,91**	**952**
			Накладные расходы			***98,56***	***217***
			Сметная прибыль			***32,07***	***71***
843	**843**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,000**	**1039,88**	**11439**
			Накладные расходы			***210,55***	***2316***
			Сметная прибыль			***77,03***	***847***
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок по адресу: ул.Шолохова, д.15, 15а				
844	**844**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**2,237**	**3455,02**	**7729**
			Накладные расходы			***1258,22***	***2815***
			Сметная прибыль			***255,93***	***573***
845	**845**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6,711**	**90,58**	**608**
			Накладные расходы			***16,95***	***114***
			Сметная прибыль			***6,71***	***45***
846	**846**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,593**	**5942,97**	**33236**
			Накладные расходы			***409,78***	***2292***
			Сметная прибыль			***440,22***	***2462***
847	**847**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,370**	**1352,41**	**30253**
			Накладные расходы			***142,99***	***3199***
			Сметная прибыль			***100,18***	***2241***
848	**848**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**89,480**	**210,80**	**18862**
			Накладные расходы			***22,71***	***2032***
			Сметная прибыль			***15,61***	***1397***
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/ по адресу: ул.Шолохова, д.15, 15а				
849	**849**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**36,038**	**3455,02**	**124512**
			Накладные расходы			***1258,22***	***45344***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*255,93*	*9223*
850	**850**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**108,114**	**90,58**	**9792**
			Накладные расходы			*16,95*	*1833*
			Сметная прибыль			*6,71*	*725*
851	**851**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**90,095**	**5942,97**	**535432**
			Накладные расходы			*409,78*	*36919*
			Сметная прибыль			*440,22*	*39662*
852	**852**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**360,380**	**1352,41**	**487382**
			Накладные расходы			*142,99*	*51531*
			Сметная прибыль			*100,18*	*36102*
853	**853**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1441,520**	**210,80**	**303874**
			Накладные расходы			*22,71*	*32742*
			Сметная прибыль			*15,61*	*22509*
854	**854**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**360,380**	**728,76**	**262632**
			Накладные расходы			*266,62*	*96086*
			Сметная прибыль			*53,98*	*19454*
855	**855**		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**360,380**	**13269,74**	**4782147**
			Накладные расходы			*426,95*	*153866*
			Сметная прибыль			*982,94*	*354233*
			Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /тип2/ по адресу: ул.Шолохова, д.15, 15а				
856	**856**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**24,000**	**4491,52**	**107797**
			Накладные расходы			*1635,69*	*39256*
			Сметная прибыль			*332,71*	*7985*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
857	**857**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**72,000**	**90,58**	**6521**
			Накладные расходы			***16,95***	***1220***
			Сметная прибыль			***6,71***	***483***
858	**858**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**60,000**	**5942,97**	**356578**
			Накладные расходы			***409,78***	***24587***
			Сметная прибыль			***440,22***	***26413***
859	**859**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**240,000**	**1352,41**	**324579**
			Накладные расходы			***142,99***	***34318***
			Сметная прибыль			***100,18***	***24043***
860	**860**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**960,000**	**210,80**	**202369**
			Накладные расходы			***22,71***	***21805***
			Сметная прибыль			***15,61***	***14990***
861	**861**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**240,000**	**728,76**	**174903**
			Накладные расходы			***266,62***	***63990***
			Сметная прибыль			***53,98***	***12956***
862	**862**		**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**240,000**	**14843,63**	**3562472**
			Накладные расходы			***477,59***	***114623***
			Сметная прибыль			***1099,53***	***263887***
			Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки по адресу: ул.Шолохова, д.15, 15а				
863	**863**	**11-150207-0202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия сеткой заградительной**	**м2**	**240,000**	**821,64**	**197194**
			Накладные расходы			***282,59***	***67821***
			Сметная прибыль			***60,86***	***14607***
864	**864**		**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	**м2.**	**240,000**	**2356,13**	**565472**
			Накладные расходы			***75,81***	***18194***
			Сметная прибыль			***174,53***	***41887***