Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
213	**213**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**28,500**	**806,23**	**22978**
			Накладные расходы			***25,94***	***739***
			Сметная прибыль			***59,72***	***1702***
214	**214**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,300**	**806,23**	**10723**
			Накладные расходы			***25,94***	***345***
			Сметная прибыль			***59,72***	***794***
215	**215**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**4,290**	**78,43**	**336**
			Накладные расходы			***11,08***	***48***
			Сметная прибыль			***5,81***	***25***
216	**216**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**2,002**	**78,43**	**157**
			Накладные расходы			***11,08***	***22***
			Сметная прибыль			***5,81***	***12***
217	**217**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	**яма**	**22,000**	**340,52**	**7491**
			Накладные расходы			***107,21***	***2359***
			Сметная прибыль			***25,22***	***555***
218	**218**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**22,000**	**20112,54**	**442476**
			Накладные расходы			***5638,56***	***124048***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***32776***
219	**219**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**72,600**	**1760,86**	**127838**
			Накладные расходы			***56,66***	***4113***
			Сметная прибыль			***130,43***	***9470***
220	**220**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**72,600**	**1366,51**	**99209**
			Накладные расходы			***43,97***	***3192***
			Сметная прибыль			***101,22***	***7349***
221	**221**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**92,334**	**78,43**	**7242**
			Накладные расходы			***11,08***	***1023***
			Сметная прибыль			***5,81***	***536***
222	**222**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**5,500**	**24579,32**	**135186**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3048,63*	*16767*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*10014*
223	**223**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,300**	**4200,97**	**13863**
			Накладные расходы			*637,28*	*2103*
			Сметная прибыль			*311,18*	*1027*
224	**224**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,880**	**5085,77**	**4475**
			Накладные расходы			*826,92*	*728*
			Сметная прибыль			*376,72*	*332*
225	**225**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**101,500**	**288,50**	**29283**
			Накладные расходы			*68,84*	*6987*
			Сметная прибыль			*21,37*	*2169*
226	**226**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,029**	**68598,21**	**1989**
			Накладные расходы			*2207,15*	*64*
			Сметная прибыль			*5081,35*	*147*
227	**227**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,073**	**172009,60**	**12471**
			Накладные расходы			*5534,41*	*401*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*924*
228	**228**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**523990,66**	**571**
			Накладные расходы			*16859,42*	*18*
			Сметная прибыль			*38814,12*	*42*
229	**229**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001**	**530783,86**	**244**
			Накладные расходы			*17077,99*	*8*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*18*
230	**230**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**105**
			Накладные расходы			*17077,99*	*3*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*8*
231	**231**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,230**	**608,89**	**140**
			Накладные расходы			*19,59*	*5*
			Сметная прибыль			*45,10*	*10*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
232	232	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,033	663,24	22
			Накладные расходы			*21,34*	*1*
			Сметная прибыль			*49,13*	*2*
233	233	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	шт	2,000	5129,66	10259
			Накладные расходы			*1243,92*	*2488*
			Сметная прибыль			*379,98*	*760*
234	234	23-070106-0508 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа, мощность 60 Вт**	шт.	2,000	66198,78	132398
			Накладные расходы			*2129,95*	*4260*
			Сметная прибыль			*4903,61*	*9807*
235	235	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	2,000	3631,96	7264
			Накладные расходы			*780,39*	*1561*
			Сметная прибыль			*269,03*	*538*
236	236	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
237	237	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	0,572	78,43	45
			Накладные расходы			*11,08*	*6*
			Сметная прибыль			*5,81*	*3*
238	238	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	34,000	288,50	9809
			Накладные расходы			*68,84*	*2341*
			Сметная прибыль			*21,37*	*727*
239	239	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,034	172009,60	5848
			Накладные расходы			*5534,41*	*188*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*433*
240	240	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,085	218826,66	18600
			Накладные расходы			*81426,49*	*6921*
			Сметная прибыль			*16209,38*	*1378*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
241	241	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,000	28,61	2432
			Накладные расходы			*0,92*	*78*
			Сметная прибыль			*2,12*	*180*
242	242	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	34,000	138,49	4709
			Накладные расходы			*34,88*	*1186*
			Сметная прибыль			*10,26*	*349*
243	243	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	29521,24	29521
			Накладные расходы			*7477,58*	*7478*
			Сметная прибыль			*2186,76*	*2187*
244	244	СЧЕТ	Шкаф управления освещением ШУНО	шт	1,000	35964,00	35964
			Накладные расходы			*1157,14*	*1157*
			Сметная прибыль			*2664,00*	*2664*
			ИТОГО по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				**101580109**
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
245	245	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка бетонных оснований стоек МАФ	м3	0,432	21527,70	9300
			Накладные расходы			*6135,98*	*2651*
			Сметная прибыль			*1594,64*	*689*
			Раздел: Демонтаж бортовых камней по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
246	246	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	6,880	5253,10	36141
			Накладные расходы			*1705,37*	*11733*
			Сметная прибыль			*389,12*	*2677*
247	247	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	16,237	1872,67	30406
			Накладные расходы			*60,25*	*978*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2252*
248	248	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	688,000	1174,71	808198
			Накладные расходы			*432,74*	*297722*
			Сметная прибыль			*87,02*	*59867*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
249	249	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**74,304**	**1872,67**	**139147**
			Накладные расходы			***60,25***	***4477***
			Сметная прибыль			***138,72***	***10307***
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
250	250	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции. Демонтаж**	**т демонтированных конструкций**	**6,150**	**20190,77**	**124173**
			Накладные расходы			***5493,91***	***33788***
			Сметная прибыль			***1495,61***	***9198***
			Раздел: Бортовый камень по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
251	251	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**3,509**	**432,91**	**1519**
			Накладные расходы			***98,56***	***346***
			Сметная прибыль			***32,07***	***113***
252	252	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**138,720**	**1872,67**	**259777**
			Накладные расходы			***60,25***	***8358***
			Сметная прибыль			***138,72***	***19243***
253	253	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**81,600**	**24,14**	**1970**
			Накладные расходы			***5,37***	***438***
			Сметная прибыль			***1,79***	***146***
254	254	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**19,040**	**6431,18**	**122450**
			Накладные расходы			***998,47***	***19011***
			Сметная прибыль			***476,38***	***9070***
55	255	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**544,000**	**2483,70**	**1351131**
			Накладные расходы			***700,47***	***381057***
			Сметная прибыль			***183,98***	***100084***
56	256	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**23,392**	**45405,22**	**1062119**
			Накладные расходы			***1460,91***	***34174***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***78675***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Поребрик по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
257	**257**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**40,600**	**432,91**	**17576**
			Накладные расходы			***98,56***	***4001***
			Сметная прибыль			***32,07***	***1302***
258	**258**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**69,020**	**1872,67**	**129252**
			Накладные расходы			***60,25***	***4159***
			Сметная прибыль			***138,72***	***9574***
259	**259**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**40,600**	**24,14**	**980**
			Накладные расходы			***5,37***	***218***
			Сметная прибыль			***1,79***	***73***
260	**260**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**9,744**	**6431,18**	**62665**
			Накладные расходы			***998,47***	***9729***
			Сметная прибыль			***476,38***	***4642***
261	**261**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**406,000**	**2483,70**	**1008381**
			Накладные расходы			***700,47***	***284391***
			Сметная прибыль			***183,98***	***74695***
262	**262**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,496**	**45405,22**	**294952**
			Накладные расходы			***1460,91***	***9490***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***21848***
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
263	**263**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,510**	**5068,65**	**2585**
			Накладные расходы			***901,46***	***460***
			Сметная прибыль			***375,46***	***191***
264	**264**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,520**	**14885,13**	**7743**
			Накладные расходы			***478,93***	***249***
			Сметная прибыль			***1102,60***	***574***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1 по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
265	265	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	м3	114,355	4426,74	506218
			Накладные расходы			*361,00*	*41282*
			Сметная прибыль			*327,91*	*37498*
266	266	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,806	141434,00	255382
			Накладные расходы			*5066,92*	*9149*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*18917*
267	267	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	**Выравнивание к/з а/б**	м2 покрытия /кз аб/	571,773	1337,41	764692
			Накладные расходы			*73,81*	*42201*
			Сметная прибыль			*99,07*	*56644*
268	268	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	1905,910	1396,41	2661434
			Накладные расходы			*75,71*	*144288*
			Сметная прибыль			*103,44*	*197143*
269	269	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	3811,820	150,60	574043
			Накладные расходы			*5,02*	*19138*
			Сметная прибыль			*11,16*	*42522*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/ по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
270	270	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	7,780	3455,02	26880
			Накладные расходы			*1258,22*	*9789*
			Сметная прибыль			*255,93*	*1991*
271	271	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7,780	24,14	188
			Накладные расходы			*5,37*	*42*
			Сметная прибыль			*1,79*	*14*
272	272	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	77,800	936,97	72896
			Накладные расходы			*207,24*	*16123*
			Сметная прибыль			*69,40*	*5400*
273	273	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	м2	77,800	1066,91	83006

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*211,42*	*16449*
			Сметная прибыль			*79,03*	*6149*
274	274	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	77,800	731,13	56882
			Накладные расходы			*200,62*	*15608*
			Сметная прибыль			*54,16*	*4213*
275	275	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	77,800	736,37	57290
			Накладные расходы			*262,21*	*20400*
			Сметная прибыль			*54,55*	*4244*
276	276	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	77,800	2029,44	157890
			Накладные расходы			*65,30*	*5080*
			Сметная прибыль			*150,33*	*11696*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
277	277	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,386	432,91	600
			Накладные расходы			*98,56*	*137*
			Сметная прибыль			*32,07*	*44*
278	278	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	6,930	1039,88	7206
			Накладные расходы			*210,55*	*1459*
			Сметная прибыль			*77,03*	*534*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
279	279	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,192	3455,02	11028
			Накладные расходы			*1258,22*	*4016*
			Сметная прибыль			*255,93*	*817*
280	280	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9,576	90,58	867
			Накладные расходы			*16,95*	*162*
			Сметная прибыль			*6,71*	*64*
281	281	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,980	5942,97	47425

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***409,78***	***3270***
			Сметная прибыль			***440,22***	***3513***
282	**282**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,920**	**1352,41**	**43169**
			Накладные расходы			***142,99***	***4564***
			Сметная прибыль			***100,18***	***3198***
283	**283**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**127,680**	**210,80**	**26915**
			Накладные расходы			***22,71***	***2900***
			Сметная прибыль			***15,61***	***1994***
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/ по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
284	**284**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**63,210**	**3455,02**	**218392**
			Накладные расходы			***1258,22***	***79532***
			Сметная прибыль			***255,93***	***16177***
285	**285**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**189,630**	**90,58**	**17176**
			Накладные расходы			***16,95***	***3214***
			Сметная прибыль			***6,71***	***1272***
286	**286**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**158,025**	**5942,97**	**939137**
			Накладные расходы			***409,78***	***64756***
			Сметная прибыль			***440,22***	***69566***
287	**287**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**632,100**	**1352,41**	**854859**
			Накладные расходы			***142,99***	***90384***
			Сметная прибыль			***100,18***	***63323***
288	**288**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**2528,400**	**210,80**	**532989**
			Накладные расходы			***22,71***	***57429***
			Сметная прибыль			***15,61***	***39481***
89	**289**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**632,100**	**728,76**	**460651**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***266,62***	***168533***
			Сметная прибыль			***53,98***	***34122***
290	**290**		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**632,100**	**13269,74**	**8387800**
			Накладные расходы			***426,95***	***269878***
			Сметная прибыль			***982,94***	***621319***
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием /Типб/ по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
291	**291**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**11,420**	**3455,02**	**39456**
			Накладные расходы			***1258,22***	***14369***
			Сметная прибыль			***255,93***	***2923***
292	**292**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**34,260**	**90,58**	**3103**
			Накладные расходы			***16,95***	***581***
			Сметная прибыль			***6,71***	***230***
293	**293**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**28,550**	**5942,97**	**169672**
			Накладные расходы			***409,78***	***11699***
			Сметная прибыль			***440,22***	***12568***
294	**294**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**114,200**	**1352,41**	**154445**
			Накладные расходы			***142,99***	***16329***
			Сметная прибыль			***100,18***	***11440***
95	**295**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**456,800**	**210,80**	**96294**
			Накладные расходы			***22,71***	***10376***
			Сметная прибыль			***15,61***	***7133***
96	**296**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**114,200**	**728,76**	**83225**
			Накладные расходы			***266,62***	***30448***
			Сметная прибыль			***53,98***	***6165***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
297	297		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**114,200**	**14843,63**	**1695143**
			Накладные расходы			***477,59***	***54541***
			Сметная прибыль			***1099,53***	***125566***
			Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /Тип 2/ по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
298	298	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**42,000**	**3455,02**	**145111**
			Накладные расходы			***1258,22***	***52845***
			Сметная прибыль			***255,93***	***10749***
299	299	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**126,000**	**90,58**	**11413**
			Накладные расходы			***16,95***	***2136***
			Сметная прибыль			***6,71***	***845***
300	300	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**105,000**	**5942,97**	**624011**
			Накладные расходы			***409,78***	***43027***
			Сметная прибыль			***440,22***	***46223***
301	301	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**420,000**	**1352,41**	**568013**
			Накладные расходы			***142,99***	***60056***
			Сметная прибыль			***100,18***	***42075***
302	302	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1680,000**	**210,80**	**354146**
			Накладные расходы			***22,71***	***38159***
			Сметная прибыль			***15,61***	***26233***
303	303	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**420,000**	**728,76**	**306080**
			Накладные расходы			***266,62***	***111982***
			Сметная прибыль			***53,98***	***22673***
04	304		**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**420,000**	**14843,63**	**6234325**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*477,59*	*200590*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*461802*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивные площадки по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
305	**305**	**11-150207-0202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия сеткой заградительной**	**м2**	**423,170**	**821,64**	**347693**
			Накладные расходы			*282,59*	*119582*
			Сметная прибыль			*60,86*	*25755*
306	**306**		**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	**м2**	**423,170**	**2356,13**	**997044**
			Накладные расходы			*75,81*	*32080*
			Сметная прибыль			*174,53*	*73855*
307	**307**	**11-140203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска троса**	**м**	**232,000**	**50,39**	**11690**
			Накладные расходы			*18,96*	*4399*
			Сметная прибыль			*3,73*	*866*
308	**308**		**Трос d3**	**м**	**255,200**	**282,74**	**72154**
			Накладные расходы			*9,10*	*2322*
			Сметная прибыль			*20,94*	*5345*
309	**309**		**Талреп**	**шт**	**10,000**	**1884,91**	**18849**
			Накладные расходы			*60,65*	*606*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1396*
310	**310**		**Зажим для троса**	**шт**	**16,000**	**263,89**	**4222**
			Накладные расходы			*8,49*	*136*
			Сметная прибыль			*19,55*	*313*
311	**311**		**Хомут**	**шт**	**1160,000**	**18,85**	**21865**
			Накладные расходы			*0,61*	*704*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1620*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/ по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
312	**312**	**12-010101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**104,000**	**3881,34**	**403660**
			Накладные расходы			*1413,48*	*147001*
			Сметная прибыль			*287,51*	*29901*
13	**313**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,664**	**6431,18**	**10701**
			Накладные расходы			*998,47*	*1661*
			Сметная прибыль			*476,38*	*793*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
314	314	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	4,680	19548,77	91488
			Накладные расходы			*1367,36*	*6399*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*6777*
315	315	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,233	32338,99	7551
			Накладные расходы			*6955,04*	*1624*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*559*
316	316	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,226	218634,30	49341
			Накладные расходы			*7034,57*	*1588*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*3655*
317	317	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	т	0,008	237793,42	1855
			Накладные расходы			*7651,01*	*60*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*137*
318	318	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	1,551	246226,91	382014
			Накладные расходы			*80605,28*	*125057*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*28297*
319	319	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	1,551	94681,23	146895
			Накладные расходы			*32963,57*	*51142*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*10881*
320	320	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	1,012	167880,73	169882
			Накладные расходы			*5401,57*	*5466*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*12584*
321	321	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	т	0,540	237793,42	128302
			Накладные расходы			*7651,01*	*4128*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*9504*
22	322	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	83,200	107,95	8982
			Накладные расходы			*24,47*	*2036*
			Сметная прибыль			*8,00*	*665*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
323	323	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	166,400	94,65	15750
			Накладные расходы			*16,03*	*2667*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1167*
			Раздел: Ограждение бельевой площадки /Тип 2/ по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
324	324	11-070111-0110 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	22,500	4378,94	98526
			Накладные расходы			*1342,35*	*30203*
			Сметная прибыль			*324,37*	*7298*
325	325	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,850	387529,56	329516
			Накладные расходы			*12468,78*	*10602*
			Сметная прибыль			*28705,89*	*24409*
326	326	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	93,060	94,65	8809
			Накладные расходы			*16,03*	*1491*
			Сметная прибыль			*7,01*	*652*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/ по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
327	327	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	42,000	1623,79	68199
			Накладные расходы			*348,76*	*14648*
			Сметная прибыль			*120,28*	*5052*
328	328	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	1,344	7504,51	10086
			Накладные расходы			*1033,00*	*1388*
			Сметная прибыль			*555,89*	*747*
329	329	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	6,720	19548,77	131368
			Накладные расходы			*1367,36*	*9189*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*9731*
330	330	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	2,835	32338,99	91677
			Накладные расходы			*6955,04*	*19717*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*6791*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
331	**331**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,821**	**218634,30**	**616853**
			Накладные расходы			***7034,57***	***19847***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***45693***
332	**332**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,013**	**225317,57**	**3000**
			Накладные расходы			***7249,60***	***97***
			Сметная прибыль			***16690,19***	***222***
333	**333**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**6,637**	**246226,91**	**1634169**
			Накладные расходы			***80605,28***	***534964***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***121050***
334	**334**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**6,637**	**94681,23**	**628384**
			Накладные расходы			***32963,57***	***218774***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***46547***
335	**335**	**21-050206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,369**	**215868,84**	**295568**
			Накладные расходы			***6945,59***	***9510***
			Сметная прибыль			***15990,28***	***21894***
336	**336**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,592**	**218634,30**	**348022**
			Накладные расходы			***7034,57***	***11198***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***25779***
337	**337**	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**1,134**	**167880,73**	**190306**
			Накладные расходы			***5401,57***	***6123***
			Сметная прибыль			***12435,61***	***14097***
338	**338**	**21-050304-0109 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**1,751**	**171321,74**	**299981**
			Накладные расходы			***5512,28***	***9652***
			Сметная прибыль			***12690,50***	***22221***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
339	339	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,155	225317,57	34825
			Накладные расходы			*7249,60*	*1120*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*2580*
340	340	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	210,000	981,48	206111
			Накладные расходы			*31,58*	*6632*
			Сметная прибыль			*72,70*	*15267*
341	341	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,244	171321,74	41806
			Накладные расходы			*5512,28*	*1345*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*3097*
342	342	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	235,200	107,95	25390
			Накладные расходы			*24,47*	*5755*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1881*
343	343	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	470,400	94,65	44525
			Накладные расходы			*16,03*	*7539*
			Сметная прибыль			*7,01*	*3298*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/ по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
344	344	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2,000	8688,23	17376
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
345	345	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,064	7504,51	480
			Накладные расходы			*1033,00*	*66*
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
346	346	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,320	19548,77	6256
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
347	347	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,024	246226,91	5863
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
348	348	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7249,60*	*102*
349	349	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,010	*16690,19* 171321,74	*236* 1658
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5512,28*	*53*
350	350	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,119	*12690,50* 32338,99	*123* 3850
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6955,04*	*828*
351	351	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,116	*2395,48* 218634,30	*285* 25292
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7034,57*	*814*
352	352	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	*16195,13* 225317,57	*1873* 143
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*7249,60*	*5*
353	353	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,350	*16690,19* 246226,91	*11* 86129
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*80605,28*	*28195*
354	354	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,350	*18239,03* 94681,23	*6380* 33119
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*32963,57*	*11530*
355	355	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	*7013,42* 215868,84	*2453* 9934
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*6945,59*	*320*
						15990,28	*736*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
356	356	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,146	218634,30	31859
			Накладные расходы			*7034,57*	*1025*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2360*
357	357	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,054	167880,73	9062
			Накладные расходы			*5401,57*	*292*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*671*
358	358	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,083	171321,74	14285
			Накладные расходы			*5512,28*	*460*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*1058*
359	359	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,007	225317,57	1658
			Накладные расходы			*7249,60*	*53*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*123*
360	360	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	м2	10,000	981,48	9815
			Накладные расходы			*31,58*	*316*
			Сметная прибыль			*72,70*	*727*
361	361	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/**	т	0,012	171321,74	1991
			Накладные расходы			*5512,28*	*64*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
362	362	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,200	107,95	1209
			Накладные расходы			*24,47*	*274*
			Сметная прибыль			*8,00*	*90*
363	363	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*