Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
364	**364**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,32 м**	**яма**	**77,000**	**8688,23**	**668994**
			Накладные расходы			***3164,01***	***243629***
			Сметная прибыль			***643,57***	***49555***
365	**365**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**2,772**	**7504,51**	**20802**
			Накладные расходы			***1033,00***	***2863***
			Сметная прибыль			***555,89***	***1541***
366	**366**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**6,930**	**19548,77**	**135473**
			Накладные расходы			***1367,36***	***9476***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***10035***
367	**367**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**54780,44**	**273902**
			Накладные расходы			***15047,10***	***75236***
			Сметная прибыль			***4057,81***	***20289***
368	**368**	**Счет**	**Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет**	**шт**	**2,000**	**391816,04**	**783632**
			Накладные расходы			***13615,23***	***27230***
369	**369**	**Счет**	**Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше**	**шт**	**1,000**	**595577,83**	**595578**
			Накладные расходы			***20695,75***	***20696***
370	**370**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**60556,64**	**121113**
			Накладные расходы			***16206,88***	***32414***
			Сметная прибыль			***4485,68***	***8971***
371	**371**	**Счет**	**Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет**	**шт**	**2,000**	**650554,25**	**1301108**
			Накладные расходы			***22606,13***	***45212***
372	**372**	**Счет**	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет**	**шт**	**2,000**	**758325,47**	**1516651**
			Накладные расходы			***26351,08***	***52702***
373	**373**	**Счет**	**Карусель для детей от 3 до 12 лет**	**шт**	**1,000**	**259174,53**	**259175**
			Накладные расходы			***9006,06***	***9006***
374	**374**	**Счет**	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет**	**шт**	**2,000**	**1096910,38**	**2193821**
			Накладные расходы			***38116,58***	***76233***
375	**375**	**Счет**	**Домик-беседка Ёжик**	**шт**	**1,000**	**916273,58**	**916274**
			Накладные расходы			***31839,62***	***31840***
376	**376**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**45951,23**	**183805**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***12739,79***	***50959***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***13615***
377	**377**	**Счет**	**Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет**	**шт**	**1,000**	**122169,81**	**122170**
			Накладные расходы			***4245,28***	***4245***
378	**378**	**Счет**	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет**	**шт**	**2,000**	**89882,08**	**179764**
			Накладные расходы			***3123,32***	***6247***
379	**379**	**Счет**	**Песочница "Ромашка"**	**шт**	**1,000**	**143549,53**	**143550**
			Накладные расходы			***4988,21***	***4988***
380	**380**	**Счет**	**Пожарная машина для детей**	**шт**	**1,000**	**928054,25**	**928054**
			Накладные расходы			***32248,99***	***32249***
381	**381**	**Счет**	**Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями**	**шт**	**2,000**	**213797,17**	**427594**
			Накладные расходы			***7429,25***	***14858***
382	**382**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**54780,44**	**273902**
			Накладные расходы			***15047,10***	***75236***
			Сметная прибыль			***4057,81***	***20289***
383	**383**	**Счет**	**Уличный тренажер "Скороход"**	**шт**	**2,000**	**436521,46**	**873043**
			Накладные расходы			***15168,70***	***30337***
384	**384**	**Счет**	**Уличный тренажер "Хипс"**	**шт**	**1,000**	**385986,79**	**385987**
			Накладные расходы			***13412,67***	***13413***
385	**385**	**Счет**	**Уличный тренажер "Диск двойной"**	**шт**	**1,000**	**268738,68**	**268739**
			Накладные расходы			***9338,41***	***9338***
386	**386**	**Счет**	**Уличный тренажер "Рычажная тяга"**	**шт**	**1,000**	**385986,79**	**385987**
			Накладные расходы			***13412,67***	***13413***
387	**387**	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим от груди"**	**шт**	**2,000**	**267028,30**	**534057**
			Накладные расходы			***9278,98***	***18558***
388	**388**	**Счет**	**Уличный тренажер "Подтягивание"**	**шт**	**1,000**	**385986,79**	**385987**
			Накладные расходы			***13412,67***	***13413***
389	**389**	**Счет**	**Уличный тренажер "Шейкер маятниковый"**	**шт**	**1,000**	**347311,32**	**347311**
			Накладные расходы			***12068,73***	***12069***
390	**390**	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим ногами"**	**шт**	**1,000**	**297570,75**	**297571**
			Накладные расходы			***10340,30***	***10340***
391	**391**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,000**	**60556,64**	**60557**
			Накладные расходы			***16206,88***	***16207***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4485,68*	*4486*
392	392	Счет	Детский спортивный комплекс	шт	1,000	1227370,28	1227370
			Накладные расходы			*42649,93*	*42650*
393	393	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	60556,64	121113
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
394	394	Счет	Гандбольные ворота с баскетбольным щитом	шт	2,000	216851,42	433703
			Накладные расходы			*7535,38*	*15071*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
395	395	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	44,000	45951,23	2021854
			Накладные расходы			*12739,79*	*560551*
			Сметная прибыль			*3403,79*	*149767*
396	396	Счет	Урна металлическая оцинкованная	шт.	22,000	56023,58	1232519
			Накладные расходы			*1946,77*	*42829*
397	397	Счет	Диван на металлических ножках	шт.	22,000	75919,81	1670236
			Накладные расходы			*2638,14*	*58039*
			Раздел: Забутовка погребов по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
398	398	12-040101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	40,000	5123,06	204922
			Накладные расходы			*1654,21*	*66168*
			Сметная прибыль			*379,49*	*15179*
399	399	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,200	88,39	1697
			Накладные расходы			*2,84*	*55*
			Сметная прибыль			*6,55*	*126*
00	400	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	19,200	1872,67	35955
			Накладные расходы			*60,25*	*1157*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2663*
01	401	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,000	4511,02	360882
			Накладные расходы			*363,71*	*29097*
			Сметная прибыль			*334,15*	*26732*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
402	402	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками**	м3	80,000	321,52	25722
			Накладные расходы			*101,16*	*8093*
			Сметная прибыль			*23,82*	*1905*
			Раздел: Газоны по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
403	403	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	748,000	571,30	427333
			Накладные расходы			*166,75*	*124726*
			Сметная прибыль			*42,32*	*31654*
			Раздел: Снос деревьев по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
404	404	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	10,000	11758,68	117587
			Накладные расходы			*4086,54*	*40865*
			Сметная прибыль			*871,01*	*8710*
405	405	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	2,000	8551,08	17102
			Накладные расходы			*3100,77*	*6202*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1267*
406	406	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	1,100	577,34	635
			Накладные расходы			*18,58*	*20*
			Сметная прибыль			*42,77*	*47*
407	407	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1,100	920,63	1013
			Накладные расходы			*29,62*	*33*
			Сметная прибыль			*68,19*	*75*
408	408	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	1,100	397,20	437
			Накладные расходы			*12,78*	*14*
			Сметная прибыль			*29,42*	*32*
409	409	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	20,000	4511,02	90220
			Накладные расходы			*363,71*	*7274*
			Сметная прибыль			*334,15*	*6683*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Корчевка старых пней по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
410	**410**	**12-180101-0102 РСНБ РК 2015**	**Пни твердых пород. Корчевка**	**пень**	**8,000**	**8551,08**	**68409**
			Накладные расходы			***3100,77***	***24806***
			Сметная прибыль			***633,41***	***5067***
411	**411**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка пней. Погрузка**	**т**	**1,600**	**577,34**	**924**
			Накладные расходы			***18,58***	***30***
			Сметная прибыль			***42,77***	***68***
412	**412**	**41-010104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1,600**	**920,63**	**1473**
			Накладные расходы			***29,62***	***47***
			Сметная прибыль			***68,19***	***109***
413	**413**	**41-310104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка пней. Разгрузка**	**т**	**1,600**	**397,20**	**636**
			Накладные расходы			***12,78***	***20***
			Сметная прибыль			***29,42***	***47***
414	**414**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**80,000**	**4511,02**	**360882**
			Накладные расходы			***363,71***	***29097***
			Сметная прибыль			***334,15***	***26732***
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
415	**415**	**12-180101-0506 РСНБ РК 2015**	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	**дерево**	**15,000**	**4037,77**	**60567**
			Накладные расходы			***1470,44***	***22057***
			Сметная прибыль			***299,09***	***4486***
416	**416**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	**т**	**2,250**	**577,34**	**1299**
			Накладные расходы			***18,58***	***42***
			Сметная прибыль			***42,77***	***96***
417	**417**	**41-010104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2,250**	**920,63**	**2071**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29,62*	*67*
			Сметная прибыль			*68,19*	*153*
418	**418**	**41-310104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	**т**	**2,250**	**397,20**	**894**
			Накладные расходы			*12,78*	*29*
			Сметная прибыль			*29,42*	*66*
			Раздел: Освещение по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				
419	**419**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**16,000**	**5129,66**	**82075**
			Накладные расходы			*1243,92*	*19903*
			Сметная прибыль			*379,98*	*6080*
420	**420**	**23-070106-0311 РСНБ РК 2015**	**Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50**	**шт.**	**16,000**	**72506,51**	**1160104**
			Накладные расходы			*2332,90*	*37326*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*85934*
421	**421**	**13-080206-0402 РСНБ РК 2015**	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка**	**м линии**	**235,000**	**538,08**	**126449**
			Накладные расходы			*155,05*	*36437*
			Сметная прибыль			*39,86*	*9367*
422	**422**	**23-061201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,235**	**306616,05**	**72055**
			Накладные расходы			*9865,38*	*2318*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*5337*
423	**423**	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,000**	**188,53**	**3771**
			Накладные расходы			*6,07*	*121*
			Сметная прибыль			*13,97*	*279*
424	**424**	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**26,000**	**610,49**	**15873**
			Накладные расходы			*19,64*	*511*
			Сметная прибыль			*45,22*	*1176*
425	**425**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**54,000**	**50,94**	**2751**
			Накладные расходы			*1,64*	*89*
			Сметная прибыль			*3,77*	*204*
426	**426**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**508,48**	**6102**
			Накладные расходы			*16,36*	*196*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*37,66*	*452*
427	427	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**2933,69**	**32271**
			Накладные расходы			*94,39*	*1038*
			Сметная прибыль			*217,31*	*2390*
428	428	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,000**	**4196,45**	**41964**
			Накладные расходы			*135,02*	*1350*
			Сметная прибыль			*310,85*	*3108*
429	429	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,000**	**806,06**	**12897**
			Накладные расходы			*25,94*	*415*
			Сметная прибыль			*59,71*	*955*
430	430	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,000**	**930,39**	**14886**
			Накладные расходы			*29,94*	*479*
			Сметная прибыль			*68,92*	*1103*
431	431	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,000**	**1352,28**	**27046**
			Накладные расходы			*43,51*	*870*
			Сметная прибыль			*100,17*	*2003*
432	432	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,000**	**932,44**	**4662**
			Накладные расходы			*30,00*	*150*
			Сметная прибыль			*69,07*	*345*
433	433	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**3136,58**	**18819**
			Накладные расходы			*100,92*	*606*
			Сметная прибыль			*232,34*	*1394*
434	434	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**1879,27**	**20672**
			Накладные расходы			*60,47*	*665*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1531*
35	435	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	**Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт**	**шт.**	**4,000**	**8970,37**	**35881**
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
436	436	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	2,000	3631,96	7264
			Накладные расходы			*780,39*	*1561*
			Сметная прибыль			*269,03*	*538*
437	437	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	7,000	4550,18	31851
			Накладные расходы			*1000,24*	*7002*
			Сметная прибыль			*337,05*	*2359*
438	438	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
439	439	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,300	806,23	10723
			Накладные расходы			*25,94*	*345*
			Сметная прибыль			*59,72*	*794*
440	440	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	0,572	78,43	45
			Накладные расходы			*11,08*	*6*
			Сметная прибыль			*5,81*	*3*
441	441	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	2,002	78,43	157
			Накладные расходы			*11,08*	*22*
			Сметная прибыль			*5,81*	*12*
442	442	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2**	яма	9,000	340,52	3065
			Накладные расходы			*107,21*	*965*
			Сметная прибыль			*25,22*	*227*
443	443	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	9,000	20112,54	181013
			Накладные расходы			*5638,56*	*50747*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*13408*
444	444	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	29,700	1760,86	52298
			Накладные расходы			*56,66*	*1683*
			Сметная прибыль			*130,43*	*3874*
445	445	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	29,700	1366,51	40585

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***43,97***	***1306***
			Сметная прибыль			***101,22***	***3006***
446	**446**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**37,773**	**78,43**	**2962**
			Накладные расходы			***11,08***	***418***
			Сметная прибыль			***5,81***	***219***
447	**447**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,250**	**24579,32**	**55303**
			Накладные расходы			***3048,63***	***6859***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***4097***
448	**448**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,350**	**4200,97**	**5671**
			Накладные расходы			***637,28***	***860***
			Сметная прибыль			***311,18***	***420***
449	**449**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,360**	**5085,77**	**1831**
			Накладные расходы			***826,92***	***298***
			Сметная прибыль			***376,72***	***136***
450	**450**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**56,000**	**288,50**	**16156**
			Накладные расходы			***68,84***	***3855***
			Сметная прибыль			***21,37***	***1197***
451	**451**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,016**	**68598,21**	**1098**
			Накладные расходы			***2207,15***	***35***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***81***
452	**452**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,040**	**172009,60**	**6880**
			Накладные расходы			***5534,41***	***221***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***510***
53	**453**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**523990,66**	**190**
			Накладные расходы			***16859,42***	***6***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***14***
54	**454**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**106**
			Накладные расходы			***17077,99***	***3***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***8***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
455	455	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	35
			Накладные расходы			*17077,99*	*1*
			Сметная прибыль			*39317,32*	*3*
456	456	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,100	608,89	61
			Накладные расходы			*19,59*	*2*
			Сметная прибыль			*45,10*	*5*
457	457	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,011	663,24	7
			Накладные расходы			*21,34*	*0*
			Сметная прибыль			*49,13*	*1*
458	458	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	2,000	5129,66	10259
			Накладные расходы			*1243,92*	*2488*
			Сметная прибыль			*379,98*	*760*
459	459	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	2,000	72506,51	145013
			Накладные расходы			*2332,90*	*4666*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*10742*
460	460	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	44,000	538,08	23676
			Накладные расходы			*155,05*	*6822*
			Сметная прибыль			*39,86*	*1754*
461	461	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,044	306616,05	13491
			Накладные расходы			*9865,38*	*434*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*999*
462	462	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,000	188,53	754
			Накладные расходы			*6,07*	*24*
			Сметная прибыль			*13,97*	*56*
463	463	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,600	610,49	3419
			Накладные расходы			*19,64*	*110*
			Сметная прибыль			*45,22*	*253*
464	464	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	50,94	611

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***1,64***	***20***
			Сметная прибыль			***3,77***	***45***
465	**465**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**508,48**	**2034**
			Накладные расходы			***16,36***	***65***
			Сметная прибыль			***37,66***	***151***
466	**466**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**2933,69**	**11735**
			Накладные расходы			***94,39***	***378***
			Сметная прибыль			***217,31***	***869***
467	**467**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**4196,45**	**16786**
			Накладные расходы			***135,02***	***540***
			Сметная прибыль			***310,85***	***1243***
468	**468**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**806,06**	**1612**
			Накладные расходы			***25,94***	***52***
			Сметная прибыль			***59,71***	***119***
469	**469**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**930,39**	**1861**
			Накладные расходы			***29,94***	***60***
			Сметная прибыль			***68,92***	***138***
470	**470**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**1352,28**	**5409**
			Накладные расходы			***43,51***	***174***
			Сметная прибыль			***100,17***	***401***
471	**471**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**932,44**	**1865**
			Накладные расходы			***30,00***	***60***
			Сметная прибыль			***69,07***	***138***
472	**472**	**24-040202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**3136,58**	**6273**
			Накладные расходы			***100,92***	***202***
			Сметная прибыль			***232,34***	***465***
473	**473**	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**1879,27**	**7517**
			Накладные расходы			***60,47***	***242***
			Сметная прибыль			***139,21***	***557***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
474	474	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	3631,96	7264
			Накладные расходы			*780,39*	*1561*
			Сметная прибыль			*269,03*	*538*
475	475	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
			Накладные расходы			*25,94*	*99*
			Сметная прибыль			*59,72*	*227*
476	476	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,572	78,43	45
			Накладные расходы			*11,08*	*6*
			Сметная прибыль			*5,81*	*3*
477	477	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	2,000	340,52	681
			Накладные расходы			*107,21*	*214*
			Сметная прибыль			*25,22*	*50*
478	478	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	2,000	20112,54	40225
			Накладные расходы			*5638,56*	*11277*
			Сметная прибыль			*1489,82*	*2980*
479	479	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,600	1760,86	11622
			Накладные расходы			*56,66*	*374*
			Сметная прибыль			*130,43*	*861*
480	480	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	6,600	1366,51	9019
			Накладные расходы			*43,97*	*290*
			Сметная прибыль			*101,22*	*668*
481	481	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	8,394	78,43	658
			Накладные расходы			*11,08*	*93*
			Сметная прибыль			*5,81*	*49*
482	482	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,500	24579,32	12290
			Накладные расходы			*3048,63*	*1524*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*910*
483	483	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,300	4200,97	1260

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***637,28***	***191***
			Сметная прибыль			***311,18***	***93***
484	**484**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,080**	**5085,77**	**407**
			Накладные расходы			***826,92***	***66***
			Сметная прибыль			***376,72***	***30***
485	**485**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**14,600**	**288,50**	**4212**
			Накладные расходы			***68,84***	***1005***
			Сметная прибыль			***21,37***	***312***
486	**486**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,003**	**68598,21**	**178**
			Накладные расходы			***2207,15***	***6***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***13***
487	**487**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,012**	**172009,60**	**2064**
			Накладные расходы			***5534,41***	***66***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***153***
488	**488**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**523990,66**	**69**
			Накладные расходы			***16859,42***	***2***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***5***
489	**489**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**21**
			Накладные расходы			***17077,99***	***1***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***2***
490	**490**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**13**
			Накладные расходы			***17077,99***	***0***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***1***
491	**491**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,020**	**608,89**	**12**
			Накладные расходы			***19,59***	***0***
			Сметная прибыль			***45,10***	***1***
492	**492**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,004**	**663,24**	**3**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***0***