Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по адресу: ул.Тельмана, д. 2А-4				**66498384**
			Раздел: Демонтаж малых архитектурных форм по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
493	**493**	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Разборка бетонных оснований стоек МАФ**	**м3**	**0,432**	**21527,70**	**9300**
			Накладные расходы			***6135,98***	***2651***
			Сметная прибыль			***1594,64***	***689***
			Раздел: Демонтаж бортовых камней по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
494	**494**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**8,520**	**5253,10**	**44756**
			Накладные расходы			***1705,37***	***14530***
			Сметная прибыль			***389,12***	***3315***
495	**495**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**20,107**	**1872,67**	**37654**
			Накладные расходы			***60,25***	***1212***
			Сметная прибыль			***138,72***	***2789***
496	**496**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**852,000**	**1174,71**	**1000850**
			Накладные расходы			***432,74***	***368690***
			Сметная прибыль			***87,02***	***74137***
497	**497**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**92,016**	**1872,67**	**172316**
			Накладные расходы			***60,25***	***5544***
			Сметная прибыль			***138,72***	***12764***
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
498	**498**	**11-460201-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции. Демонтаж**	**т демонтированных конструкций**	**4,350**	**20190,77**	**87830**
			Накладные расходы			***5493,91***	***23899***
			Сметная прибыль			***1495,61***	***6506***
			Раздел: Бортовый камень по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
99	**499**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,116**	**432,91**	**916**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*98,56*	*209*
			Сметная прибыль			*32,07*	*68*
500	500	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	83,640	1872,67	156630
			Накладные расходы			*60,25*	*5040*
			Сметная прибыль			*138,72*	*11602*
501	501	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	49,200	24,14	1188
			Накладные расходы			*5,37*	*264*
			Сметная прибыль			*1,79*	*88*
502	502	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	11,480	6431,18	73830
			Накладные расходы			*998,47*	*11462*
			Сметная прибыль			*476,38*	*5469*
503	503	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	328,000	2483,70	814653
			Накладные расходы			*700,47*	*229755*
			Сметная прибыль			*183,98*	*60345*
504	504	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,104	45405,22	640395
			Накладные расходы			*1460,91*	*20605*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*47437*
			Раздел: Поребрик по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
05	505	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	34,079	432,91	14753
			Накладные расходы			*98,56*	*3359*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1093*
06	506	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	57,934	1872,67	108491
			Накладные расходы			*60,25*	*3491*
			Сметная прибыль			*138,72*	*8036*
7	507	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	34,079	24,14	823
			Накладные расходы			*5,37*	*183*
			Сметная прибыль			*1,79*	*61*
8	508	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	8,179	6431,18	52600
			Накладные расходы			*998,47*	*8166*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*476,38*	*3896*
509	509	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	340,787	2483,70	846412
			Накладные расходы			*700,47*	*238712*
			Сметная прибыль			*183,98*	*62697*
510	510	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,453	45405,22	247576
			Накладные расходы			*1460,91*	*7966*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*18339*
			Раздел: Снос деревьев по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
511	511	12-180101-0304 РСНБ РК 2015	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	15,000	11758,68	176380
			Накладные расходы			*4086,54*	*61298*
			Сметная прибыль			*871,01*	*13065*
512	512	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3,000	8551,08	25653
			Накладные расходы			*3100,77*	*9302*
			Сметная прибыль			*633,41*	*1900*
513	513	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,650	577,34	953
			Накладные расходы			*18,58*	*31*
			Сметная прибыль			*42,77*	*71*
514	514	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,650	920,63	1519
			Накладные расходы			*29,62*	*49*
			Сметная прибыль			*68,19*	*113*
515	515	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,650	397,20	655
			Накладные расходы			*12,78*	*21*
			Сметная прибыль			*29,42*	*49*
16	516	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,000	4511,02	135331
			Накладные расходы			*363,71*	*10911*
			Сметная прибыль			*334,15*	*10024*
			Раздел: Корчевка старых пней по адресу: ул.Тынышбаева д.3				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
517	517	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	4,000	8551,08	34204
			Накладные расходы			*3100,77*	*12403*
			Сметная прибыль			*633,41*	*2534*
518	518	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка пней. Погрузка**	т	0,800	577,34	462
			Накладные расходы			*18,58*	*15*
			Сметная прибыль			*42,77*	*34*
519	519	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,800	920,63	737
			Накладные расходы			*29,62*	*24*
			Сметная прибыль			*68,19*	*55*
520	520	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	**Разгрузка пней. Разгрузка**	т	0,800	397,20	318
			Накладные расходы			*12,78*	*10*
			Сметная прибыль			*29,42*	*24*
521	521	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	40,000	4511,02	180441
			Накладные расходы			*363,71*	*14548*
			Сметная прибыль			*334,15*	*13366*
			ИТОГО по адресу: ул.Тынышбаева д.3				**4867625**
			Раздел: Демонтаж бортовых камней по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
522	522	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	8,320	5253,10	43706
			Накладные расходы			*1705,37*	*14189*
			Сметная прибыль			*389,12*	*3237*
523	523	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	19,635	1872,67	36770
			Накладные расходы			*60,25*	*1183*
			Сметная прибыль			*138,72*	*2724*
524	524	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	832,000	1174,71	977356
			Накладные расходы			*432,74*	*360036*
			Сметная прибыль			*87,02*	*72397*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
525	525	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	89,856	1872,67	168271
			Накладные расходы			*60,25*	*5414*
			Сметная прибыль			*138,72*	*12464*
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
526	526	11-460201-0301 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции. Демонтаж**	т демонтированных конструкций	4,830	20190,77	97521
			Накладные расходы			*5493,91*	*26536*
			Сметная прибыль			*1495,61*	*7224*
			Раздел: Бортовый камень по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
527	527	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	2,690	432,91	1164
			Накладные расходы			*98,56*	*265*
			Сметная прибыль			*32,07*	*86*
528	528	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	106,335	1872,67	199130
			Накладные расходы			*60,25*	*6407*
			Сметная прибыль			*138,72*	*14750*
529	529	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	62,550	24,14	1510
			Накладные расходы			*5,37*	*336*
			Сметная прибыль			*1,79*	*112*
530	530	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	14,595	6431,18	93863
			Накладные расходы			*998,47*	*14573*
			Сметная прибыль			*476,38*	*6953*
531	531	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	417,000	2483,70	1035702
			Накладные расходы			*700,47*	*292097*
			Сметная прибыль			*183,98*	*76719*
532	532	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	17,931	45405,22	814161
			Накладные расходы			*1460,91*	*26196*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3363,35*	*60308*
			Раздел: Поребрик по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
533	533	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	55,300	432,91	23940
			Накладные расходы			*98,56*	*5450*
			Сметная прибыль			*32,07*	*1773*
534	534	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	94,010	1872,67	176050
			Накладные расходы			*60,25*	*5664*
			Сметная прибыль			*138,72*	*13041*
535	535	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	55,300	24,14	1335
			Накладные расходы			*5,37*	*297*
			Сметная прибыль			*1,79*	*99*
536	536	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	13,272	6431,18	85355
			Накладные расходы			*998,47*	*13252*
			Сметная прибыль			*476,38*	*6323*
537	537	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	553,000	2483,70	1373485
			Накладные расходы			*700,47*	*387361*
			Сметная прибыль			*183,98*	*101740*
538	538	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,848	45405,22	401745
			Накладные расходы			*1460,91*	*12926*
			Сметная прибыль			*3363,35*	*29759*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
539	539	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,480	5068,65	2433
			Накладные расходы			*901,46*	*433*
			Сметная прибыль			*375,46*	*180*
540	540	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,490	14885,13	7288
			Накладные расходы			*478,93*	*234*
			Сметная прибыль			*1102,60*	*540*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1 по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
541	**541**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**162,683**	**4426,74**	**720155**
			Накладные расходы			***361,00***	***58728***
			Сметная прибыль			***327,91***	***53345***
542	**542**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,569**	**141434,00**	**363310**
			Накладные расходы			***5066,92***	***13016***
			Сметная прибыль			***10476,59***	***26912***
543	**543**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**813,414**	**1337,41**	**1087864**
			Накладные расходы			***73,81***	***60036***
			Сметная прибыль			***99,07***	***80583***
544	**544**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**2711,380**	**1396,41**	**3786202**
			Накладные расходы			***75,71***	***205267***
			Сметная прибыль			***103,44***	***280459***
545	**545**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**5422,760**	**150,60**	**816644**
			Накладные расходы			***5,02***	***27226***
			Сметная прибыль			***11,16***	***60492***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/ по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
46	**546**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**12,160**	**3455,02**	**42013**
			Накладные расходы			***1258,22***	***15300***
			Сметная прибыль			***255,93***	***3112***
7	**547**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**12,160**	**24,14**	**294**
			Накладные расходы			***5,37***	***65***
			Сметная прибыль			***1,79***	***22***
8	**548**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**121,600**	**936,97**	**113935**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*207,24*	*25200*
			Сметная прибыль			*69,40*	*8440*
549	549	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	м2	121,600	1066,91	129737
			Накладные расходы			*211,42*	*25709*
			Сметная прибыль			*79,03*	*9610*
550	550	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	121,600	731,13	88906
			Накладные расходы			*200,62*	*24395*
			Сметная прибыль			*54,16*	*6586*
551	551	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	121,600	736,37	89543
			Накладные расходы			*262,21*	*31884*
			Сметная прибыль			*54,55*	*6633*
552	552	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	121,600	2029,44	246779
			Накладные расходы			*65,30*	*7940*
			Сметная прибыль			*150,33*	*18280*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/ по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
553	553	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	79,300	3455,02	273983
			Накладные расходы			*1258,22*	*99777*
			Сметная прибыль			*255,93*	*20295*
554	554	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	237,900	90,58	21548
			Накладные расходы			*16,95*	*4032*
			Сметная прибыль			*6,71*	*1596*
555	555	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	198,250	5942,97	1178193
			Накладные расходы			*409,78*	*81239*
			Сметная прибыль			*440,22*	*87274*
556	556	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	793,000	1352,41	1072462

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***142,99***	***113391***
			Сметная прибыль			***100,18***	***79442***
557	**557**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**3172,000**	**210,80**	**668661**
			Накладные расходы			***22,71***	***72047***
			Сметная прибыль			***15,61***	***49530***
558	**558**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**793,000**	**728,76**	**577909**
			Накладные расходы			***266,62***	***211433***
			Сметная прибыль			***53,98***	***42808***
559	**559**		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**793,000**	**13269,74**	**10522901**
			Накладные расходы			***426,95***	***338575***
			Сметная прибыль			***982,94***	***779474***
			Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /тип 2/ по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
560	**560**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**28,800**	**3455,02**	**99504**
			Накладные расходы			***1258,22***	***36237***
			Сметная прибыль			***255,93***	***7371***
561	**561**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**86,400**	**90,58**	**7826**
			Накладные расходы			***16,95***	***1464***
			Сметная прибыль			***6,71***	***580***
562	**562**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**72,000**	**5942,97**	**427894**
			Накладные расходы			***409,78***	***29504***
			Сметная прибыль			***440,22***	***31696***
563	**563**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**288,000**	**1352,41**	**389495**
			Накладные расходы			***142,99***	***41181***
			Сметная прибыль			***100,18***	***28851***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
564	564	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	1152,000	210,80	242843
			Накладные расходы			*22,71*	*26166*
			Сметная прибыль			*15,61*	*17988*
565	565	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	288,000	728,76	209884
			Накладные расходы			*266,62*	*76788*
			Сметная прибыль			*53,98*	*15547*
566	566		**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	288,000	14843,63	4274966
			Накладные расходы			*477,59*	*137547*
			Сметная прибыль			*1099,53*	*316664*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
567	567	11-150207-0202 РСНБ РК 2015	**Покрытия сеткой заградительной**	м2	288,000	821,64	236632
			Накладные расходы			*282,59*	*81385*
			Сметная прибыль			*60,86*	*17528*
568	568		**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	м2.	288,000	2356,13	678566
			Накладные расходы			*75,81*	*21833*
			Сметная прибыль			*174,53*	*50264*
569	569	11-140203-0201 РСНБ РК 2015	**Подвеска троса**	м	180,000	50,39	9070
			Накладные расходы			*18,96*	*3413*
			Сметная прибыль			*3,73*	*672*
570	570		**Трос d3**	м.	198,000	282,74	55982
			Накладные расходы			*9,10*	*1801*
			Сметная прибыль			*20,94*	*4147*
571	571		**Талреп**	шт.	9,000	1884,91	16964
			Накладные расходы			*60,65*	*546*
			Сметная прибыль			*139,62*	*1257*
572	572		**Зажим для троса**	шт.	14,000	263,89	3694
			Накладные расходы			*8,49*	*119*
			Сметная прибыль			*19,55*	*274*
573	573		**Хомут**	шт.	900,000	18,85	16964
			Накладные расходы			*0,61*	*546*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,40*	*1257*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/ по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
574	**574**	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**34,000**	**1623,79**	**55209**
			Накладные расходы			*348,76*	*11858*
			Сметная прибыль			*120,28*	*4090*
575	**575**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,088**	**7504,51**	**8165**
			Накладные расходы			*1033,00*	*1124*
			Сметная прибыль			*555,89*	*605*
576	**576**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**5,440**	**19548,77**	**106345**
			Накладные расходы			*1367,36*	*7438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*7877*
577	**577**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения Монтаж**	**т конструкций**	**2,295**	**32338,99**	**74215**
			Накладные расходы			*6955,04*	*15961*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*5497*
578	**578**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,284**	**218634,30**	**499357**
			Накладные расходы			*7034,57*	*16067*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*36989*
579	**579**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,011**	**225317,57**	**2428**
			Накладные расходы			*7249,60*	*78*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*180*
580	**580**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**5,373**	**246226,91**	**1322898**
			Накладные расходы			*80605,28*	*433066*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*97992*
581	**581**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**5,373**	**94681,23**	**508692**
			Накладные расходы			*32963,57*	*177103*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*37681*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
582	582	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,108	215868,84	239269
			Накладные расходы			*6945,59*	*7698*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*17724*
583	583	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,289	218634,30	281732
			Накладные расходы			*7034,57*	*9065*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*20869*
584	584	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,918	167880,73	154057
			Накладные расходы			*5401,57*	*4957*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*11412*
585	585	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,417	171321,74	242842
			Накладные расходы			*5512,28*	*7813*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*17988*
586	586	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,125	225317,57	28192
			Накладные расходы			*7249,60*	*907*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*2088*
587	587	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	170,000	981,48	166852
			Накладные расходы			*31,58*	*5368*
			Сметная прибыль			*72,70*	*12359*
588	588	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,198	171321,74	33843
			Накладные расходы			*5512,28*	*1089*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*2507*
589	589	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	190,400	107,95	20554
			Накладные расходы			*24,47*	*4659*
			Сметная прибыль			*8,00*	*1523*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
590	590	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	380,800	94,65	36044
			Накладные расходы			*16,03*	*6103*
			Сметная прибыль			*7,01*	*2670*
			Раздел: Калитка К-1 /2 шт/ по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
591	591	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	2,000	8688,23	17376
			Накладные расходы			*3164,01*	*6328*
			Сметная прибыль			*643,57*	*1287*
592	592	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,064	7504,51	480
			Накладные расходы			*1033,00*	*66*
			Сметная прибыль			*555,89*	*36*
593	593	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,320	19548,77	6256
			Накладные расходы			*1367,36*	*438*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*463*
594	594	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,024	246226,91	5863
			Накладные расходы			*80605,28*	*1919*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*434*
595	595	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,014	225317,57	3184
			Накладные расходы			*7249,60*	*102*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*236*
596	596	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,010	171321,74	1658
			Накладные расходы			*5512,28*	*53*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*123*
597	597	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,119	32338,99	3850
			Накладные расходы			*6955,04*	*828*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
598	598	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,116	218634,30	25292
			Накладные расходы			*7034,57*	*814*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*1873*
599	599	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,001	225317,57	143
			Накладные расходы			*7249,60*	*5*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*11*
600	600	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,350	246226,91	86129
			Накладные расходы			*80605,28*	*28195*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*6380*
601	601	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,350	94681,23	33119
			Накладные расходы			*32963,57*	*11530*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*2453*
602	602	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,046	215868,84	9934
			Накладные расходы			*6945,59*	*320*
			Сметная прибыль			*15990,28*	*736*
603	603	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,146	218634,30	31859
			Накладные расходы			*7034,57*	*1025*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2360*
604	604	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,054	167880,73	9062
			Накладные расходы			*5401,57*	*292*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*671*
605	605	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,083	171321,74	14285
			Накладные расходы			*5512,28*	*460*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*1058*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
606	606	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,007	225317,57	1658
			Накладные расходы			*7249,60*	*53*
			Сметная прибыль			*16690,19*	*123*
607	607	21-050308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	10,000	981,48	9815
			Накладные расходы			*31,58*	*316*
			Сметная прибыль			*72,70*	*727*
608	608	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/для крепления сетки/	т	0,012	171321,74	1991
			Накладные расходы			*5512,28*	*64*
			Сметная прибыль			*12690,50*	*147*
609	609	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,200	107,95	1209
			Накладные расходы			*24,47*	*274*
			Сметная прибыль			*8,00*	*90*
610	610	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,400	94,65	2120
			Накладные расходы			*16,03*	*359*
			Сметная прибыль			*7,01*	*157*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/ по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
611	611	12-010101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	82,000	3881,34	318270
			Накладные расходы			*1413,48*	*115905*
			Сметная прибыль			*287,51*	*23576*
612	612	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,312	6431,18	8438
			Накладные расходы			*998,47*	*1310*
			Сметная прибыль			*476,38*	*625*
613	613	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,690	19548,77	72135
			Накладные расходы			*1367,36*	*5046*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*5343*
614	614	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,184	32338,99	5953

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6955,04*	*1280*
			Сметная прибыль			*2395,48*	*441*
615	615	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,178	218634,30	38904
			Накладные расходы			*7034,57*	*1252*
			Сметная прибыль			*16195,13*	*2882*
616	616	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/заглушка в сборе/**	т	0,006	237793,42	1462
			Накладные расходы			*7651,01*	*47*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*108*
617	617	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	1,223	246226,91	301203
			Накладные расходы			*80605,28*	*98603*
			Сметная прибыль			*18239,03*	*22311*
618	618	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	1,223	94681,23	115821
			Накладные расходы			*32963,57*	*40324*
			Сметная прибыль			*7013,42*	*8579*
619	619	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,798	167880,73	133945
			Накладные расходы			*5401,57*	*4310*
			Сметная прибыль			*12435,61*	*9922*
20	620	21-050102-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/на узор/**	т	0,425	237793,42	101161
			Накладные расходы			*7651,01*	*3255*
			Сметная прибыль			*17614,33*	*7493*
1	621	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	65,600	107,95	7082
			Накладные расходы			*24,47*	*1605*
			Сметная прибыль			*8,00*	*525*
2	622	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	131,200	94,65	12419
			Накладные расходы			*16,03*	*2103*
			Сметная прибыль			*7,01*	*920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Малые архитектурные формы на детской игровой площадке по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
623	**623**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м**	**яма**	**40,000**	**8688,23**	**347529**
			Накладные расходы			***3164,01***	***126560***
			Сметная прибыль			***643,57***	***25743***
624	**624**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**1,440**	**7504,51**	**10806**
			Накладные расходы			***1033,00***	***1488***
			Сметная прибыль			***555,89***	***800***
625	**625**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**3,600**	**19548,77**	**70376**
			Накладные расходы			***1367,36***	***4922***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***5213***
626	**626**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**54780,44**	**273902**
			Накладные расходы			***15047,10***	***75236***
			Сметная прибыль			***4057,81***	***20289***
627	**627**	**Счет**	**Горка нерж. Н площадки 1,8м для детей от 5 до 12 лет**	**шт**	**1,000**	**391816,04**	**391816**
			Накладные расходы			***13615,23***	***13615***
628	**628**	**Счет**	**Домик-лабиринт (6 секций) для детей от 2 лет и старше**	**шт**	**1,000**	**595577,83**	**595578**
			Накладные расходы			***20695,75***	***20696***
629	**629**	**Счет**	**Карусель для детей от 3 до 12 лет**	**шт**	**1,000**	**235613,21**	**235613**
			Накладные расходы			***8187,33***	***8187***
630	**630**	**Счет**	**Теннисный стол для детей от 6 до 14 лет**	**шт**	**1,000**	**146167,45**	**146167**
			Накладные расходы			***5079,18***	***5079***
631	**631**	**Счет**	**Стол со скамьями и навесом**	**шт**	**1,000**	**378726,42**	**378726**
			Накладные расходы			***13160,38***	***13160***
632	**632**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**60556,64**	**121113**
			Накладные расходы			***16206,88***	***32414***
			Сметная прибыль			***4485,68***	***8971***
633	**633**	**Счет**	**Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет**	**шт**	**1,000**	**650554,25**	**650554**
			Накладные расходы			***22606,13***	***22606***
634	**634**	**Счет**	**Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет**	**шт**	**1,000**	**758325,47**	**758325**
			Накладные расходы			***26351,08***	***26351***
635	**635**	**Счет**	**Домик-беседка Ёжик**	**шт**	**1,000**	**916273,58**	**916274**